Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 года № 234
Форма индустрии и инфраструктуры
развития РК от 08.02.2021г. №53

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2024 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» в лице руководителя Билалов Б.Б., БИН 040140005020, тел.: +77253521048

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физ. лиц, наименование организации – для юр. лиц, БИН,

Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Сейткасым Аширов, 6

телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) от "30" июня 2024 года ТОО «Газовое хозяйство Шымкентгаз», директор Момбаев Жарас Амантаевич, г.Шымкент, проезд Землячки 5, БИН 000340005962, тел.: +7 (725) 244-86-00

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) от "30" июня 2024года, ТОО «АсылТехСтрой KZ», директор Абдулвахидов Н.А., БИН 181140012906, эксперт технадзор Нурышев Д. KZ28VJE00072540; KZ44VJE00072543; KZ28VJE00072544 от 22.02.2022, тел.: +7 778 541 16 59

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) от "30" июня 2024года, ТОО «Сантех-Строй Проект», директор Сарсебаев Е.П. БИН 110440005770 эксперт авторского надзора Жолдасов Н.Д.. KZ14VJE00053974 от 26.03.2020г, тел.+7 7718868145

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство водозабора в селе Кызылкум, сельского округа Кызылкум, Шардаринского района»,** объект относится ко II нормальному уровню ответственности, технологический сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Туркестанская область, н.п.Кызылкум, Шардаринского района

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от №11, от 16.04.2014года постановление акимат Шардариского района ЮКО

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о строительно-монтажных работах

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водозабор | | | | |
| | **Скважина** | м | 1020 | |
| | -Труба стальная д.219х7 | м | 102 | |
| | -Труба стальная д.127х6 | м | 790,5 | |
| | -Труба стальная д.108х6,5 | м | 147,9 | |
| | Насосная станция 1-го подъема | шт | 1 | |
| | Блок контейнерная станция очистки (БКНС) | шт | 1 | |
| | Резервуар чистой воды емк. 300м3 | шт | 2 | |
| | Насосная станция 2-го подъема | шт | 1 | |
| | Водонапорная башня емкостью 50м3 (h-18м) | шт | 1 | |
| | Контрольно-пропускной пункт (КПП) | шт | 1 | |
| | Уборная на одно очко | шт | 1 | |
| | Выгреб на 50 м3 | шт | 1 | |
| | КТП-160/10/0,4 кВА | шт | 1 | |
| | - Провод СИП-3 1х50-20 | м | 375 | |
| | - Кабель АСБл 3х70-10 | м | 33 | |
| | - Счетчик элект трехфазный ЦА4-Э 412, 220/380 В | шт | 1 | |
| | - Кабель АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 | м | 450 | |
| | - Кабель АВБбШв 4х10 (ок)-1 | м | 173 | |
| | - Кабель АВБбШв 4х6 (ок)-1 | м | 40 | |
| | - Кабель КВВБГ 5х1,5 | м | 48 | |
| | - Кабель КВВБГ 4х1,5 | м | 232 | |
| 2 | **Распределительная сеть** (общая протяженность) | **м** | **459,3** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1) из стальных труб | **м** | **258,7** | |
| | - д.159х4мм | м | 15 | |
| | - д.108х4мм | м | 89,5 | |
| | - д.60х3,5мм | м | 154,2 | |
| | 2) из полиэтиленовых труб SDR17 | **м** | **200,6** | |
| | - д.160х9.5мм | м | 195 | |
| | - д.25х1.8мм | м | 5.6 | |
| 3 | **Колодцы водопровода** | шт | **7** | |
| 4 | **Задвижка** | шт | **25** | |
| | - d-150 | шт | 9 | |
| | - d-100 | шт | 8 | |
| | - d-50 | шт | 8 | |
| **5** | **Вентили d-25** | шт | 1 | |
| 6 | Кран d- | шт | | |
| **7** | **Гидрант** | шт | 1 | |
| 8 | Водопроводный ввод | шт | | |
| 9 | Питьевой фонтанчик | шт | | |
| **Канализация** | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 6) Колодцы | м | 5 | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | 29,5 | |
| | 1) из чугунных труб | м | 3 | |
| | 2) из асбестоцементных труб | м | 26,5 | |
| 3 | Смотровой колодец | шт | | |
| | Выпуск | шт | | |

**Заказчик**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» Билалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**

**ТОО «Сантех-Строй Проект» Жолдасов Н.Д.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, дата Место печати (при наличии)

Талон уведомление KZ20REA00220117от 30.04.2021г. ГУ «Управление ГАСК Туркестанской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АсылТехСтрой KZ», №17-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом №42 от 26.08.2019г. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» Акимата Шардаринского района Туркестанской области

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___август 2021г;
месяц, год
окончание работ _июнь 2024г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: ____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в т.ч пускового комплекса или очереди |
| Годовой объем водопотребления | тыс.м³/год | 116,464 | | | |
| Объем водопотребления | м³/час | 382,896 | | | |
| Общая площадь участка | га | 1,0838 | | | |
| площадь застройки | м2 | 927,16 | | | |
| площадь покрытия | м2 | 2025 | | | |
| площадь озеленения | м2 | 7885,84 | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период Максимальный расход воды по данному объекту составляет 382,896м3/час

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
На территории объекта имеется следующие сооружения:

1. Насосная станция второго подъема
2. Водонапорная башня емк. 50м3 (h-18м)
3. Резервуар чистой воды емк. 300м3
4. КПП
5. КТП-160/10/0,4 кВА. ДЭС APD-50P

6. Железобетонная глухая ограда с цоколем, тип Б6В-1 (Н=2м) Насадка, тип М11 высота 0,5м

7. Металлические глухие ворота, тип ВМ4В с калиткой

8. Ограда из колючей проволоки по ж/б. столбам тип М9Б

9. Уборная на 1 очко

10. Насосная станция первого подъема 1.1

11. Насосная станция первого подъема 1.2

12. Выгреб для концентрации соленой воды 50м3

13. Площадка для мусоросборника

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (~~холодное и горячее~~ водоснабжение, канализация, ~~теплоснабжение, газоснабжение,~~ электроснабжение ~~и связь~~) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **348076,345** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **167671,31** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **106332,35** тысяч тенге; прочие затраты **74072,685** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **276195,689** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **150604,179** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **95699,115** тысяч тенге; прочие затраты **29592,395** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __-__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: Строительство водозабора в селе Кызылкум, сельского округа Кызылкум, Шардаринского района**

наименование объекта (комплекса)

**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» Билалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор**

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «АсылТехСтрой KZ»**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

директор **Абдулвахидов Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт **Нурышев Д.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

**Авторский надзор:**

1) разработчик проекта **ТОО «Сантех-Строй Проект»**

(наименование организации,

авторский надзор **Жолдасов Н.Д.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

**Подрядчик** (генеральный подрядчик) **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз»**

**Момбаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)