Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан № 235
от 24 апреля 2017 года

форма

Декларация о соответствии

г. Макинск "14" августа 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кокшеэлектромонтаж», г.Кокшетау,**
наименование организации, юридический адрес
Северная промышленная зона 48 в лице **директора Саржегитова О.М.**
Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации
по объекту**: Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в**
наименование, местонахождения объекта
Буландынском районе Акмолинской области"(сети и сооружения электроснабжения) Строительство двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10 кВ «МПФ» до Макинского цеха кормов заказчиком которого является **ГУ "Управление энергетики**
наименование организации,
и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

И.О. Руководителя Хамзин Тимур Габдулаевич
фамилия, имя, отчество руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация**) ТОО «СП «NEFT» № 03-00-НЭС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства**
наименование организации утвердившей (переутвердившей)
Акмолинской области». № 01-08-/14 от 02.03.2018года
проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС**

краткие технические характеристики

110/10 кВ «МПФ» протяженностью 3 км 616 метров , опоры СВ 164-65 шт, провод

по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

АС 120/19 мм2 в кол-ве 5,96 тонн. Кабельная линия 35 кВ кабель АСБл 3х120 -0,956км

инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г.;**
месяц, год
окончание работ **31 июля 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства, месяц: **один**; фактически, месяц: **2,5 месяца**
Технологические моменты и метеоусловия.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
И.О. Начальника Буландинского РЭС АО «АРЭК» Гуляев Вячеслав Борисович
наименование организации Фамилия, Имя, Отчество

подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Макинской птицефабрики по**
наименование объекта
выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области"(сети и сооружения электроснабжения) Строительство двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10 кВ «МПФ» до Макинского цеха кормов

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
ТОО «Кокшеэлектромонтаж» Саржегитов Омар Муратович
Фамилия, Имя, Отчество

подпись руководителя, дата

Место печати