Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"
Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды (без инженерных сетей)" по адресу: РК, Костанайская область, Амангельдинский район, с.о. Амангельды, село Амангельды, Б. Майлина 20 А.
Договор: № 593/8 от 05.11.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	344 980,00	308 018,00						36 962,00	**344 980,00**
Итоге к оплате									**344 980,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жумагаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор_____Садыкова М. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Объект: "Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды (без инженерных сетей)" по адресу: РК, Костанайская область, Амангельдинский район, с.о. Амангельды, село Амангельды, Б. Майлина 20 А.

Договор: № 593/8 от 05.11.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Монолитный ростверк Мр1 (3шт)										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,957		8258,39	1834,04	7903	1755	5212	1612	10276
		НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	936	797		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,172		2124,54	2124,54	365	366	--	193	603
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36	--	179		45	
3	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,218		12695,03	2023,09	15463	2464	3308	9360	26809
		НР - 91%; СП - 8%				7956,70	488,40	9691	595		1986	
4	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0527		419679,00	--	22117	--	22117	--	23886
		СП - 8%				--	--	--	--		1769	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0127		346394,00	--	4399	--	4399	--	4751
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50247	4585	35036	11165	66325
								10627	1571	--	4913	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					50247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8519				
	Всего заработная плата		Тенге					12198			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26516				
		Накладные расходы	Тенге				11165				
		Сметная прибыль	Тенге				4913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12198			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**50247**	**4585**	**35036**	**11165**	**66325**

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №02-01-02

РАЗДЕЛ 2. Каркас

Колонны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0845**	**27954,11**	**12102,70**	**2362**	**1023**	**231**	**976**	**3605**
		НР - 69%; СП - 8%			13118,05	3616,93	1108	306		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже**	**т**	**0,0845**	**3484,88**	**609,26**	**294**	**51**	**24**	**151**	**481**
		НР - 69%; СП - 8%			2590,22	1,50	219	--		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245/**	**т**	**0,0487**	**819736,00**	--	**39921**	--	**39921**	--	**43115**
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
9	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м2**	**2,796**	**488,04**	46,63	**1365**	130	--	**854**	**2396**
		НР - 69%; СП - 8%			441,41	1,20	1234	3		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**43942**	**1204**	**40176**	**1981**	**49597**
							2561	309	--	**3674**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1365**				
	Всего заработная плата		Тенге					1237			
		Накладные расходы	Тенге				854				
		Сметная прибыль	Тенге				177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1237			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42577				
	Материалы		Тенге				255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39921				
		Накладные расходы	Тенге				1127				
		Сметная прибыль	Тенге				3497				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2870			
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
		Фермы									
10	**Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,0917**	**62894,51**	**26116,25**	**5767**	**2395**	**518**	**2480**	**8907**
		НР - 69%; СП - 8%			**31119,00**	**8076,77**	**2854**	**741**		**660**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже**	**т**	**0,0917**	**3484,88**	**609,26**	**320**	**56**	**26**	**164**	**523**
		НР - 69%; СП - 8%			**2590,22**	**1,50**	**238**	**--**		**39**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей икруглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245/**	**т**	**0,0476**	**840257,00**	**--**	**39996**	**--**	**39996**	**--**	**43196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3200**	
13	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м2**	**3,47**	**488,04**	**46,63**	**1693**	**162**	**--**	**1060**	**2973**
		НР - 69%; СП - 8%			**441,41**	**1,20**	**1532**	**4**		**220**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**47776**	**2613**	**40540**	**3704**	**55599**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4624**	**745**	**--**	**4119**	
	Всего заработная плата		Тенге				**1693**				
		Накладные расходы	Тенге					**1536**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2973**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1536**			
	Материалы		Тенге				**46083**				
	Всего заработная плата		Тенге				**545**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3833**			
		Накладные расходы	Тенге				**39996**				
			Тенге				**2644**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3899				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				55599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5369			
		РАЗДЕЛ 4. Стеновое ограждение									
14	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтажстен отдельными панелями**	м2	6,36	2898,10	1008,23	18432	6412	9428	2955	23098
		НР - 69%; СП - 8%			407,55	265,73	2592	1690		1711	
15	С1222-502-0105 222-502-0105 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, соткрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	6,36	12516,00	--	79602	--	79602	--	85970
		СП - 8%			--	--	--	--		6368	
16	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен измногослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	м фасонных (доборных) элементов	8,66	2280,82	996,67	19752	8631	5544	6210	28039
		НР - 69%; СП - 8%			643,94	395,29	5577	3423		2077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				117786	15043	94574	9165	137107
							8169	5113	--	10156	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117786				
	Материалы		Тенге				14972				
	Всего заработная плата		Тенге					13282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79602				
		Накладные расходы	Тенге				9165				
		Сметная прибыль	Тенге				10156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				137107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13282			
		РАЗДЕЛ 5. Кровельное покрытие									
17	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	7,07	1947,05	482,17	13766	3409	6446	3657	18817
		НР - 69%; СП - 8%			553,13	196,51	3911	1389		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	5,17	14208,00	--	73455	--	73455	--	79331
		СП - 8%			--	--	--	--		5876	
19	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж /доборные элементы/**	м2покрытия	3,47	721,26	174,47	2503	605	464	1122	3915
		НР - 69%; СП - 8%			413,37	55,34	1434	192		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				89724	4014	80365	4779	102063
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5345	1581	--	7560	
	Материалы		Тенге				89724				
	Всего заработная плата		Тенге				6909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6926			
		Накладные расходы	Тенге				73455				
		Сметная прибыль	Тенге				4779				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102063				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6926			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102063				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					6926			
							299228	22874	255655	19629	344366
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								410691
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								308018
		НДС-12%	Тенге								36962
		ИТОГО к оплате:	Тенге								344980

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор_____ **Садыкова М. А.**