Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 39 от 2023-06-13

А К Т № 1
выполненных работ от 28 сентября 2023 года
за сентябрь 2023 года

Наименование объекта : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района". (Электроснабжение)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	77 195 150,31
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	21 939 674,30
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района. (Электроснабжение)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	58 407 646,08
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2023 года	58 407 646,08
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	2 920 382,30
9	Удержание аванса	21 939 674,30
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	33 547 589,48
11	в т.ч. НДС 12%	3 594 384,59

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура,ул. К.МЫНБАЕВА,44
БИН 050140004768
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214422504

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8 н.п.2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Руководитель Асылхан Е.А.

Директор Ожжасаров М.Г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района" БИН 131040009031
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура,ул. К.МЫНБАЕВА,44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РАИС KZ" Карагандинская область, г. Караганда, ул.Муканова 53/8, н.п.2. БИН 110240020454
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)
(наименование, адрес)

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)
(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор № 39 от 2023-06-13;

Акт выполненных работ № 1 за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформатрорная подстанция										
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	2		17712,58	11067,82	35425	22135	2766	16526	56107
		НР - 80%; СП - 8%				5261,76	5067,16	10524	10134		4156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	3	6	461,00				2766		
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	2		52205,02	14099,53	104410	28199	26475	47620	164193
		НР - 80%; СП - 8%				24867,92	4894,66	49736	9789		12162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-504-0103	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм**	т	0,001	0,002	2302156,00				4604		
2.2	261-404-0476	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5	45	463,00				20835		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	515-102-0410 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	2	1993838,00	--	3987676	--		--	3987676
					--	--	--	--	3987676	--	
4	515-101-0105 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	шт.	2	879364,00	--	1758728	--		--	1758728
					--	--	--	--	1758728	--	
		План фундамента. Закладная деталь МН-1									
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	80,4908	1922,93	--	154778	--	--	111440	287516
		НР - 72%; СП - 8%			1922,93	--	154778	--		21297	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	74,3468	1922,93	--	142964	--	--	102934	265570
		НР - 72%; СП - 8%			1922,93	--	142964	--		19672	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,912	36300,98	1769,34	33106	1614	29753	1886	37791
		НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	1739	334		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 0,93024	29748,00				27673		
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	3070,41	1778,53	12282	7114	2740	4704	18345
		НР - 118%; СП - 8%			607,03	389,61	2428	1558		1359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,023 0,092	23737,00				2184		
9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	2,172	34562,00	--	75069	--	75069	--	81074
		СП - 8%			--	--	--	--		6005	
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,152	61510,96	7533,35	70861	8679	44885	17277	95189
		НР - 91%; СП - 8%			15015,00	1465,83	17297	1689		7051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 1,16928	33879,00				39614		
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00628	369015,19	2002,39	2317	12	--	2102	4773
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	2305	5		354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,00628	959622,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Контур заземления									
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	61	998,33	33,61	60898	2050	42614	12149	78891
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	16234	640		5844	
14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	16	5137,74	228,47	82204	3656	57257	16098	106166
		НР - 72%; СП - 8%			1330,67	66,73	21291	1068		7864	
15	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	1757,82	159,51	17578	1595	2676	9855	29628
		НР - 72%; СП - 8%			1330,67	38,13	13307	381		2195	
16	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,135	406897,00	--	54931	--	54931	--	59325
		СП - 8%			--	--	--	--		4394	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	110	356,29	24,42	39192	2686	3049	24617	68914
		НР - 72%; СП - 8%			304,15	6,67	33457	734		5105	
18	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,748	406897,00	--	304359	--	304359	--	328708
		СП - 8%			--	--	--	--		24349	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Траншея под заземление)									
19	1101-0107-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,78	235,37	235,37	7245	7245	--	1441	9380
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,00	--	2001		695	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,78	55,87	55,87	1720	1719	--	360	2247
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	500		166	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	30,78	247,86	120,25	7629	3701	--	4002	12561
		НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	3928	1630		930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6959398	90405	652600	373011	7459290
							469988	30463	5746404	126879	
	Стоимость оборудования		тенге				5746404				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				5746404				
	Стоимость монтажных работ		тенге				199872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				105597				
	Всего заработная плата		тенге					87112			
		Накладные расходы	тенге				62719				
		Сметная прибыль	тенге				21008				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				283599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					87112			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1013122				
	Материалы		тенге				106619				
	Всего заработная плата		тенге					413339			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				440385				
		Накладные расходы	тенге				310292				
		Сметная прибыль	тенге				105871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1429285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	тенге					413339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7459288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	тенге					500451			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-10 кВ									
		Материалы ВЛИ-10кВ									
22	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,417	178013,04	90492,73	74231	37736	1513	38174	121397
		НР - 80%; СП - 8%			83890,02	30539,20	34982	12735		8992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4 1,4178	558,00				791		
22.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002 0,000834	717966,00				599		
23	243-701-0603 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35**	км	1,3525812	600538,00	--	812276	--	812276	--	877258
		СП - 8%			--	--	--	--		64982	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК - 2 компл									
24	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	2	3125,12	771,05	6250	1542	--	4251	11341
		НР - 80%; СП - 8%			2354,07	302,57	4708	605		840	
25	252-207-0527 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	13486,00	--	26972	--	26972	--	29130
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
27	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
28	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2111,00	--	8444	--	8444	--	9120
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
29	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	52,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
30	261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт.	2	293,00	--	586	--	586	--	633
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
31	252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	12	3433,00	--	41196	--	41196	--	44492
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
		Опора анкерная А10-1(и) - 2 компл									
32	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	34325,28	17766,34	68651	35533	1653	38170	115367
		НР - 80%; СП - 8%			15732,66	8123,81	31465	16248		8546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,2	1709,00				342		
32.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	59,00				708		
32.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	605,00				484		
33	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	79418,00	--	317672	--	317672	--	343086
		СП - 8%			--	--	--	--		25414	
34	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	15101,10	7946,20	3020	1589	--	1600	4990
		НР - 80%; СП - 8%			7154,90	2846,66	1431	569		370	
35	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	7687,00	--	30748	--	30748	--	33208
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,623096		1206,93	29,55	18856	462	11817	6175	27034
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	6577	63		2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	37,49543	295,00				11061		
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,7552		1309,64	--	989	--	--	712	1837
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	989	--		136	
38	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	**Крепление подкоса У51**	шт	2		3825,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
39	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	**Траверса ТМ2002**	шт	2		14662,50	--	29325	--	29325	--	31671
		СП - 8%				--	--	--	--		2346	
40	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	**Траверса ТМ2003**	шт	2		8059,82	--	16120	--	16120	--	17410
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
41	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2		1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
42	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	4		8310,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%				--	--	--	--		2659	
43	261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003178		408199,00	--	1297	--	1297	--	1401
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
44	252-102-0226 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	шт.	2		2754,00	--	5508	--	5508	--	5949
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
45	252-108-0704 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	2		53,00	--	106	--	106	--	114
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
46	252-207-2108 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	4		952,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
47	Прайс ТОО "Нилед"	**Подвесной изолятор SML70/20**	шт	12		15427,50	--	185130	--	185130	--	199940
		СП - 8%				--	--	--	--		14810	
48	Прайс ТОО "Нилед"	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	шт	12		12425,79	--	149109	--	149109	--	161038

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		11929	
49	Прайс ТОО "Нилед"	Плашечный зажим CD35	шт	6		678,48	--	4071	--	4071	--	4397
		СП - 8%				--	--	--	--		326	
50	Прайс ТОО "Нилед"	Соединитель UU 7-16	шт	12		2007,21	--	24087	--	24087	--	26014
		СП - 8%				--	--	--	--		1927	
		Опора промежуточная П10-1(н) - 1 компл										
51	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1		16561,53	7684,76	16562	7685	827	9251	27878
		НР - 80%; СП - 8%				8050,49	3513,13	8050	3513		2065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1709,00				171		
51.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	59,00				354		
51.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	605,00				242		
52	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1		79418,00	--	79418	--	79418	--	85771
		СП - 8%				--	--	--	--		6353	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4		1206,93	29,55	2897	71	1816	949	4153
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	1010	10		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	295,00				1699		
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1888		1309,64	--	247	--	--	178	459
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	247	--		34	
55	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	Траверса ТМ2001	шт	1		19944,64	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%				--	--	--	--		1596	
56	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	Хомут Х51	шт	1		1493,57	--	1494	--	1494	--	1613
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
57	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1385,00	--	1385	--	1385	--	1496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
58	252-102-0226 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	шт.	6	2754,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
59	252-108-0704 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	3	53,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
60	252-207-2108 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	6	952,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
61	Прайс ТОО "Нилед"	**Плашечный зажим CD35**	шт	1	678,48	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		Опора угловая анкерная УА10-1(н) - 1 компл									
62	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	1	53106,37	28602,17	53106	28602	826	29406	89113
		НР - 80%; СП - 8%			23677,92	13080,16	23678	13080		6601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,1	1709,00				171		
62.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 6	59,00				354		
62.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,4	605,00				242		
63	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	3	79418,00	--	238254	--	238254	--	257314
		СП - 8%			--	--	--	--		19060	
64	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,15	15101,10	7946,20	2265	1192	--	1200	3742
		НР - 80%; СП - 8%			7154,90	2846,66	1073	427		277	
65	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	3	7687,00	--	23061	--	23061	--	24906
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,437322	1206,93	29,55	15011	367	9408	4916	21521
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	5236	50		1594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,849573	295,00				8806		
67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5664		1309,64	--	742	--	--	534	1378
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	742	--		102	
68	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	Крепление подкоса У51	шт	2		3825,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
69	Прайс ТОО "Нилед"	Траверса ТМ2005	шт	1		15290,89	--	15291	--	15291	--	16514
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
70	Прайс ТОО "Нилед"	Траверса ТМ2004	шт	1		14653,39	--	14653	--	14653	--	15825
		СП - 8%				--	--	--	--		1172	
71	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
72	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3		8310,00	--	24930	--	24930	--	26924
		СП - 8%				--	--	--	--		1994	
73	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001652		408199,00	--	674	--	674	--	728
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
74	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	3		2754,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
75	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3		53,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
76	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	6		952,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
77	Прайс ТОО "Нилед"	Соединитель UU 7-16	шт	6		2007,21	--	12043	--	12043	--	13006
		СП - 8%				--	--	--	--		963	
78	Прайс ТОО "Нилед"	Подвесной изолятор SML70/20	шт	6		15427,50	--	92565	--	92565	--	99970
		СП - 8%				--	--	--	--		7405	
79	Прайс ТОО "Нилед"	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	6		12425,79	--	74555	--	74555	--	80519
		СП - 8%				--	--	--	--		5964	
80	Прайс ТОО "Нилед"	Плашечный зажим CD35	шт	5		678,48	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
		Совместный подвес ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опора угловая анкерная П10/0,4-1(н) - 2 компл										
81	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	2		16561,53	7684,76	33123	15369	1653	18502	55755
		НР - 80%; СП - 8%				8050,49	3513,13	16101	7026		4130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1709,00				342		
81.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
81.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
82	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2		79418,00	--	158836	--	158836	--	171543
		СП - 8%				--	--	--	--		12707	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,8		1206,93	29,55	5793	141	3631	1897	8306
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	2021	19		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,52	295,00				3398		
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,3776		1309,64	--	495	--	--	356	919
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	495	--		68	
85	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	**Траверса ТМ2001**	шт	2		19944,64	--	39889	--	39889	--	43080
		СП - 8%				--	--	--	--		3191	
86	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	**Хомут Х51**	шт	2		1493,57	--	2987	--	2987	--	3226
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
87	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2		1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
88	252-102-0226 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	шт.	6		2754,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%				--	--	--	--		1322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	53,00	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
90	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	12	952,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
91	Прайс ТОО "Нилед"	Плашечный зажим CD35	шт	6	678,48	--	4071	--	4071	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
92	252-207-1808 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали +/F207	шт.	4	9113,00	--	36452	--	36452	--	39368
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
93	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
94	Прайс ТОО "Нилед"	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт	2	2358,75	--	4718	--	4718	--	5095
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
95	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	8	51,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
96	243-701-0603 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	км	0,001	600538,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
97	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	1732,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
		Опора концевая анкерная Кр10-1(н) - 2 компл									
98	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	34325,28	17766,34	68651	35533	1653	38170	115367
		НР - 80%; СП - 8%			15732,66	8123,81	31465	16248		8546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,2	1709,00				342		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
98.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
99	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4		79418,00	--	317672	--	317672	--	343086
		СП - 8%				--	--	--	--		25414	
100	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2		15101,10	7946,20	3020	1589	--	1600	4990
		НР - 80%; СП - 8%				7154,90	2846,66	1431	569		370	
101	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4		7687,00	--	30748	--	30748	--	33208
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,623096		1206,93	29,55	18856	462	11817	6175	27034
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	6577	63		2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	37,49543	295,00				11061		
103	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7552		1309,64	--	989	--	--	712	1837
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	989	--		136	
104	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	Крепление подкоса У51	шт	2		3825,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
105	Прайс ТОО "Нилед"	Траверса ТМ2002	шт	2		14662,50	--	29325	--	29325	--	31671
		СП - 8%				--	--	--	--		2346	
106	Прайс ТОО "Нилед"	Траверса ТМ2003	шт	2		8059,82	--	16120	--	16120	--	17410
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
107	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6		1385,00	--	8310	--	8310	--	8975
		СП - 8%				--	--	--	--		665	
108	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4		8310,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%				--	--	--	--		2659	
109	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056		311740,00	--	1746	--	1746	--	1886
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
110	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,504		930,00	--	469	--	469	--	506
		СП - 8%				--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	8	2754,00	--	22032	--	22032	--	23795
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
112	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	53,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
113	Прайс ТОО "Нилед"	Вязка спиральная СВ70	шт	16	1947,11	--	31154	--	31154	--	33646
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
114	Прайс ТОО "Нилед"	Подвесной изолятор SML70/10	шт	12	15427,50	--	185130	--	185130	--	199940
		СП - 8%			--	--	--	--		14810	
115	Прайс ТОО "Нилед"	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	6	12425,79	--	74555	--	74555	--	80519
		СП - 8%			--	--	--	--		5964	
116	Прайс ТОО "Нилед"	Плашечный зажим CD35	шт	6	678,48	--	4071	--	4071	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
117	Прайс ТОО "Нилед"	Соединитель UU 7-16	шт	6	2007,21	--	12043	--	12043	--	13006
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
118	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	5290,77	889,33	10582	1778	952	6160	18081
		НР - 72%; СП - 8%			3926,18	351,70	7852	703		1339	
119	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	122243,00	--	244486	--		--	244486
					--	--	--	--	244486	--	
120	Прайс ТОО "Инвольт"	Привод ПРН3-10У1 для РЛНД	шт	2	6830,36	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
121	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
122	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016428	408199,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		Опора угловая анкерная УА10/0,38(н) - 2 компл									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	2		53106,37	28602,17	106213	57204	1653	58813	178228
		НР - 80%; СП - 8%				23677,92	13080,16	47356	26160		13202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1709,00				342		
123.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
123.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
124	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	6		79418,00	--	476508	--	476508	--	514629
		СП - 8%				--	--	--	--		38121	
125	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,3		15101,10	7946,20	4530	2384	--	2400	7485
		НР - 80%; СП - 8%				7154,90	2846,66	2146	854		554	
126	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	6		7687,00	--	46122	--	46122	--	49812
		СП - 8%				--	--	--	--		3690	
127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	24,874644		1206,93	29,55	30022	735	18815	9832	43042
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	10472	100		3188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	59,699146	295,00				17611		
128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,1328		1309,64	--	1484	--	--	1068	2756
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	1484	--		204	
129	Прайс ТОО "КараделМеханикс"	**Крепление подкоса У51**	шт	4		3825,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%				--	--	--	--		1224	
130	Прайс ТОО "Нилед"	**Траверса ТМ2005**	шт	2		15290,89	--	30582	--	30582	--	33029
		СП - 8%				--	--	--	--		2447	
131	Прайс ТОО "Нилед"	**Траверса ТМ2004**	шт	2		14653,39	--	29307	--	29307	--	31652
		СП - 8%				--	--	--	--		2345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
133	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	8310,00	--	49860	--	49860	--	53849
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
134	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003808	408199,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
135	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	6	2754,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
136	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	53,00	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
137	Прайс ТОО "Нилед"	Кронштейн CS10.3	шт	8	8063,46	--	64508	--	64508	--	69669
		СП - 8%			--	--	--	--		5161	
138	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	12	952,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
139	Прайс ТОО "Нилед"	Подвесной изолятор SML70/20	шт	12	15427,50	--	185130	--	185130	--	199940
		СП - 8%			--	--	--	--		14810	
140	Прайс ТОО "Нилед"	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	12	12425,79	--	149109	--	149109	--	161038
		СП - 8%			--	--	--	--		11929	
141	Прайс ТОО "Нилед"	Плашечный зажим CD35	шт	10	678,48	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
142	Прайс ТОО "Нилед"	Соединитель UU 7-16	шт	12	2007,21	--	24087	--	24087	--	26014
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
143	Прайс ТОО "Нилед"	Анкерный зажим DN-80	шт	12	4781,25	--	57375	--	57375	--	61965
		СП - 8%			--	--	--	--		4590	
144	252-207-1808 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали +/F207	шт.	4	9113,00	--	36452	--	36452	--	39368
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
145	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
146	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Прайс ТОО "Нилед"	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт	2	2358,75	--	4718	--	4718	--	5095
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
148	252-207-1051 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	2	1732,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
149	243-701-0603 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35**	км	0,001	600538,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5438241	229974	4715204	281201	6157443
	Стоимость оборудования		тенге				248577	99042	244486	437998	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				244486				
	Стоимость монтажных работ		тенге				244486				
	Материалы		тенге				1660615				
	Всего заработная плата		тенге				951				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8555			
		Накладные расходы	тенге				1650033				
		Сметная прибыль	тенге				6160				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				133340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1800115				
		Сметная заработная плата	тенге								5
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8555			
	Материалы		тенге				3533140				
	Всего заработная плата		тенге				67080				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					339064			
		Накладные расходы	тенге				2997137				
		Сметная прибыль	тенге				275041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				304658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4112839				
		Сметная заработная плата	тенге								193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					339064			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6157440				
		Сметная заработная плата	тенге								197
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ВЛ-0,4кВ						347619			
		Материал ВЛИ-0,4кВт									
150	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	км линии	4,512	162991,38	54607,54	735417	246390	141432	343062	1164757
		НР - 80%; СП - 8%			77037,84	18003,67	347595	81233		86278	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	3	13,536	4838,00				65487		
151	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	24		1406,89	765,62	33765	18375	--	17347	55201
		НР - 80%; СП - 8%				641,27	262,23	15390	6294		4089	
152	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	4,8783744		1793602,00	--	8749862	--	8749862	--	9449851
		СП - 8%				--	--	--	--		699989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					9519044	264765	8891294	360409	10669809
								362985	87527	--	790356	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					9519044				
	Материалы		тенге					141433				
	Всего заработная плата		тенге						450512			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8749862				
		Накладные расходы	тенге					360409				
		Сметная прибыль	тенге					790356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10669809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	тенге						450512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					10669809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	тенге						450512			
		РАЗДЕЛ 4.Расчет добавляемых опор: длина линии 4,512, 4,512.20:1=90,24=90 опор; 114-90=24опора;										
153	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	130		3125,12	771,05	406266	100236	--	276291	737161
		НР - 80%; СП - 8%				2354,07	302,57	306029	39334		54605	
154	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	3,7842		226034,00	--	855358	--	855358	--	923787
		СП - 8%				--	--	--	--		68429	
		Внешний контур заземления										
155	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	19		3670,23	159,51	69734	3030	41421	18725	95536
		НР - 72%; СП - 8%				1330,67	38,13	25283	724		7077	
156	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	190		732,11	24,42	139102	4639	76674	42521	196152
		НР - 72%; СП - 8%				304,15	6,67	57789	1267		14530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Траншея под заземление)									
157	1101-0107-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,2	235,37 --	235,37 65,00	8050 --	8050 2223	--	1601 772	10423
158	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,2	55,87 --	55,87 16,26	1911 --	1911 556	--	400 185	2496
159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	34,2	247,86 127,61	120,25 52,95	8477 4364	4113 1811	--	4446 1034	13957
		Арматура для ввода в здание									
160	Прайс ТОО "Нилед"	**Кронштейн типа СА 16** *СП - 8%*	шт	130	364,29 --	-- --	47358 --	-- --	47358	-- 3789	51147
161	Прайс ТОО "Нилед"	**Анкерный зажим DN 123 клиновый** *СП - 8%*	шт	260	1103,79 --	-- --	286985 --	-- --	286985	-- 22959	309944
162	252-207-3203 РСНБ РК 2022	**Бандаж дистанционный типа SO75.100** *СП - 8%*	шт.	335	8308,00 --	-- --	2783180 --	-- --	2783180	-- 222654	3005834
		Опора Ж/Б промежуточная П1(н) - 85 компл									
163	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	85	13414,48 6440,39	6147,81 2810,51	1140231 547434	522563 238893	70234	629061 141543	1910836
163.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 8,5	1709,00				14527		
163.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 510	59,00				30090		
163.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 34	605,00				20570		
164	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А** *СП - 8%*	шт.	85	55836,00 --	-- --	4746060 --	-- --	4746060	-- 379685	5125745
165	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	123,93	1206,93 420,99	29,55 4,03	149574 52173	3662 499	93739	48985 15885	214444
165.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 297,432	295,00				87742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,6536		1309,64	--	42764	--	--	30790	79439
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	42764	--		5884	
		Опора Ж/Б концевая КЗ(н) - 16 компл										
167	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	16		27625,48	14213,07	442008	227409	13221	244290	741202
		НР - 80%; СП - 8%				12586,13	6499,05	201378	103985		54904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,6	1709,00				2734		
167.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	96	59,00				5664		
167.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6,4	605,00				3872		
168	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	32		55836,00	--	1786752	--	1786752	--	1929692
		СП - 8%				--	--	--	--		142940	
169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,656		1206,93	29,55	56310	1379	35289	18441	80732
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	19642	188		5980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	111,9744	295,00				33032		
170	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,29312		1309,64	--	16100	--	--	11592	29907
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	16100	--		2215	
		Опора одноцепная для провода СИП ОА(2) - 2 компл										
171	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2		27625,48	14213,07	55251	28426	1653	30536	92650
		НР - 80%; СП - 8%				12586,13	6499,05	25172	12998		6863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1709,00				342		
171.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
171.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4		55836,00	--	223344	--	223344	--	241212
		СП - 8%				--	--	--	--		17868	
173	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,832		1206,93	29,55	7039	173	4411	2305	10092
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	2455	24		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,9968	295,00				4129		
174	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,53664		1309,64	--	2012	--	--	1449	3738
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	2012	--		277	
		Опора одноцепная для провода СИП УПЗ(н) - 2 компл										
175	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2		27625,48	14213,07	55251	28426	1653	30536	92650
		НР - 80%; СП - 8%				12586,13	6499,05	25172	12998		6863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1709,00				342		
175.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
175.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
176	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4		55836,00	--	223344	--	223344	--	241212
		СП - 8%				--	--	--	--		17868	
177	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,832		1206,93	29,55	7039	173	4411	2305	10092
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	2455	24		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,9968	295,00				4129		
178	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,53664		1309,64	--	2012	--	--	1449	3738
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	2012	--		277	
		Опора Ж/Б промежуточная ПК1(н) - 7 компл										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	7		13414,48	6147,81	93901	43035	5783	51805	157363
		НР - 80%; СП - 8%				6440,39	2810,51	45083	19674		11657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,7	1709,00				1196		
179.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	42	59,00				2478		
179.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,8	605,00				1694		
180	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	7		55836,00	--	390852	--	390852	--	422120
		СП - 8%				--	--	--	--		31268	
181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,206		1206,93	29,55	12318	301	7720	4034	17660
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	4297	41		1308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24,4944	295,00				7226		
182	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,68912		1309,64	--	3522	--	--	2536	6542
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	3522	--		485	
		Опора двухцепная концевая анкерная Кр10-1(н) - 2 компл										
183	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	2		27625,48	14213,07	55251	28426	1653	30536	92650
		НР - 80%; СП - 8%				12586,13	6499,05	25172	12998		6863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1709,00				342		
183.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
183.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
184	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	4		79418,00	--	317672	--	317672	--	343086
		СП - 8%				--	--	--	--		25414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,456	1206,93	29,55	4171	102	2614	1366	5980
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	1455	14		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 8,2944	295,00				2447		
186	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,76832	1309,64	--	1006	--	--	724	1869
		НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	1006	--		138	
		Линейная арматура									
187	252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	70	3792,00	--	265440	--	265440	--	286675
		СП - 8%			--	--	--	--		21235	
188	252-207-2337 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	72	3001,00	--	216072	--	216072	--	233358
		СП - 8%			--	--	--	--		17286	
189	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	40	2873,00	--	114920	--	114920	--	124114
		СП - 8%			--	--	--	--		9194	
190	252-207-2402 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	шт.	24	3681,00	--	88344	--	88344	--	95412
		СП - 8%			--	--	--	--		7068	
191	252-207-0703 РСНБ РК 2022	**Кронштейн типа SO279**	шт.	260	462,00	--	120120	--	120120	--	129730
		СП - 8%			--	--	--	--		9610	
192	252-207-1135 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO274S**	шт.	49	8403,00	--	411747	--	411747	--	444687
		СП - 8%			--	--	--	--		32940	
193	252-207-2622 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный**	шт.	286	1082,00	--	309452	--	309452	--	334208
		СП - 8%			--	--	--	--		24756	
194	252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции**	шт.	48	1758,00	--	84384	--	84384	--	91135
		СП - 8%			--	--	--	--		6751	
195	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	44	2097,00	--	92268	--	92268	--	99649
		СП - 8%			--	--	--	--		7381	
196	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	84	1060,00	--	89040	--	89040	--	96163
		СП - 8%			--	--	--	--		7123	
197	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	103	3860,00	--	397580	--	397580	--	429386
		СП - 8%			--	--	--	--		31806	
198	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	296	175,00	--	51800	--	51800	--	55944
		СП - 8%			--	--	--	--		4144	
199	252-207-1808 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали +/F207**	шт.	369	9113,00	--	3362697	--	3362697	--	3631713

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		269016	
200	252-207-0915 РСНБ РК 2022	**Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150/25-150**	шт.	44		124,00	--	5456	--	5456	--	5892
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
201	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Разъединители. Установка с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	комплект	24		26527,83	7390,70	636668	177377	3349	424294	1145839
		НР - 80%; СП - 8%				18997,57	3101,05	455942	74425		84877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,01	0,24	1709,00				410		
201.2	236-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00288	525811,00				1514		
201.3	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	2,4	461,00				1106		
202	252-207-3415 РСНБ РК 2022	**Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный**	шт.	24		63629,00	--	1527096	--	1527096	--	1649264
		СП - 8%				--	--	--	--		122168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					22213289	1183431	19161146	1911018	26054257
	Стоимость монтажных работ		тенге					1868711	522676	--	1929949	
	Материалы		тенге					543179				
	Всего заработная плата		тенге					118094				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						85063			
		Накладные расходы	тенге					334343				
		Сметная прибыль	тенге					61246				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					48355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					652780				
		Сметная заработная плата	тенге									49
	Стоимость общестроительных работ		тенге						85063			
	Материалы		тенге					21670110				
	Всего заработная плата		тенге					245731				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						2306324			
		Накладные расходы	тенге					18462978				
		Сметная прибыль	тенге					1849772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1881594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25401476				
		Сметная заработная плата	тенге									1310
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						2306324			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26054256				
		Сметная заработная плата	тенге									1359
									2391387			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕВОЗКА ОПОР НА ЛИНИИ										
203	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /Стойка СВ105, СВ95/**	т	130,12		933,00	--	121402	--		--	131114
		СП - 8%				--	--	--	--		9712	
204	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,52872		917,00	--	485	--		--	524
		СП - 8%				--	--	--	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	411-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км /Стойка СВ105, СВ95 конструкции металлические/**	т·км	653,2436	228,00	--	148940	--		--	160855
		СП - 8%			--	--	--	--		11915	
206	414-101-0702 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка /Стойка СВ105, СВ95/**	т	130,12	933,00	--	121402	--		--	131114
		СП - 8%			--	--	--	--		9712	
207	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,52872	917,00	--	485	--		--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
208	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,206926	7977,14	--	1651	--	--	1321	3209
		НР - 80%; СП - 8%			7977,14	--	1651	--		238	
209	414-103-0401 РСНБ РК 2022	**Проволока в кругах. Погрузка /Провод СИП/**	т	4,895272	1400,00	--	6853	--		--	7401
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
210	411-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км /изоляторы, линейная арматура, провод/**	т·км	25,51099	228,00	--	5817	--		--	6282
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
211	414-103-0402 РСНБ РК 2022	**Проволока в кругах. Разгрузка /Провод СИП/**	т	4,895272	1400,00	--	6853	--		--	7401
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
212	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	км линии	0,595	131645,38	54607,54	78329	32491	--	45240	133454
		НР - 80%; СП - 8%			77037,84	18003,67	45838	10712		9886	
213	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,6466181	450441,00	--	291263	--	291263	--	314564
		СП - 8%			--	--	--	--		23301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				783480	32491	291263	46561	896442
		Стоимость общестроительных работ	тенге				47489	10712	--	66403	
		Всего заработная плата	тенге				783480				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					58201			
							291263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		тенге				412236				
		Накладные расходы	тенге				46561				
		Сметная прибыль	тенге				66403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				896444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	тенге					58201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				896444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	тенге					58201			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								51237237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2997750				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1801066			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					750420			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						33711506		
		- Перевозка грузов	тенге				412237				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						5990890		
		- Накладные расходы	тенге							2972200	
		- Сметная прибыль	тенге							3351585	

	ИТОГО по смете:	51237237
	Временные здания и сооружения (2,4 %)	1 085 912
	Итого	52 323 149
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3,48 %)	1 612 363
	Итого	53 935 512
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	958 892
	Итого:	54 894 404
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки	52 149 684,00
	НДС, 12 %	6 257 962,08
	Итого с НДС	58 407 646,08

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY""
Директор _____ Скурихин Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района" БИН 13104000903
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Асылхан Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"
Эксперт _____ Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 39 от 2023-06-13

А К Т № 2
выполненных работ от 27 октября 2023 года
за октябрь 2023 года

Наименование объекта : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	77 195 150,31
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	33 547 589,48
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	21 939 674,30
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	33 547 589,48
5	Виды выполняемых работ	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района.(Электроснабжение)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	15 494 336,00
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2023 года	15 494 336,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	774 716,80
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 719 619,20
11	в т.ч. НДС 12%	1 577 102,06

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура,ул. К.МЫНБАЕВА,44
БИН 050140004768
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214422504

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8 н.п.2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Руководитель Асылхан Е.А.

Директор Кенжекасаров М.Г.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района". (Электроснабжение)

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№39	2023-06-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)	73 901 985,08	13 834 228,57	73 901 985,08	15 494 336,00					1 660 107,43	15 494 336,00
Удержание аванса 30%										0,00
Удержание резерва 5%										774 716,80
Итого к оплате	73 901 985,08	13 834 228,57	73 901 985,08	15 494 336,00						14 719 619,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН/ИИН 110240020454

Директор_____ Копжасаров М.Г.

Эксперт (ы) технического надзора: "NOVAT STROY""

Директор_____ Скурихин Н.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

БИН 050140004768

Руководитель_____ Асылхан Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района" БИН 131040009031
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура,ул. К.МЫНБАЕВА,44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РАИС KZ" Карагандинская область, г. Караганда, ул.Муканова 53/8, н.п.2. БИН 110240020454
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)
(наименование, адрес)

Наименование объекта - "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)
(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор № 39 от 2023-06-13;

Акт выполненных работ № 2 за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	214 ИС	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,39	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	6188,24	1988,59	12376	3977	246	6973	20897	
						4076,6	765,54	8153	1531		1548		
2	215 ИС	Прайс	Ящик управления освещением ЯУО9602-3774-У3	шт.	2	121369,08		242738		242738		262157	
											19419		
3	216 ИС	Прайс	Кронштейн для крепления светильника типа КС-3	шт.	60	16483,92		989035		989035		1068158	
											79123		
4	217 ИС	Е11-330207-0103 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	светильник	60	7358,09	1876,48	441485	112589	0	292861	793094	
						5481,61	619,66	328897	37180		58748		
5	218 ИС	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	60	102699		6161940		6161940		6654895	Казахстан
											492955		
6	219 ИС	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	км линии	2,354	131645,38	54607,54	309893	128547	0	178982	527985	
						77037,84	18003,67	181347	42381		39110		
7	220 ИС	Е11-330204-0403 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	13	1406,89	765,62	18290	9953	0	9396	29901	
						641,27	262,23	8336	3409		2215		
8	221 ИС	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,5451448	450441		1146438		1146438		1238153	Казахстан
											91715		
9	222 ИС	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	36	3001		108036		108036		116679	Казахстан
											8643		
10	223 ИС	Прайс ТОО "Нилед"	Анкерный зажим DN 123 клиновый	шт	16	1103,79		17661		17661		19074	
											1413		
11	224 ИС	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	114	1082		123348		123348		133216	Казахстан
											9868		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	225 ИС	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	58	3860		223880		223880	17910	241790	Казахстан
13	226 ИС	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	236	175		41300		41300	3304	44604	Казахстан
14	227 ИС	С1252-207-1808	Лента крепления типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали	шт.	236	9113		2150668		2150668	172053	2322721	Казахстан
			ИТОГО:					11987088	255066	11205290	488212	13473324	
								526733	84501		998024		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		323360					
			Итого с временными									13796685	
			Зимние удорожания			3,48 %		480125					
			Итого с зимними удорожаниями									14276810	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		285536					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14562346	
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки									13834229	
			НДС			12 %		1660107,48					
			Итого с НДС									15494336,48	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной
Директор Скурихин Н.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района" БИН 131040000031
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Асылхан Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной
Эксперт Ертлеп Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)