Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"
Наименование объекта: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС
Договор: №9 от 01.06.2020 г.

Форма 3КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		9	01.06.2020	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС"	32 251 474,00	28 795 958,93							3 455 515,07	32 251 474,00
Всего по объекту	32 251 474,00	28 795 958,93								
Итого к оплате: 32 251 474,00 (тридцать два миллиона двести пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре) тенге 00 тиын, в том числе НДС - 3 455 515,07 тенге									3 455 515,07	32 251 474,00

Генподрядчик:
ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Субподрядчик:
ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Генподрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Субподрядчик **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

Стройка **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС**

Договор **№9 от 01.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года
Локальная смета №2-2-1

за **июль 2020 год**
на **Подготовка территории строительства - сети теплоснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	259,24	139,18	132,44	36080	34333	–	6838	46351
					6,74	29,9	1747	7750	–	3433	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из бурта временного хранения, недостающий грунт НР = 72 %									
			м3 грунта	209,06	184,04	176,48	38476	36895	20	7776	49952
					7,47	44,19	1561	9239	–	3700	

3	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	384,6704	283		108862		–	–	117571
					–		–		–	8709	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	468,24	30,6	30,6	14326	14326	–	3522	19276
					–	10,45	–	4891	–	1428	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	468,24	131,32	62,74	61488	29376	–	32714	101738
					68,58	28,46	32112	13324	–	7536	
20	1108-0101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,33	5345,45	1451,52	1764	479	1052	402	2339
					706,06	603,03	233	199	–	173	
21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий -ранее демонтированного НР = 108%	м бортового камня	8,2	1831,46	27,32	15018	224	9694	5595	22262
					621,95	9,88	5100	81	–	1649	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-бортовой камень за 1 раз НР = 93 %	м2 поверхности	0,82	409,76	9,76	336	8	235	87	457
					113,41	1,22	93	1	–	34	

23	1127-0403-0103	Основание из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	57	614,25	143,25	35012	8165	25491	4109	42251
					23,79	42,96	1356	2449	–	3130	
24	1127-0403-0102	Основание из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	57	743,16	226,63	42360	12918	27877	5718	51924
					27,46	65,42	1565	3729	–	3846	
25	1127-0403-0104	Основание из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 НР = 108 % К=-1,000;	м2 основания	-285	40,47	10,69	-11534	-3048	-8486	-1011	-13549
					–	3,28	–	-936	–	-1004	
26	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед расклинцовкой из расчета 2л/м2 НР = 108 %	т	0,14	124471,43	1614,29	17426	226	17200	113	18942
					–	750	–	105	–	1403	
27	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою основания из расчета 0,8л/м2 НР = 108 %	т	0,045	124488,89	1622,22	5602	73	5529	37	6090

				–	755,56	–	34	–	451	
28 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство марки 2- 60мм НР = 108 %									
		м2 покрытия	57	1375,81	90,14	78421	5138	71207	3776	88773
				36,42	24,91	2076	1420	–	6576	
29 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 %									
		м2 покрытия	228	156,62	0,02	35709	5	35682	24	38592
				0,1	–	22	–	–	2859	
30 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою основания из расчета 0,3л/м2 НР = 108 %									
		т	0,017	124470,59	1588,24	2116	27	2089	14	2300
				–	764,71	–	13	–	170	
31 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство марки 2- 60мм НР = 108 %									
		м2 покрытия	57	1791,88	90,35	102137	5150	94911	3780	114390
				36,42	24,98	2076	1424	–	8473	
32 1101-0207-0105	Деревья мягких поро, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР = 72 %									
		дерево	13	147,46	6,77	1917	88	–	1317	3493
				140,69	–	1829	–	–	259	

33	1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %								
			пень	13	53,08	53,08	690	690	–	170	929
					–	18,15	–	236	–	69	
34	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %								
			га	0,01	20600	20600	206	206	–	50	276
					–	7000	–	70	–	20	
35	1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %								
			га	0,01	7600	7600	76	76	–	17	100
					–	2400	–	24	–	7	
36	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка								
			т	0,889	70		62		–	–	67
					–		–		–	5	
37	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
			т	0,889	283		252		–	–	272
					–		–		–	20	
38	1147-0102-0405	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %								
			яма	65	4844,14	–	314869	–	88471	199230	555227

				3483,05	–	226398	–	–	41128	
39 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	65	2257,94	779,83	146766	50689	7720	91141	256940
				1359,34	234,03	88357	15212	–	19033	
40 2501-0203-4215	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	65	7436		483340		483340	–	522007
				–		–		–	38667	
41 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	65	1260,37	205,69	81924	13370	7241	56311	149294
				943,28	41,18	61313	2677	–	11059	
42 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15	30,6	30,6	459	459	–	113	618
				–	10,47	–	157	–	46	
43 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км из бурта временного хранения	т	68,46	283		19374		–	–	20924
				–		–		–	1550	

Итого по смете	**2 219 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	425 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	869 273
- перевозка грузов, тенге	128 550
- накладные расходы, тенге	421 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 429
ИТОГО:	**2219806**

Временные здания и сооружения 1%	22198
Итого	2242004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%	71273
Итого	2313277
Непредвиденные работы и затраты 2%	46266
Итого	2359543
Коэффициент Иинф=1,05	2477520
Налог на добавленную стоимость 12%	297302
ВСЕГО по акту	2774822
К пониж. = 0,899999999631859	2497340

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Субподрядчик **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

Стройка **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС**

Договор **№9 от 01.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года
Локальная смета №2-3-1

за **июль 2020 год**
на **Сети связи. Телефонизация**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Строительство телефонной канализации										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	31,8	1349,03	–	42899	–	–	30887	79689
					1349,03	–	42899	–	–	5903	
2	1101-0107-0904	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	348,8	150,13	150,13	52364	52364	–	8778	66033
					–	34,95	–	12192	–	4891	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3 грунта	329,8	703,73	–	232090	–	–	167104	431130

				703,73	–	232089	–	–	31936	
4 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108%	м3 конструкции	2,9	2376,9	1040,69	6893	3018	–	5524	13410
				1336,21	427,59	3875	1240	–	993	
5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108%	м3 материала основания в плотном теле	2,175	2897,47	953,56	6302	2074	3977	711	7574
				115,4	187,13	251	407	–	561	
6 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР = 108%	м2 основания	14,5	787,31	207,86	11416	3014	8004	1415	13857
				27,45	62,9	398	912	–	1026	
7 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 НР = 108%	м2 основания	14,5	44,34	10,69	643	155	488	51	750
				–	3,24	–	47	–	56	
8 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	14,5	1422,97	90,14	20633	1307	18798	960	23320
				36,41	24,9	528	361	–	1727	

9	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	58	162,53	0,02	9427	1	9420	6	10188
					0,1	–	6	–	–	755	
10	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	14,5	1747,31	90,55	25336	1313	23945	962	28402
					36,41	25,03	528	363	–	2104	
	1.2 Строительство телефонной канализации										
11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - очистка существующих колодцев НР = 72 %	м3 грунта	84	1033,68	–	86829	–	–	62517	161294
					1033,68	–	86829	–	–	11948	
12	1215-0101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка - очистка существующей кабельной канализации НР = 72 %	м трубопровода	2407	380,16	0,25	915057	592	269620	464476	1489896
					267,9	0,11	644845	261	–	110363	
13	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,255	1733321,57	842909,8	441997	214942	26340	261904	760213
					787117,65	250329,41	200715	63834	–	56312	
14	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 462 мм ГОСТ 10705-80	м	256,02	34137		8739755		8739755	–	9438935
					–		–		–	699180	
	Итого по разделу						**12 524 691**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 212 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	278 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 099 897
- накладные расходы, тенге	1 005 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	927 755
Итого по смете	**12 524 691**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 212 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	278 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 099 897
- накладные расходы, тенге	1 005 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	927 755
ИТОГО:	**12524691**
Временные здания и сооружения 1%	**125247**
Итого	**12649938**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%	**402142**
Итого	**13052079**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**261042**
Итого	**13313121**
Коэффициент Иинф=1,05	**13978777**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1677453**
ВСЕГО по акту	**15656230**
К пониж. = 0,899999999631859	**14090607**

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Субподрядчик **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

Стройка **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС**

Договор **№9 от 01.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года
Локальная смета №2-4-1

за **июль 2020 год**
на **Водопровод В0 L=809,2 м**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопровод										
26	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988		1976		1976	–	2134
					–		–		–	158	
27	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	619		8047		8047	–	8691
					–		–		–	644	
28	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка Sigmetex Ру1,6МПа НР = 99 %	задвижка или клапан	6	37440,17	73,83	224641	443	1982	7957	234056
					1307	32,5	7842	195	214374	1458	

29	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	140686,9	1840,30	2813738	36806	11541	71063	2899286
					3082,55	506,5	61651	10130	2703740	14485	
30	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99%	фланец	19	2871,58	43,74	54560	831	42402	11214	71036
					596,16	–	11327	–	–	5262	
31	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99%	фланец	39	9073,28	176,9	353858	6899	274681	71974	459899
					1853,28	10,85	72278	423	–	34067	
32	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 (свободные)	шт.	28	5518		154504		154504	–	166864
					–		–		–	12360	
33	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 (свободные)	шт.	8	1673		13384		13384	–	14455
					–		–		–	1071	
34	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка Втулок НР = 99 %	шт.	36	1212,44	800,11	43648	28804	–	22022	70924
					412,33	205,56	14844	7400	–	5254	
35	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	5416		151648		151648	–	163780

				–		–		–	12132	
36 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 91 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1151		9208		9208	–	9945
				–		–		–	737	
37 2302-0103-2808	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1797		1797		1797	–	1941
				–		–		–	144	
38 2302-0103-2812	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	3	8485		25455		25455	–	27491
				–		–		–	2036	
39 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка H=2500мм НР = 99 %	шт.	1	82884	160	82884	160	71073	1698	91349
				1651	64	1651	64	–	6767	
40 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка H=2750мм НР = 99 %	шт.	3	88436,33	160	265309	480	259877	5092	292033
				1650,67	63,67	4952	191	–	21632	
41 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка подставки пожарной НР = 99 %	т фасонных частей	0,3	72900	2583,33	21870	775	9640	11678	36232
				38183,33	1136,67	11455	341	–	2684	
42 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	81501		326004		326004	–	352084
				–		–		–	26080	

43	2302-0101-1105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт.	1	3272		3272		3272	–	3534
					–		–		–	262	
44	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка Отводов НР = 99 %									
			шт.	16	1212,44	800,06	19399	12801	–	9788	31522
					412,38	205,56	6598	3289	–	2335	
45	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1062		6372		6372	–	6882
					–		–		–	510	
46	2302-0302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	13472		80832		80832	–	87299
					–		–		–	6467	
47	2302-0302-1016	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12322		49288		49288	–	53231
					–		–		–	3943	
48	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка SDR 21 PE100 НР = 99%	км трубопровода	0,2789	1377346,72	92499,1	384142	25798	302506	62126	481969
					200207,96	24797,42	55838	6916	–	35701	
50	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	374000	61428,57	1309	215	41	1114	2617
					300857,14	20571,43	1053	72	–	194	

70 1122-0601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	9468000	1296000	4734	648	3810	416	5562
				552000	288000	276	144	–	412	
71 1122-0601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	1218000	96000	1827	144	1469	236	2228
				142666,67	16000	214	24	–	165	
72 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0054	2365000	146851,85	12771	793	10861	1236	15128
				206851,85	24259,26	1117	131	–	1121	
73 1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0768	3338867,19	476484,38	256425	36594	203504	24817	303741
				212591,15	113815,1	16327	8741	–	22499	
74 1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз НР = 69 %	м2	26,6	162,29	2,44	4317	65	3283	675	5391
				36,43	0,34	969	9	–	399	
75 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза Труб и фасонных частей НР = 69 %	м2	26,6	428,76	3,61	11405	96	10583	513	12871
				27,29	0,68	726	18	–	953	

76 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка кольца "Спейсер" НР = 99 %	шт.	31	1212,45	800,1	37586	24803	–	18963	61073
				412,35	205,55	12783	6372	–	4524	
81 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. гравий керамзитовый НР = 72 %	м3 грунта	151,4	670,74	–	97008	–	–	69846	180202
				640,74	–	97008	–	–	13348	
82 2101-0302-0301	Гравий керамзитовый М600, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м3	151,4	9603		1453894		1453894	–	1570206
				–		–		–	13348	
84 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	17589,5	8450	35179	16900	9012	13903	53009
				4633,5	2388	9267	4776	–	3927	

Итого по разделу	**7 778 665**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 176
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 511 946
- оборудование, тенге	2 918 114
- накладные расходы, тенге	406 331
- сметная прибыль (8 %), тенге	360 043

Итого по смете	**7 778 665**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 176
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 511 946
- оборудование, тенге	2 918 114
- накладные расходы, тенге	406 331
- сметная прибыль (8 %), тенге	360 043

ИТОГО: **7778665**

Временные здания и сооружения 1%	77787
Итого	7856452
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%	249757
Итого	8106208
Непредвиденные работы и затраты 2%	162124
Итого	8268332
Коэффициент Иинф=1,05	8681749
Налог на добавленную стоимость 12%	1041810
ВСЕГО по акту	9723559
К пониж. = 0,899999999631859	8751203

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Субподрядчик **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

Стройка **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС**

Договор **№9 от 01.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года
Локальная смета №2-5-1

за **июль 2020 год**
на канализация К1 **L=338,14** м

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 устройство строительного водопонижения методом открытого водоотлива									
34	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (водоприемные канавки-налипающий) НР = 72 %									
			м3 грунта	7,68	1551,43	–	11915	–	–	8579	22134
					1551,43	–	11915	–	–	1640	
35	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночные. Устройство-заполнение канавок щебнем фракции 20-40 мм НР = 99 %	м3 основания	7,68	4132,68	216,54	31739	1663	23558	6874	41702
					848,7	55,34	6518	425	–	3089	
36	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зумфы) НР = 72 %	м3 грунта	1,44	1551,39	–	2234	–	–	1608	4149

37 1110-0102-0201	Стены рубленые. Обшивка досками-изготовление зумпфа НР = 90 %			1551,39	–	2234	–	–	307	
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й	8	708,25	18,25	5666	146	2618	2669	9002
38 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночные. Устройство-заполнение зумпфа НР = 99 %			362,75	8,0	2902	64	–	667	
		м3 основания	1,44	4132,64	216,67	5951	312	4417	1289	7819
39 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-для отвода воды НР = 99 %			848,61	55,56	1222	80	–	579	
		км трубопрово да	0,3	433100	96306,67	129930	28892	4729	105354	254107
40 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ЭСН РК 8.04-01-2015 сб 1 табл 5			321030	33696,67	96309	10109	–	18823	
		м	9,6	2580		24768		24768	–	26749
41 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-для отвода воды НР = 99 %			–		–		–	1981	
		км трубопрово да	0,3	250396,67	57780	75119	17334	–	63212	149397
42 3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт			192616,67	20220	57785	6066	–	11066	
		маш.-ч	607	302	302	183314	183314	–	–	197979
				–	228	–	138396	–	14665	

Итого по разделу	**713 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	231 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 090
- накладные расходы, тенге	189 585
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 817

Итого по смете	**713 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	231 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 090
- накладные расходы, тенге	189 585
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 817

ИТОГО:	**713038**
Временные здания и сооружения 1%	**7130**
Итого	**720168**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%	**22894**
Итого	**743063**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**14861**
Итого	**757924**
Коэффициент Иинф=1,05	**795820**
Налог на добавленную стоимость 12%	**95498**
ВСЕГО по акту	**891318**
К пониж. = 0,899999999631859	**802187**

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик ТОО "Алтын Айдарлы"

Субподрядчик ТОО "Фирма "МТО-Центр"

Стройка Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС

Договор **№9 от 01.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года
Локальная смета №2-6-1

за **июль 2020 год**
на канализация К1 **L=338,14 м**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 трубопроводы -подземная прокладка										
	2.1 трубопроводы										
1	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб преварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %									
			км труб	0,513	1275423	529142,3	654292	271450	16758	429096	1170059
					716614,04	131279	366084	67346	–	86671	
3	2302-0201-6110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006									
			комплект	74	19275		1426350		1426350	–	1540458
					–		–		–	114108	

4	2301-0402-0209	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	118	21348 / –	2519064 / –	2519064 / –	– / 201525	2720589

Итого по разделу	**5 431 106**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	366 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	271 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 962 172
- накладные расходы, тенге	429 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	402 304

Итого по смете	**5 431 106**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	366 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	271 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 962 172
- накладные расходы, тенге	429 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	402 304

ИТОГО:	**5431106**
Временные здания и сооружения 1%	**54311**
Итого	**5485417**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,179%	**174381**
Итого	**5659799**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**113196**
Итого	**5772995**
Коэффициент Иинф=1,05	**6061644**
Налог на добавленную стоимость 12%	**727397**
ВСЕГО по акту	**6789042**
К пониж. = 0,899999999631859	**6110137**

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)