Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16 БИН 230140007681**

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за Август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		8	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области	**48 165 030**	**43 004 491**							**5 160 539**	**48 165 030**
ИТОГО по справке	**48 165 030**	**43 004 491**							**5 160 539**	**48 165 030**

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ **Толеугалиев Ж.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____ **Туралиева А.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazaqstan Expert"
_____ **Абишев М.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ел-Даму-Ырыс"
_____ **Шералиев Б.**

Форма ко приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16 БИН 230140007681**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Qazaqstan Expert" г.Шымкент, КВАРТАЛ 193, 2047 БИН 180140005861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", 19020759, г.Кызылорда , мкр.Саулет, ул.Саулет-12 БИН 090940009190**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№8 от 13.02.2024г. доп.соглашение №1 от 06.03.2024г.**

Акт выполненных работ

за **август 2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Наружный водопровод работы										
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		6639,978345	322,57	322,57	2141857,81	2141857,82		420045,03	2766878,97	
				м^3 грунта		0,00	87,86	0,00	583388,50		204976,13		
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		205,360155	2827,64	0,00	580684,59	0,00		418092,74	1078678,86	
				м^3 грунта		2827,64	0,00	580684,59	0,00		79901,53		
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		6635,065348	49,88	49,88	330957,06	330957,06		81544,95	445478,28	
				м^3 грунта		0,00	17,07	0,00	113260,57		32976,27		
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		205,208207	1460,46	0,00	299698,38	0,00		215782,59	556719,61	
				м^3 грунта		1460,46	0,00	299698,38	0,00		41238,64		
5	6	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**		1,5032	650277,77	278641,42	977497,54	418853,79		702328,17	1814211,76	
				км		371636,35	100305,10	558643,76	150778,63		134386,05		
6	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**		0,01	642535,58	274242,35	6425,36	2742,42		4634,56	11944,71	
				км		368293,23	99843,99	3682,93	998,44		884,79		
7	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**		1532,675	829,00		1270587,58		1270587,58		1372234,59	
				м							101647,01		
8	9	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**		10,1	351,00		3545,10		3545,10		3828,71	
				м							283,61		
9	10	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**		1,5175	856600,63	654649,88	1299891,46	993431,19	52348,82	457267,56	1897731,74	
				км		167454,00	163677,35	254111,45	248380,38		140572,72		
10	11	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		1,5175	116353,06	0,00	176565,77	0,00	15017,76	159932,53	363418,16	
				км		106456,68	0,00	161548,01	0,00		26919,86		
11	12	1122-1401-1201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		14,3	32227,79	12006,02	460857,40	171686,09	252696,16	73612,11	526147,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		2550,71	2578,35	36475,15	36870,41		42677,49		
12	13	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм		14,3572	11153,00		160125,85		160125,85		172935,92	
				м							12810,07		
13	14	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0143	9562381,71	331184,79	136742,06	4735,94	122496,16	10505,68	159027,56	
				км		665031,60	77052,36	9509,95	1101,85		11779,82		
14	15	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	4921,45	148,10	19685,80	592,40	6834,12	12430,12	34685,20	
				задвижка или клапан		3064,82	74,10	12259,28	296,40		2569,28		
15	16	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65		2	59213,00		118426,00		118426,00		127900,08	
				шт.							9474,08		
16	17	242-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	13183,00		26366,00		26366,00		28475,28	
				шт.							2109,28		
17	18	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		8	3246,00		25968,00		25968,00		28045,44	
				шт.							2077,44		
18	19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		5	1962,45	162,89	9812,25	814,45		8910,25	20220,30	
				шт.		1799,56	0,49	8997,80	2,45		1497,80		
19	20	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		5	797,00		3985,00		3985,00		4303,80	
				шт.							318,80		
20	21	241-215-0213 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1 1/2"		2	808,00		1616,00		1616,00		1745,28	
				шт.							129,28		
21	22	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0022	1902727,76	785552,22	4186,00	1728,22	426,49	2615,12	7345,21	
				т фасонных частей		923315,54	277384,25	2031,29	610,25		544,09		
22	23	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм		1	6233,00		6233,00		6233,00		6731,64	
				шт.							498,64		
23	24	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,68	41017,02	15202,71	109925,61	40743,26	18150,03	68988,61	193227,35	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		19041,91	6960,13	51032,32	18653,15		14313,13		
24	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	30459,00		91377,00		91377,00		98687,16	
				шт.							7310,16		
25	26	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	22038,00		22038,00		22038,00		23801,04	
				шт.							1763,04		
26	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольце колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		7	31748,00		222236,00		222236,00		240014,88	
				шт.							17778,88		
27	28	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	35460,00		106380,00		106380,00		114890,40	
				шт.							8510,40		
28	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	4572,00		13716,00		13716,00		14813,28	
				шт.							1097,28		
29	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	7035,00		14070,00		14070,00		15195,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1125,60		
30	31	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		3	6458,00		19374,00		19374,00		20923,92	
				комплект							1549,92		
31	32	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-2,С-5		0,0589	1074856,00		63309,02		63309,02		68373,74	
				т							5064,72		
32	33	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		35,325	4090,69	29,23	144503,62	1032,55	125257,15	17101,19	174533,05	
				$м^2$ поверхности		515,61	4,94	18213,92	174,51		12928,24		
33	34	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм		0,9	11153,00		10037,70		10037,70		10840,72	
				м							803,02		
34	35	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		0,3	9950,00		2985,00		2985,00		3223,80	
				м							238,80		
35	36	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2	1563,77	1,75	3127,54	3,50	400,40	2180,36	5732,54	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1361,82	0,91	2723,64	1,82		424,64		
36	37	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены (упор бетонный)подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		0,056	51062,78	2159,54	2859,52	120,93	2370,29	364,75	3482,21	
				$м^3$		6576,55	581,07	368,29	32,54		257,94		
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					8887653,02	4109299,62	2778372,63	2655336,32	12466427,79	
								1999980,76	1154549,90	0,00	923438,45		
			ИТОГО по акту					8887653,02	4109299,62	2778372,63	2655336,32	12466427,79	
								1999980,76	1154549,90	0,00	923438,45		
			02-02-01 Наружный водопровод работы										
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		3395,13871	322,57	322,57	1095169,89	1095169,90		214776,47	1414754,29	
				$м^3$ грунта		0,00	87,86	0,00	298296,89		104807,93		
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		105,00429	2827,64	0,00	296914,33	0,00		213778,23	551547,63	
				$м^3$ грунта		2827,64	0,00	296914,33	0,00		40855,07		
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3388,651346	49,88	49,88	169025,93	169025,93		41646,53	227514,06	
				$м^3$ грунта		0,00	17,07	0,00	57844,28		16841,60		
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		104,80365	1460,46	0,00	153061,54	0,00		110204,18	284327,06	
				$м^3$ грунта		1460,46	0,00	153061,54	0,00		21061,34		
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3388,651346	285,72	129,30	968205,46	438152,62		539846,05	1628687,50	
				$м^3$ уплотненного грунта		156,42	64,84	530052,84	219720,15		120635,99		
6	6	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,6975	650277,77	278641,42	453568,74	194352,39		325887,37	841812,60	
				км трубопровода		371636,35	100305,10	259216,35	69962,81		62356,49		
7	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,128	642535,58	274242,35	82244,55	35103,02		59322,35	152892,25	
				км трубопровода		368293,23	99843,99	47141,53	12780,03		11325,35		
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		704,475	829,00		584009,78		584009,78		630730,56	
				м							46720,78		
9	9	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм		129,28	111,00		14350,08		14350,08		15498,09	
				м							1148,01		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,8255	856600,63 167454,00	654649,88 163677,35	707123,82 138233,28	540413,47 135115,65	28477,07	248747,53 76469,71	1032341,06	
11	12	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4921,45 3064,82	148,10 74,10	9842,90 6129,64	296,20 148,20	3417,06	6215,06 1284,64	17342,60	
12	13	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	48114,00		96228,00		96228,00	7698,24	103926,24	
13	14	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	4938,12 3213,54	139,63 23,78	44443,08 28921,86	1256,67 214,02	14264,55	28553,13 5839,74	78835,95	
14	15	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4985,66 3213,54	187,17 47,57	9971,32 6427,08	374,34 95,14	3169,90	6391,78 1309,04	17672,14	
15	16	242-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	19962,00		39924,00		39924,00	3193,92	43117,92	
16	17	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	7049,00		63441,00		63441,00	5075,28	68516,28	
17	18	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	34	2907,00		98838,00		98838,00	7907,04	106745,04	
18	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	2148,40 1879,24	269,16 1,73	40819,60 35705,56	5114,04 32,87		35381,04 6095,96	82296,60	
19	20	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1671,00		3342,00		3342,00	267,36	3609,36	
20	21	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	17	797,00		13549,00		13549,00	1083,92	14632,92	
21	22	241-215-0211 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	9	785,00		7065,00		7065,00	565,20	7630,20	
22	23	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1890,97 1760,73	130,24 0,49	17018,73 15846,57	1172,16 4,41		15692,49 2616,93	35328,15	
23	24	241-211-0409 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	9	159,00		1431,00		1431,00	114,48	1545,48	
24	25	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1962,45 1799,56	162,89 0,49	7849,80 7198,24	651,56 1,96		7128,20 1198,24	16176,24	
25	26	241-208-0617 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	2	1716,00		3432,00		3432,00	274,56	3706,56	
26	27	241-213-1006 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	2	1158,00		2316,00		2316,00	185,28	2501,28	
27	28	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0019	1902727,76 923315,54	785552,22 277384,25	3615,18 1754,30	1492,55 527,03	368,33	2258,52 469,90	6343,60	
28	29	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,00		931,00		931,00	74,48	1005,48	
29	30	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	405,00		1215,00		1215,00	97,20	1312,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	31	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		8,96	41017,02	15202,71	367512,50	136216,28	60680,70	230648,50	646013,85	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		19041,91	6960,13	170615,51	62362,76		47852,85		
31	32	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		8	30459,00		243672,00		243672,00		263165,76	
				шт.							19493,76		
32	33	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		16	31748,00		507968,00		507968,00		548605,44	
				шт.							40637,44		
33	34	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		8	35460,00		283680,00		283680,00		306374,40	
				шт.							22694,40		
34	35	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		8	4572,00		36576,00		36576,00		39502,08	
				шт.							2926,08		
35	36	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		8	7035,00		56280,00		56280,00		60782,40	
				шт.							4502,40		
36	37	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		8	6458,00		51664,00		51664,00		55797,12	
				комплект							4133,12		
37	38	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-2		0,13664	1074856,00		146868,32		146868,32		158617,79	
				т							11749,47		
38	39	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		92,316	4090,69	29,23	377636,14	2698,40	327338,69	44691,10	456113,05	
				$м^2$ поверхности		515,61	4,94	47599,05	456,04		33785,81		
39	40	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены (упор) подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		0,104	51062,78	2159,54	5310,53	224,59	4401,98	677,40	6466,96	
				$м^3$		6576,55	581,07	683,96	60,43		479,03		
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					7066114,22	2621714,12	2698898,46	2131845,93	9933788,19	
								1745501,64	857622,67	0,00	735828,04		
			Раздел 2: Водопровод В1(подключение жилых домов)										
40	41	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		9	4985,66	187,17	44870,94	1684,53	14264,55	28763,01	79524,63	
				шт.		3213,54	47,57	28921,86	428,13		5890,68		
41	42	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25		9	7049,00		63441,00		63441,00		68516,28	
				шт.							5075,28		
42	43	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		9	2053,18	254,59	18478,62	2291,31	171,54	16482,51	37758,06	
				фильтр		1779,53	89,24	16015,77	803,16		2796,93		
43	44	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		9	3629,00		32661,00		32661,00		35273,88	
				шт.							2612,88		
44	45	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		9	1017,01	47,54	9153,09	427,86	224,91	8540,01	19108,53	
				счетчик (водомер)		944,48	23,78	8500,32	214,02		1415,43		
45	46	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С		9	25097,00		225873,00		225873,00		243942,84	
				шт.							18069,84		
46	47	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		18	1890,97	130,24	34037,46	2344,32		31384,98	70656,30	
				шт.		1760,73	0,49	31693,14	8,82		5233,86		
47	48	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм		18	2138,00		38484,00		38484,00		41562,72	
				шт.							3078,72		
			Итого по разделу 2: Водопровод В1(подключение жилых домов)					466999,11	6748,02	375120,00	85170,51	596343,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								85131,09	1454,13	0,00	44173,62		
			ИТОГО по акту					7533113,33	2628462,14	3074018,46	2217016,44	10530131,43	
								1830632,73	859076,80	0,00	780001,66		
			02-03-01 общестроительные работы, технологическую часть и автоматика работы										
			Раздел 1: Общестроительные работы										
1	1	1101-0101-0418 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**		32,041816	234,22	234,22	7505,00	7505,00		2364,00	10659,00	
				м³ грунта		0,00	102,46	0,00	3283,00		790,00		
2	2	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.** ***Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		0,990984	254,95	254,95	253,00	253,00		50,00	327,00	
				м³ грунта		0,00	69,44	0,00	69,00		24,00		
3	3	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		33,0328	71,03	71,03	2346,00	2347,00		578,00	3158,00	
				м³ грунта		0,00	24,30	0,00	803,00		234,00		
4	4	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		33,0328	65,76	65,76	2172,00	2172,00		535,00	2924,00	
				м³ грунта		0,00	22,50	0,00	743,00		217,00		
5	5	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		9,511917	49,88	49,88	474,00	474,00		117,00	638,00	
				м³ грунта		0,00	17,07	0,00	162,00		47,00		
6	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		0,294183	1460,46	0,00	430,00	0,00		309,00	798,00	
				м³ грунта		1460,46	0,00	430,00	0,00		59,00		
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		9,511917	285,72	129,30	2718,00	1230,00		1515,00	4572,00	
				м³		156,42	64,84	1488,00	617,00		339,00		
8	8	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,7	18026,72	2890,36	12619,00	2024,00	9467,00	1943,00	15727,00	
				м³ основания		1612,01	1372,40	1128,00	961,00		1165,00		
9	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство бетонной подготовки**		1,08	45994,55	1831,90	49674,00	1979,00	45173,00	2736,00	56603,00	
				м³		2335,72	447,80	2523,00	484,00		4193,00		
10	10	1106-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство**		11,54	52344,96	686,53	604061,00	7922,00	525622,00	67005,00	724751,00	
				м³		6110,58	270,03	70516,00	3116,00		53685,00		
11	11	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1854	354275,00		65683,00		65683,00		70938,00	
				т							5255,00		
12	12	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,17856	1130864,47	2226,27	201927,00	397,00	193422,00	7548,00	226233,00	
				т		45403,20	1047,95	8107,00	187,00		16758,00		
13	13	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		13	4090,69	29,23	53179,00	380,00	46096,00	6293,00	64230,00	
				м²		515,61	4,94	6703,00	64,00		4758,00		
14	14	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		1,54	43737,22	15202,71	67355,00	23413,00	14619,00	39643,00	115558,00	
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		19041,91	6960,13	29325,00	10719,00		8560,00		
15	15	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		1	30459,00		30459,00		30459,00		32896,00	
				шт.							2437,00		
16	16	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		1	25917,00		25917,00		25917,00		27990,00	
				шт.							2073,00		
17	17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		2	31748,00		63496,00		63496,00		68576,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							5080,00		
18	18	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	7035,00		7035,00		7035,00		7598,00	
				шт.							563,00		
19	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	4572,00		9144,00		9144,00		9876,00	
				шт.							732,00		
20	20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19329,00		19329,00		19329,00		20875,00	
				комплект							1546,00		
21	21	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		10	4090,69	29,23	40907,00	292,00	35459,00	4841,00	49408,00	
				$м^2$		515,61	4,94	5156,00	49,00		3660,00		
22	22	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Устройство лестницы, бетон В15		1,54	49856,64	2815,52	76779,00	4336,00	66745,00	6196,00	89613,00	
				$м^3$		3700,14	721,23	5698,00	1111,00		6638,00		
23	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,014	428134,00		5994,00		5994,00		6474,00	
				т							480,00		
24	24	1337-0102-0108 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой до 3 т. Монтаж водонапорной башни		1	394945,99	58983,74	394946,00	58984,00	51866,00	187158,00	628672,00	
				шт.		284095,90	22721,04	284096,00	22721,00		46568,00		
25	25	Перечень *п.1*	Стоимость водонапорной башни ВБР-15у-15		1	3418650,00		3418650,00				3418650,00	
				шт						3418650,00			
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					5163052,00	113708,00	1215526,00	328831,00	5657744,00	
								415170,00	45089,00	3418650,00	165861,00		
			Раздел 2: Утепление (прил. лист утепление башни)										
26	26	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем		4,9	50269,73	1869,90	246322,00	9162,00	28215,00	162201,00	441205,00	
				$м^3$ изоляции		42641,64	913,89	208944,00	4478,00		32682,00		
27	27	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		4,9	39847,00		195250,00		195250,00		210870,00	
				$м^3$							15620,00		
28	28	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		104	3907,71	1418,83	406402,00	147558,00	36913,00	188356,00	642339,00	
				$м^2$		2133,95	490,86	221931,00	51049,00		47581,00		
29	29	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,8164	588460,00		480419,00		480419,00		518852,00	
				т							38433,00		
30	30	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,25564	1083405,00		276962,00		276962,00		299119,00	
				т							22157,00		
			Итого по разделу 2: Утепление (прил. лист утепление башни)					1605355,00	156720,00	1017759,00	350557,00	2112385,00	
								430875,00	55527,00	0,00	156473,00		
			Раздел 3: Технологическая часть										
31	31	1312-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования		8	5272,71	404,93	42182,00	3239,00	155,00	24820,00	72362,00	
				м трубопровода		4848,44	237,68	38788,00	1901,00		5360,00		
32	32	1312-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		4	5428,15	547,72	21713,00	2191,00	128,00	12598,00	37056,00	
				м трубопровода		4848,44	314,69	19394,00	1259,00		2745,00		
33	33	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм		8	6953,00		55624,00		55624,00		60074,00	
				м							4450,00		
34	34	241-101-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм		4	7742,00		30968,00		30968,00		33445,00	
				м							2477,00		
35	35	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,008	2791390,73	51357,09	22331,00	411,00	18035,00	3848,00	28273,00	
				км трубопровода		485616,60	247,00	3885,00	2,00		2094,00		
36	36	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,004	4835025,07	54319,36	19340,00	217,00	17161,00	1944,00	22987,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		490401,00	444,59	1962,00	2,00		1703,00		
37	37	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм		1	4833,89	148,10	4834,00	148,00	1709,00	3021,00	8483,00	
				шт		2977,26	74,10	2977,00	74,00		628,00		
38	38	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	4921,45	148,10	4921,00	148,00	1709,00	3108,00	8671,00	
				шт		3064,82	74,10	3065,00	74,00		642,00		
39	39	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	32277,00		32277,00		32277,00		34859,00	
				шт.							2582,00		
40	40	519-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	243341,00		243341,00				243341,00	
				шт.						243341,00			
41	41	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		3	4899,00		14697,00		14697,00		15873,00	
				шт.							1176,00		
42	42	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		3	4006,00		12018,00		12018,00		12979,00	
				шт.							961,00		
43	43	241-113-0222 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм		1	7899,00		7899,00		7899,00		8531,00	
				шт.							632,00		
44	44	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		1	4740,00		4740,00		4740,00		5119,00	
				шт.							379,00		
45	45	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2604,00		5208,00		5208,00		5625,00	
				шт.							417,00		
46	46	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		1	1856,00		1856,00		1856,00		2004,00	
				шт.							148,00		
47	47	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм		1	1099,00		1099,00		1099,00		1187,00	
				шт.							88,00		
48	48	261-301-0408 *РСНБ РК 2022*	Вентиль цапковый ГОСТ 5761-2005		2	2214,00		4428,00		4428,00		4782,00	
				шт.							354,00		
49	49	241-210-0521 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм		1	6067,00		6067,00		6067,00		6552,00	
				шт.							485,00		
50	50	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		4	1134,00		4536,00		4536,00		4899,00	
				м							363,00		
			Итого по разделу 3: Технологическая часть					540079,00	6354,00	220314,00	49339,00	617102,00	
								70071,00	3312,00	243341,00	27684,00		
			ИТОГО по акту					7308486,00	276782,00	2453599,00	728727,00	8387231,00	
								916116,00	103928,00	3661991,00	350018,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3661991,00			
			07-01-01 Благоустройство работы										
			Раздел 1: Благоустройство										
1	1	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		200	71,03	71,03	14206,00	14206,00		3500,00	19122,00	
				$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	4860,00		1416,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		200	65,76	65,76	13152,00	13152,00		3240,00	17704,00	
				$м^3$ грунта		0,00	22,50	0,00	4500,00		1312,00		
3	3	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		200	160,82	160,82	32164,00	32164,00		7848,00	43212,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	54,50	0,00	10900,00		3200,00		
			Итого по разделу 1: Благоустройство					59522,00	59522,00	0,00	14588,00	80038,00	
								0,00	20260,00	0,00	5928,00		
			Раздел 2: Ограждение (Альбом -2 АР)										
4	36	1107-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		0,01	51857,06	13882,34	518,57	138,82	73,30	434,16	1028,95	
				шт.		30645,22	6147,98	306,45	61,48		76,22		
5	42	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,84	4090,69	29,23	15708,00	112,00	13616,00	1859,00	18972,00	
				$м^2$ поверхности		515,61	4,94	1980,00	19,00		1405,00		
6	43	223-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм		1	504075,00		504075,00		504075,00		544401,00	
				шт.							40326,00		
			Итого по разделу 2: Ограждение (Альбом -2 АР)					520301,57	250,82	517764,30	2293,16	564401,95	
								2286,45	80,48	0,00	41807,22		
			ИТОГО по акту					579823,57	59772,82	517764,30	16881,16	644439,95	
								2286,45	20340,48	0,00	47735,22		
			ИТОГО по форме									32 028 230	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 661 991			
			Временные здания и сооружения	%	1,30			416 367					
			Итого с временными									32 444 597	
			Зимние удорожания	%	0,67			217 379					
			Итого с зимними удорожаниями									32 661 976	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			653 240					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33 315 215	
			Итого с оборудованием									36 977 206	
			в том числе текущих ценах К-1,163									43 004 491	
			НДС	%	12,00			5 160 539					
			Итого с НДС									48 165 030	

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Толеуғалиев Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazaqstan Expert"
_____ Абишев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ел-Даму-Бырыс"
_____ Шалдаров Б.

Эксперты(ы) авторского надзора:
ТОО "Мунай-Инжиниринг"
_____ Гурьянцева А.М.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16 БИН 230140007681**

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 года *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		8	13.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области	**67 191 746,27**	**16 988 139,60**							**2 038 576,75**	**19 026 716,35**
	ИТОГО по справке	**67 191 746,27**	**16 988 139,60**							**2 038 576,75**	**19 026 716,35**

Заказчик:

Руководитель отдела

Төлеуғалиев Ж.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Туралиева А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Абишев М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ел-Даму-Ырыс"

Нұсқаров Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16 БИН 230140007681**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Qazaqstan Expert" г.Шымкент, КВАРТАЛ 193, 2047 БИН 180140005861**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", 19020759, г.Кызылорда , мкр.Саулет, ул.Саулет-12 БИН 090940009190**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода к селу Бала Ораз, Актогайского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 2024-02-13 доп.соглашение №2 от 07-08-2024 года**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	11	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8255	108941,30 / 106456,68	0,00 / 0,00	89931,04 / 87879,99	0,00 / 0,00	2051,05 / 0,00	87001,19 / 14154,58	191086,81	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					89931,04 / 87879,99	0,00 / 0,00	2051,05 / 0,00	87001,19 / 14154,58	191086,81	
			ИТОГО по акту					89931,04 / 87879,99	0,00 / 0,00	2051,05 / 0,00	87001,19 / 14154,58	191086,81	
			02-03-01 общестроительные работы, технологическую часть и автоматика работы										
			Раздел 3: Технологическая часть										
1	54	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	847,00		1694,00		1694,00	136,00	1830,00	
2	55	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,04	442923,00		17717,00		17717,00	1417,00	19134,00	
3	56	1310-0902-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 40 мм. Монтаж с креплением накладными скобами	м	40	1309,66 / 1139,08	39,93 / 6,06	52386,00 / 45563,00	1597,00 / 242,00	5226,00	27942,00 / 6426,00	86754,00	
4	57	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	40	1097,00		43880,00		43880,00	3510,00	47390,00	
5	58	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	514,50 / 242,42	223,90 / 83,83	20580,00 / 9697,00	8956,00 / 3353,00	1927,00	9396,00 / 2398,00	32374,00	
6	59	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель экранированный МКЭШ 5х0,75 мм	км	0,04	442923,00		17717,00		17717,00	1417,00	19134,00	
			Итого по разделу 3: Технологическая часть					153974,00 / 55260,00	10553,00 / 3595,00	88161,06 / 0,00	37338,00 / 15304,00	206616,00	
			ИТОГО по акту					153974,00 / 55260,00	10553,00 / 3595,00	88161,06 / 0,00	37338,00 / 15304,00	206616,00	
			02-01-01 Наружный водопровод работы										
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6635,065348	205,72	129,30	1395770,87	857813,95		1057015,[illegible]	3189611,[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		156,42	64,84	1037856,92	430217,64		236208,33		
2	38	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования		1	70064,51	2391,97	70064,51	2391,97	1931,34	40461,25	119367,82	
				шт.		65741,20	588,72	65741,20	588,72		8842,06		
3	39	Перечень *п.2*	Несамовсасывающий.одноступенчатый,центробежный насос Q-36 $м^3$/час, H=47 м,N=7,5 кВт, 360-4000 об/мин NBE 32-200/206 A-F-A-BAQE		1	3370700,30		3370700,30				3370700,30	
				шт.						3370700,30			
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					5336535,68	860305,92	1931,34	1097493,51	6679079,58	
								1103598,12	430806,36	3370700,30	245050,39		
			ИТОГО по акту					5336535,68	860305,92	1931,34	1097493,51	6679079,58	
								1103598,12	430806,36	3370700,30	245050,39		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3370700,30			
			04-01-01 Электроснабжение работы										
			Раздел 1: Существующий КТПН										
1	1	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5210,89	35,50	5211,00	36,00	2788,00	1719,00	7484,00	
				шт.		2387,12	0,00	2387,00	0,00		554,00		
2	2	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2320,00		2320,00		2320,00		2506,00	
				шт.							186,00		
3	3	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	22775,22	1469,38	22775,00	1470,00	16269,00	4051,00	28972,00	
				шт.		5037,12	588,72	5037,00	589,00		2146,00		
4	4	247-201-0841 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 У2 IP54		1	113268,00		113268,00		113268,00		122329,00	
				шт.							9061,00		
5	5	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	2357,52	126,29	2358,00	126,00	40,00	1620,00	4296,00	
				шт.		2191,15	58,87	2191,00	59,00		318,00		
6	6	247-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		1	32935,00		32935,00		32935,00		35570,00	
				шт.							2635,00		
7	7	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	5210,89	35,50	15633,00	107,00	8365,00	5156,00	22452,00	
				шт.		2387,12	0,00	7161,00	0,00		1663,00		
8	8	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	2152,00		2152,00		2152,00		2324,00	
				шт.							172,00		
9	9	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"		1	741,00		741,00		741,00		800,00	
				шт.							59,00		
10	10	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"		1	2271,00		2271,00		2271,00		2453,00	
				шт.							182,00		
11	11	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	802,00		802,00		802,00		866,00	
				шт.							64,00		
12	12	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		20	1041,55	575,91	20831,00	11519,00	2525,00	8564,00	31747,00	
				м кабеля		339,39	255,33	6788,00	5107,00		2352,00		
13	13	243-113-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66		0,02	472849,00		9457,00		9457,00		10214,00	
				км							757,00		
14	14	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	45520,38	10103,07	45520,00	10103,00	3902,00	26082,00	77330,00	
				шкаф		31514,86	4709,79	31515,00	4710,00		5225,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	515-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	332121,00		332121,00		332121,00		332121,00	
16	16	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	34200,56 7427,24	7677,98 3508,60	136802,00 29709,00	30712,00 14034,00	76381,00	34995,00 13744,00	185541,00	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	12,8	4090,69 515,61	29,23 4,94	52361,00 6600,00	374,00 63,00	45387,00	6197,00 4685,00	63243,00	
18	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	318034,00		12721,00		12721,00	1018,00	13739,00	
19	19	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,016096	2253077,92 632667,24	3809,18 1795,98	36266,00 10183,00	61,00 29,00	26021,00	9293,00 3645,00	49204,00	
20	20	247-306-0410 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4	71236,00		284944,00		284944,00	22796,00	307740,00	
21	21	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	11173,00		44692,00		44692,00	3575,00	48267,00	
22	22	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	7614,32 3777,84	1509,23 1173,20	30457,00 15111,00	6037,00 4693,00	9309,00	14259,00 3577,00	48293,00	
23	23	247-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	4	44797,00		179188,00		179188,00	14335,00	193523,00	
24	24	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	558,63 266,66	236,71 88,29	36311,00 17333,00	15386,00 5739,00	3592,00	16611,00 4234,00	57156,00	
25	25	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	1041,55 339,39	575,91 255,33	31247,00 10182,00	17277,00 7660,00	3788,00	12846,00 3527,00	47620,00	
26	26	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,065	442526,00		28764,00		28764,00	2301,00	31065,00	
27	27	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	114462,00		3434,00		3434,00	275,00	3709,00	
28	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1053,12 328,71	36,18 12,95	10531,00 3287,00	362,00 130,00	6882,00	2460,00 1039,00	14030,00	
29	29	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	3	5193,69 1643,53	244,92 82,42	15581,00 4931,00	735,00 247,00	9916,00	3728,00 1545,00	20854,00	
30	30	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10,476	322,57 0,00	322,57 87,86	3379,00 0,00	3379,00 920,00		663,00 323,00	4365,00	
31	31	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,324	2827,64 2827,64	0,00 0,00	916,00 916,00	0,00 0,00		660,00 126,00	1702,00	
32	32	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I	$м^3$ грунта	6,984	49,88 0,00	49,88 17,07	348,00 0,00	348,00 119,00		86,00 35,00	469,00	
33	33	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I		0,216	1460,46	0,00	315,00	0,00		217,00	532,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1460,46	0,00	315,00	0,00		43,00		
34	34	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		60	387,23	241,78	23234,00	14507,00		11509,00	37522,00	
				м кабеля		145,45	120,97	8727,00	7258,00		2779,00		
35	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014		3,6	12282,00		44215,00		44215,00		47752,00	
				$м^3$							3537,00		
			Итого по разделу 1: Существующий КТПН					1584101,00	112539,00	977069,00	160726,00	1857843,00	
								162373,00	51357,00	332121,00	113016,00		
			Раздел 2: Строительство ВЛ0,4кВ										
36	36	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,086	244996,78	49404,38	21070,00	4249,00	10055,00	6676,00	29966,00	
				км линии		78668,40	18371,27	6765,00	1580,00		2220,00		
37	37	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,065	506874,00		32947,00		32947,00		35583,00	
				км							2636,00		
38	38	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,021	1103827,00		23180,00		23180,00		25034,00	
				км							1854,00		
39	39	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	27123,22	13344,91	54246,00	26690,00	1852,00	31177,00	92257,00	
				опора		12852,22	6633,36	25704,00	13267,00		6834,00		
40	40	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	13272,96	5770,32	13273,00	5771,00	926,00	7556,00	22495,00	
				опора		6576,55	2868,58	6577,00	2869,00		1666,00		
41	41	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3		5	62650,00		313250,00		313250,00		338310,00	
				шт.							25060,00		
42	42	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,2	68826,00		13765,00		13765,00		14866,00	
				$м^3$							1101,00		
43	43	252-207-0509 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH702, одноцепные промежуточные с горизонтяльным расположением фаз		4	155293,00		621172,00		621172,00		670866,00	
				шт.							49694,00		
44	44	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.		0,001	1083405,00		1083,00		1083,00		1170,00	
				т							87,00		
45	45	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11527,00		23054,00		23054,00		24898,00	
				шт.							1844,00		
46	46	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой		8	235,00		1880,00		1880,00		2030,00	
				шт.							150,00		
47	47	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		2	2691,00		5382,00		5382,00		5813,00	
				шт.							431,00		
48	48	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		3	3467,00		10401,00		10401,00		11233,00	
				шт.							832,00		
49	49	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		3	4091,00		12273,00		12273,00		13255,00	
				шт.							982,00		
50	50	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1		2	4169,00		8338,00		8338,00		9005,00	
				шт.							667,00		
51	51	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		1	8286,00		8286,00		8286,00		8949,00	
				шт.							663,00		
52	52	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S		2	18650,00		37300,00		37300,00		40284,00	
											2984,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	7579,00		15158,00		15158,00	1213,00	16371,00	
54	54	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5786,00		5786,00		5786,00	463,00	6249,00	
			Итого по разделу 2: Строительство ВЛ0,4кВ					**1221844,00**	**36710,00**	**1146088,00**	**45409,00**	**1368634,00**	
								39046,00	**17716,00**	**0,00**	**101381,00**		
			ИТОГО по акту					**2805945,00**	**149249,00**	**2123157,00**	**206135,00**	**3226477,00**	
								201419,00	**69073,00**	**332121,00**	**214397,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**332121,00**			
			07-01-01 Благоустройство работы										
			Раздел 1: Благоустройство										
1	4	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,4	15454,37 263,61	1678,91 426,51	37090,00 633,00	4030,00 1024,00	32428,00	1789,00 3110,00	41989,00	
2	5	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	24	2311,12 2035,92	221,56 67,31	55467,00 48862,00	5317,00 1615,00	1287,00	47449,00 8233,00	111149,00	
3	6	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	24	3525,00		84600,00		84600,00	6768,00	91368,00	
4	7	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	51	3761,15 1417,22	50,35 22,51	191819,00 72278,00	2568,00 1148,00	116973,00	79300,00 21689,00	292808,00	
5	8	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,816	74750,00		60996,00		60996,00	4880,00	65876,00	
6	9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	32,4	6776,16 263,61	1740,04 444,54	219548,00 8541,00	56377,00 14403,00	154629,00	24780,00 19546,00	263874,00	
7	10	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 8 см. Устройство**	$м^2$	162	3101,88 116,81	319,89 59,78	502505,00 18923,00	51822,00 9684,00	431761,00	30897,00 42672,00	576074,00	
8	11	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	162	2958,43 41,60	262,52 43,80	479266,00 6739,00	42529,00 7096,00	429998,00	14941,00 39536,00	533743,00	
9	12	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	162	665,52 7,32	0,05 0,00	107814,00 1186,00	8,00 0,00	106620,00	1281,00 8727,00	117822,00	
10	13	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	47	3739,77 1417,22	50,35 22,51	175769,00 66609,00	2366,00 1058,00	106793,00	73081,00 19908,00	268758,00	
11	14	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,115	74750,00		158096,00		158096,00	12648,00	170744,00	
12	15	1147-0108-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	м траншеи	9	785,49 785,49	0,00 0,00	7069,00 7069,00	0,00 0,00		6221,00 1063,00	14353,00	
13	16	1147-0109-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	9	1052,92 901,00	149,84 41,99	9476,00 8109,00	1349,00 378,00	19,00	7468,00 1526,00	18300,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	17	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой		27	992,00		26784,00		26784,00		28927,00	
				шт.							2143,00		
15	18	1147-0112-0102 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли		170	298,80	0,00	50796,00	0,00		44700,00	103136,00	
				$м^2$		298,80	0,00	50796,00	0,00		7640,00		
16	19	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		170	424,62	241,50	72185,00	41055,00	13008,00	26073,00	106119,00	
				$м^2$		106,60	67,68	18122,00	11506,00		7861,00		
			Итого по разделу 1: Благоустройство					2239280,00	207421,00	1723992,00	357980,00	2805040,00	
								307867,00	47912,00	0,00	207780,00		
			Раздел 2: Ограждение (Альбом -2 АР)										
17	20	1107-0111-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка		92,5	4803,89	2477,23	444360,00	229143,00	30943,00	335450,00	842195,00	
				м оград		1992,14	1081,16	184273,00	100007,00		62385,00		
18	21	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты ГПС толщ. 500 мм. Устройство		29,04	9003,82	2890,36	261471,00	83936,00	130722,00	80601,00	369438,00	
				$м^3$ основания		1612,01	1372,40	46813,00	39854,00		27366,00		
19	22	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство		41,58	7539,30	527,86	313484,00	21948,00	250889,00	45316,00	387504,00	
				$м^2$ покрытия		977,56	181,85	40647,00	7561,00		28704,00		
20	23	222-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 (В25) СТ РК 937-92		11,02	179404,00		1977032,00		1977032,00		2135195,00	
				$м^3$							158163,00		
21	24	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		7,59	68826,00		522389,00		522389,00		564180,00	
				$м^3$							41791,00		
22	25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,32	41861,00		55257,00		55257,00		59678,00	
				$м^3$							4421,00		
23	26	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС4,МС5). Установка		0,00607	1236751,23	10891,13	7507,00	66,00	6751,00	832,00	9006,00	
				т стальных элементов		113629,82	2544,06	690,00	15,00		667,00		
24	27	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,55	2356,37	0,00	1296,00	0,00		933,00	2407,00	
				$м^3$ грунта		2356,37	0,00	1296,00	0,00		178,00		
25	28	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство		2,75	7539,30	527,86	20733,00	1452,00	16593,00	2997,00	25628,00	
				$м^2$ покрытия		977,56	181,85	2688,00	500,00		1898,00		
26	29	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,825	54179,44	2240,25	44698,00	1848,00	37945,00	4886,00	53551,00	
				$м^3$		5945,01	562,59	4905,00	464,00		3967,00		
27	30	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,5	4090,69	29,23	22499,00	161,00	19502,00	2663,00	27175,00	
				$м^2$ поверхности		515,61	4,94	2836,00	27,00		2013,00		
28	31	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*		2,86	24447,47	4643,68	69920,00	13281,00	22575,00	35201,00	113531,00	
				$м^3$ кладки		11910,56	1323,90	34064,00	3786,00		8410,00		
29	32	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100		0,84	99178,00		83310,00		83310,00		89975,00	
				1000 шт.							6665,00		
30	33	1107-0111-0113 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка		92,5	3098,32	955,14	286595,00	88350,00		280454,00	612413,00	
				м оград		2143,18	426,26	198244,00	39429,00		45364,00		
31	34	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69		24,5	845,00		20703,00		20703,00		22359,00	
				кг							1656,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,18564	469058,00		87076,00		87076,00		94042,00	
				т							6966,00		
33	38	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F25, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,544	42934,00		23356,00		23356,00		25224,00	
				$м^3$							1868,00		
34	39	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01152	331233,00		3816,00		3816,00		4121,00	
				т							305,00		
35	40	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм		5,9	9488,00		55979,00		55979,00		60457,00	
				м							4478,00		
36	41	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,2	18140,57	2890,36	3628,00	578,00	2728,00	555,00	4518,00	
				$м^3$ основания		1612,01	1372,40	322,00	274,00		335,00		
			Итого по разделу 2: Ограждение (Альбом -2 АР)					4305109,00	440763,00	3347566,00	789888,00	5532597,00	
								516778,00	191917,00	0,00	407600,00		
			ИТОГО по форме									**10 513 265**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3 702 821**			
			Временные здания и сооружения	%	1,30			136 672					
			Итого с временными									**10 649 937**	
			Зимние удорожания	%	0,67			71 355					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 721 292**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			214 426					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 935 718**	
			Итого с оборудованием									**14 638 539**	
			в том числе текущих ценах К-1,163									**17 024 620,93**	
			Итого с понижающим коэф - 0,98									**16 684 128,51**	
			НДС	%	12,00			2 002 095,42					
			Итого с НДС									**19 026 716,35**	

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Телеугалиев Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazaqstan Expert"
_____ Абишев М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Б-Жамуалиев"
_____ Шалдаров Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "МунайГазИнжиниринг"
_____ Тураева А.М.