Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область,

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon", БИН 080340012870, область Жетісу, Кербулакский район,

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ащысай Чингирлауского района ЗКО»»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№2024/113	25.04.2024г				
		№1 доп.согл	17.06.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ащысай Чингирлауского района ЗКО»»	19 575 235,01	17 477 888,40							2 097 346,61	19 575 235,01
	ИТОГО по справке	19 575 235,01	17 477 888,40							2 097 346,61	19 575 235,01

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Mellon"

Директор Мутайев Марат Саламатович.

Технический надзор:

Эксперт: ТОО "Исаев Л.Т" Бекзатова Асылхан Лесханкызы.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя Молдашев Нурлан Ерлович.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon" БИН 080340012870, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 2Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ащысай Чингирлауского района ЗКО»»

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Наружные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 224/113 от 25.04.2024г

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Суммарная смета для объекта - 02-01 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЭЗ043: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]									
	1	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,004	1 865 098,0 1 607 471,0	189 700,0 53 106,0	7 460,0 6 430,0	758,0 212,0	272,0		7 460,0
2	2	241-101-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	4	1 100,0		4 400,0		4 400,0		4 400,0
3	3	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,004	2 288 368,0 591 168,0	1 662 272,0 299 056,0	9 153,0 2 364,0	6 649,0 1 196,0	140,0		9 153,0
4	4	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров (патрубков),диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	354,0		14 902,0
5	5	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,рабочее давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	51 922,0 5 530,0	46 379,0 8 540,0	207 688,0 22 120,0	185 516,0 34 160,0	52,0		207 688,0
6	6	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	м2	12,8	419,0		5 363,0		5 363,0		5 363,0
7	7	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2	м³	0,252	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 895,0 2 895,0	0,0 0,0			2 895,0
8	8	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований под фундаменты,щебеночное	м³	0,61	8 890,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	5 423,0 2 256,0	3 164,0 956,0	3,0		5 423,0
9	9	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,2	31 336,0 23 241,0	2 869,0 565,0	6 267,0 4 648,0	574,0 113,0	1 045,0		6 267,0
10	10	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,204	38 702,0		7 895,0		7 895,0		7 895,0
11	11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т,Монтаж	т конструкций	0,0288	409 290,0 383 317,0	11 163,0 894,0	11 788,0 11 040,0	322,0 26,0	426,0		11 788,0
12	12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,2	1 696,0		12 211,0		12 211,0		12 211,0
13	13	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования,Монтаж	т конструкций	0,048156	465 897,0 434 872,0	3 904,0 1 919,0	22 393,0 20 918,0	191,0 49,0	1 284,0		22 393,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	31 336,0 23 241,0	2 869,0 565,0	6 267,0 4 648,0	574,0 113,0	1 045,0		6 267,0
10	10	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.204	38 702,0		7 895,0		7 895,0		7 895,0
11	11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массойдо 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0288	409 290,0 383 317,0	11 163,0 894,0	11 788,0 11 040,0	322,0 26,0	426,0		11 788,0
12	12	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7.2	1 696,0		12 211,0		12 211,0		12 211,0
13	13	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0.048156	465 007,0 434 372,0	3 964,0 1 019,0	22 393,0 20 918,0	191,0 49,0	1 284,0		22 393,0
14	14	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширинабольшей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм	т	0,04592	498 332,0		22 883,0		22 883,0		22 883,0
15	15	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9мм	т	0,001556	409 183,0		637,0		637,0		637,0
16	16	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00068	341 294,0		232,0		232,0		232,0
17	17	214-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1.8 мм х 50 мм	$м^2$	5,4	719,0		3 883,0		3 883,0		3 883,0
18	18	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
19	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2	198,0 104,0	3,0 0,0	396,0 208,0	6,0 0,0	182,0		396,0
20	20	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0.65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	53,5	359,0 0,0	359,0 72,0	19 206,0 0,0	19 206,0 3 852,0			19 206,0
21	21	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	1,5	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	13 124,0 13 124,0	0,0 0,0			13 124,0
22	22	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта2	$м^3$	53,5	93,0 0,0	93,0 23,0	4 976,0 0,0	4 976,0 1 231,0			4 976,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	55	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	209 165,0 209 165,0	0,0 0,0			209 165,0
24	24	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,125	1 135 944,0 954 005,0	180 597,0 44 621,0	141 993,0 119 251,0	22 575,0 5 578,0	168,0		141 993,0
25	25	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	126,25	351,0		44 314,0		44 314,0		44 314,0
26	26	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	кмтрубопровода	0,125	339 644,0 87 478,0	244 707,0 51 561,0	42 456,0 10 935,0	30 588,0 6 445,0	933,0		42 456,0
27	27	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом отпередвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,125	969 097,0 300 590,0	665 790,0 144 334,0	121 137,0 37 574,0	83 224,0 18 042,0	339,0		121 137,0
28	28	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	125	1 055,0 620,0	380,0 100,0	131 875,0 77 500,0	47 500,0 12 500,0	6 875,0		131 875,0
29	29	СТПРАЙС	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5 487,05		10 974,0		10 974,0		10 974,0
30	30	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	125	17,0		2 125,0		2 125,0		2 125,0
31	31	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80,марки А 16 мм2	км	0,125	85 542,0		10 693,0		10 693,0		10 693,0
32	32	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,03	1 193 312,0 987 092,0	204 082,0 50 355,0	35 799,0 29 613,0	6 123,0 1 511,0	64,0		35 799,0
33	33	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	30,3	1 134,0		34 360,0		34 360,0		34 360,0
34	34	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	4	4 214,0 4 034,0	45,0 0,0	16 856,0 16 136,0	180,0 0,0	540,0		16 856,0
35	35	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Протектор.Установка опознавательного знака	знак	2	8 548,0 7 560,0	0,0 0,0	17 096,0 15 120,0	0,0 0,0	1 976,0		17 096,0
36	36	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,648	31 336,0 23 241,0	2 869,0 565,0	20 306,0 15 060,0	1 859,0 366,0	3 386,0		20 306,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.66096	40 442,0		26 731,0		26 731,0		26 731,0
38	38	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,6	2 953,0		13 584,0		13 584,0		13 584,0
39	39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000806	403 749,0		325,0		325,0		325,0
40	40	251-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	2	133,0		266,0		266,0		266,0
41	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,1	256,0 178,0	4,0 0,0	282,0 196,0	4,0 0,0	81,0		282,0
42	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,1	397,0 208,0	7,0 2,0	437,0 229,0	8,0 2,0	200,0		437,0
43	43	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23 766,0 15 365,0	6 104,0 1 656,0	23 766,0 15 365,0	6 104,0 1 656,0	2 297,0		23 766,0
44	44	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	40 175,0		40,0		40,0		40,0
45	45	217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 8.8	т	0,00022	1 325 572,0		292,0		292,0		292,0
46	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$	0,52	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	2 463,0 615,0	22,0 3,0	1 826,0		2 463,0
47	47	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическимиспытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0032	2 138 206,0 1 715 483,0	306 074,0 87 667,0	6 842,0 5 490,0	980,0 281,0	373,0		6 842,0
48	48	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3,2	3 150,0		10 080,0		10 080,0		10 080,0
49	49	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0032	3 899 524,0 902 843,0	52 683,0 367,0	12 478,0 2 889,0	168,0 1,0	9 421,0		12 478,0
50	50	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77		1,5114	726,0		1 097,0		1 097,0		1 097,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
51	51	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 409,0 4 221,0	188,0 1,0	8 818,0 8 442,0	376,0 2,0			8 818,0
52	52	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	2 832,0		5 664,0		5 664,0		5 664,0
53	53	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00032	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	1 147,0 693,0	406,0 101,0	48,0		1 147,0
54	54	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 32х3,0 мм	шт.	2	364,0		728,0		728,0		728,0
55	55	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,15	19 960,0 13 638,0	3 325,0 643,0	2 994,0 2 046,0	498,0 96,0	450,0		2 994,0
56	56	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W8	$м^3$	0,15225	38 948,0		5 930,0		5 930,0		5 930,0
57	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	336 368,0		727,0		727,0		727,0
58	58	241-211-0604 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 40 мм	шт.	2	937,0		1 874,0		1 874,0		1 874,0
59	59	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0009	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	3 225,0 1 948,0	1 142,0 285,0	135,0		3 225,0
60	60	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10 846,0		21 692,0		21 692,0		21 692,0
			ИТОГО по смете Э3043: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]					**1 374 822,0** **662 820,0**	**429 117,0** **90 221,0**	**282 886,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 374 822,0**
			Смета Э3053: Наружные сети водопровода и канализации [02-01-00-02]									
61	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта3	$м^3$	316,7	425,0 0,0	425,0 85,0	134 598,0 0,0	134 598,0 26 920,0			134 598,0
62	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2		4,1	8 749,0	0,0	35 871,0	0,0			35 871,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		8 749,0	0,0	35 871,0	0,0			
63	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м³	5,4	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	20 536,0 20 536,0	0,0 0,0			20 536,0
64	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2	м³	305,8	64,0 0,0	64,0 15,0	19 571,0 0,0	19 571,0 4 587,0			19 571,0
65	5	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,099	1 193 312,0 987 092,0	204 082,0 50 355,0	118 138,0 97 722,0	20 204,0 4 985,0	212,0		118 138,0
66	6	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	99,99	228,0		22 798,0		22 798,0		22 798,0
67	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,099	253 185,0 249 697,0	0,0 0,0	25 065,0 24 720,0	0,0 0,0	345,0		25 065,0
68	8	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50мм	шт.	1	9 199,0 7 406,0	257,0 53,0	9 199,0 7 406,0	257,0 53,0	1 536,0		9 199,0
69	9	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846,0		10 846,0		10 846,0		10 846,0
70	10	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0
71	11	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,099	53 906,0 9 979,0	43 927,0 8 993,0	5 337,0 988,0	4 348,0 890,0			5 337,0
72	12	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,1881	717 966,0		135 049,0		135 049,0		135 049,0
73	13	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,0002	1 193 312,0 987 092,0	204 082,0 50 355,0	239,0 197,0	41,0 10,0			239,0
74	14	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,202	829,0		167,0		167,0		167,0
75	15	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	726,0		1 452,0		1 452,0		1 452,0
76	16	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм		0,018	1 193 312,0	204 082,0	21 480,0	3 673,0	38,0		21 480,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		987 092,0	50 355,0	17 768,0	906,0			
77	17	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	8,08	829,0		6 698,0		6 698,0		6 698,0
78	18	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	10,1	1 193,0		12 049,0		12 049,0		12 049,0
79	19	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	354,0		14 902,0
80	20	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонныечасти стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0003	688 728,0 420 532,0	125 417,0 35 445,0	207,0 126,0	38,0 11,0	43,0		207,0
81	21	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта3	$м^3$	280,6	425,0 0,0	425,0 85,0	119 255,0 0,0	119 255,0 23 851,0			119 255,0
82	22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	9,4	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	82 241,0 82 241,0	0,0 0,0			82 241,0
83	23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	8,2	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	31 185,0 31 185,0	0,0 0,0			31 185,0
84	24	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2	$м^3$	263,8	64,0 0,0	64,0 15,0	16 883,0 0,0	16 883,0 3 957,0			16 883,0
85	25	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,079	1 618 615,0 1 027 654,0	590 961,0 136 119,0	127 871,0 81 185,0	46 686,0 10 753,0			127 871,0
86	26	241-201-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм	м	79,79	2 748,0		219 263,0		219 263,0		219 263,0
87	27	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	3,25	127 542,0 73 863,0	30 345,0 8 998,0	414 512,0 240 055,0	98 622,0 29 244,0	75 836,0		414 512,0
88	28	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,95	100 077,0 51 420,0	20 555,0 6 169,0	195 150,0 100 269,0	40 083,0 12 030,0	54 799,0		195 150,0
89	29	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	23 258,0		116 290,0		116 290,0		116 290,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	49 719,0		49 719,0		49 719,0		49 719,0
91	31	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 264,0		32 528,0		32 528,0		32 528,0
92	32	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	20 216,0		80 864,0		80 864,0		80 864,0
93	33	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 242,0		42 484,0		42 484,0		42 484,0
94	34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	34 149,0		34 149,0		34 149,0		34 149,0
95	35	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	14 171,0		141 710,0		141 710,0		141 710,0
96	36	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	51 855,0		103 710,0		103 710,0		103 710,0
97	39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36 711,0		220 266,0		220 266,0		220 266,0
98	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$	50,5	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	239 218,0 59 742,0	2 121,0 303,0	177 356,0		239 218,0
99	41	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	м3кладки	0,044	42 648,0 26 788,0	5 357,0 1 015,0	1 877,0 1 179,0	236,0 45,0	462,0		1 877,0
100	42	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 маркиМ100	1000 шт.	0,0176	84 837,0		1 493,0		1 493,0		1 493,0
101	43	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,008	3 394 206,0 1 329 729,0	2 064 477,0 429 334,0	27 154,0 10 638,0	16 516,0 3 435,0			27 154,0
102	44	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	8,08	12 072,0		97 542,0		97 542,0		97 542,0
			ИТОГО по смете Э3053: Наружные сети водопровода и канализации [02-01-00-02]					**3 001 297,0**	**529 130,0**	**1 651 789,0**	**0,0**	**3 001 297,0**
								820 378,0	**123 537,0**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3063: Септик 3,0м^3 [02-01-00-03]									
103	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3	31	401,0 0,0	401,0 101,0	12 431,0 0,0	12 431,0 3 131,0			12 431,0
104	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1.	м^3	0,93	6 703,0 6 703,0	0,0 0,0	6 234,0 6 234,0	0,0 0,0			6 234,0
105	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1.	м^3	5,5	6 145,0 6 145,0	0,0 0,0	33 798,0 33 798,0	0,0 0,0			33 798,0
106	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	м^3	13,4	64,0 0,0	64,0 15,0	858,0 0,0	858,0 201,0			858,0
107	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	0,24	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	913,0 913,0	0,0 0,0			913,0
108	6	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов,полотна насыпей механизированным способом,группа грунта 2	м^2	6	164,0 111,0	53,0 10,0	984,0 666,0	318,0 60,0			984,0
109	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	6	607,0 371,0	236,0 74,0	3 642,0 2 226,0	1 416,0 444,0			3 642,0
110	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м^3	0,9	26 992,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	24 293,0 3 329,0	4 667,0 1 410,0	16 296,0		24 293,0
111	9	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	2,39	81 102,0 44 639,0	26 521,0 7 947,0	193 834,0 106 687,0	63 385,0 18 993,0	23 761,0		193 834,0
112	10	Тех.часть *ССЦ раздел 21-04*	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м^3	2,39	270,0		645,0		1 290,0		645,0
113	11	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6 872,0		6 872,0		6 872,0		6 872,0
114	12	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 726,0		14 726,0		14 726,0		14 726,0
115	13	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	78 678,0		78 678,0		78 678,0		78 678,0
116	14	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		2	52 092,0		104 184,0		104 184,0		104 184,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
117	15	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	98 543,0		98 543,0		98 543,0		98 543,0
118	16	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
119	17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Скобы	т	0,01	1 145 627,0		11 456,0		11 456,0		11 456,0
120	18	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка	$м^3$	0,4	57 239,0 13 638,0	3 325,0 643,0	22 896,0 5 455,0	1 330,0 257,0	16 111,0		22 896,0
121	19	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	1 076,0 734,0	342,0 106,0	2 152,0 1 468,0	684,0 212,0			2 152,0
122	20	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0002	4 117 822,0 2 388 969,0	1 339 992,0 357 700,0	824,0 478,0	268,0 72,0	78,0		824,0
123	21	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,2	10 661,0		2 132,0		2 132,0		2 132,0
124	22	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0002	7 379 966,0 1 138 367,0	356 493,0 63 343,0	1 476,0 228,0	72,0 13,0	1 177,0		1 476,0
125	23	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,5	726,0		363,0		363,0		363,0
126	24	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные.Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	м3заделки	0,002	359 950,0 261 516,0	3 537,0 1 128,0	720,0 523,0	7,0 2,0	190,0		720,0
127	25	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии,площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,7	8 765,0 5 664,0	1 784,0 377,0	6 136,0 3 965,0	1 249,0 264,0	922,0		6 136,0
128	26	215-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	85 255,0		1 705,0		1 705,0		1 705,0
129	27	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3		0,008	85 255,0		682,0		682,0		682,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
130	28	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование пастой прогона,балки,наката перекрытия	$м^2$	0,7	820,0 346,0	4,0 1,0	574,0 242,0	3,0 1,0	329,0		574,0
131	29	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
132	30	1110-0107-0602 *РСНБ РК 2022*	Дверп.Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,004	11 183,0 4 249,0	34,0 11,0	45,0 17,0	0,0 0,0	28,0		45,0
133	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$	26,3	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	124 583,0 31 113,0	1 105,0 158,0	92 366,0		124 583,0
134	32	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе длягидроизоляции трещин,швов и стыков	кг	31,5	1 571,0		49 486,0		49 486,0		49 486,0
135	33	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	6,91	4 875,0 1 587,0	157,0 48,0	33 686,0 10 966,0	1 085,0 332,0	21 635,0		33 686,0
136	34	СТПРАЙС	Стоимость материала "Пенебар"	кг	12,4	2 641,07		32 749,0		32 749,0		32 749,0
137	35	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	13,82	4 875,0 1 587,0	157,0 48,0	67 372,0 21 932,0	2 169,0 663,0	43 270,0		67 372,0
138	36	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основедля обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	27,6	1 851,0		51 088,0		51 088,0		51 088,0
139	37	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование,толщина 20 мм	$м^2$	20	2 181,0 2 148,0	16,0 4,0	43 620,0 42 960,0	320,0 80,0	340,0		43 620,0
140	38	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,408	23 237,0		9 481,0		9 481,0		9 481,0
141	39	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0		812,0
142	40	6112-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,колоннакруглая	$м^2$	20	16 128,0 16 124,0	4,0 0,0	322 560,0 322 480,0	80,0 0,0			322 560,0
143	41	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,38	23 237,0		8 830,0		8 830,0		8 830,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	42	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0		812,0
145	43	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм	км	0,0165	2 016 291,0 1 922 607,0	10 561,0 3 235,0	33 269,0 31 723,0	174,0 53,0	1 372,0		33 269,0
146	44	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительнымирезиновыми кольцами	м	2,1	3 591,0		7 541,0		7 541,0		7 541,0
147	45	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительнымирезиновыми кольцами	м	0,6	4 788,0		2 873,0		2 873,0		2 873,0
148	46	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабженияиз напорных полимерных труб,наружный диаметр до 160 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	7 465,0 6 150,0	1 232,0 303,0	4 479,0 3 690,0	739,0 182,0	50,0		4 479,0
149	47	241-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х6,2 мм	м	0,6	4 108,0		2 465,0		2 465,0		2 465,0
150	48	241-209-0112 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	13 207,0		26 414,0		26 414,0		26 414,0
151	49	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	4 966,0 1 938,0	109,0 28,0	9 932,0 3 876,0	218,0 56,0	5 838,0		9 932,0
152	50	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,058	234 934,0 221 025,0	5 598,0 1 019,0	13 626,0 12 819,0	325,0 59,0	482,0		13 626,0
153	51	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,1	1 109 774,0		110 977,0		110 977,0		110 977,0
154	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	1,1	26 992,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	29 691,0 4 069,0	5 705,0 1 724,0	19 918,0		29 691,0
155	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,43	22 123,0 14 926,0	14,0 0,0	31 636,0 21 344,0	20,0 0,0	10 272,0		31 636,0
156	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4586	40 175,0		58 599,0		58 599,0		58 599,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э3063: Септик 3,0м³ [02-01-00-03]					1 754 140,0	98 628,0	982 956,0	0,0	1 754 140,0
								673 201,0	28 367,0	0,0	0,0	
			Смета Э3073: Электроснабжение [02-01-00-04]									
157	1	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительныеработы	подстанция	1	38 847,0 15 032,0	22 312,0 7 085,0	38 847,0 15 032,0	22 312,0 7 085,0	1 503,0		38 847,0
158	2	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажныеработы	подстанция	1	112 235,0 71 050,0	25 666,0 6 845,0	112 235,0 71 050,0	25 666,0 6 845,0	15 519,0		112 235,0
159	3	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение повводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
160	4	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649,0		909 649,0		909 649,0		909 649,0
161	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м³	0,6	26 992,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	16 195,0 2 219,0	3 111,0 940,0	10 864,0		16 195,0
162	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	1,16	55 860,0		64 798,0		64 798,0		64 798,0
163	7	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	2,5	11 012,0 4 911,0	463,0 126,0	27 530,0 12 278,0	1 158,0 315,0	14 095,0		27 530,0
164	8	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	25	1 489,0 764,0	56,0 15,0	37 225,0 19 100,0	1 400,0 375,0	16 725,0		37 225,0
165	9	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	52	1 119,0 818,0	122,0 31,0	58 188,0 42 536,0	6 344,0 1 612,0	9 308,0		58 188,0
166	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м³	7	607,0 371,0	236,0 74,0	4 249,0 2 597,0	1 652,0 518,0			4 249,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	11	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота,до 2,2 м из сетки	м	13	16 010,0 12 027,0	2 690,0 760,0	208 130,0 156 351,0	34 970,0 9 880,0	16 809,0		208 130,0
168	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,56	36 728,0		20 568,0		20 568,0		20 568,0
169	13	6104-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	шт.	1	54 038,0 27 655,0	25 549,0 7 456,0	54 038,0 27 655,0	25 549,0 7 456,0	834,0		54 038,0
170	14	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4911	1 123 774,0		551 885,0		551 885,0		551 885,0
171	15	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	29,87	1 518,0		45 343,0		45 343,0		45 343,0
172	16	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
173	17	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонныеВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	54 711,0 29 963,0	23 833,0 7 573,0	54 711,0 29 963,0	23 833,0 7 573,0	915,0		54 711,0
174	18	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	53 106,0 30 664,0	20 612,0 6 550,0	1 830,0		53 106,0
175	19	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 673,0		163 346,0		163 346,0		163 346,0
176	20	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	64 490,0		128 980,0		128 980,0		128 980,0
177	21	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$.Установка	$м^3$	0,2	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	6 952,0 4 088,0	2 863,0 796,0			6 952,0
178	22	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,2	72 251,0		14 450,0		14 450,0		14 450,0
179	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$	3,44	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	16 295,0 4 070,0	145,0 21,0	12 081,0		16 295,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	24	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Ратьединители.Установка с помощьюмеханизмов	комплект	2	57 415,0 45 217,0	11 997,0 3 613,0	114 830,0 90 434,0	23 994,0 7 226,0	402,0		114 830,0
181	25	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0		367 432,0
182	26	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,087	410 483,0 239 673,0	167 036,0 42 702,0	35 712,0 20 852,0	14 532,0 3 715,0	328,0		35 712,0
183	27	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевыхпроволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	0,26	333 336,0		86 667,0		86 667,0		86 667,0
184	28	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 266,0		1 266,0		1 266,0		1 266,0
185	29	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525,0		46 100,0		46 100,0		46 100,0
186	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0
187	31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799,0		7 598,0		7 598,0		7 598,0
188	32	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0
189	33	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0
190	34	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0
191	35	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 864,0		33 728,0		33 728,0		33 728,0
192	36	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534,0		5 068,0		5 068,0		5 068,0
193	37	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	3 040,0		12 160,0		12 160,0		12 160,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
194	38	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 272,0		38 544,0		38 544,0		38 544,0
195	39	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26 424,0		26 424,0		26 424,0		26 424,0
196	40	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790,0		65 580,0		65 580,0		65 580,0
197	41	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0
198	42	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 530,0		11 530,0		11 530,0		11 530,0
199	43	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0
200	44	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
201	45	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
202	46	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0
203	47	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактнойповерхности,типа А2А 50Г-1	шт.	7	1 717,0		12 019,0		12 019,0		12 019,0
204	48	252-207-2118 *СпрСЦ 12.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	14	1 561,0		21 854,0		21 854,0		21 854,0
205	49	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	14	67,0		938,0		938,0		938,0
206	50	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	3 187,0		19 122,0		19 122,0		19 122,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	51	252-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	7	368,0		2 576,0		2 576,0		2 576,0
208	52	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	730,0		8 760,0		8 760,0		8 760,0
209	53	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1 276,0		3 828,0		3 828,0		3 828,0
210	54	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649,0		2 596,0		2 596,0		2 596,0
211	55	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 842,0		58 104,0		58 104,0		58 104,0
212	56	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	5	1 306,0		6 530,0		6 530,0		6 530,0
213	57	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	4	1 041,0		4 164,0		4 164,0		4 164,0
214	58	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 818,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
215	59	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0016	2 884,0		5,0		5,0		5,0
216	60	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	14	2 990,0		41 860,0		41 860,0		41 860,0
217	61	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	5 994,0	243,0	23 976,0	972,0	7 728,0		23 976,0
						3 819,0	53,0	15 276,0	212,0			
218	62	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м3грунта	39	480,0	480,0	18 720,0	18 720,0			18 720,0
						0,0	139,0	0,0	5 421,0			
219	63	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	39	64,0	64,0	2 496,0	2 496,0			2 496,0
						0,0	15,0	0,0	585,0			
220	64	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее		72,3	766,0	428,0	55 382,0	30 944,0			55 382,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		338,0	137,0	24 437,0	9 905,0			
221	65	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,7	7 496,0		65 215,0		65 215,0		65 215,0
222	66	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	143	1 055,0	380,0	150 865,0	54 340,0	7 865,0		150 865,0
						620,0	100,0	88 660,0	14 300,0			
223	67	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	9	991,0	360,0	8 919,0	3 240,0	603,0		8 919,0
						564,0	95,0	5 076,0	855,0			
224	68	243-113-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	км	0,152	829 173,0		126 034,0		126 034,0		126 034,0
225	69	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение однойжилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	5 989,0	220,0	11 978,0	440,0	264,0		11 978,0
						5 637,0	66,0	11 274,0	132,0			
226	70	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,сболтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10 838,0		21 676,0		21 676,0		21 676,0
227	71	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	9	522,0	18,0	4 698,0	162,0	36,0		4 698,0
						500,0	0,0	4 500,0	0,0			
228	72	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	9	922,0		8 298,0		8 298,0		8 298,0
229	73	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратамтруда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0723	77 192,0	43 927,0	5 581,0	3 176,0			5 581,0
						33 265,0	8 994,0	2 405,0	650,0			
230	74	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	72,3	40,0		2 892,0		2 892,0		2 892,0
			ИТОГО по смете Э3073: Электроснабжение [02-01-00-04]					**6 323 610,0**	**322 631,0**	**1 946 544,0**	**0,0**	**6 323 610,0**
								680 517,0	**92 967,0**	**3 373 917,0**	**0,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3083: Электроосвещение [02-01-00-05]									
231	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	159 318,0 91 992,0	61 836,0 19 650,0	5 490,0		159 318,0
232	2	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	70 978,0		425 868,0		425 868,0		425 868,0
233	3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,3	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	10 427,0 6 133,0	4 295,0 1 194,0			10 427,0
234	4	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря утяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,3	72 251,0		21 675,0		21 675,0		21 675,0
235	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$	5,16	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	24 443,0 6 104,0	217,0 31,0	18 122,0		24 443,0
236	6	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов	км линии	0,07	131 748,0 86 800,0	43 239,0 12 523,0	9 222,0 6 076,0	3 027,0 877,0	119,0		9 222,0
237	7	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4нх16-0,6/1,0	км	0,07	439 459,0		30 762,0		30 762,0		30 762,0
238	8	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164	шт.	6	29 898,0		179 388,0		179 388,0		179 388,0
239	9	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647,0		9 882,0		9 882,0		9 882,0
240	10	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	286,0		3 432,0		3 432,0		3 432,0
241	11	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	1 444,0		25 992,0		25 992,0		25 992,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	12	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6	6 236,0		37 416,0		37 416,0		37 416,0
243	13	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 691,0		16 146,0		16 146,0		16 146,0
244	14	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	3 467,0		83 208,0		83 208,0		83 208,0
245	15	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	3 467,0		20 802,0		20 802,0		20 802,0
246	16	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	6	4 091,0		24 546,0		24 546,0		24 546,0
247	17	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	6	8 287,0		49 722,0		49 722,0		49 722,0
248	18	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	12	18 650,0		223 800,0		223 800,0		223 800,0
249	19	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	5 071,0		30 426,0		30 426,0		30 426,0
250	20	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	291,0		15 663,0
251	21	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
252	22	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	6 896,0		17 881,0
253	23	247-208-2713 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	1	5 243,0		5 243,0		5 243,0		5 243,0
254	24	247-103-3615 *СпрСЦ 12.2023*	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44	шт.	1	1 509,0		1 509,0		1 509,0		1 509,0
255	25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 029,0 6 029,0	0,0 0,0	12 058,0 12 058,0	0,0 0,0			12 058,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	26	247-204-1548 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 303,0		3 303,0		3 303,0		3 303,0
257	27	247-204-1547 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 536,0		3 536,0		3 536,0		3 536,0
258	28	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 243,0		13 458,0		13 458,0		13 458,0
259	29	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	14 306,0 8 780,0	3 199,0 1 328,0	85 836,0 52 680,0	19 194,0 7 968,0	13 962,0		85 836,0
260	30	247-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	15 207,0		91 242,0		91 242,0		91 242,0
261	31	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	6	83 999,0		503 994,0		503 994,0		503 994,0
262	32	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 444,0		8 664,0		8 664,0		8 664,0
263	33	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	6	109,0		654,0		654,0		654,0
264	34	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647,0		9 882,0		9 882,0		9 882,0
265	35	252-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	12	1 315,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0
266	36	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,012	500 029,0		6 000,0		6 000,0		6 000,0
267	37	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	522,0		3 132,0		3 132,0		3 132,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	38	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа ZP 2	шт.	6	911,0		5 466,0		5 466,0		5 466,0
269	39	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа KZP 2	шт.	6	911,0		5 466,0		5 466,0		5 466,0
270	40	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1 489,0 764,0	56,0 15,0	17 868,0 9 168,0	672,0 180,0	8 028,0		17 868,0
271	41	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	3	5 994,0 3 819,0	243,0 53,0	17 982,0 11 457,0	729,0 159,0	5 796,0		17 982,0
272	42	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м3грунта	30	480,0 0,0	480,0 139,0	14 400,0 0,0	14 400,0 4 170,0			14 400,0
273	43	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3грунта	30	64,0 0,0	64,0 15,0	1 920,0 0,0	1 920,0 450,0			1 920,0
274	44	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	1 055,0 620,0	380,0 100,0	10 550,0 6 200,0	3 800,0 1 000,0	550,0		10 550,0
275	45	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0.66	км	0,01	455 506,0		4 555,0		4 555,0		4 555,0
			ИТОГО по смете Э3083: Электроосвещение [02-01-00-05]					**2 269 280,0**	**114 009,0**	**1 930 966,0**	**0,0**	**2 269 280,0**
								224 306,0	**36 815,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**14 723 149,0**	**1 493 515,0**	**6 795 141,0**	**0,0**	**14 723 149,0**
								3 061 222,0	**371 907,0**	**3 373 917,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3 373 917,0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)									794 446,24

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								16590307,01*1,075	**17 834 580,04**
			Тендерная скидка 2%								356691,60	**17 477 888,43**
			НДС (12%)								17477888,43*12/100	**2 097 346,61**
			Итого с НДС								17477888,40+2097346,61	**19 575 235,01**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon", БИН 080340012870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мутайев Марат Саламатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Исаев Л.Т" Бекзатова Асылзат Лесханкызы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инженер +" Бисембаев Алмасбек Шамарданович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)