Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жана ауыл)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№105	08.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жана ауыл)	18 972 018,52	16 939 302,25							2 032 716,27	18 972 018,52

Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Оспанов Э.А.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

_____ **Бектемиров Е.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"
СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (Жана ауыл)
ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (Жана ауыл)
ДОГОВОР: № 105 от 08 апреля 2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2020	01.07.2020	15.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
1	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	132,0		1192,61	157425
1. 1	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	0.652	86.064	858.61	73895
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.217	28.644		30576
		Итого оплата труда:					104471
1. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.186	24.552	2992.40	73469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.186	24.552	1087.90	26710
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0106	1.452	3505.83	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0106	1.452	944.68	1372
1. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0029	0.396	1994.19	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0029	0.396	944.68	374
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0175	2.376	1893.09	4498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0175	2.376	944.68	2245
1. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0117	1.584	11.48	18

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:					83866
2	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф12.7.5) объем 1шт - 0.378м3	м3	49,8960		41068,05	2049131
3	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	488,0		2311,88	1128200
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=851,95)	чел-ч	1,15	561,2	869,19	487789
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	165,4800		203724
		Итого оплата труда:				869,19	691513
3. 3	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	3,8064	28494,75	108462
3. 4	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,248	121,024	--	--
3. 5	21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0,248	121,024	--	--
3.6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00976	364912,36	3562
3.7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,01464	197175,18	2887
		Итого материалов:					114911
3. 8	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	5,7584	2696,42	15527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	5,7584	1087,90	6265
3. 9	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	144,448	3290,37	475287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	144,448	1267,10	183030
3. 10	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	14,152	407,67	5769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	15,2744	1893,09	28916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	15,2744	944,68	14429
		Итого эксплуатация машин:					525500
4	21-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК объем 1шт - 1,632м3	м3	199,1040		54165,42	10784552
5	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м. Кладка	м3 кладки	1,1600		23136,21	26838

5.1	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.70)	чел-ч	4.54	5.2664	815.57	4295
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4000	0.4640		438
		Итого оплата труда:				815.57	4733
5.3	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно известковый	м3	0.24	0.2784	12952.84	3606
5.4	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотe	1000шт	0.38	0.4408	38958.32	17173
5.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 4м	м3	0.0005	0.00058	14790.47	9
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.44	0.5104	93.00	47
		Итого материалов:					20835
5.7	31-050101-0102	Краны башенные, 8тн	маш.-ч	0.4	0.464	3678.17	1707
		Итого эксплуатация машин:					1707
6	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18		63,17	1137
6.1	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.70)	чел-ч	0.0295	0.531	1044.87	555
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				1044.87	559
6.3	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.00027	273897.54	74
6.4	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 516	т	0.00009	0.00162	302271.47	490
		Итого материалов:					564
6.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0112	0.2016	46.28	9
6.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35.69	0
6.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505.83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
6.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					18
7	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18		57,06	1027
7.1	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.50)	чел-ч	0.0213	0.3834	891.06	342
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				891.06	346
7.3	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000014	0.00025	339590.38	86
7.4	22-040705-0402	Эмаль пентафтталевая, ПФ-115 серая	т	0.00009	0.00162	360867.18	585
		Итого материалов:					671
7.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0065	0.117	46.28	5
7.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35.69	0
7.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505.83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2

7.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					14
8	12-120102-0501	Окраска силикатными красками за один раз с земли и лесов	м2	1220,0		310,63	378967
8.1	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.2)	чел-ч	0.337	539.2	858.61	462963
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.6400		605
		Итого оплата труда:				858.61	463568
8.3	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый)	м3	0.00003	0.04800	1444.67	69
8.4	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0.000145	0.23200	52278.93	12129
8.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0001	0.160	84,66	14
8.6	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,14	224	91,80	20563
		Итого материалов:					32775
8.7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.001	1.6	35,69	57
8.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.64	1893.09	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.64	944.68	605
		Итого эксплуатация машин:					1269

РАЗДЕЛ 2. Ворота с калиткой

		2.1. Стойка СТ - 1					
9	12-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копания вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7м. Группа грунтов 2К=3.000	м3 грунта	0,2790		2143,37	598
9.1	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.0)	чел-ч	2,8	0,7812	765.48	598
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого оплата труда:				765.48	598
10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 к=3.0	м3		0.2790	26171.70	7302
11	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0.23202	177247.65	41125
11.1	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.0)	чел-ч	42,5	9.86085	944.68	9315
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,3800	1,0163		1090
		Итого оплата труда:				944.68	10405
11.2	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения	т	1	0.23202	123501.25	28655
11.3	21-130812-1035	Электроды, д-4мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0.00162414	200244.36	325
		Итого материалов:					28980
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1.75	0.406035	3290.37	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.75	0.406035	1267.10	514
11.4	31-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.82	2.0464164	165.80	339
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.63	0.6102126	1893.09	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.63	0.6102126	944.68	576
		Итого эксплуатация машин:					2830
12	23-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-159мм, толщина стенки 8.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		7,8	4981.61	38857

13	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-25мм, толщина стенки 3.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		0.6	255.38	153
14	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 к=3.0	т		0.0007	152941.75	110
15	21-050106-9905	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст 0 ГОСТ 535-2005 к=3.0	т		0.00408	205568.85	839
16	21-050201-0111	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32мм х4мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) к=3.0	т		0.00486	178563.18	868
		2.2. Панель КМ-1					
17	11-100113-0208	Калитки решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2,625		3886,48	10202
17.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.9)	чел-ч	2.4	6.3	829.68	5227
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	0.05119		56
		Итого оплата труда:				829.68	5283
17.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870.68	0
17.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.029	0.076125	38739.12	2949
17.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.012	0.0315	24465.24	771
17.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5м	м3	0.0064	0.0168	26060.52	438
17.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0.000592	0.001554	349084.80	542
17.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0.027	0.070875	196.58	14
17.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.000079	0.000207375	575926.68	119
		Итого материалов:					4833
17.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0097	0.0254625	3290.37	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0097	0.0254625	1267.10	32
17.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	0.025725	1893.09	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	0.025725	944.68	24
17.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0.037	0.097125	15.50	2
17.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.237	0.622125	10.77	7
		Итого эксплуатация машин:					142
18	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0.02452	175299.79	4298
19	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0.0134	151848.89	2036
20	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0.0019	160045.32	309
21	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0.00074	153840.13	114
		2.3. В-1					

22	11-100113-0308	Ворота решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 ворот	8,225		4306,02	35417
22.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.9)	чел-ч	2.56	21.056	829.68	17470
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1642	1.35055		1686
		Итого оплата труда:				829.68	19156
22.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870.68	0
22.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.025	0.205625	38739.12	7966
22.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.0138	0.1135	24465.24	2777
22.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5м	м3	0.0061	0.0501725	26060.52	1308
22.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0.000425	0.003496	349084.80	1220
22.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0.031	0.254975	196.58	50
22.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.000057	0.000468825	575926.68	270
		Итого материалов:					13591
22.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.155	1.274875	3290.37	4195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.155	1.274875	1267.19	1615
22.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0092	0.07567	1893.09	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0092	0.07567	944.68	71
22.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0.027	0.222075	15.50	3
22.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.17	1.39825	10.77	15
		Итого эксплуатация машин:					4356
23	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0.08507	175299.79	14913
24	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,00711	160045,32	1138
25	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0031	156693,70	483
26	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0.15834	151848,89	24044

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**14 710 082**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1 062 450
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	619 701
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	238 183
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	13 146 308
Накладные расходы I уровня	Тенге	714081
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**15 424 163**
Накладные расходы II уровня	Тенге	653 986

	ИТОГО:	Тенге				**16 078 148**
	Сметная прибыль	Тенге				1 286 252
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17 364 400**
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				225 737
	Итого:	Тенге				**17 590 137**
	Итого с учетом индекса инфляций 1,07	Тенге				**18 821 447**
	Итого с учетом скидки					**16 939 302,25**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2 032 716,27
	ВСЕГО					**18 972 018,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанов Э. А.

Заведующий ПТС _____ Сарсенов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V" _____ Сейткалиев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель:
ТОО "S.ALEM construction"

_____ Бектемиров Е.Е.

Авторский надзор _____ Балтабаев Р.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.