Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«20» октября 2017г.

Генеральный подрядчик - *ТОО «АП-Импэкс», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Есенберлина д.5*

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – *Амиржанова Жумабая Кабеновича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство насосной станции НС-16 тепломагистрали в левобережную часть г. Астаны. 4-й ввод. 1-я очередь»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Акционерное Общество «Астана-Теплотранзит», Председатель Правления Курисько Василий Владимирович.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: :

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *проектная организация АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», номер проекта 1268*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *приказом Комитета по делам строительства Министерства национальной экономики РК №29-НҚ ПИР от 02.02.2015 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	1 406,2	1 406,2	1 156,5	1 156,5
Строительный объем	$м^3$	12 848,1	12 848,1	12 039	12 039
Расчетная тепловая нагрузка	Гкал/ч	410	410	410	410

DOC ID KZ4O0J12024100121149B02B26

Рабочая производительность	м3	13 200	13 200	13 200	13 200
Установленная производительность	м3	169 70	169 70	169 70	169 70

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция – разновысокое, одноэтажное каркасное здание, прямоугольное в плане, с размерами в осях 18х59,5 м. Помещение машзала насосной с размерами в плане 18х48 м. Размер пролета 18 м, шаг колонн в продольном направлении 6м.

Отметка низа балок покрытия +9,600 м.

Каркас в помещении машзала — металлический, защищенный огнезащитными красками. Помещение машзала оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 6,3т.

Отметка пола 0,000 соответствует абсолютной отметке 360,5 м.

Вторая часть здания — с железобетонными колоннами и стальными балками. Электротехнические помещения размером в плане 18х11,5 м. Шаг колонн 3,5 и 8 м. Отметка низа балок покрытия + 5,400.

Отметка пола в электротехнических помещениях +1,200м.

В здании насосной станции НС-16 расположены помещения:

- машзал насосной с приямками;
- электротехническое помещение;
- операторная;
- помещение датчиков КИП;
- санузел.

Расчетная тепловая нагрузка, передаваемая по тепломагистрали – 410 Гкал/час, в насосной предусмотрена установка группы насосов на обратном трубопроводе (Производительность – 6280 м3/ч, напор – 0,45 МПа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Насос подкачивающий на обратном трубопроводе Omega 300-435 B SC G F H V – 5 шт,

с электродвигателем Siemens 315L 1LA8317-4FD60-Z-5шт,

Насосный агрегат для опрессовки и дренирования АЦН-400-210б – 1 шт с электродвигателем,

Кран шаровый Boehmer Ду800, Ру2,5 МПа с электроприводом AUMA – 4шт,

Кран шаровый Boehmer Ду500, Ру2,5 МПа с электроприводом AUMA – 5шт,

Кран шаровый Boehmer Ду400, Ру2,5 МПа с электроприводом AUMA – 5шт,

Затвор дисковоротный Ду800, Ру2,5 МПа с электроприводом AUMA – 1шт,

Обратный клапан Ду500 Ру2,5 МПа с рычагом и противовесом – 1шт,

Обратный клапан Ду400 Ру2,5 МПа с рычагом и противовесом – 5шт,

Компенсатор сильфонный Ду500, Ру2,5МПа- 10 шт,

Компенсатор сильфонный Ду400, Ру2,5МПа- 10 шт,

Кран мостовой подвесной электрический г/п 6,3т – 1шт,

Трансформатор силовой, сухой с литой изоляцией 1600кВА, 6/0,4 кВ – 1 шт,

Трансформатор силовой, сухой с литой изоляцией 1250 кВА, 6/0,4 кВ – 2шт

DOC ID KZ4O0J120241001211149B02B26

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
- смонтирована сеть внутреннего пожаротушения (рабочий насос – 1шт, резервный – 1шт)
- установлена система автоматической охранной сигнализации;
- установлена автоматическая пожарная сигнализация;
- установлены люки с запирающим устройством;
- установлены первичные средства пожаротушения (огнетушители, ящик пожарный для песка;
- на площадках обслуживания установлены ограждения.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август, 2015 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 25 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана-Теплотранзит»

ПредседательПравления Курисько В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»

Председатель Правления Павлов А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

DOC ID KZ4O0J12024100121149B02B26

ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы»

Генеральный Директор Зейнулкабден Т.К.

16.03.17г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство насосной станции НС-16 тепломагистрали в левобережную часть г. Астаны. 4-й ввод. 1-я очередь»* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *директор ТОО «АП-Импэкс», Амиржанов Жумабай Кабенович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

DOC ID KZ4O0J120241001211149B02B26