Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Новокирпичный,№1 железно-дорожный мост)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№39	04.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Новокирпичный,№1 железно-дорожный мост)	**23 277 639,57**	**20 783 606,76**							**2 494 032,81**	**23 277 639,57**

Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Оспанов Э.А.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

_____ **Бектемиров Е.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"

СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Новокирпичныйрайон, №1 железнодорожный мост)

ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Новокирпичныйрайон, №1 железнодорожный мост)

ДОГОВОР: № 39 от 04 февраля 2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.04.2020	01.04.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
1	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	113,0000		1192,61	134764
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	0,652	73,676	858,61	63259
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	24,521		26175
		Итого оплата труда:					89434
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	1,1978	3505,83	4199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,1978	944,68	1132
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,3277	1994,19	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,3277	944,68	310
1. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	21,018	2992,40	62894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	21,018	1087,90	22865

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	1,3221	11,48	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	1,9775	1893,09	3744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	1,9775	944,68	1868
		Итого эксплуатация машин:					71506
1. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	113	--	--
		Итого материалов:				--	--
2	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Ф 12.7.5.) объем 1 шт-0,378м3	м3	61,6140		41068,05	2530367
3	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	640,0000		2311,89	1479606
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=851,95)	чел-ч	1,15	736	869,19	639724
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	217,0214		267179
		Итого оплата труда:				869,19	906903
3. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	18,56	407,67	7566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	189,44	3290,37	623328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	189,44	1267,10	240039
3. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	7,552	2696,42	20363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	7,552	1087,90	8216
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	20,032	1893,09	37922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	20,032	944,68	18924
		Итого эксплуатация машин:					689180
3. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	4,9920	28494,75	142246
3. 8	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,248	158,72	--	--
3. 9	21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0,248	158,72	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0128	364912,36	4671
3.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0192	197175,18	3786
		Итого материалов:					150702
4	121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 объем 1шт-1,632м3	м3	261,1200		54165,42	14143674
5	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,6932		23136,73	16039
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=799,4)	чел-ч	4,54	3,147325944	815,57	2567
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,27729744		262
		Итого оплата труда:					2829
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,27729744	3678,17	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,27729744	944,68	262
		Итого эксплуатация машин:					1020
5. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,166378464	12952,84	2155
5. 5	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	0,263432568	38958,32	10263
5. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000346622	17490,47	6
5. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,305027184	93,00	28
		Итого материалов:					12452
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**18 304 450**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				705 551
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				761 704
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				293 617
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16 837 198
	Накладные расходы I уровня		Тенге				620 164
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				18 924 614

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				802 404
	ИТОГО:		Тенге				19 727 017
	Сметная прибыль		Тенге				1 578 161
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**21 305 178,84**
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**21 305 178,84**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				**276 967,32**
	Итого:		**Тенге**				**21 582 146,16**
	Итого с учетом индекса инфляций 1,07		Тенге				**23 092 896,40**
	Итого с учетом скидки		Тенге				**20 783 606,76**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				**2 494 032,81**
	ВСЕГО ПО АКТУ						**23 277 639,57**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Оспанов Э. А.

Заведующий ПТС _____Сарсенов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V" _____ Тойымбетов Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель:
ТОО "S.ALEM construction"

_____Бектемиров Е.Е.

Авторский надзор _____ Балтабаев Р.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.