Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78** — **150440006568**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 38 от 30.05.2023 г., доп. соглашение № 1 от 23.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
27	14.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО			работа	1	112 210 401,00	112 210 401,00	12 022 542,96
				Итого	1	x	112 210 401,00	12 022 542,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Тусенханов К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2023

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Договор № 38	30.05.2023г.		058.011.431		
			Дополнительное соглашение №1	23.06.2023г.		058.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	112 210 401,00	100 187 858,04	100 187 858,04	100 187 858,04					12 022 542,96	112 210 401,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Г. Н.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов К.А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от 30.05.2023г., Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2023 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. 14.07.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 ЛС 2-1-1 Сети водопровода ВО

1	1 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	515	64,51	64,51	33223	33223	–	7842	44350
					–	21,15	–	10892	–	3285	
2	2 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка растительного грунта до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	515	54,19	54,19	27907	27907	–	6587	37254
					–	17,77	–	9149	–	2760	
3	3 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1423	217,14	217,14	308995	308995	–	60566	399126
					–	59,11	–	84120	–	29565	

4	4 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	889	238,86	238,86	212345	212345	–	41622	274284
					–	65,03	–	57808	–	20317	
5	5 1101-0101-0364										
		Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1879	332,78	332,78	625289	625289	–	122563	807680
					–	90,59	–	170226	–	59828	
6	6 1101-0205-0110										
		Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	129	9719,95	–	1253874	–	–	902789	2329196
					9719,95	–	1253874	–	–	172533	

Раздел 2 ЛС 2-1-2 Наружные сети водоснабжения

7	1 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. Ведомость объемов земляных работ.) НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	742,5756	64,51	64,51	47904	47904	–	11308	63949
					–	21,15	–	15705	–	4737	
8	2 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка ратитительного грунта до 20м) НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	742,5756	54,19	54,19	40239	40239	–	9499	53717
					–	17,77	–	13193	–	3979	
9	3 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	8540,832	217,14	217,14	1854587	1854587	–	363517	2395552
					–	59,11	–	504885	–	177448	

10	4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой суглинистый грунт) НР = 72 %	м3 грунта	797,736	217,14	217,14	173223	173223	–	33954	223751
					–	59,11	–	47158	–	16574	
11	5 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый суглинистый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4203,078	238,86	238,86	1003938	1003938	–	196782	1296778
					–	65,03	–	273308	–	96058	
12	6 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой гравийный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	6562,746	217,14	217,14	1425058	1425058	–	279325	1840734
					–	59,11	–	387952	–	136351	

13	7	1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грав.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	12401,028	238,86	238,86	2962084	2962084	–	580597	3826095
					–	65,03	–	806385	–	283414	
14	8	1101-0101-0364										
		Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25397,004	332,78	332,78	8451548	8451548	–	1656586	10916785
					–	90,59	–	2300814	–	808651	
15	9	1101-0205-0110										
		Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,990; т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2108,23668	9719,96	–	20491966	–	–	14754216	38065877
					9719,96	–	20491966	–	–	2819695	

16	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Ведомость объемов земляных работ) НР = 99 % К=0,100;	м3 основания	0,41022	3427,43	163,33	1406	67	863	492	2050
					1160,35	51,19	476	21	–	152	
17	25 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=0,100;	км трубопровода	0,37098	386287,67	109744,46	143305	40713	1186	112832	276628
					273346,27	33872,45	101406	12566	–	20491	
18	26 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,101;	м	374,68798	1669		625354		625354	–	675382
					–		–		–	50028	
19	92 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (Ф1500=170 шт) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,79	46850,89	9785,09	974030	203432	363424	489359	1580460
					19585,09	4190,86	407174	87128	–	117071	
20	93 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	3472		38192		38192	–	41247
					–		–		–	3055	

21	94 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	12402	136422	136422	–	147336
					–	–	–	10914	
22	95 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	8651	95161	95161	–	102774
					–	–	–	7613	
23	96 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	23646	260106	260106	–	280914
					–	–	–	20808	
24	97 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	29448	323928	323928	–	349842
					–	–	–	25914	

25	98	2104-0301-0110									
			Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	14398		316756		316756	–	342096
						–		–		–	25340	
26	99	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	19204		211244		211244	–	228144
						–		–		–	16900	

Раздел 3 ЛС 2-3-1 Насосная станция 1 подъема (Коб = 2)

27	1	1101-0104-0202									
			Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	29,26	64,52	64,52	1888	1888	–	446	2521
						–	21,16	–	619	–	187	

28	2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка раститительного грунта до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	29,26	54,2	54,2	1586	1586	–	374	2117
					–	17,77	–	520	–	157	
29	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (гравийный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	57,292	211,2	199,28	12100	11417	–	2673	15955
					11,92	52,87	683	3029	–	1182	
30	4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокр. гравийный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	45,5282	278,79	263,05	12693	11976	–	2804	16737

					15,75	69,8	717	3178	–	1240	
31	5 1101-0101-0316										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый валунный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кэкс3=1,1;	м3 грунта	36,614	529,91	500	19402	18307	–	4285	25582
					29,91	132,65	1095	4857	–	1895	
32	6 1101-0205-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый валунный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	5,18	6616,22	–	34272	–	–	24676	63664
					6616,22	–	34272	–	–	4716	

33	7	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кэкс3=1,1;	м3 грунта	25,262	727,69	698,68	18383	17650	4	4236	24429
					28,86	204,02	729	5154	–	1810	
34	8	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в резерв)	т	48,25	44		2123		–	–	2293
						–		–		–	170	
35	9	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25,262	24,11	20,19	609	510	4	222	897
						3,76	8,47	95	214	–	66	
36	10	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	87,3216	1458,6	1458,6	127367	127367	–	66480	209355
						–	1057,4	–	92334	–	15508	

Раздел 4 ЛС 2-4-1 Водопроводня насосная станция 2 подъема

37	2 1101-0104-0202									
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	43,366	64,52	64,52	2798	2798	–	660	3735
					–	21,15	–	917	–	277	
38	3 1101-0104-0210									
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка растительного грунта до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	43,366	54,19	54,19	2350	2350	–	554	3136
					–	17,76	–	770	–	232	
39	4 1101-0101-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (гравийный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	128,442	211,2	199,27	27127	25595	–	5993	35770
					11,93	52,87	1532	6791	–	2650	

40	5 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокр.гравийный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	54,93292	278,79	263,05	15315	14450	–	3383	20194
					15,75	69,79	865	3834	–	1496	
41	6 1101-0101-0316										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый валунный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кэкс3=1,1;	м3 грунта	63,638	529,89	499,98	33721	31818	–	7449	44464
					29,9	132,67	1903	8443	–	3294	

42	7 1101-0205-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый валунный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	10,22	6616,24	–	67618	–	–	48685	125607
					6616,24	–	67618	–	–	9304	
43	8 1101-0102-0316										
		Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кэкс3=1,1;	м3 грунта	40,076	727,72	698,7	29164	28001	6	6720	38755
					28,87	204,04	1157	8177	–	2871	
44	9 4102-0103-1001										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в резерв)	т	76,545	44		3368		–	–	3637
					–		–		–	269	

45	10	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	40,076	24,1	20,19	966	809	6	353	1425
						3,77	8,46	151	339	–	106	
46	11	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	113,935	1458,6	1458,6	166186	166186	–	86742	273162
						–	1057,4	–	120475	–	20234	
		Раздел 5 ЛС 2-5-1 Резервуары (Коб = 2)										
47	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (гравийный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1000,798	211,2	199,27	211369	199434	–	46693	278707
						11,93	52,87	11935	52917	–	20645	
48	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый валунный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.37.3: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кэкс3=1,1;	м3 грунта	584,52	529,89	499,99	309730	292255	–	68415	408397

					29,9	132,67	17475	77546	–	30252	
49	3 1101-0205-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый валунный грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ktpp1=1,25; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	49,03	6616,26	–	324395	–	–	233564	602596
					6616,26	–	324395	–	–	44637	
50	9 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	717,2	64,51	64,51	46267	46267	–	10922	61764
					–	21,15	–	15169	–	4575	
51	10 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	717,2	54,19	54,19	38864	38864	–	9174	51881
					–	17,77	–	12742	–	3843	

52	11	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в карьере недостающего грунта для насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	2717,664	283,68	272,29	770945	739992	287	177686	1024521
						11,28	79,52	30666	216120	–	75890	
53	12	4102-0103-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	4891,79632	324		1584942		–	–	1711737
						–		–		–	126795	

Раздел 7 ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка

54	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт планировочной территории, насыпь - 433+253,748 м3 поправка на уплотнение) НР = 72 %	м3 грунта	1024,135	64,51	64,51	66067	66067	–	15595	88195
						–	21,15	–	21660	–	6533	

55	2 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100 м) НР = 72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	м3 грунта	1024,135	487,7	487,7	499466	499466	–	117902	666757
					–	159,89	–	163753	–	49389	
56	3 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт планировочной территории, выемка - 80 м3) НР = 72 %	м3 грунта	80	64,51	64,51	5161	5161	–	1218	6889
					–	21,15	–	1692	–	510	
57	4 1101-0104-0210										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100 м) НР = 72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	м3 грунта	80	487,7	487,7	39016	39016	–	9210	52084
					–	159,9	–	12792	–	3858	

58	5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка от автодорожных покрытий - 226 м3) НР = 72 %	м3 грунта	226	64,51	64,51	14579	14579	–	3442	19463
					–	21,15	–	4780	–	1442	
59	6 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 80м) НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 грунта	226	379,32	379,32	85726	85726	–	20236	114439
					–	124,36	–	28106	–	8477	
60	7 4131-0104-0301	Недостающий грунт. Погрузка	т	8754,847	220		1926066		–	–	2080151
					–		–		–	154085	
61	8 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8754,847	220		1926066		–	–	2080151
					–		–		–	154085	

62	9	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	13617,2	6,12	6,12	83353	83353	–	17418	108833
						–	1,78	–	24192	–	8062	
63	10	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1024,135	104,31	104,31	106832	106832	–	31486	149383
						–	42,7	–	43731	–	11065	
64	11	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1024,135	3,03	3,03	3107	3107	–	796	4215
						–	1,08	–	1105	–	312	

Итого	**77 025 599**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 750 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 093 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 717 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 372 943
- перевозка грузов, тенге	5 442 565
- накладные расходы, тенге	20 660 928
в т.ч. зарплата, тенге	1 859 484
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 705 600
Всего	**77 025 599**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 233 742
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	3 138 670
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	14 195 844
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (21147/164*1,25*2525+8*21147*7/1968*(30326934/21147+1,25*2525/164))	1 281 525
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 647 960
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**99 523 341**
2021г. - 77% (Иинф = 1,050)	80 464 621
2022г. - 23% (Иинф = 1,092)	24 996 282
Итого в текущих и прогнозных ценах	**105 460 904**
С учетом понижающего коэффициента 0,95	**100 187 858,04**
Налог на добавленную стоимость	**12 022 542,96**
Итого	**112 210 401,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Г.Н.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов К.А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.