Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78**	**150440006568**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 38 от 30.05.2023 г., доп. соглашение № 1 от 23.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
33	**07.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО			работа	1	62 197 986,00	62 197 986,00	6 664 069,93
				Итого	1	x	62 197 986,00	6 664 069,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жуанганов К.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2023

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "
Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 38	30.05.2023г.		058.011.431		
		Дополнительное соглашение №1	23.06.2023г.		058.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 2	174 408 387,00	55 533 916,07	55 533 916,07	55 533 916,07			4 699 705,00		6 664 069,93	62 197 986,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering LLP"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

Договор подряда (контракт) Договор подряда (контракт) №38 от 03.05.2023г., Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 07 августа 2023 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 ЛС 2-1-2

1	1 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. Ведомость объемов земляных работ.) НР = 72 %									
			м3 грунта	2500	64,51	64,51	161275	161275	–	38070	215293
					–	21,15	–	52875	–	15948	
2	2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка раститительного грунта до 20м) НР = 72 %									
			м3 грунта	2500	54,19	54,19	135471	135471	–	31979	180846
					–	17,77	–	44415	–	13396	
3	3 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпной грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	5000	217,14	217,14	1085718	1085718	–	212811	1402411
					–	59,11	–	295571	–	103882	

4	4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой суглинистый грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	500	217,14	217,14	108572	108572	–	21281	140241
					–	59,11	–	29557	–	10388	
5	5 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый суглинистый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	2500	238,86	238,86	597145	597145	–	117046	771326
					–	65,03	–	162564	–	57135	
6	6 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой гравийный грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	4200	217,14	217,14	912003	912003	–	178762	1178026
					–	59,11	–	248280	–	87261	

7	7 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грав.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	7000	238,86	238,86	1672005	1672005	–	327730	2159714
					–	65,03	–	455180	–	159979	
8	8 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	16200	332,78	332,78	5390993	5390993	–	1056687	6963494
					–	90,59	–	1467621	–	515814	
9	9 1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
			м3 грунта	1190	9719,95	–	11566746	–	–	8328057	21486387

					9719,95	–	11566746	–	–	1591584	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Ведомость объемов земляных работ) НР = 99 %	м3 основания	300	3427,16	164,22	1028148	49266	630960	359827	1499013
					1159,74	51,8	347922	15540	–	111038	
11	25 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	386288	109747	386288	109747	3195	304146	745669
					273346	33872	273346	33872	–	55235	
12	26 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1010	1669		1685690		1685690	–	1820545
					–		–		–	134855	
13	92 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (Ф1500=170 шт) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,35	46850,79	9785,08	1328220	277407	495575	667309	2155171
					19585,11	4190,86	555238	118811	–	159642	
14	93 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3472		52080		52080	–	56246
					–		–		–	4166	

15	94	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	15	12402	186030	186030	–	200912
						–	–	–	14882	
16	95	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	15	8651	129765	129765	–	140146
						–	–	–	10381	
17	96	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	15	23646	354690	354690	–	383065
						–	–	–	28375	
18	97	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	15	29448	441720	441720	–	477058
						–	–	–	35338	

19	98 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	30	14398	431940	431940	–	466495
					–	–	–	34555	
20	99 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	15	19204	288060	288060	–	311105
					–	–	–	23045	

Всего	**42 753 163**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 743 252
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 499 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 924 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 699 705
- накладные расходы, тенге	11 643 705
в т.ч. зарплата, тенге	1 047 933
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 166 899
Всего	**42 753 163**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 239 842
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 742 123
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	7 809 829
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (20502/164*1,25*2525+8*20502*7/1968*(29354509/20502+1,25*2525/164))	705 916
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	914 703

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**55 165 575**
2021г. - 77% (Иинф = 1,050)	44 601 367
2022г. - 23% (Иинф = 1,092)	13 855 386
Итого в текущих и прогнозных ценах	**58 456 753**
С учетом понижающего коэффициента 0,95	**55 533 916,07**
Налог на добавленную стоимость	**6 664 069,93**
Итого	**62 197 986,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Г.Н.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанғанов Қ.А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.