Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№30	06.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"	39 000 000,00	34 821 428,57							4 178 571,43	39 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор _____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

И.О. руководитель _____ Байгужин М.С.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №30 от 06.05.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		1358,42	216,56	--	294179	--	--	247111	584593
		НР - 84%; СП - 8%				216,56	--	294179	--		43303	
2	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		154,4	243,89	--	37657	--	--	27113	69951
		НР - 72%; СП - 8%				243,89	--	37657	--		5182	
3	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из плит Разборка**	м2		428,7	726,36	48,25	311391	20685	--	253178	609734
		НР - 84%; СП - 8%				678,11	24,95	290706	10696		45165	
4	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		49,8	1872,26	611,25	93239	30440	--	55268	160388
		НР - 72%; СП - 8%				1261,01	280,38	62798	13963		11881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,066	3,2868	--				--		
5	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		49,8	110,94	2,85	5525	142	--	3928	10210
		НР - 72%; СП - 8%				108,09	1,47	5383	73		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,23406	--				--		
6	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		387,1	337,72	18,86	130731	7300	--	91588	240104
		НР - 72%; СП - 8%				318,86	9,75	123431	3774		17786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,008	3,0968	--				--		

7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		426,5	823,91	31,58	351398	13469	--	248323	647699
		НР - 72%; СП - 8%				792,33	16,33	337929	6965		47978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,052	22,178	--				--		
8	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		10,4196	24444,12	4881,16	254698	50860	--	163053	451171
		НР - 72%; СП - 8%				19562,96	2171,35	203838	22625		33420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	147789 С	Мусор строительный	т	2,061	21,474796	--				--		
9	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		648,2	165,45	0,23	107245	149	--	77109	199102
		НР - 72%; СП - 8%				165,22	--	107096	--		14748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0102	6,61164	--				--		
10	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		12	2084,40	118,22	25013	1419	--	17452	45862
		НР - 72%; СП - 8%				1966,18	53,75	23594	645		3397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	1,26	--				--		
11	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		52,5	41527,58	18166,97	2180198	953766	32963	1039706	3477497
		НР - 69%; СП - 8%				22732,74	5968,61	1193469	313352		257592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,105	219517,00				23049		
		Вывоз мусора										
12	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		110,6420956	107,00	--	11839	--		--	12786
		СП - 8%				--	--	--	--		947	
13	С341-020101-0104 4102-0101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км		110,6420956	67,00	--	7413	--		--	8006
		СП - 8%				--	--	--	--		593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3810526	1078230	32963	2223829	6517103
								2680080	372093	--	482748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1630328				
	Всего заработная плата		Тенге						1545352			
	Транспортные расходы		Тенге					19252				
		Накладные расходы	Тенге					1184123				
		Сметная прибыль	Тенге					225156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3039607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1492

		Сметная заработная плата	Тенге						1545352				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2180198					
	Материалы		Тенге					32963					
	Всего заработная плата		Тенге						1506821				
		Накладные расходы	Тенге					1039706					
		Сметная прибыль	Тенге					257592					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3477496					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1103
		Сметная заработная плата	Тенге						1506821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6517103					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2595
		Сметная заработная плата	Тенге						3052173				
РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы													
		Фасад											
14	**Прайс-лист от ТОО "Завод Металл Профиль"**	**Металлосайдинг**	**м2**		**1704,15**	**2381,52**	**--**	**4058467**	**--**	**4058467**	**--**	**4383144**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**324677**	
15	**С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**		**148,5477**	**15334,00**	**--**	**2277830**	**--**	**2277830**	**--**	**2460056**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**182226**	
16	**С121-100404-0101 2110-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2**	**м2**		**1414,74**	**147,00**	**--**	**207967**	**--**	**207967**	**--**	**224604**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16637**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**6544264**	**--**	**6544264**	**--**	**7067804**
								--	**--**	**--**	**523540**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6544264				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6544264				
		Сметная прибыль	Тенге					523540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7067804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7067804				
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка												
		Потолки										
17	**С122-030301-0106 2203-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	**м2**		**428,7**	**3221,00**	**--**	**1380843**	**--**	**1380843**	**--**	**1491310**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**110467**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1380843**	**--**	**1380843**	**--**	**1491310**
								--	**--**	**--**	**110467**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1380843				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1380843				
		Сметная прибыль	Тенге					110467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1491310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1491310				

		РАЗДЕЛ 4.Полы										
		Тип-01,03 -керамогранит										
18	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2		435,03	3518,00	--	1530436	--	1530436	--	1652871
		СП - 8%				--	--	--	--		122435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1530436	--	1530436	--	1652871
								--	--	--	122435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1530436				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1530436				
		Сметная прибыль	Тенге					122435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1652871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1652871				
		РАЗДЕЛ 5.Проемы										
		Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88										
19	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		19,81947	4458,00	--	88355	--	88355	--	95423
		СП - 8%				--	--	--	--		7068	
20	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		22	500,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%				--	--	--	--		880	
21	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара		11	3424,00	--	37664	--	37664	--	40677
		СП - 8%				--	--	--	--		3013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					137019	--	137019	--	147980
								--	--	--	10961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					88355				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88355				
		Сметная прибыль	Тенге					7068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					95423				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					48664				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48664				
		Сметная прибыль	Тенге					3893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					52557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					147980				
		РАЗДЕЛ 6.Парапет										
22	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,76077	320173,00	--	243578	--	243578	--	263064
		СП - 8%				--	--	--	--		19486	
23	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.		963	29,00	--	27927	--	27927	--	30161

		СП - 8%				--	--	--	--		2234	
24	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		64,2	446,00	--	28633	--	28633	--	30924
		СП - 8%				--	--	--	--		2291	
25	С121-130816-2201 2113-0816-2201 РСНБ РК 2015	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м2		2,568	1356,00	--	3482	--	3482	--	3761
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**303620**	--	**303620**	--	**327910**
								--	--	--	24290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**303620**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**303620**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24290**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**327910**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**327910**				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля										
26	С121-100403-2101 2110-0403-2101 РСНБ РК 2015	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон АС, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	м2		745,43	942,00	--	702195	--	702195	--	758371
		СП - 8%				--	--	--	--		56176	
27	С121-100403-2102 2110-0403-2102 РСНБ РК 2015	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой ФСа, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	м2		745,43	989,00	--	737230	--	737230	--	796208
		СП - 8%				--	--	--	--		58978	
28	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2		80,155	503,00	--	40318	--	40318	--	43543
		СП - 8%				--	--	--	--		3225	
29	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2		66,01	402,00	--	26536	--	26536	--	28659
		СП - 8%				--	--	--	--		2123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1506279**	--	**1506279**	--	**1626781**
								--	--	--	120502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1506279**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1506279**				

		Сметная прибыль	Тенге					120502				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1626781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1626781				
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо										
		Крыльцо №1										
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,01835	353127,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0396	258024,00	--	10218	--	10218	--	11035
		СП - 8%				--	--	--	--		817	
32	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2		5,8075	3518,00	--	20431	--	20431	--	22065
		СП - 8%				--	--	--	--		1634	
		Крыльцо №2,№5										
33	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,00632	353127,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
34	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0373	258024,00	--	9624	--	9624	--	10394
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
35	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2		4,444	3518,00	--	15634	--	15634	--	16885
		СП - 8%				--	--	--	--		1251	
		Крыльцо №3,№4										
36	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,01588	353127,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,06242	258024,00	--	16106	--	16106	--	17394
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	
38	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2		7,7164	3518,00	--	27146	--	27146	--	29318
		СП - 8%				--	--	--	--		2172	
		Крыльцо №6										

39	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01544	353127,00	--	5452	--	5452	--	5888
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
40	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03641	258024,00	--	9395	--	9395	--	10147
		СП - 8%				--	--	--	--		752	
41	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		4,8177	3518,00	--	16949	--	16949	--	18305
		СП - 8%				--	--	--	--		1356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					145275	--	145275	--	156897
								--	--	--	11622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					145275				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					145275				
		Сметная прибыль	Тенге					11622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					156897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					156897				
		РАЗДЕЛ 9.Козырек										
		Козырек №2,№5										
42	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,2997276	553068,00	--	165770	--	165770	--	179032
		СП - 8%				--	--	--	--		13262	
43	С121-100103-0106 2110-0103-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		3,45	1779,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%				--	--	--	--		491	
		Козырек №1,№3,№4,№6										
44	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,5793572	553068,00	--	873492	--	873492	--	943371
		СП - 8%				--	--	--	--		69879	
45	С121-100103-0106 2110-0103-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		6,9	1779,00	--	12275	--	12275	--	13257
		СП - 8%				--	--	--	--		982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1057675	--	1057675	--	1142289
								--	--	--	84614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18413				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18413				
		Сметная прибыль	Тенге					1473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19886				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1039262				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1039262				

		Сметная прибыль	Тенге					83141					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1122403					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1142289					
		РАЗДЕЛ 10.Ограждение ОГ-1,ОГ-2											
46	С121-060208-0703 2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м		17,5	12426,00	--	217455	--	217455	--	234851
		СН - 8%				--	--	--	--		17396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					217455	--	217455	--	234851
								--	--	--	17396	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					217455				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					217455				
		Сметная прибыль	Тенге					17396				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					234851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					234851				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					16633392	1078230	12855829	2223829	20365796
								2680080	372093	--	1508575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13147813				
	Всего заработная плата		Тенге						1545352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11517485				
	Транспортные расходы		Тенге					19252				
		Накладные расходы	Тенге					1184123				
		Сметная прибыль	Тенге					1146553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15478489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1492
		Сметная заработная плата	Тенге						1545352			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3485579				
	Материалы		Тенге					32963				
	Всего заработная плата		Тенге						1506821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1305381				
		Накладные расходы	Тенге					1039706				
		Сметная прибыль	Тенге					362022				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4887307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1103
		Сметная заработная плата	Тенге						1506821			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					20365796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2595
		Сметная заработная плата	Тенге						3052173			
		ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция (ЛС №2-1-2)										
		РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ										
47	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		1150	1978,00	--	2274700	--	2274700	--	2456676
		СН - 8%				--	--	--	--		181976	
48	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.		85	5521,00	--	469285	--	469285	--	506828

		СП - 8%				--	--	--	--		37543	
49	С123-041008-0422 2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RLV Press для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		85	6353,00	--	540005	--	540005	--	583205
		СП - 8%				--	--	--	--		43200	
50	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	1036,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
51	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		4	18287,00	--	73148	--	73148	--	79000
		СП - 8%				--	--	--	--		5852	
52	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		194,22	537,00	--	104296	--	104296	--	112640
		СП - 8%				--	--	--	--		8344	
53	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м		28,6	460,00	--	13156	--	13156	--	14208
		СП - 8%				--	--	--	--		1052	
54	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		19,8	280,00	--	5544	--	5544	--	5988
		СП - 8%				--	--	--	--		444	
55	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		8,8	248,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
		Гильзы										
56	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4,8	2342,00	--	11242	--	11242	--	12141
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
57	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		13,6	1510,00	--	20536	--	20536	--	22179

		СП - 8%				--	--	--	--		1643	
		Распределительная гребенка										
58	С123-041009-0706 2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT /USV-I/, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		3	68331,00	--	204993	--	204993	--	221392
		СП - 8%				--	--	--	--		16399	
59	С123-041006-2206 2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		3	67357,00	--	202071	--	202071	--	218237
		СП - 8%				--	--	--	--		16166	
60	С123-041006-2206 2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		1	67357,00	--	67357	--	67357	--	72746
		СП - 8%				--	--	--	--		5389	
61	С123-040902-2513 2304-0902-2513 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		1	40237,00	--	40237	--	40237	--	43456
		Узел ввода				--	--	--	--		3219	
62	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		4	18430,00	--	73720	--	73720	--	79618
		СП - 8%				--	--	--	--		5898	
63	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.		12	2474,00	--	29688	--	29688	--	32063
		СП - 8%				--	--	--	--		2375	
64	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
65	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт		2	1450,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
66	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,002714	460526,00	--	1250	--	1250	--	1350
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
67	С123-041013-0108 2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2	36978,00	--	73956	--	73956	--	79872
		СП - 8%				--	--	--	--		5916	

68	С123-041010-0911 2304-1010-0911 РСНБ РК 2015	Регулятор перепуска AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		1	717249,00	--	717249	--	717249	--	774629
		СП - 8%				--	--	--	--		57380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					4935911	--	4935911	--	5330784
								--	--	--	394873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22132				
		Сметная прибыль	Тенге					1771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23903				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4913779				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4913779				
		Сметная прибыль	Тенге					393102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5306881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					5330784				
		РАЗДЕЛ 12.Вентиляция										
		Система П-1										
69	С123-050306-2059 2305-0306-2059 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 600 мм х 500 мм	шт.		1	10500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
70	С123-050306-1911 2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.		16	5535,00	--	88560	--	88560	--	95645
		СП - 8%				--	--	--	--		7085	
71	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		7,48836	16500,00	--	123558	--	123558	--	133443
		СП - 8%				--	--	--	--		9885	
72	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		201	655,00	--	131655	--	131655	--	142187
		СП - 8%				--	--	--	--		10532	
73	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.		2	31544,00	--	63088	--	63088	--	68135
		СП - 8%				--	--	--	--		5047	
74	С123-050306-2061 2305-0306-2061 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.		13	12177,00	--	158301	--	158301	--	170965
		СП - 8%				--	--	--	--		12664	
		Система П-2										
75	С123-050306-2009 2305-0306-2009 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.		1	6370,00	--	6370	--	6370	--	6880

		СП - 8%				--	--	--	--		510	
76	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		2,06708	16500,00	--	34107	--	34107	--	36836
		СП - 8%				--	--	--	--		2729	
77	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		49	655,00	--	32095	--	32095	--	34663
		СП - 8%				--	--	--	--		2568	
78	С123-050310-0304 2305-0310-0304 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 1-14 диаметром 400 мм	шт.		5	97536,00	--	487680	--	487680	--	526694
		СП - 8%				--	--	--	--		39014	
		Система В1										
79	С123-050404-0239 2305-0404-0239 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВР-100-50 №6,3	комплект		1	186321,00	--	186321	--	186321	--	201227
		СП - 8%				--	--	--	--		14906	
80	С123-050306-1911 2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.		12	5535,00	--	66420	--	66420	--	71734
		СП - 8%				--	--	--	--		5314	
81	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		8,928	16500,00	--	147312	--	147312	--	159097
		СП - 8%				--	--	--	--		11785	
82	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		257	655,00	--	168335	--	168335	--	181802
		СП - 8%				--	--	--	--		13467	
		Система ВЕ1-ВЕ11										
83	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		0,2604	16500,00	--	4297	--	4297	--	4641
		СП - 8%				--	--	--	--		344	
84	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367
		СП - 8%				--	--	--	--		472	
		Теплоснабжение П1,П2										
85	С123-040902-2504 2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2	23882,00	--	47764	--	47764	--	51585
		СП - 8%				--	--	--	--		3821	

86	С123-040902-2507 2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2	43002,00	--	86004	--	86004	--	92884
		СП - 8%				--	--	--	--		6880	
87	С123-041013-1005 2304-1013-1005 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	23686,00	--	23686	--	23686	--	25581
		СП - 8%				--	--	--	--		1895	
88	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	35007,00	--	35007	--	35007	--	37808
		СП - 8%				--	--	--	--		2801	
89	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		22	537,00	--	11814	--	11814	--	12759
		Демонтажные работы				--	--	--	--		945	
90	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		164	1112,82	49,12	182502	8056	--	128601	335991
		НР - 72%; СП - 8%				1063,70	25,40	174447	4166		24888	
91	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		216	770,30	3,67	166385	793	5644	115163	304071
		НР - 72%; СП - 8%				740,50	--	159948	--		22524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,756	5717,00				4322		
91.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	5,8536	226,00				1323		
92	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		396	506,93	1,47	200744	582	4372	140969	369050
		НР - 72%; СП - 8%				494,42	--	195790	--		27337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,594	5717,00				3396		
92.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	4,3164	226,00				976		
93	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		286	428,65	--	122594	--	--	88268	227731
		НР - 72%; СП - 8%				428,65	--	122594	--		16869	
94	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		25	107,00	--	2675	--		--	2889
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
95	С341-020101-0117 4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км		25	48,00	--	1200	--		--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12										
			Тенге									
	Стоимость общестроительных работ											
	Материалы		Тенге					2594869	9431	1928785	473001	3313301
	Всего заработная плата		Тенге					652779	4166	--	245432	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					985374				
	Транспортные расходы		Тенге					10016				
		Накладные расходы	Тенге						656945			
		Сметная прибыль	Тенге					309274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3875				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					473001				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					116671				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1575046				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге						656945			606
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1609495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1609495				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					128761				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					1738256				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					3313302				
			Тенге									
	Стоимость общестроительных работ								656945			606
	Материалы		Тенге					7530780	9431	6864696	473001	8644085
	Всего заработная плата		Тенге					652779	4166	--	640305	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1007506				
	Транспортные расходы		Тенге					10016				
		Накладные расходы	Тенге						656945			
		Сметная прибыль	Тенге					331406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3875				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					473001				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					118442				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1598949				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге						656945			606
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6523274				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					6523274				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					521863				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					7045137				
			Тенге					8644086				
		ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация (ЛС №2-1-3)							656945			606
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД В1										
96	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м		9,9	173,00	--	1713	--	1713	--	1850
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
97	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.		1	3927,00	--	3927	--	3927	--	4241
		СП - 8%				--	--	--	--		314	

98	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	957,00	--	3828	--	3828	--	4134
		СП - 8%				--	--	--	--		306	
99	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		10	8,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
100	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,25	537,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
101	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	31863,00	--	15932	--	15932	--	17207
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	
		Узел водомерный без вставки										
102	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		2	11417,00	--	22834	--	22834	--	24661
		СП - 8%				--	--	--	--		1827	
		Водомерная вставка В1										
103	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	804,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
104	С123-011307-0104 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м		1,5	1026,00	--	1539	--	1539	--	1662
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
105	С123-051208-0103 2305-1208-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	15766,00	--	15766	--	15766	--	17027
		СП - 8%				--	--	--	--		1261	
106	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.		1	5282,00	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%				--	--	--	--		423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					72913	--	72913	--	78746
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					--	--	--	5833	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72913				
		Сметная прибыль	Тенге					72913				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					78746				
								78746				

РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4

107	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		3,96	142,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
108	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
109	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	8,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					2508	--	2508	--	2709
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					--	--	--	201	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2508				
		Сметная прибыль	Тенге					2508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					2709				
								2709				
		РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ										
110	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м		1,996	254,00	--	507	--	507	--	548
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
111	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м		9,98	1077,00	--	10748	--	10748	--	11608
		СП - 8%				--	--	--	--		860	
112	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2173,00	--	4346	--	4346	--	4694
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
113	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	548,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
114	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	3228,00	--	9684	--	9684	--	10459
		СП - 8%				--	--	--	--		775	
115	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.		1	283,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%				--	--	--	--		23	

116	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%				--	--	--	--		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					28507	--	28507	--	30789
								--	--	--	2282	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					28507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28507				
		Сметная прибыль	Тенге					2282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					30789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					30789				
		РАЗДЕЛ 16. ПРИБОРЫ										
117	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		5	122,00	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
118	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.		2	38,00	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
119	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	31863,00	--	15932	--	15932	--	17207
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					16618	--	16618	--	17948
								--	--	--	1330	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16618				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16618				
		Сметная прибыль	Тенге					1330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					17948				
		РАЗДЕЛ 17.Демонтажные работы										
120	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из ПЭ труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		20	406,80	3,08	8136	62	615	5387	14604
		ПР - 72%, СП - 8%				372,94	1,13	7459	23		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,086	5717,00				492		
120.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,548	226,00				124		
120.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,044	--				--		
121	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры		1	417,83	1,54	418	2	--	300	776
		ПР - 72%, СП - 8%				416,29	0,79	416	1		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,0022	--				--		

122	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасоннымичастями		2	826,63	4,94	1653	10	--	1187	3067
		НР - 72%; СП - 8%				821,69	2,49	1643	5		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0004	0,0008	--				--		
123	Е12-150101-0802 1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасоннымичастями		10	880,82	9,89	8808	99	--	6307	16324
		НР - 72%; СП - 8%				870,93	4,98	8709	50		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,011	--				--		
124	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		3	956,41	7,02	2869	21	--	2059	5322
		НР - 72%; СП - 8%				949,39	3,63	2848	11		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0134	0,0402	--				--		
125	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		1	587,44	5,70	587	6	--	421	1089
		НР - 72%; СП - 8%				581,74	2,95	582	3		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0182	0,0182	--				--		
126	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		2	730,31	6,36	1461	13	--	1047	2709
		НР - 72%; СП - 8%				723,95	3,29	1448	7		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0265	0,053	--				--		
		Вывоз мусора										
127	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		0,1694	107,00	--	18	--	--		19
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
128	С341-020101-0104 4102-0101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4км	т·км		0,1694	67,00	--	11	--	--		12
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					23961	213	615	16708	43922
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23105	100	--	3253	
	Материалы		Тенге					23961				
	Всего заработная плата		Тенге					616				
	Транспортные расходы		Тенге						23205			
		Накладные расходы	Тенге					29				
								16708				

		Сметная прибыль	Тенге					3253					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43922					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										19
		Сметная заработная плата	Тенге						23205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					43922					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										19
		Сметная заработная плата	Тенге						23205				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					144507	213	121161	16708	174114	
								23105	100	--	12899		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23961					
	Материалы		Тенге					616					
	Всего заработная плата		Тенге						23205				
	Транспортные расходы		Тенге					29					
		Накладные расходы	Тенге					16708					
		Сметная прибыль	Тенге					3253					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43922					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										19
		Сметная заработная плата	Тенге						23205				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					120546					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					120546					
		Сметная прибыль	Тенге					9646					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					130192					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					174114					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										19
		Сметная заработная плата	Тенге						23205				

ОТДЕЛ 4.Электрооборудование и электроосвещение (ЛС №2-1-4)

РАЗДЕЛ 18. Электрооборудование

		ВРУ-1,2										
129	**С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-53 100А**	**шт.**		**1**	**54796,00**	**--**	**54796**	**--**	**54796**	**--**	**59180**
		СП - 8%				--	--	--	--		4384	
130	**С123-070201-0417 2307-0201-0417 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**		**1**	**9993,00**	**--**	**9993**	**--**	**9993**	**--**	**10792**
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
131	**С123-070204-1033 2307-0204-1033 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**		**1**	**7431,00**	**--**	**7431**	**--**	**7431**	**--**	**8025**
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
132	**С123-070204-1031 2307-0204-1031 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**		**1**	**7488,00**	**--**	**7488**	**--**	**7488**	**--**	**8087**
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
133	**С123-070204-1030 2307-0204-1030 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**		**1**	**7488,00**	**--**	**7488**	**--**	**7488**	**--**	**8087**
		СП - 8%				--	--	--	--		599	

134	С123-070204-1028 2307-0204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	7488,00	--	22464	--	22464	--	24261
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	
135	С123-070204-1003 2307-0204-1003 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	2406,00	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
		ЩВ-1										
136	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%				--	--	--	--		471	
137	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
138	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	2061,00	--	6183	--	6183	--	6678
		СП - 8%				--	--	--	--		495	
139	С123-070208-0133 2307-0208-0133 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.		1	4538,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
140	С123-070208-0109 2307-0208-0109 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.		1	2481,00	--	2481	--	2481	--	2679
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
		ЩО-1										
141	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	6334,00	--	6334	--	6334	--	6841
		СП - 8%				--	--	--	--		507	
142	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
143	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		9	682,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%				--	--	--	--		491	
144	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	3597,00	--	21582	--	21582	--	23309
		СП - 8%				--	--	--	--		1727	

		ЩАО-1										
145	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
146	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
147	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%				--	--	--	--		327	
		ЩО-2										
148	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-24 IP40, на 24 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	4016,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
149	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
150	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%				--	--	--	--		327	
151	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%				--	--	--	--		1151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					204900	--	204900	--	221291
								--	--	--	16391	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					204900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					204900				
		Сметная прибыль	Тенге					16391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					221291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					221291				
		РАЗДЕЛ 19.Электроосвещение										
152	С123-070102-1203 2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассенвателем PRS/R 418 HF	шт.		99	18703,00	--	1851597	--	1851597	--	1999725
		СП - 8%				--	--	--	--		148128	
153	С123-070102-1323 2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.		25	15305,00	--	382625	--	382625	--	413235
		СП - 8%				--	--	--	--		30610	

154	С123-070102-1203 2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем PRS/S 236 HF	шт.		22	18703,00	--	411466	--	411466	--	444383
		СП - 8%				--	--	--	--		32917	
155	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.		25	11454,00	--	286350	--	286350	--	309258
		СП - 8%				--	--	--	--		22908	
156	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 /EFS 70/	шт.		19	22228,00	--	422332	--	422332	--	456119
		СП - 8%				--	--	--	--		33787	
157	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.		19	1949,00	--	37031	--	37031	--	39993
		СП - 8%				--	--	--	--		2962	
158	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36	шт.		94	373,00	--	35062	--	35062	--	37867
		СП - 8%				--	--	--	--		2805	
159	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18	шт.		824	226,00	--	186224	--	186224	--	201122
		СП - 8%				--	--	--	--		14898	
160	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-80	шт.		25	373,00	--	9325	--	9325	--	10071
		СП - 8%				--	--	--	--		746	
161	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		68	285,00	--	19380	--	19380	--	20930
		СП - 8%				--	--	--	--		1550	
162	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		10	303,00	--	3030	--	3030	--	3272
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
163	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		9	396,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%				--	--	--	--		285	

164	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		59	340,00	--	20060	--	20060	--	21665
		СП - 8%				--	--	--	--		1605	
165	С123-060141-0907 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,00309	940046,00	--	2905	--	2905	--	3137
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
166	С123-060144-0910 2306-0144-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,04326	1646009,00	--	71206	--	71206	--	76903
		СП - 8%				--	--	--	--		5697	
167	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,09785	1030509,00	--	100835	--	100835	--	108902
		СП - 8%				--	--	--	--		8067	
168	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1957	713866,00	--	139704	--	139704	--	150880
		СП - 8%				--	--	--	--		11176	
169	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,8652	276382,00	--	239126	--	239126	--	258256
		СП - 8%				--	--	--	--		19130	
170	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		2,3999	177804,00	--	426712	--	426712	--	460849
		СП - 8%				--	--	--	--		34137	
171	С123-060201-3201 2306-0201-3201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,02369	140257,00	--	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
172	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		96	42,00	--	4032	--	4032	--	4355
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
173	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		146	32,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
174	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		37,7	59,00	--	2224	--	2224	--	2402
		СП - 8%				--	--	--	--		178	

175	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		287,85	40,00	--	11514	--	11514	--	12435
		СП - 8%				--	--	--	--		921	
176	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		3224,93	29,00	--	93523	--	93523	--	101005
		СП - 8%				--	--	--	--		7482	
		Внешний контур заземления										
177	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,04396	320173,00	--	14075	--	14075	--	15201
		СП - 8%				--	--	--	--		1126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					4781897	--	4781897	--	5164449
								--	--	--	382552	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4660561				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4660561				
		Сметная прибыль	Тенге					372845				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5033406				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14075				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14075				
		Сметная прибыль	Тенге					1126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15201				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					107261				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107261				
		Сметная прибыль	Тенге					8581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					115842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					5164449				
		РАЗДЕЛ 20.Демонтажные работы										
178	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.		6	1661,52	535,92	9969	3215	--	5775	17004
		НР - 72%; СП - 8%				1125,60	211,24	6754	1267		1260	
179	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		277	181,19	1,75	50190	485	--	35969	93052
		НР - 72%; СП - 8%				179,44	0,91	49705	252		6893	
180	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		146	55,42	--	8091	--	--	5826	15030
		НР - 72%; СП - 8%				55,42	--	8091	--		1113	
181	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		3523	24,10	--	84904	--	--	61131	157718
		НР - 72%; СП - 8%				24,10	--	84904	--		11683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,14092	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					153154	3700	--	108701	282804
								149454	1519	--	20949	

	Стоимость монтажных работ	Тенге					9969				
	Всего заработная плата	Тенге						8021			
	Накладные расходы	Тенге					5775				
	Сметная прибыль	Тенге					1260				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					17004				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге						8021			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					143185				
	Всего заработная плата	Тенге						142952			
	Накладные расходы	Тенге					102926				
	Сметная прибыль	Тенге					19689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					265800				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
	Сметная заработная плата	Тенге						142952			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					282804				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
	Сметная заработная плата	Тенге						150973			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					**5139951**	**3700**	**4986797**	**108701**	**5668544**
							149454	**1519**	**--**	**419892**	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					**4875430**				
	Всего заработная плата	Тенге						**8021**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4865461**				
	Накладные расходы	Тенге					**5775**				
	Сметная прибыль	Тенге					**390496**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**5271701**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге						8021			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					**157260**				
	Всего заработная плата	Тенге						**142952**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**14075**				
	Накладные расходы	Тенге					**102926**				
	Сметная прибыль	Тенге					**20815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**281001**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
	Сметная заработная плата	Тенге						142952			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					**107261**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**107261**				
	Сметная прибыль	Тенге					**8581**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**115842**				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					**5668544**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
	Сметная заработная плата	Тенге						150973			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									34852540
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3505418**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1091574**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**377878**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**24828484**		
	- Перевозка грузов	Тенге					**23156**				
	- Накладные расходы	Тенге								**2822239**	
	- Сметная прибыль	Тенге								**2581671**	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**34 852 540**						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге									

	ИТОГО без оборудования	Тенге			**34 852 540**						
	Временные здания и сооружения -1,5*0,8=1,2%	Тенге			418 230,47						
	Итого по главам 1-8	Тенге			**35 270 770,01**						
	Зимнее удорожание -2,2*1,1=2,42%	Тенге			853 552,63						
	Итого по главам 1-9	Тенге			**36 124 322,65**						
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			722 486,45						
	Итого с оборудованием	Тенге			**36 846 809,10**						
	в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				**38 690 476,04**						
	Итого с понижающим коэф.К=0,90000000344	Тенге			**34 821 428,57**						
	НДС 12%	Тенге			**4 178 571,43**						
	ИТОГО:	Тенге			**39 000 000,00**						

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

И.О. руководитель _____ **Байгужин М.С.**