Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	159 673 877,33	88 994 533,33							10 679 344,00	99 673 877,33
Всего к оплате:	**99 673 877,33 (девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят семь) тенге, 33 тиын**									

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ Куангалиев А.Е.

Технадзор:
ТОО "БКД Групп"

_____ Куанышев Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"

_____ Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за август 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**159 673 877,33**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,51**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	12 572 085,97	0,00						0,00	
1-2	Электроснабжение	1 382 108,17	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 333 371,84	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	10 839 441,98	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 349 428,82	0,00							
1-6	Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м)	336 985 291,79	33 806 797,60	33 806 797,60	84 450 421,33					
1-7	Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м)	15 223 456,20	0,00		15 223 456,00					
1-8	Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	7 183 594,46	0,00							
1-9	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 762 151,60	0,00							
1-10	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	56 423 622,70	20 954 561,92	20 954 561,92						
1-11	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 122 084,31	5 238 640,48	5 238 640,48						
1-12	Рыбозаградитель (2шт)	556 299,83	0,00							
1-13	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 512 031,43	0,00							
1-14	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	111 759 754,37	0,00							
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,51**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Куангалиев А.Е.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель

ТОО "БКА-Групп"

Куанышев Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель

ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
1	7	**Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
				м3 грунта	**1352**	**285,28**	**271,35**	**385696**	**366864**	**--**	**73604**	**496044**
			НР - 72%; СП - 8%			**13,93**	**61,68**	**18832**	**83396**		**36744**	
2	8	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	**1352**	**41,57**	**41,57**	**56206**	**56206**	**--**	**14181**	**76018**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,57**	**--**	**19696**		**5631**	
3	9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
				м3 грунта	**87448**	**204,93**	**195,42**	**17920789**	**17089350**	**18277**	**4046988**	**23725199**

			НР - 72%; СП - 8%			9,30	54,98	813161	4807656		1757422		
4	10	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	136349,94	42,00	--	5726697	--		--	6184833	
			СП - 8%			--	--	--	--		458136		
5	11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	87448	32,82	32,82	2870411	2870411	--	826249	3992393	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	1147569		295733		
6	12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	87448	25,98	25,98	2271882	2271882	--	653963	3159912	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	908281		234067		
7	13	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	87448	293,13	280,18	25633291	24501146	--	4430745	32469158	
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	57,42	1132145	5021667		2405123		
8	14	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	87448	41,57	41,57	3635427	3635427	--	917246	4916887	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	1273953		364214		
9	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	87448	87,64	69,39	7664275	6068331	752053	1643827	10052750	
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	843891	1439202		744648		

10	16	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2683,37	2,69	2,69	7215	7215	--	2429	10415
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,26	--	3374		772	
			ИТОГО:							**85 083 609,68**		
			В том числе :									
			Накладные расходы							**12 609 232,43**		
			Сметная прибыль							**6 302 489,56**		
			Итого с временными				**4,3%**		**3 658 595,22**	**88 742 204,89**		
			Итого с зимними удорожаниями				**4,05%**		**3 594 059,30**	**92 336 264,19**		
			Итого с непредвиденными расходами				**2%**		**1 846 725,28**	**94 182 989,48**		
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901							**98 882 814,83**		
			Понижающий коэффицент				**0,899999999798724**			**88 994 533,33**		
			НДС				**12 %**			**10 679 344,00**		
			Итого с НДС							**99 673 877,33**		

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Куангалиев А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	303 589 371,45	128 495 976,89							15 419 517,23	143 915 494,12
Всего к оплате:	**143 915 494,12 (сто сорок три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) тенге, 12 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

Технадзор:

ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**303 589 371,45**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,50**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	11 972 301,09	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,40	20 579 036,02			20 579 036,02				
1-6	Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м)	336 985 291,79	241 593 677,03	33 806 797,60	84 450 421,33	123 336 458,10				
1-7	Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м)	15 223 456,20	15 223 456,00		15 223 456,00					
1-8	Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	7 183 594,46	0,00							
1-9	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,63	0,00							
1-10	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,07	20 954 561,92	20 954 561,92						
1-11	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	5 238 640,48	5 238 640,48						
1-12	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	0,00							
1-13	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-14	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	103 665 650,65	0,00							
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**303 589 371,45**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	2	**Е11-010107-0502 1101-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24615,4**	**473,13**	**473,13**	**11646363**	**11646363**	**--**	**4619077**	**17566676**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**260,62**	**--**	**6415385**		**1301235**	
			РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
2	9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**108734**	**204,93**	**195,42**	**22282946**	**21249124**	**22725**	**5032079**	**29500226**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,30**	**54,98**	**1011096**	**5977903**		**2185202**	
3	10	**С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**173974,00**	**42,00**	**--**	**7306908**	**--**		**--**	**7891461**

			СП - 8%			--	--	--	--		584553	
4	11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	108734	32,82	32,82	3569106	3569106	--	1027370	4964194
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	1426902		367718	
5	12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	108734	25,98	25,98	2824888	2824888	--	813146	3929076
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	1129369		291043	
6	13	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	108734	293,13	280,18	31872773	30465049	--	5509246	40372581
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	57,42	1407725	6244007		2990561	
7	14	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	108734	41,57	41,57	4520338	4520338	--	1140516	6113722
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	1584050		452868	
8	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	108734	87,64	69,39	9529861	7545444	935113	2043956	12499722
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	1049305	1789522		925905	
9	16	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	2957,18	2,69	2,69	7951	7951	--	2677	11478
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,26	--	3718		850	
			ИТОГО:							**122 849 136,17**		
			В том числе :									
			Накладные расходы							**20 188 066,06**		
			Сметная прибыль							**9 099 936,16**		

			Итого с временными		4,3%	5 282 512,86	128 131 649,02
			Итого с зимними удорожаниями		4,05%	5 189 331,79	133 320 980,81
			Итого с непредвиденными расходами		2%	2 666 419,62	135 987 400,42
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901				142 773 307,69
			Понижающий коэффицент		0,899999999798724		128 495 976,89
			НДС		12 %		15 419 517,23
			Итого с НДС				143 915 494,12

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Перпебеков Н.Н

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наим.	код
		№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	375 485 972,53	64 193 393,82							7 703 207,26	71 896 601,08
Всего к оплате:	**71 896 601,08 (семьдесят один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот один) тенге, 08 тиын**									

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Пернебеков Н.Н

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Куанышев Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».
Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**375 485 972,53**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**0,00**	**0,00**	**59,98**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6, дворовая уборная;)	11 972 301,09	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,40	20 579 036,02			20 579 036,02				
1-6	Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м)	336 985 291,79	313 490 278,11	33 806 797,60	84 450 421,33	123 336 458,10	71 896 601,08			
1-7	Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м)	15 223 456,20	15 223 456,00		15 223 456,00					
1-8	Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	7 183 594,46	0,00							
1-9	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,63	0,00							
1-10	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,07	20 954 561,92	20 954 561,92						
1-11	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	5 238 640,48	5 238 640,48						
1-12	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	0,00							
1-13	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-14	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт, трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м, Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт)	103 665 650,65	0,00							
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**375 485 972,53**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**0,00**	**0,00**	**59,98**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **№57 от 21.07.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2020

на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**63550**	**204,93**	**195,42**	**13023352**	**12419132**	**13282**	**2941018**	**17241519**
			НР - 72%; СП - 8%			**9,30**	**54,98**	**590939**	**3493808**		**1277150**	

2	10	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	98292,34	42,00	--	4128278	--		--	4458541
			СП - 8%			--	--	--	--		330262	
3	11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	63550	32,82	32,82	2085978	2085978	--	600450	2901342
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	833958		214914	
4	12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	63550	25,98	25,98	1651016	1651016	--	475246	2296363
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	660064		170101	
5	13	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	63550	293,13	280,18	18628164	17805414	--	3219900	23595909
			НР - 72%; СП - 8%			12,95	57,42	822750	3649333		1747845	
6	14	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63550	41,57	41,57	2641929	2641929	--	666579	3573188

			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	925804		264681		
7	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63550	87,64	69,39	5569764	4409963	546530	1194598	7305510
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	16,46	613270	1045893		541149	
			ИТОГО:							61 372 372,65		
			В том числе :									
			Накладные расходы							9 097 790,39		
			Сметная прибыль							4 546 101,65		
			Итого с временными				4,3%		2 639 012,02	64 011 384,68		
			Итого с зимними удорожаниями				4,05%		2 592 461,08	66 603 845,76		
			Итого с непредвиденными расходами				2%		1 332 076,92	67 935 922,67		
			Итого в текущих ценах 2020 год 100% - К=1,049901							71 325 993,15		
			Понижающий коэффициент				0,899999999798724			64 193 393,82		
			НДС				12 %			7 703 207,26		
			Итого с НДС							71 896 601,08		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального
Пернебеков Н.Н

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"
Имангалиев Н.

Авторский надзор:
ТОО "САЛА"
Айтбаев Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	562 699 378,78	167 154 827,01							20 058 579,24	187 213 406,25
Всего к оплате:	**187 213 406,25 (сто восемьдесят семь миллионов двести тринадцать тысяч четыреста шесть) тенге, 25 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Пернебеков Н.Н

Технадзор:

ТОО "БКА Групп"

Куанышев Р.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.А.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020						Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**562 699 378,78**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**0,00**	**89,89**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	12 823 528,86	0,00							
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	0,00							
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	0,00							
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	0,00							
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,40	20 579 036,02			20 579 036,02				
1-6	Генеральный план: Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м); Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м); Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	366 580 189,72	366 580 189,72	33 806 797,60	99 673 877,33	123 336 458,10	71 896 601,08	37 866 455,61		
1-7	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,63	4 523 704,71					4 523 704,71		
1-8	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,06	62 457 922,06	20 954 561,92				41 503 360,14		
1-9	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	12 364 526,00	5 238 640,48				7 125 885,52		
1-10	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	567 424,65					567 424,65		
1-11	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	0,00							
1-12	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	95 626 575,62	95 626 575,62					95 626 575,62		
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**562 699 378,78**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**0,00**	**89,89**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Пернебеков Н.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Амантурлы Ж.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области"

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№57	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области	626 004 723,46	56 522 629,18							6 782 715,50	63 305 344,68
Всего к оплате:	**63 305 344,68 (шестьдесят три миллиона триста пять тысяч триста сорок четыре) тенге, 68 тиын**									

Заказчик:

И.О. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Куангалиев А.Е.**

Технадзор:
ТОО "БКА-Групп"

_____ Куанышев Р.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Нұрберген А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "САЛАН"

_____ **Жумашев Д.М.**

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе, Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №57 от 21.07.2020г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2020					2021	Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Капитальный ремонт канала «Курсай» в Махамбетском районе Атырауской области**	**626 004 723,46**	**626 004 723,46**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**63 305 344,68**	**100,00**
1-1	Общестройтельные работы (операторная 10х6; дворовая уборная;)	12 823 528,86	12 823 528,86						12 823 528,86	
1-2	Электроснабжение	1 409 751,50	1 409 751,50						1 409 751,50	
1-3	Видеонаблюдение	2 380 038,11	2 380 038,11						2 380 038,11	
1-4	Наружное электроснабжение (КТП 630-1комплект)	11 998 682,86	11 998 682,86						11 998 682,86	
1-5	Демонтажные работы-150м3;	32 996 417,39	32 996 417,39			20 579 036,02			12 417 381,37	
1-6	Генеральный план: Канал - ПК0+00,00 - ПК369+70,98 (36 970,98м); Ответвление - ПК0+00,00 - ПК16+70,18 (1 670,18м); Котлован №1 - ПК0+00,00 - ПК7+87,97 (787,97м)	366 580 189,72	366 580 189,72	33 806 797,60	99 673 877,33	123 336 458,10	71 896 601,08	37 866 455,61		
1-7	Берегоукрепительные работы (114м3)	10 977 394,64	10 977 394,64					4 523 704,71	6 453 689,93	
1-8	Трубы водопропускные (с затвором 8шт)	62 457 922,06	62 457 922,06	20 954 561,92				41 503 360,14		
1-9	Трубы водопропускные (без затвора 2шт)	12 364 526,00	12 364 526,00	5 238 640,48				7 125 885,52		
1-10	Рыбозаградитель (2шт)	567 424,65	567 424,65					567 424,65		
1-11	Водозаборный узел сооружений с насосными станциями (котлован ПК0-1шт - 85м3, ограждение-151м, гасители-6шт)	15 822 272,05	15 822 272,05						15 822 272,05	
1-12	Гидромостики (Плавучая блочно-модульная насосная станция НАПЭ-1,1-1шт; трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм- 110м; Шаровые соединения диаметром 500 мм-2шт.)	95 626 575,62	95 626 575,62					95 626 575,62		
	ИТОГО:	**626 004 723,46**	**626 004 723,46**	**60 000 000,00**	**99 673 877,33**	**143 915 494,12**	**71 896 601,08**	**187 213 406,25**	**63 305 344,68**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководителя
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Куангалиев А.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Нұрберген А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "САЛА"

_____ **Жумашев Д.М.**