Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№30	22.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"	67 700 902,49	25 625 805,80							3 075 096,70	28 700 902,49

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

И.О. руководитель _____ **Байгужин М.С.**

Технический надзор:
ТОО "Надежда -С", БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**
№KZ61VJE00024707, №KZ78VJE00023625, №KZ31VJE00017972

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №30 от 22.06.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)												
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		52,5	-41527,58	-18166,97	-2180198	-953766	-32963	-1039706	-3477497
		НР - 69%; СП - 8%				-22732,74	-5968,61	-1193469	-313352		-257592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,105	219517,00				23049		
		Вывоз мусора										
2	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		52,5	-107,00	--	-5618	--		--	-6067
		СП - 8%				--	--	--	--		-449	
3	С341-020101-0104 4102-0101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км		52,5	-67,00	--	-3518	--		--	-3799
		СП - 8%				--	--	--	--		-281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-2189334	-953766	-32963	-1039706	-3487363
								-1193469	-313352	--	-258322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-9136				
	Транспортные расходы		Тенге					-9135				
		Сметная прибыль	Тенге					-730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-9866				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-2180198				
	Материалы		Тенге					-32963				

	Всего заработная плата		Тенге						-1506821			
		Накладные расходы	Тенге					-1039706				
		Сметная прибыль	Тенге					-257592				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-3477496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1103
		Сметная заработная плата	Тенге						-1506821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-3487362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1103
		Сметная заработная плата	Тенге						-1506821			
РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы												
		Фасад										
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**		**9,9**	**33113,67**	**1968,68**	**327825**	**19490**	**234004**	**73443**	**433369**
		НР - 93%; СП - 8%				**7508,17**	**468,65**	**74331**	**4640**		**32101**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**102643 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**2,376**	**19544,00**				**46437**		
3.2	**102867 С**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,38**	**3,762**	**49855,00**				**187555**		
5	**Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**		**1363,32**	**3996,21**	**17,40**	**5448112**	**23721**	**2229084**	**2559834**	**8648582**
		НР - 80%; СП - 8%				**2343,77**	**3,29**	**3195307**	**4485**		**640636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	**131489 С**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**2999,304**	**266,00**				**797815**		
5.2	**145787 С**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**6816,6**	**26,00**				**177232**		
5.3	**146059 С**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**3544,632**	**73,00**				**258758**		
5.4	**272060 С**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**шт.**	**8,4**	**11451,888**	**18,00**				**206134**		
5.5	**290060 С**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,312**	**425,35584**	**1061,00**				**451303**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5775937**	**43211**	**2463088**	**2633277**	**9081951**
								3269638	**9125**	**--**	**672737**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5775937**				
	Материалы		Тенге					**2463088**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3278763**			
		Накладные расходы	Тенге					**2633277**				
		Сметная прибыль	Тенге					**672737**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9081951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2635**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3278763**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**9081951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2635**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3278763**			
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка												

		Потолки										
6	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	**м2 отделываемой поверхности**		**154,4**	**922,49**	**5,90**	**142432**	**911**	**44318**	**78002**	**238069**
		НР - 80%; СП - 8%				**629,56**	**1,94**	**97203**	**300**		**17635**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**149732 С**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,795**	**431,548**	**86,00**				**37113**		
7	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**154,4**	**485,38**	**3,71**	**74942**	**573**	**17955**	**45358**	**129924**
		НР - 80%; СП - 8%				**365,38**	**1,83**	**56414**	**283**		**9624**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**149589 С**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,106536**	**159043,00**				**16944**		
8	**Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**		**148,2**	**2817,65**	**17,94**	**417575**	**2659**	**197188**	**196887**	**663619**
		НР - 90%; СП - 8%				**1469,15**	**6,99**	**217728**	**1036**		**49157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**131450 С**	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,78**	**263,796**	**57,00**				**15036**		
8.2	**149136 С**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1,03**	**152,646**	**509,00**				**77697**		
8.3	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,09**	**13,338**	**809,00**				**10790**		
8.4	**288033 С**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**2,8634**	**424,35588**	**138,00**				**58561**		
9	**Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**148,2**	**838,54**	**3,93**	**124272**	**582**	**33619**	**72205**	**212195**
		НР - 80%; СП - 8%				**607,76**	**1,25**	**90071**	**185**		**15718**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**149732 С**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,096**	**310,6272**	**86,00**				**26714**		
10	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**148,2**	**485,38**	**3,71**	**71933**	**550**	**17234**	**43536**	**124707**
		НР - 80%; СП - 8%				**365,38**	**1,83**	**54149**	**271**		**9238**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**149589 С**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,102258**	**159043,00**				**16263**		
11	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**		**428,7**	**1724,47**	**179,13**	**739278**	**76793**	**--**	**560268**	**1403510**
		НР - 80%; СП - 8%				**1545,34**	**88,29**	**662485**	**37850**		**103964**	
		Стены										

12	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1171,12	1639,08	98,64	1919561	115519	497469	1118833	3281465
		НР - 80%; СП - 8%				1115,66	78,53	1306573	91968		243071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	21,899944	21397,00				468593		
12.2	128141 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	64,880048	413,00				26795		
13	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1171,12	1548,87	14,83	1813914	17368	795425	805441	2828903
		НР - 80%; СП - 8%				854,84	4,85	1001121	5680		209548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	8181,44432	86,00				703604		
14	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1171,12	700,56	5,71	820436	6688	171896	516124	1443485
		НР - 80%; СП - 8%				548,07	2,82	641852	3303		106925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,737806	159043,00				117343		
14.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	597,2712	88,00				52560		
15	Е11-150212-0205 1115-0212-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		187,3	2215,64	8,85	414989	1657	317126	77612	532009
		НР - 80%; СП - 8%				513,65	4,32	96206	809		39408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102707 С	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,1	393,33	752,00				295784		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6539332	223300	2092230	3514266	10857886
								4223802	141685	--	804288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6539332				
	Материалы		Тенге					2092229				
	Всего заработная плата		Тенге						4365487			
		Накладные расходы	Тенге					3514266				
		Сметная прибыль	Тенге					804288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10857886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3380
		Сметная заработная плата	Тенге						4365487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10857886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3380
		Сметная заработная плата	Тенге						4365487			
РАЗДЕЛ 4.Полы												
		Тип-01,03 -керамогранит										

16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство	м2 стяжки		426,5	836,19	36,51	356635	15572	169073	168887	567564
		НР - 94%; СП - 8%				403,26	18,00	171990	7677		42042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,7006	19379,00				168609		
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		426,5	220,01	12,38	93834	5280	84306	6378	108229
		НР - 94%; СП - 8%				9,96	5,95	4248	2538		8017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,3503	19379,00				84304		
18	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		426,5	1940,20	166,00	827496	70799	227926	527514	1463411
		НР - 94%; СП - 8%				1239,79	76,00	528771	32414		108401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3262,725	59,00				192501		
19	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		432,8975	1565,89	16,34	677869	7074	530874	133857	876664
		НР - 94%; СП - 8%				323,22	5,73	139921	2481		64938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	437,226475	1173,00				512867		
		Тип-02 -ковровое покрытие										
20	Е11-110101-1202 1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола		300	1512,49	33,70	453747	10110	292230	146690	648472
		НР - 94%; СП - 8%				504,69	15,49	151407	4647		48035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0026	0,78	49855,00				38887		
20.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	3,54	55081,00				194987		
21	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия		300	4325,19	46,16	1297556	13848	1069705	207491	1625451
		НР - 94%; СП - 8%				713,35	22,44	214003	6732		120404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	150046 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	8,64	122416,00				1057674		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3707137	122683	2374114	1190817	5289791
								1210340	56489	--	391837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3707137				
	Материалы		Тенге					2374114				

	Всего заработная плата		Тенге						1266829			
		Накладные расходы	Тенге					1190817				
		Сметная прибыль	Тенге					391837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5289791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1102
		Сметная заработная плата	Тенге						1266829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5289791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1102
		Сметная заработная плата	Тенге						1266829			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы										
		Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88										
22	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**		**19,81947**	**1884,68**	**96,70**	**37353**	**1917**	**9250**	**24347**	**66636**
		НР - 90%; СП - 8%				**1321,24**	**43,72**	**26186**	**867**		**4936**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**4,756673**	**1630,00**				**7753**		
23	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**		**56,1**	**1043,62**	**1,38**	**58547**	**77**	**53223**	**4757**	**68368**
		НР - 90%; СП - 8%				**93,53**	**0,68**	**5247**	**38**		**5064**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	**282017 С**	**Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88**	**м**	**1,12**	**62,832**	**845,00**				**53093**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**95900**	**1994**	**62473**	**29104**	**135004**
								31433	**905**	**--**	**10000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**95900**				
	Материалы		Тенге					**62474**				
	Всего заработная плата		Тенге						**32338**			
		Накладные расходы	Тенге					**29104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**135004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**32338**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**135004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**32338**			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля										
24	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**		**648,2**	**397,63**	**18,43**	**257742**	**11946**	**137172**	**103798**	**390464**
		НР - 92%; СП - 8%				**167,58**	**6,48**	**108624**	**4200**		**28923**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	**135815 С**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,24**	**155,568**	**446,00**				**69383**		
24.2	**146664 С**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,63**	**408,366**	**166,00**				**67789**		
25	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**		**127,1**	**397,63**	**18,43**	**50539**	**2343**	**26897**	**20353**	**76563**

		НР - 92%; СП - 8%				167,58	6,48	21299	824		5671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	30,504	446,00				13605		
25.2	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	80,073	166,00				13292		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					308281	14289	164069	124151	467027
								129923	5024	--	34594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					308281				
	Материалы		Тенге					164069				
	Всего заработная плата		Тенге						134947			
		Накладные расходы	Тенге					124151				
		Сметная прибыль	Тенге					34594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					467026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						134947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					467026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						134947			
		РАЗДЕЛ 7.Крыльцо										
		Крыльцо №1										
26	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		0,46	277,33	40,08	128	19	70	44	185
		НР - 94%; СП - 8%				85,76	14,89	39	7		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,02346	2969,00				70		
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,46	27066,33	1370,22	12451	630	11143	745	14252
		НР - 91%; СП - 8%				1473,32	306,85	678	141		1056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4692	22049,00				10345		
28	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,05	32336,91	1265,43	33954	1329	27330	5259	42350
		НР - 91%; СП - 8%				5043,00	460,61	5295	484		3137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,071	24140,00				25854		
		Крыльцо №2,№5										
29	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		0,56	277,33	40,08	155	22	85	53	225
		НР - 94%; СП - 8%				85,76	14,89	48	8		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,02856	2969,00				85		
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,56	27066,33	1370,22	15157	767	13565	907	17349
		НР - 91%; СП - 8%				1473,32	306,85	825	172		1285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5712	22049,00				12594		

31	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,72	32336,91	1265,43	23283	911	18741	3606	29040
		НР - 91%; СП - 8%				5043,00	460,61	3631	332		2151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7344	24140,00				17728		
		Крыльцо №3,№4										
32	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		0,92	277,33	40,08	255	37	139	87	369
		НР - 94%; СП - 8%				85,76	14,89	79	14		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,04692	2969,00				139		
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,92	27066,33	1370,22	24901	1260	22286	1490	28503
		НР - 91%; СП - 8%				1473,32	306,85	1355	282		2111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9384	22049,00				20691		
34	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,26	32336,91	1265,43	40745	1594	32797	6310	50820
		НР - 91%; СП - 8%				5043,00	460,61	6354	580		3764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,2852	24140,00				31025		
		Крыльцо №6										
35	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		0,46	277,33	40,08	128	19	70	44	185
		НР - 94%; СП - 8%				85,76	14,89	39	7		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,02346	2969,00				70		
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,46	27066,33	1370,22	12451	630	11143	745	14252
		НР - 91%; СП - 8%				1473,32	306,85	678	141		1056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4692	22049,00				10345		
37	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,84	32336,91	1265,43	27163	1063	21864	4207	33880
		НР - 91%; СП - 8%				5043,00	460,61	4236	387		2510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8568	24140,00				20683		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					190771	8281	159233	23497	231410
								23257	2555	--	17142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					190771				
	Материалы		Тенге					159229				
	Всего заработная плата		Тенге						25812			

		Накладные расходы	Тенге					23497				
		Сметная прибыль	Тенге					17142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					231410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						25812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					231410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						25812			
		РАЗДЕЛ 8.Козырек										
		Козырек №2,№5										
38	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**0,29676**	**106368,22**	**27176,43**	**31566**	**8065**	**787**	**17180**	**52646**
		НР - 69%; СП - 8%				**76540,55**	**7362,38**	**22714**	**2185**		**3900**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00044**	**0,000131**	**633846,00**				**83**		
38.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,2**	**0,356112**	**226,00**				**80**		
38.3	**147074 С**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,0001**	**0,00003**	**1863688,00**				**55**		
38.4	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00031**	**0,000092**	**462652,00**				**43**		
38.5	**149375 С**	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000178**	**764121,00**				**136**		
38.6	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,000576**	**466437,00**				**269**		
39	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**0,29676**	**15091,77**	**1774,38**	**4479**	**527**	**541**	**2355**	**7381**
		НР - 69%; СП - 8%				**11495,40**	**5,08**	**3411**	**2**		**547**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0083**	**0,002463**	**219517,00**				**541**		
		Козырек №1,№3,№4,№6										
40	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**1,56372**	**106368,22**	**27176,43**	**166330**	**42497**	**4145**	**90528**	**277407**
		НР - 69%; СП - 8%				**76540,55**	**7362,38**	**119688**	**11513**		**20549**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00044**	**0,000688**	**633846,00**				**436**		
40.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,2**	**1,876464**	**226,00**				**424**		
40.3	**147074 С**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,0001**	**0,000156**	**1863688,00**				**291**		
40.4	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00031**	**0,000485**	**462652,00**				**224**		
40.5	**149375 С**	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000938**	**764121,00**				**717**		
40.6	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,003034**	**466437,00**				**1415**		
41	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**1,56372**	**15091,77**	**1774,38**	**23599**	**2775**	**2848**	**12409**	**38888**
		НР - 69%; СП - 8%				**11495,40**	**5,08**	**17976**	**8**		**2881**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,012979	219517,00				2849		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**225974**	**53864**	**8321**	**122472**	**376322**
								163789	**13708**	**--**	**27877**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**225974**				
	Материалы		Тенге					**8323**				
	Всего заработная плата		Тенге						**177497**			
		Накладные расходы	Тенге					**122472**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27877**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**376323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**140**
		Сметная заработная плата	Тенге						**177497**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**376323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**140**
		Сметная заработная плата	Тенге						**177497**			
		РАЗДЕЛ 9.Прочие работы										
		Отмостка										
42	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**23,7945**	**28970,07**	**9,00**	**689328**	**214**	**584957**	**97908**	**850215**
		НР - 94%; СП - 8%				**4377,36**	**--**	**104157**	**--**		**62979**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	24,27039	22049,00				535138		
		Закладка дверного проема										
43	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**1,09**	**32417,50**	**1968,68**	**35335**	**2146**	**25425**	**7696**	**46473**
		НР - 93%; СП - 8%				**7123,28**	**468,65**	**7764**	**511**		**3442**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,2616	18247,00				4773		
43.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,4142	49855,00				20650		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**724663**	**2360**	**610382**	**105604**	**896688**
								111921	**511**	**--**	**66421**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**724663**				
	Материалы		Тенге					**610382**				
	Всего заработная плата		Тенге						**112432**			
		Накладные расходы	Тенге					**105604**				
		Сметная прибыль	Тенге					**66421**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**896688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**106**
		Сметная заработная плата	Тенге						**112432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**896688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**106**
		Сметная заработная плата	Тенге						**112432**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**15378661**	**-483784**	**7900947**	**6703482**	**23848716**
								7970634	**-83350**	**--**	**1766574**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17332885**				
	Материалы		Тенге					**7925585**				

	Всего заработная плата		Тенге						9216608			
	Транспортные расходы		Тенге					-9135				
		Накладные расходы	Тенге					7620716				
		Сметная прибыль	Тенге					1996289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26949890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7387
		Сметная заработная плата	Тенге						9216608			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-1954224				
	Материалы		Тенге					-24640				
	Всего заработная плата		Тенге						-1329324			
		Накладные расходы	Тенге					-917234				
		Сметная прибыль	Тенге					-229715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-3101173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-963
		Сметная заработная плата	Тенге						-1329324			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					23848717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6424
		Сметная заработная плата	Тенге						7887284			
ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция(ЛС №2-1-2)												
РАЗДЕЛ 10.ОТОПЛЕНИЕ												
44	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**		**172,5**	**1020,03**	**16,15**	**175956**	**2786**	**53820**	**117920**	**317386**
		НР - 98%; СП - 8%				**691,88**	**5,67**	**119350**	**977**		**23510**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	**280188 С**	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	**шт.**	**2,6**	**448,5**	**120,00**				**53820**		
45	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**141,5**	**1576,45**	**18,29**	**223068**	**2588**	**163577**	**56760**	**302215**
		НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**56903**	**1016**		**22386**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	**157961 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1**	**141,5**	**1147,00**				**162301**		
46	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**125,5**	**1303,17**	**18,29**	**163548**	**2295**	**110784**	**50342**	**231001**
		НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**50469**	**901**		**17111**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	**157962 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1**	**125,5**	**873,00**				**109562**		
47	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**122**	**1866,43**	**18,29**	**227704**	**2231**	**176412**	**48938**	**298774**
		НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**49061**	**876**		**22131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

47.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	122	1435,00				175070		
48	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		202	1994,23	18,29	402834	3694	317908	81029	522572
		НР - 98%; СП - 8%				402,14	7,18	81232	1450		38709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	202	1561,00				315322		
49	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		197,5	2416,01	33,50	477162	6616	371067	100189	623539
		НР - 98%; СП - 8%				503,69	13,95	99479	2755		46188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	197,5	1859,00				367153		
50	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		82	283,81	0,55	23272	45	713	22085	48986
		НР - 98%; СП - 8%				274,56	0,27	22514	22		3629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,41	521,00				214		
50.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,82	449,00				368		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1693544	20255	1194281	477263	2344473
								479008	7997	--	173664	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1693544				
	Материалы		Тенге					1194281				
	Всего заработная плата		Тенге						487005			
	Сдача и испытание		Тенге					3557				
		Накладные расходы	Тенге					477263				
		Сметная прибыль	Тенге					173664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2344471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						487005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2344471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						487005			
		РАЗДЕЛ 11.Вентиляция										
		Система П-1										
51	С123-050306-2059 2305-0306-2059 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 600 мм х 500 мм	шт.		1	-10500,00	--	-10500	--	-10500	--	-11340
		СП - 8%				--	--	--	--		-840	

52	С123-050306-1911 2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.		16	-5535,00	--	-88560	--	-88560	--	-95645
		СП - 8%				--	--	--	--		-7085	
53	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		7,48836	-16500,00	--	-123558	--	-123558	--	-133443
		СП - 8%				--	--	--	--		-9885	
54	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		201	-655,00	--	-131655	--	-131655	--	-142187
		СП - 8%				--	--	--	--		-10532	
55	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.		2	-31544,00	--	-63088	--	-63088	--	-68135
		СП - 8%				--	--	--	--		-5047	
56	С123-050306-2061 2305-0306-2061 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.		13	-12177,00	--	-158301	--	-158301	--	-170965
		СП - 8%				--	--	--	--		-12664	
		Система П-2										
57	С123-050306-2009 2305-0306-2009 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.		1	-6370,00	--	-6370	--	-6370	--	-6880
		СП - 8%				--	--	--	--		-510	
58	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		2,06708	-16500,00	--	-34107	--	-34107	--	-36836
		СП - 8%				--	--	--	--		-2729	
59	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		49	-655,00	--	-32095	--	-32095	--	-34663
		СП - 8%				--	--	--	--		-2568	
60	С123-050310-0304 2305-0310-0304 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 1-14 диаметром 400 мм	шт.		5	-97536,00	--	-487680	--	-487680	--	-526694
		СП - 8%				--	--	--	--		-39014	
		Система В1										
61	С123-050404-0239 2305-0404-0239 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВР-100-50 №6,3	комплект		1	-186321,00	--	-186321	--	-186321	--	-201227
		СП - 8%				--	--	--	--		-14906	
62	С123-050306-1911 2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.		12	-5535,00	--	-66420	--	-66420	--	-71734

		СП - 8%				--	--	--	--		-5314	
63	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		8,928	-16500,00	--	-147312	--	-147312	--	-159097
		СП - 8%				--	--	--	--		-11785	
64	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		257	-655,00	--	-168335	--	-168335	--	-181802
		СП - 8%				--	--	--	--		-13467	
		Система ВЕ1-ВЕ11										
65	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		0,2604	-16500,00	--	-4297	--	-4297	--	-4641
		СП - 8%				--	--	--	--		-344	
66	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		9	-655,00	--	-5895	--	-5895	--	-6367
		СП - 8%				--	--	--	--		-472	
		Теплоснабжение П1,П2										
67	С123-040902-2504 2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2	-23882,00	--	-47764	--	-47764	--	-51585
		СП - 8%				--	--	--	--		-3821	
68	С123-040902-2507 2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2	-43002,00	--	-86004	--	-86004	--	-92884
		СП - 8%				--	--	--	--		-6880	
69	С123-041013-1005 2304-1013-1005 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	-23686,00	--	-23686	--	-23686	--	-25581
		СП - 8%				--	--	--	--		-1895	
70	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	-35007,00	--	-35007	--	-35007	--	-37808
		СП - 8%				--	--	--	--		-2801	
71	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		22	-537,00	--	-11814	--	-11814	--	-12759
		СП - 8%				--	--	--	--		-945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**-1918769**	**--**	**-1918769**	**--**	**-2072273**
								--	**--**	**--**	**-153504**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-309274**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-309274**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-24743**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-334017**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**-1609495**				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1609495				
		Сметная прибыль	Тенге					-128761				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-1738256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					-2072273				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**-225225**	**20255**	**-724488**	**477263**	**272200**
								479008	**7997**	**--**	**20160**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-309274				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-309274				
		Сметная прибыль	Тенге					-24743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-334017				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					84049				
	Материалы		Тенге					1194281				
	Всего заработная плата		Тенге						487005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1609495				
	Сдача и испытание		Тенге					3557				
		Накладные расходы	Тенге					477263				
		Сметная прибыль	Тенге					44903				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					606215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						487005			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					272198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
		Сметная заработная плата	Тенге						487005			
ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация (ЛС №2-1-3)												
РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД В1												
72	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**52,5**	**3195,53**	**36,44**	**167765**	**1913**	**135072**	**30937**	**214599**
		НР - 98%; СП - 8%				**586,28**	**15,03**	**30780**	**789**		**15896**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	**157971 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	**м**	**1**	**52,5**	**2552,00**				**133980**		
73	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**		**7**	**1434,57**	**14,25**	**10042**	**100**	**28**	**9716**	**21339**
		НР - 98%; СП - 8%				**1416,28**	**0,10**	**9914**	**1**		**1581**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,005**	**0,035**	**809,00**				**28**		
74	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**1**	**2240,11**	**112,07**	**2240**	**112**	**298**	**1820**	**4385**
		НР - 98%; СП - 8%				**1830,15**	**27,08**	**1830**	**27**		**325**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**144730 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0011**	**186920,00**				**206**		
27.2	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,002**	**31711,00**				**63**		

75	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		4	2212,60	84,56	8850	338	1191	7227	17363
		НР - 98%; СП - 8%				1830,15	13,54	7321	54		1286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186920,00				822		
75.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
76	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		1	979,40	0,12	979	--	31	929	2061
		НР - 98%; СП - 8%				947,80	--	948	--		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	521,00				7		
76.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	448,00				12		
76.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,011	809,00				9		
77	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		1	7794,00	--	7794	--	7794	--	8418
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
78	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода		0,0005	2617571,66	1249406,79	1309	625	48	824	2303
		НР - 99%; СП - 8%				1272645,00	391585,48	636	196		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,035	819,00				29		
78.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,000075	211193,00				16		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					198979	3088	144462	51453	270468
								51429	1067	--	20036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1309				
	Материалы		Тенге					48				
	Всего заработная плата		Тенге						832			
		Накладные расходы	Тенге					824				
		Сметная прибыль	Тенге					171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2304				
		Сметная заработная плата	Тенге						832			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					197670				
	Материалы		Тенге					136622				
	Всего заработная плата		Тенге						51664			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7794				
		Накладные расходы	Тенге					50629				
		Сметная прибыль	Тенге					19865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					268164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						51664			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					270468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						52496			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**198979**	**3088**	**144462**	**51453**	**270468**
								51429	**1067**	**--**	**20036**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1309**				
	Материалы		Тенге					**48**				
	Всего заработная плата		Тенге						**832**			
		Накладные расходы	Тенге					**824**				
		Сметная прибыль	Тенге					**171**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2304**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**832**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**197670**				
	Материалы		Тенге					**136622**				
	Всего заработная плата		Тенге						**51664**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7794**				
		Накладные расходы	Тенге					**50629**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19865**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**268164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						51664			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					270468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						52496			
ОТДЕЛ 4.Электрооборудование и электроосвещение (ЛС №2-1-4)												
РАЗДЕЛ 13.Электроосвещение												
79	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**		**3523**	**202,94**	**2,00**	**714958**	**7046**	**84200**	**449225**	**1257317**
		НР - 72%; СП - 8%				**177,04**	**0,06**	**623712**	**211**		**93135**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	**181696 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16**	**шт.**	**1,2**	**4227,6**	**8,00**				**33821**		
79.2	**286292 С**	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**14,092**	**1868,00**				**26324**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**714958**	**7046**	**84200**	**449225**	**1257317**
								623712	**211**	**--**	**93135**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**714958**				
	Материалы		Тенге					**84200**				
	Всего заработная плата		Тенге						**623923**			
		Накладные расходы	Тенге					**449225**				
		Сметная прибыль	Тенге					**93135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1257318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**501**
		Сметная заработная плата	Тенге						**623923**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**1257318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**501**
		Сметная заработная плата	Тенге						**623923**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					**714958**	**7046**	**84200**	**449225**	**1257317**
								623712	**211**	**--**	**93135**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**714958**				
	Материалы		Тенге					**84200**				

	Всего заработная плата	Тенге						623923			
	Накладные расходы	Тенге					449225				
	Сметная прибыль	Тенге					93135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1257318				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501
	Сметная заработная плата	Тенге						623923			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					1257318				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501
	Сметная заработная плата	Тенге						623923			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									25648701
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9124783				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-453395			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-74075			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7405121		
	- Перевозка грузов	Тенге					-9136				
	- Накладные расходы	Тенге								7681423	
	- Сметная прибыль	Тенге								1899905	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			25 648 701						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
	ИТОГО без оборудования	Тенге			25 648 701						
	Временные здания и сооружения -1,5*0,8=1,2%	Тенге			307 784,41						
	Итого по главам 1-8	Тенге			25 956 485,41						
	Зимнее удорожание -2,2*1,1=2,42%	Тенге			628 146,95						
	Итого по главам 1-9	Тенге			26 584 632,36						
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			531 692,65						
	Итого с оборудованием	Тенге			27 116 325,01						
	в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				28 473 117,44						
	Итого с понижающим коэф.К=0,90000000344	Тенге			25 625 805,80						
	НДС 12%	Тенге			3 075 096,70						
	ИТОГО:	Тенге			28 700 902,49						

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

И.О. руководитель_____**Байгужин М.С.**

Технический надзор:
ТОО "Надежда -С", БИН 000540003705

Эксперт_____**Клименко Л.В.**
№KZ61VJE00024707, №KZ78VJE00023625, №KZ31VJE00017972

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____**Шамахов Б.Ы.**