Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			№30	22.06.2021 г.						
			№30/1	21.12.2021 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"	96 923 224,94	26 091 359,33							3 130 963,12	29 222 322,45

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

И.О. руководитель_____ Байгужин М.С.

Технический надзор:
ТОО "Надежда -С", БИН 000540003705

Эксперт_____ Клименко Л.В.
№KZ61VJE00024707, №KZ78VJE00023625, №KZ31VJE00017972

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____ Шамахов Б.Ь

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №30/1 от 21.12.2021 г. к договору №30 от 22.06.2021 г.

Наименование объекта: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		28,8	-1872,26	-611,25	-53921	-17604	--	-31962	-92754
		НР - 72% СП - 8%				-1261,01	-280,38	-36317	-8075		-6871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
1.1	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,066	1,9008	--						
2	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		121,1	-337,72	-18,86	-40898	-2284	--	-28652	-75114
		НР - 72% СП - 8%				-318,86	-9,75	-38614	-1181		-5564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
2.1	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,008	0,9688	--						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-94819	-19888	--	-60614	-167868
								-74931	-9256	--	-12435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-94819				
	Всего заработная плата		Тенге						-84187			
		Накладные расходы	Тенге					-60614				
		Сметная прибыль	Тенге					-12435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-167868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-80
		Сметная заработная плата	Тенге						-84187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-167868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-80
		Сметная заработная плата	Тенге						-84187			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы										
		Фасад										
3	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		0,5196	33113,67	1968,68	17206	1023	12282	3855	22745
		НР - 93% СП - 8%				7508,17	468,65	3901	244		1685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3.1	102643 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,124704	19544,00				2437		
3.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,197448	49855,00				9844		
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,142584	433758,64	2799,64	61847	399	50350	10442	78072
		НР - 95%; СП - 8%				77832,00	913,95	11098	130		5783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,142584	353127,00				50350		
5	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		340,83	3996,21	17,40	1362028	5930	557271	639958	2162145
		НР - 80%; СП - 8%				2343,77	3,29	798827	1121		160159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	749,826	266,00				199454		
5.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	1704,15	26,00				44308		
5.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	886,158	73,00				64690		
5.4	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	2862,972	18,00				51533		
5.5	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	106,33896	1061,00				112826		
		Цоколь										
6	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		136,14	8442,08	47,86	1149304	6516	596061	438800	1715153
		НР - 80%; СП - 8%				4015,92	13,03	546727	1774		127048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	287791 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	138,8628	4032,00				559895		
		Откосы и сливы										
7	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		461,8	3135,26	17,48	1447862	8072	854418	540484	2147413
		НР - 92%; СП - 8%				1267,59	4,57	585372	2110		159068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	2,63226	319697,00				841526		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4038247	21940	2070382	1633539	6125528
								1945925	5379	–	453743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4038247				
	Материалы		Тенге					2070383				
	Всего заработная плата		Тенге						1951304			
		Накладные расходы	Тенге					1633539				
		Сметная прибыль	Тенге					453743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6125529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1578
		Сметная заработная плата	Тенге						1951304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6125529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1578
		Сметная заработная плата	Тенге						1951304			

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

		Потолки										
8	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка		148,2	-2817,65	-17,94	-417575	-2659	-197188	-196887	-663619
		НР - 90% СП - 8%				-1469,15	-6,99	-217728	-1036		-49157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	263,796	57,00				15036		
8.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	152,646	509,00				77697		
8.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	13,338	809,00				10790		
8.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	424,35588	138,00				58561		
9	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		148,2	-838,54	-3,93	-124272	-582	-33619	-72205	-212195
		НР - 80%; СП - 8%				-607,76	-1,25	-90071	-185		-15718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	310,6272	86,00				26714		
10	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		148,2	-485,38	-3,71	-71933	-550	-17234	-43536	-124707
		НР - 80%; СП - 8%				-365,38	-1,83	-54149	-271		-9238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,102258	159043,00				16263		
		Стены										
11	Е11-150212-0205 1115-0212-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		187,3	-2215,64	-8,85	-414989	-1657	-317126	-77612	-532009
		НР - 80%; СП - 8%				-513,65	-4,32	-96206	-809		-39408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102707 С	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,1	393,33	752,00				295784		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-1028769	-5448	-565167	-390240	-1532530
								-458154	-2301	--	-113521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1028769				
	Материалы		Тенге					-565167				
	Всего заработная плата		Тенге						-460455			
		Накладные расходы	Тенге					-390240				
		Сметная прибыль	Тенге					-113521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1532530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-352
		Сметная заработная плата	Тенге						-460455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-1532530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-352

		Сметная заработная плата	Тенге						-460455			
		РАЗДЕЛ 4.Полы										
		Тип-01,03 -керамогранит										
12	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		169,0975	-1565,89	-16,34	-264788	-2763	-207369	-52287	-342441
		НР - 94% СП - 8%				-323,22	-5,73	-54656	-969		-25366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	170,788475	1173,00				200335		
		Тип-02 -ковровое покрытие										
13	Е11-110101-1202 1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола		40,9	1512,49	33,70	61861	1379	39840	19999	88409
		НР - 94% СП - 8%				504,69	15,49	20642	634		6549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0026	0,10634	49855,00				5302		
13.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,48262	55081,00				26583		
14	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия		40,9	4325,19	46,16	176900	1888	145836	28288	221603
		НР - 94% СП - 8%				713,35	22,44	29176	918		16415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	150046 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	1,17792	122416,00				144196		
15	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия		340,9	6615,68	78,66	2255286	26816	1951948	272338	2729834
		НР - 94% СП - 8%				811,15	38,72	276522	13200		202210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	150052 С	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049	16,7041	115291,00				1925832		
16	Е11-110101-3609 1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия		266	2295,67	26,79	610649	7126	548066	55485	719424
		НР - 94% СП - 8%				208,48	13,42	55457	3570		53291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	150000 С	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02	271,32	2020,00				548066		
17	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		269,99	345,01	1,03	93149	278	54352	36337	139845
		НР - 94% СП - 8%				142,67	0,51	38519	138		10359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	272,6899	170,00				46357		
		Тип-04 -ковровое покрытие										

18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство	м2 стяжки		21	836,19	36,51	17560	767	8325	8316	27946
		НР - 94%, СП - 8%				403,26	18,00	8468	378		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4284	19379,00				8302		
19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		21	220,01	12,38	4620	260	4151	314	5329
		НР - 94%, СП - 8%				9,96	5,95	209	125		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,2142	19379,00				4151		
20	Е11-110101-3609 1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия		49,8	2295,67	26,79	114325	1334	102609	10388	134690
		НР - 94%, СП - 8%				208,48	13,42	10382	668		9977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	150000 С	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02	50,796	2020,00				102608		
21	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		50,547	345,01	1,03	17439	52	10176	6803	26181
		НР - 94%, СП - 8%				142,67	0,51	7211	26		1939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	51,05247	170,00				8679		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3087001	37137	2657934	385981	3750820
								391930	18688	–	277839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3087001				
	Материалы		Тенге					2657935				
	Всего заработная плата		Тенге						410618			
		Накладные расходы	Тенге					385981				
		Сметная прибыль	Тенге					277839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3750821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
		Сметная заработная плата	Тенге						410618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3750821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
		Сметная заработная плата	Тенге						410618			
		РАЗДЕЛ 5.Парапет										
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		187,3	3119,94	17,48	584364	3274	343671	219213	867863
		НР - 92%, СП - 8%				1267,59	4,57	237419	856		64286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,06761	319697,00				341312		
23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,76077	87834,60	7871,60	66822	5988	6329	65881	143319
		НР - 118%, СП - 8%				71644,20	1743,28	54505	1326		10616	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		22,06233	101,13	3,00	2231	67	1013	799	3273
		НР - 69%, СП - 8%				52,18	0,34	1151	8		242	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001986	462652,00				919		
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		22,06233	170,00	4,26	3751	94	2311	939	5065
		НР - 69% СП - 8%				61,00	0,68	1346	15		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003971	508999,00				2021		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					657168	9423	353324	286832	1019520
								294421	2205	--	75519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					657168				
	Материалы		Тенге					353325				
	Всего заработная плата		Тенге						296626			
		Накладные расходы	Тенге					286832				
		Сметная прибыль	Тенге					75519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1019519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									250
		Сметная заработная плата	Тенге						296626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1019519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									250
		Сметная заработная плата	Тенге						296626			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо										
		Крыльцо №1										
26	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		5,8075	-3518,00	--	-20431	--	-20431	--	-22065
		СП - 8%				--	--	--	--		-1634	
		Крыльцо №2,№5										
27	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		4,444	-3518,00	--	-15634	--	-15634	--	-16885
		СП - 8%				--	--	--	--		-1251	
		Крыльцо №3,№4										
28	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		7,7164	-3518,00	--	-27146	--	-27146	--	-29318
		СП - 8%				--	--	--	--		-2172	
		Крыльцо №6										
29	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		4,8177	-3518,00	--	-16949	--	-16949	--	-18305
		СП - 8%				--	--	--	--		-1356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-80160	--	-80160	--	-86573
								--	--	--	-6413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-80160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-80160				
		Сметная прибыль	Тенге					-6413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-86573				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-86573				

РАЗДЕЛ 7.Козырек

		Козырек №2,№5										
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		8,60604	170,00	4,26	1463	37	901	366	1976
		НР - 69% СП - 8%				61,00	0,68	525	6		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001549	508999,00				788		
31	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		3	899,56	26,96	2699	81	231	2224	5317
		НР - 92% СП - 8%				795,82	10,09	2387	30		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,06	1040,00				62		
31.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,1278	1061,00				136		
		Козырек №1,№3,№4,№6										
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		45,34788	170,00	4,26	7709	193	4750	1930	10410
		НР - 69% СП - 8%				61,00	0,68	2766	31		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008163	508999,00				4155		
33	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		6	899,56	26,96	5397	162	460	4449	10633
		НР - 92% СП - 8%				795,82	10,09	4775	61		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,12	1040,00				125		
33.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,2556	1061,00				271		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					17268	473	6342	8969	28336
								10453	128	--	2099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17268				
	Материалы		Тенге					6342				
	Всего заработная плата		Тенге						10581			
		Накладные расходы	Тенге					8969				
		Сметная прибыль	Тенге					2099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					28336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					28336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10581			

РАЗДЕЛ 8.Ограждение ОГ-1,ОГ-2

34	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		17,5	12967,46	98,23	226931	1719	214263	13804	259993

		ПР - 118%, СП - 8%				625,67	42,79	10949	749		19259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,36575	581947,00				212847		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					226931	1719	214263	13804	259993
								10949	749	--	19259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					226931				
	Материалы		Тенге					214262				
	Всего заработная плата		Тенге						11698			
		Накладные расходы	Тенге					13804				
		Сметная прибыль	Тенге					19259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					259994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					259994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11698			
		РАЗДЕЛ 9.Прочие работы										
		Вентшахта										
35	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		0,78	33113,67	1968,68	25829	1536	18437	5786	34145
		ПР - 93%, СП - 8%				7508,17	468,65	5856	366		2529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102643 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1872	19544,00				3659		
35.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,2964	49855,00				14777		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					25829	1536	18437	5786	34145
								5856	366	--	2529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25829				
	Материалы		Тенге					18437				
	Всего заработная плата		Тенге						6222			
		Накладные расходы	Тенге					5786				
		Сметная прибыль	Тенге					2529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					34144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6222			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6848696	46892	4675355	1884057	9431371
								2126449	15958	--	698619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6848696				
	Материалы		Тенге					4755517				
	Всего заработная плата		Тенге						2142407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-80160				
		Накладные расходы	Тенге					1884057				
		Сметная прибыль	Тенге					698619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9431372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1773
		Сметная заработная плата	Тенге						2142407			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					9431372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1773
		Сметная заработная плата	Тенге						2142407			

ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция (ЛС №2-1-2)

РАЗДЕЛ 10.ОТОПЛЕНИЕ

36	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.		3	-5521,00	–	-16563	–	-16563	–	-17888
		СП - 8%				–	–	–	–		-1325	
37	С123-041008-0422 2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RLV Press для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		3	-6353,00	–	-19059	–	-19059	–	-20584
		СП - 8%				–	–	–	–		-1525	
38	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.		14	2455,76	302,25	34381	4232	910	30541	70115
		НР - 98%, СП - 8%				2088,51	137,48	29239	1925		5194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,56	521,00				292		
38.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,98	448,00				439		
39	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Воздухоудалитель автоматический типа EAGLE Danfoss, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		14	3259,00	–	45626	–	45626	–	49276
		СП - 8%				–	–	–	–		3650	
40	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.		4	2240,11	112,07	8960	448	1191	7280	17540
		НР - 98%, СП - 8%				1830,15	27,08	7321	108		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186920,00				822		
40.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
41	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		52	631,68	68,78	32847	3576	13833	13070	49591
		НР - 76%, СП - 8%				296,88	33,85	15438	1760		3673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,7436	3969,00				2951		
41.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	7,8	1363,00				10631		
		Распределительная гребенка										
42	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		7	722,15	2,20	5055	15	762	4197	9992
		НР - 98%, СП - 8%				611,18	0,60	4278	4		740	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,98	537,00				526		
42.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,21	449,00				94		
43	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	4027,04	268,45	4027	268	522	3231	7839
		НР - 98%; СП - 8%				3237,00	59,97	3237	60		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188484,00				390		
43.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206091,00				68		
44	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.		2	21334,01	213,24	42668	427	23107	18884	66476
		НР - 98%; СП - 8%				9567,09	67,75	19134	136		4924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261719 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	11440,00				22880		
		Узел ввода										
45	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	4027,04	268,45	16108	1074	2086	12924	31355
		НР - 98%; СП - 8%				3237,00	59,97	12948	240		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188484,00				1561		
45.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206091,00				272		
46	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		4	-18430,00	–	-73720	–	-73720	–	-79618
		СП - 8%				–	–	–	–		-5898	
47	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.		12	-2474,00	–	-29688	–	-29688	–	-32063
		СП - 8%				–	–	–	–		-2375	
48	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		1	1438,91	18,29	1439	18	1019	401	1987
		НР - 98%; СП - 8%				402,14	7,18	402	7		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1010,00				1010		
49	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2515,22	–	5030	–	4392	625	6107
		НР - 98%; СП - 8%				318,83	–	638	–		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00				4358		

50	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	482,31	--	965	--	128	820	1928
		НР - 98%, СП - 8%				418,60	--	837	--		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	421115,00				93		
50.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	449,00				18		
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,3	93,72	2,40	122	3	60	41	176
		НР - 69%, СП - 8%				45,37	0,27	59	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000117	462652,00				54		
52	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		1,3	291,83	6,19	379	8	319	36	449
		НР - 69%, СП - 8%				39,84	0,81	52	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,234	1324,00				310		
53	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляции цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		0,1	75171,06	1140,52	7517	114	5021	1851	10118
		НР - 76%, СП - 8%				23819,60	541,60	2382	54		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,1032	34368,00				3547		
53.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0039	321518,00				1254		
54	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции		2,36	1035,22	25,76	2443	61	1094	990	3708
		НР - 76%, СП - 8%				545,63	6,36	1288	15		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	4,248	223,00				947		
55	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		2	2258,54	387,20	4517	775	78	3822	9006
		НР - 98%, СП - 8%				1832,18	117,76	3664	236		667	
56	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		1	792,61	2,20	793	3	108	669	1578
		НР - 98%, СП - 8%				681,64	0,60	682	1		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
56.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	449,00				13		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					73847	11022	-38774	99382	187088
								101599	4547	--	13857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43308				
	Материалы		Тенге					20329				
	Всего заработная плата		Тенге						21049			

		Накладные расходы	Тенге					15988				
		Сметная прибыль	Тенге					4743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					64039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					30539				
	Материалы		Тенге					34303				
	Всего заработная плата		Тенге						85097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-93404				
	Сдача и испытание		Тенге					1717				
		Накладные расходы	Тенге					83394				
		Сметная прибыль	Тенге					9114				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					123047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						85097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					187086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	Тенге						106146			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					73847	11022	-38774	99382	187088
								101599	4547	–	13857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43308				
	Материалы		Тенге					20329				
	Всего заработная плата		Тенге						21049			
		Накладные расходы	Тенге					15988				
		Сметная прибыль	Тенге					4743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					64039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					30539				
	Материалы		Тенге					34303				
	Всего заработная плата		Тенге						85097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-93404				
	Сдача и испытание		Тенге					1717				
		Накладные расходы	Тенге					83394				
		Сметная прибыль	Тенге					9114				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					123047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						85097			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					187086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	Тенге						106146			
ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация (ЛС №2-1-3)												
РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД В1												
57	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		22,5	3195,53	36,44	71899	820	57888	13259	91971
		ПР - 98%; СП - 8%				586,28	15,03	13191	338		6813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	22,5	2552,00				57420		

58	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3	1434,57	14,25	4304	42	13	4164	9146
		НР - 98%; СП - 8%				1416,28	0,10	4249	--		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,015	809,00				12		
59	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		10	90,18	1,06	902	11	32	842	1883
		НР - 98%; СП - 8%				85,87	--	859	--		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	521,00				1		
59.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,1	286,00				29		
59.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	449,00				2		
60	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,085	61988,89	--	5269	--	305	4914	10998
		НР - 99%; СП - 8%				58401,00	--	4964	--		815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,003	286,00				287		
61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		19,5	901,98	1,04	17589	20	2453	12101	32065
		НР - 80%; СП - 8%				775,20	0,52	15116	10		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,797	449,00				2154		
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /упор/	м3		0,045	26600,12	1096,18	1197	49	1090	63	1360
		НР - 91%; СП - 8%				1281,15	245,48	58	11		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0459	22049,00				1012		
		Пожарный кран										
63	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		5	55680,80	117,72	278404	589	271722	6170	307340
		НР - 98%; СП - 8%				1218,60	40,62	6093	203		22766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	20	839,00				16780		
63.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	50	250	733,00				183250		
63.3	252975 С	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10	6005,00				60050		
64	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.		5	968,18	16,24	4841	81	93	4603	10199
		НР - 98%; СП - 8%				933,33	5,96	4667	30		755	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023	0,115	809,00				93		
65	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.		5	22452,00	–	112260	–	112260	–	121241
		СП - 8%				–	–	–	–		8981	
66	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		10	8834,00	–	88340	–	88340	–	95407
		СП - 8%				–	–	–	–		7067	
		Узел водомерный без вставки										
67	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	2881,84	39,68	1441	19	1040	381	1968
		НР - 98%, СП - 8%				763,14	14,76	382	7		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,5	2049,00				1025		
68	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2240,11	112,07	4480	224	596	3640	8770
		НР - 98%, СП - 8%				1830,15	27,08	3660	54		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186920,00				411		
68.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
		Водомерная вставка В1										
69	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	23572,98	457,03	23573	457	12534	10488	36786
		НР - 98%, СП - 8%				10582,50	119,94	10582	120		2725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
69.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
70	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.		1	39084,00	–	39084	–	39084	–	42211
		СП - 8%				–	–	–	–		3127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					653583	2312	587450	60625	771345
								63821	773	–	57137	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					200600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200600				
		Сметная прибыль	Тенге					16048				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					216648				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24055				
	Материалы		Тенге					3847				
	Всего заработная плата		Тенге						20159			
		Накладные расходы	Тенге					17078				
		Сметная прибыль	Тенге					3291				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						20159			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					428928				
	Материалы		Тенге					343916				
	Всего заработная плата		Тенге						44435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39084				
		Накладные расходы	Тенге					43547				
		Сметная прибыль	Тенге					37798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					510273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						44435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					771345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						64594			
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4										
71	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект		1	10831,11	462,70	10831	463	50	10319	22842
		НР - 98%; СП - 8%				10317,57	212,06	10318	212		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,002	15316,00				31		
71.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	521,00				6		
71.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	448,00				11		
72	51-040106-0103 5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект		1	28260,00	–	28260	–		–	28260
						–	–	–	–	28260	–	
73	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		4	1434,57	14,25	5738	57	16	5552	12193
		НР - 98%; СП - 8%				1416,28	0,10	5665	–		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,02	809,00				16		
74	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.		2	2212,60	84,56	4425	169	596	3614	8682
		НР - 98%; СП - 8%				1830,15	13,54	3660	27		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186920,00				411		
74.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
75	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		4	90,18	1,06	361	4	14	337	753
		НР - 98%; СП - 8%				85,87	–	343	–		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0008	521,00				0		
75.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,04	286,00				11		

75.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,002	449,00				1		
76	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,004	61988,89	--	248	--	14	231	518
		НР - 99%, СП - 8%				58401,00	--	234	--		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0472	286,00				13		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					49863	693	690	20053	73248
								20220	239	28260	3332	
	Стоимость оборудования		Тенге					28260				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					28260				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					248				
	Материалы		Тенге					14				
	Всего заработная плата		Тенге						234			
		Накладные расходы	Тенге					231				
		Сметная прибыль	Тенге					38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					517				
		Сметная заработная плата	Тенге						234			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					21355				
	Материалы		Тенге					676				
	Всего заработная плата		Тенге						20225			
		Накладные расходы	Тенге					19822				
		Сметная прибыль	Тенге					3294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					44471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					73248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20459			
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ										
77	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		2	826,45	1,38	1653	3	7	1611	3526
		НР - 98%, СП - 8%				821,69	0,46	1643	1		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000024	188484,00				5		
77.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,0078	286,00				2		
78	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода		10	800,79	3,37	8008	34	95	7732	16999
		НР - 98%, СП - 8%				787,92	1,06	7879	11		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000266	188484,00				50		
78.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,157	286,00				45		
79	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода		3	6149,46	42,18	18448	127	15660	2665	22802
		НР - 98%, СП - 8%				886,90	19,56	2661	59		1689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

79.1	156345 С	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	1	3	4799,00				14397		
79.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0471	286,00				13		
80	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,003	865053,64	21922,02	2595	65	2062	464	3304
		НР - 99%; СП - 8%				156078,00	135,40	468	–		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	1,26	280,00				353		
80.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1460	4,38	263,00				1152		
80.3	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0,12	3736,00				448		
81	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		1,05	1292,10	–	1357	–	–	977	2521
		НР - 72%; СП - 8%				1292,10	–	1357	–		187	
82	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3		1,05	800,92	–	841	–	–	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%				800,92	–	841	–		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					32902	229	17824	14054	50714
								14849	71	–	3757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4793				
	Материалы		Тенге					2061				
	Всего заработная плата		Тенге						2666			
		Накладные расходы	Тенге					2046				
		Сметная прибыль	Тенге					548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2666			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					28109				
	Материалы		Тенге					15763				
	Всего заработная плата		Тенге						12254			
		Накладные расходы	Тенге					12008				
		Сметная прибыль	Тенге					3209				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					43326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					50713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14920			
		РАЗДЕЛ 14. ПРИБОРЫ										
83	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		2	3670,89	177,70	7342	355	1064	5979	14387
		НР - 98%; СП - 8%				2961,48	89,09	5923	178		1066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	357,00				286		
83.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00016	1176843,00				188		
83.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358560,00				272		
83.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00				200		

84	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		2	21065,00	–	42130	–	42130	–	45500
		СП - 8%				–	–	–	–		3370	
85	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект		1	2945,85	89,27	2946	90	216	2631	6023
		НР - 98%, СП - 8%				2640,30	44,53	2640	45		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216144,00				78		
85.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
85.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29		
86	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		1	9116,00	–	9116	–	9116	–	9845
		СП - 8%				–	–	–	–		729	
87	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		1	820,00	–	820	–	820	–	886
		СП - 8%				–	–	–	–		66	
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /упор/	м3		0,045	26600,12	1096,18	1197	49	1090	63	1360
		НР - 91%, СП - 8%				1281,15	245,48	58	11		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0459	22049,00				1012		
89	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода		0,0005	2617571,66	1249406,79	1309	625	48	824	2303
		НР - 99%, СП - 8%				1272645,00	391585,48	636	196		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,035	819,00				29		
89.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,000075	211193,00				16		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					64860	1119	54484	9497	80304
								9257	430	–	5949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2506				
	Материалы		Тенге					1138				
	Всего заработная плата		Тенге						901			
		Накладные расходы	Тенге					887				
		Сметная прибыль	Тенге					272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3665				
		Сметная заработная плата	Тенге						901			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					62354				
	Материалы		Тенге					1279				
	Всего заработная плата		Тенге						8786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52066				
		Накладные расходы	Тенге					8610				
		Сметная прибыль	Тенге					5677				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					76641				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					80306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						9687			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					801208	4353	660448	104229	975611
								108147	1513	28260	70175	
	Стоимость оборудования		Тенге					28260				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					28260				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					200600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200600				
		Сметная прибыль	Тенге					16048				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					216648				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31602				
	Материалы		Тенге					7060				
	Всего заработная плата		Тенге						23960			
		Накладные расходы	Тенге					20242				
		Сметная прибыль	Тенге					4149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					55993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						23960			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					540746				
	Материалы		Тенге					361634				
	Всего заработная плата		Тенге						85700			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91150				
		Накладные расходы	Тенге					83987				
		Сметная прибыль	Тенге					49978				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					674711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						85700			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					975612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						109660			
		ОТДЕЛ 4.Электрооборудование и электроосвещение (ЛС №2-1-4)										
		РАЗДЕЛ 15. Электрооборудование										
		ВРУ-1,2										
90	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**		2	18785,91	658,29	37572	1317	20386	11817	53340
		НР - 72%, СП - 8%				7934,57	271,34	15869	543		3951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	129995 С	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,015	0,03	599273,00				17978		
91	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		6	4953,30	108,29	29720	649	13063	11668	44699
		НР - 72%, СП - 8%				2668,00	32,89	16008	197		3311	
92	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		1	2696,74	21,67	2697	22	1341	960	3950
		НР - 72%, СП - 8%				1334,00	--	1334	--		293	

93	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1331,33	81,62	1331	82	25	905	2415
		НР - 72%, СП - 8%				1224,09	32,89	1224	33		179	
94	С123-070501-0308 2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.		1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
		СП - 8%				--	--	--	--		1759	
		ЩВ-1										
95	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
		НР - 72%, СП - 8%				2814,00	528,11	2814	528		533	
96	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2696,74	21,67	10787	87	5364	3842	15799
		НР - 72%, СП - 8%				1334,00	--	5336	--		1170	
97	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.		2	10737,51	110,88	21475	222	12811	6126	29809
		НР - 72%, СП - 8%				4221,00	32,89	8442	66		2208	
		ЩО-1										
98	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
		НР - 72%, СП - 8%				2814,00	528,11	2814	528		533	
99	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7449
		НР - 72%, СП - 8%				2668,00	32,89	2668	33		552	
100	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		15	2696,74	21,67	40451	325	20116	14407	59247
		НР - 72%, СП - 8%				1334,00	--	20010	--		4389	
		ЩАО-1										
101	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
		НР - 72%, СП - 8%				2814,00	528,11	2814	528		533	

102	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	2696,74	21,67	18877	152	9387	6723	27648
		НР - 72%, СП - 8%				1334,00	--	9338	--		2048	
		ЩО-2										
103	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
		НР - 72%, СП - 8%				2814,00	528,11	2814	528		533	
104	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4953,30	108,29	4953	108	2177	1945	7449
		НР - 72%, СП - 8%				2668,00	32,89	2668	33		552	
105	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	2696,74	21,67	26967	217	13410	9605	39498
		НР - 72%, СП - 8%				1334,00	--	13340	--		2926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					238780	8649	122638	79567	343815
								107493	3017	--	25470	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					201208				
	Материалы		Тенге					80260				
	Всего заработная плата		Тенге						94098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21993				
		Накладные расходы	Тенге					67750				
		Сметная прибыль	Тенге					21519				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					290477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						94098			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37572				
	Материалы		Тенге					20386				
	Всего заработная плата		Тенге						16412			
		Накладные расходы	Тенге					11817				
		Сметная прибыль	Тенге					3951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					53340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						16412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					343817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						110510			
		РАЗДЕЛ 16.Электроосвещение										
106	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.		185	2840,58	23,38	525507	4325	247365	198463	781887
		НР - 72%, СП - 8%				1480,09	9,87	273817	1826		57918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	147531 С	Шпильки	комплект	2,04	377,4	649,00				244933		

107	С123-070102-1203 2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем PRS/R 418 HF	шт.		86	18703,00	--	1608458	--	1608458	--	1737135
		СП - 8%				--	--	--	--		128677	
108	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		14	2414,98	15,59	33810	218	18720	10774	48151
		НР - 72% СП - 8%				1062,28	6,58	14872	92		3567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	147531 С	Шпильки	комплект	2,04	28,56	649,00				18535		
109	С123-070102-1323 2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.		25	-15305,00	--	-382625	--	-382625	--	-413235
		СП - 8%				--	--	--	--		-30610	
110	С123-070102-1203 2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем PRS/S 236 HF	шт.		8	-18703,00	--	-149624	--	-149624	--	-161594
		СП - 8%				--	--	--	--		-11970	
111	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		34	1962,59	773,82	66728	26310	4540	38698	113860
		НР - 72% СП - 8%				1055,25	525,55	35878	17869		8434	
112	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.		6	-11454,00	--	-68724	--	-68724	--	-74222
		СП - 8%				--	--	--	--		-5498	
113	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 /EFS 70/	шт.		4	-22228,00	--	-88912	--	-88912	--	-96025
		СП - 8%				--	--	--	--		-7113	
114	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		15	1718,51	326,48	25778	4897	571	16044	45168
		НР - 72% СП - 8%				1354,00	131,56	20310	1973		3346	
115	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.		4	-1949,00	--	-7796	--	-7796	--	-8420
		СП - 8%				--	--	--	--		-624	
116	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36	шт.		66	-373,00	--	-24618	--	-24618	--	-26587
		СП - 8%				--	--	--	--		-1969	

117	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18	шт.		84	-226,00	--	-18984	--	-18984	--	-20503
		СП - 8%				--	--	--	--		-1519	
118	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-80	шт.		6	-373,00	--	-2238	--	-2238	--	-2417
		СП - 8%				--	--	--	--		-179	
119	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		1	1815,66	79,99	1816	80	116	1190	3247
		НР - 72%, СП - 8%				1620,40	32,89	1620	33		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
119.2	249387 С	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	448269,00				90		
120	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
121	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
122	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛОН-60	шт.		1	331,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
123	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		57	196,19	0,19	11183	11	67	7999	20717
		НР - 72%, СП - 8%				194,82	0,09	11105	5		1535	
124	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		18	-285,00	--	-5130	--	-5130	--	-5540
		СП - 8%				--	--	--	--		-410	
125	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		3	-303,00	--	-909	--	-909	--	-982
		СП - 8%				--	--	--	--		-73	
126	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		6	184,84	0,19	1109	1	58	756	2014

		ПР - 72% СП - 8%				174,98	0,08	1050	–		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,1224	450,00				55		
127	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		3	-396,00	–	-1188	–	-1188	–	-1283
		СП - 8%				–	–	–	–		-95	
128	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		48	196,19	0,19	9417	9	57	6736	17445
		ПР - 72% СП - 8%				194,82	0,09	9351	4		1292	
129	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		11	-340,00	–	-3740	–	-3740	–	-4039
		СП - 8%				–	–	–	–		-299	
130	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		980	-202,94	-2,00	-198881	-1960	-23422	-124962	-349750
		ПР - 72% СП - 8%				-177,04	-0,06	-173499	-59		-25907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,2	1176	8,00				9408		
130.2	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	3,92	1868,00				7323		
131	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0412	-713866,00	–	-29411	–	-29411	–	-31764
		СП - 8%				–	–	–	–		-2353	
132	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,25235	-276382,00	–	-69745	–	-69745	–	-75325
		СП - 8%				–	–	–	–		-5580	
133	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,71585	-177804,00	–	-127281	–	-127281	–	-137463
		СП - 8%				–	–	–	–		-10182	
134	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.		33	-42,00	–	-1386	–	-1386	–	-1497
		СП - 8%				–	–	–	–		-111	
135	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		35	-32,00	–	-1120	–	-1120	–	-1210
		СП - 8%				–	–	–	–		-90	

136	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		3,03	91,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
137	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		4,72	59,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
138	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		40,4	-40,00	--	-1616	--	-1616	--	-1745
		СП - 8%				--	--	--	--		-129	
139	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		949,4	-29,00	--	-27533	--	-27533	--	-29736
		СП - 8%				--	--	--	--		-2203	
		Заземление										
140	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		30	283,88	56,61	8516	1699	1704	4072	13595
		НР - 72%; СП - 8%				170,43	18,09	5113	543		1007	
141	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т		0,0237	320173,00	--	7588	--	7588	--	8195
		СП - 8%				--	--	--	--		607	
		Внешний контур заземления										
142	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		35	676,25	23,06	23669	807	16438	4808	30755
		НР - 72%; СП - 8%				183,54	7,24	6424	253		2278	
143	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	1369,04	155,67	5476	622	1183	2776	8912
		НР - 72%; СП - 8%				917,70	46,05	3671	184		660	
144	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,01896	223994,00	--	4247	--	4247	--	4587
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1138439	37019	891708	167354	1410256
								209712	22723	--	104463	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					771238				
	Материалы		Тенге					24436				
	Всего заработная плата		Тенге						92218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					641071				
		Накладные расходы	Тенге					66398				
		Сметная прибыль	Тенге					67010				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					904646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						92218			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					395796				
	Материалы		Тенге					242960				
	Всего заработная плата		Тенге						140217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11835				
		Накладные расходы	Тенге					100956				
		Сметная прибыль	Тенге					39741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					536493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						140217			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-28595				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-28595				
		Сметная прибыль	Тенге					-2288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-30883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1410256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	Тенге						232435			
		РАЗДЕЛ 17.Демонтажные работы										
145	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.		60	-181,19	-1,75	-10871	-105	--	-7791	-20155
		НР - 72%, СП - 8%				-179,44	-0,91	-10766	-55		-1493	
146	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		35	-55,42	--	-1940	--	--	-1397	-3603
		НР - 72%, СП - 8%				-55,42	--	-1940	--		-267	
147	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м		980	-24,10	--	-23618	--	--	-17005	-43873
		НР - 72%, СП - 8%				-24,10	--	-23618	--		-3250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,00004	0,0392	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					-36429	-105	--	-26193	-67631
								-36324	-55	--	-5010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-36429				
	Всего заработная плата		Тенге						-36379			
		Накладные расходы	Тенге					-26193				
		Сметная прибыль	Тенге					-5010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-67632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-38
		Сметная заработная плата	Тенге						-36379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					-67632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-38
		Сметная заработная плата	Тенге						-36379			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					1340790	45563	1014346	220728	1686440
								280881	25685	--	124923	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					972446				
	Материалы		Тенге					104696				
	Всего заработная плата		Тенге						186316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					663064				
		Накладные расходы	Тенге					134148				
		Сметная прибыль	Тенге					88529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1195123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137

		Сметная заработная плата	Тенге						186316				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					396939					
	Материалы		Тенге					263346					
	Всего заработная плата		Тенге						120250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11835					
		Накладные расходы	Тенге					86580					
		Сметная прибыль	Тенге					38682					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					522201					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										92
		Сметная заработная плата	Тенге						120250				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-28595					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-28595					
		Сметная прибыль	Тенге					-2288					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-30883					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					1686441					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										229
		Сметная заработная плата	Тенге						306566				
		ОТДЕЛ 5.Пожарная сигнализация(ЛС №2-1-5)											
		Пожарная сигнализация											
148	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт		1	55016,34	1,92	55016	2	560	33217	95292
		НР - 61% СП - 8%				54454,00	--	54454	--		7059	
149	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.		1	26984,00	--	26984	--	26984	--	29143
		СП - 8%				--	--	--	--		2159	
150	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		2	7426,78	1,56	14854	3	261	8900	25654
		НР - 61% СП - 8%				7295,00	--	14590	--		1900	
151	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.		1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
152	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.		1	9371,00	--	9371	--	9371	--	10121
		СП - 8%				--	--	--	--		750	
153	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтажоборудования**	шт.		133	2777,65	1,92	369427	255	9008	219700	636257
		НР - 61% СП - 8%				2708,00	--	360164	--		47130	
154	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.		106	1502,00	--	159212	--	159212	--	171949
		СП - 8%				--	--	--	--		12737	

155	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.		11	1064,00	--	11704	--	11704	--	12640
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
156	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.		16	1201,00	--	19216	--	19216	--	20753
		СП - 8%				--	--	--	--		1537	
157	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2	3565,41	2,28	7131	5	142	4260	12303
		НР - 61%, СП - 8%				3492,00	--	6984	--		911	
158	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.		2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
159	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		210	327,66	147,06	68809	30882	9493	27556	104074
		НР - 72%, СП - 8%				135,40	46,85	28434	9838		7709	
160	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,2142	177804,00	--	38086	--	38086	--	41133
		СП - 8%				--	--	--	--		3047	
161	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м		825	22,32	0,82	18414	676	6922	7983	28509
		НР - 72%, СП - 8%				13,11	0,33	10816	272		2112	
162	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		0,825	23748,00	--	19592	--	19592	--	21159
		СП - 8%				--	--	--	--		1567	
163	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам скреплением скобами	м		210	330,14	14,20	69329	2982	5779	44156	122564
		НР - 72%, СП - 8%				288,42	3,62	60568	760		9079	
164	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		210	29,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%				--	--	--	--		487	
165	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		825	236,05	2,17	194741	1791	13669	129147	349800
		НР - 72%, СП - 8%				217,31	0,11	179281	91		25911	

166	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		825	46,00	--	37950	--	37950	--	40986
		СП - 8%				--	--	--	--		3036	
167	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		14	700,92	--	9813	--	153	5893	16962
		НР - 61%, СП - 8%				690,00	--	9660	--		1256	
168	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.		8	42,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
169	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.		6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					1142140	36596	380593	480812	1752789
								724951	10961	--	129835	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1136050				
	Материалы		Тенге					45986				
	Всего заработная плата		Тенге						735912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					328516				
		Накладные расходы	Тенге					480812				
		Сметная прибыль	Тенге					129348				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1746210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									542
		Сметная заработная плата	Тенге						735912			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6090				
		Сметная прибыль	Тенге					487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6577				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					1752787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									542
		Сметная заработная плата	Тенге						735912			
ОТДЕЛ 6.Согласно акту добавляемых работ												
РАЗДЕЛ 18.Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)												
		Демонтажные работы										
170	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		1199,66	216,56	--	259798	--	--	218231	516271
		НР - 84%, СП - 8%				216,56	--	259798	--		38242	
171	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Разборка	м2		447,44	726,36	48,25	325003	21589	--	264245	636388
		НР - 84%, СП - 8%				678,11	24,95	303414	11164		47140	
172	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		7	2084,40	118,22	14591	827	--	10180	26753
		НР - 72%, СП - 8%				1966,18	53,75	13763	376		1982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	0,735	--				--		

173	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки каркасно-обшивные. Разборка дощатой и декоративной панели неоштукатуренной обшивки	м2 стен		231,65	132,05	22,70	30589	5259	–	19691	54302
		НР - 72%, СП - 8%				109,35	8,71	25331	2018		4022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,0094	2,17751	--				--		
		Внутренняя отделка										
		Потолки										
174	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности		171,8	922,49	5,90	158483	1013	49312	86793	264898
		НР - 80%, СП - 8%				629,56	1,94	108158	333		19622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	480,181	86,00				41296		
175	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		171,8	485,38	3,71	83388	637	19979	50469	144566
		НР - 80%, СП - 8%				365,38	1,83	62772	314		10709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,118542	159043,00				18853		
176	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		456,44	1724,47	179,13	787115	81762	–	596522	1494328
		НР - 80%, СП - 8%				1545,34	88,29	705353	40299		110691	
177	С122-030301-0106 2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2		456,44	3221,00	--	1470193	--	1470193	--	1587808
		СП - 8%				--	--	--	--		117615	
178	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)		348	398,32	--	138617	--	30047	86856	243511
		НР - 80%, СП - 8%				311,98	--	108570	--		18038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,06045	21,0366	334,00				7026		
178.2	282066 С	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	1,05	365,4	63,00				23020		
		Стены										
179	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1060,76	1639,08	98,64	1738672	104633	450590	1013400	2972238
		НР - 80%, СП - 8%				1115,66	78,53	1183449	83301		220166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	19,836212	21397,00				424435		
179.2	128141 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	58,766104	413,00				24270		

180	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1060,76	1548,87	14,83	1642980	15731	720468	729541	2562322
		НР - 80%; СП - 8%				854,84	4,85	906781	5145		189802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	7410,46936	86,00				637300		
181	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1060,76	700,56	5,71	743123	6057	155698	467487	1307459
		НР - 80%; СП - 8%				548,07	2,82	581368	2991		96849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,668279	159043,00				106285		
181.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	540,9876	88,00				47607		
		Полы										
		Тип-01,03 -керамогранит										
182	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство	м2 стяжки		110,8	836,19	36,51	92650	4045	43924	43875	147447
		НР - 94%; СП - 8%				403,26	18,00	44681	1994		10922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,26032	19379,00				43803		
183	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		110,8	220,01	12,38	24377	1371	21903	1657	28117
		НР - 94%; СП - 8%				9,96	5,95	1103	659		2083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,13016	19379,00				21901		
184	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		25,3964	3518,00	--	89345	--	89345	--	96493
		СП - 8%				--	--	--	--		7148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					7598924	242924	3432052	4069759	13835690
								4304541	148594	--	1024866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7598924				
	Материалы		Тенге					1491918				
	Всего заработная плата		Тенге						4453135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1559538				
		Накладные расходы	Тенге					3588947				
		Сметная прибыль	Тенге					895031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12082902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3578
		Сметная заработная плата	Тенге						4453135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					12082902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3578
		Сметная заработная плата	Тенге						4453135			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					7598924	242924	3051459	3588947	12082901
								4304541	148594	--	895031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7598924				
	Материалы		Тенге					1491918				
	Всего заработная плата		Тенге						4453135			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1559538				
		Накладные расходы	Тенге					3588947				
		Сметная прибыль	Тенге					895031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12082902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3578
		Сметная заработная плата	Тенге						4453135			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					12082902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3578
		Сметная заработная плата	Тенге						4453135			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26116200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7646568				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						387350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						207258			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9743423		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							28260		
		- Накладные расходы	Тенге								6378155	
		- Сметная прибыль	Тенге								1932440	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			26 116 200						
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			28 260						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			26 087 940						
		Временные здания и сооружения -1,5*0,8=1,2%	Тенге			313 055,28						
		Итого по главам 1-8	Тенге			26 400 995,28						
		Зимнее удорожание -2,2*1,1=2,42%	Тенге			638 904,09						
		Итого по главам 1-9	Тенге			27 039 899,37						
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			540 797,99						
		Итого с оборудованием	Тенге			27 608 957,35						
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				28 990 399,14						
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000000344	Тенге			26 091 359,33						
		НДС 12%	Тенге			3 130 963,12						
		ИТОГО:	Тенге			29 222 322,45						

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

И.О. руководитель _____ **Байгужин М.С.**

Технический надзор:
ТОО "Надежда -С", БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**
№KZ61VJE00024707, №KZ78VJE00023625, №KZ31VJE00017972

Подрядчик:

ТОО "Акмешіт-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор _____ **Шамахов Б.Ь**