Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78** — **150440006568**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 38 от 30.05.2023 г., доп. соглашение № 1 от 23.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
55	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области			работа	1	229 395 641,01	229 395 641,01	24 578 104,39
				Итого	1	x	229 395 641,01	24 578 104,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, БИН 150440006568

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 38	30.05.2023г.		058.011.431		
		Дополнительное соглашение №1	23.06.2023г.		058.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 5	528 200 000,01	204 817 536,62	204 817 536,62	204 817 536,62			24 721 132,00		24 578 104,39	229 395 641,01

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

30

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Строительство водопроводных сетей в селе Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) Договор подряда (контракт) №38 от 03.05.2023г., Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 30 октября 2023 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 ЛС 2-1-2											
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. Ведомость объемов земляных работ.) НР = 72 %									
				м3 грунта	3597,75	64,51	64,51	232091	232091	–	54786	309827
						–	21,15	–	76092	–	22950	

2	2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка раститительного грунта до 20м) НР = 72 %									
			м3 грунта	3597,75	54,19	54,19	194956	194956	–	46021	260255
					–	17,77	–	63918	–	19278	
3	3 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпной грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	8276	217,14	217,14	1797080	1797080	–	352246	2321272
					–	59,11	–	489230	–	171946	
4	4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой суглинистый грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	773	217,14	217,14	167852	167852	–	32900	216812
					–	59,11	–	45695	–	16060	

5	5 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый суглинистый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	4072,75	238,86	238,86	972809	972809	–	190680	1256568
					–	65,03	–	264833	–	93079	
6	6 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой гравийный грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	6274,254	217,14	217,14	1362414	1362414	–	267047	1759818
					–	59,11	–	370898	–	130357	
7	7 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грав.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	12176,5	238,86	238,86	2908453	2908453	–	570085	3756821
					–	65,03	–	791785	–	278283	

8	8	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
				м3 грунта	24440,996	332,78	332,78	8133410	8133410	–	1594228	10505849
						–	90,59	–	2214205	–	778211	
9	9	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
				м3 грунта	2065,1775	9719,95	–	20073432	–	–	14452871	37288407
						9719,95	–	20073432	–	–	2762104	
10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Ведомость объемов земляных работ) НР = 99 %									
				м3 основания	589,6325	3427,16	164,22	2020764	96829	1240115	707219	2946222
						1159,74	51,8	683820	30543	–	218239	
11	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Обсыпка труб мягким местным грунтом) НР = 72 %									
				м3 грунта	2720,75	961,31	–	2615479	–	–	1883145	4858514

					961,31	–	2615479	–	–	359890	
12	12 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %									
			м3 грунта	51032,5	43,29	43,29	2209004	2209004	–	521449	2948889
					–	14,19	–	724235	–	218436	
13	13 1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	51032,5	19,68	19,68	1004093	1004093	–	237023	1340405
					–	6,45	–	329198	–	99289	
14	14 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	51032,5	206,97	95	10562299	4848088	–	5813614	17685986
					111,97	46,25	5714211	2360253	–	1310073	

15	15	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %								
				м3 грунта	60026,75	39,35	39,35	2362119	2362119	–	557593	3153289
						–	12,9	–	774435	–	233577	
16	16	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;								
				м3 грунта	60026,75	56,9	56,9	3415391	3415391	–	806225	4559345
						–	18,65	–	1119757	–	337729	
17	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60026,75	173,54	79,8	10417283	4790135	–	5730615	17439730
						93,74	38,85	5627148	2332039	–	1291832	

18	18 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (растительный грунт,см. Ведомость объемов земляных работ для К13 и К1) НР = 72 %									
			м3 грунта	7097,75	39,35	39,35	279304	279304	–	65932	372855
					–	12,9	–	91572	–	27619	
19	19 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (растительный грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;									
			м3 грунта	7097,75	56,9	56,9	403847	403847	–	95331	539112
					–	18,65	–	132404	–	39934	
20	20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7097,75	173,54	79,8	1231771	566400	–	677606	2062127
					93,74	38,85	665371	275748	–	152750	

21	21 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 (вытесненный грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	1265,5	38,38	38,38	48565	48565	–	9482	62691
					–	10,41	–	13169	–	4644	
22	22 1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 (до 20м) НР = 72 %									
			м3 грунта	1265,5	22,7	22,7	28724	28724	–	5608	37079
					–	6,15	–	7789	–	2747	
23	25 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,11005	386288,32	109746,79	1201376	341318	9938	945909	2319068
					273346,09	33872,12	850120	105344	–	171783	
24	26 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;									
			м	3141,1505	1669		5242580		5242580	–	5661986
					–		–		–	419406	

25	93 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	114	3472	395808	395808	–	427473
					–	–	–	31665	
26	94 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	114	12402	1413828	1413828	–	1526934
					–	–	–	113106	
27	95 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	114	8651	986214	986214	–	1065111
					–	–	–	78897	
28	96 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	114	23646	2695644	2695644	–	2911296
					–	–	–	215652	
29	97 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	114	29448	3357072	3357072	–	3625638
					–	–	–	268566	

30	98	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	228	14398		3282744		3282744	–	3545364
						–		–		–	262620	
31	99	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	114	19204		2189256		2189256	–	2364396
						–		–		–	175140	
32	120	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013									
				комплект	60	7509		450540		450540	–	486583
						–		–		–	36043	
33	125	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (толщиной 6 см - 495 м2) НР = 108 %									
				м3 конструкции	29,7	3125,35	1301,01	92823	38640	–	77243	183671
						1824,34	583,77	54183	17338	–	13605	
34	126	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
				т	59,4	102		6059		–	–	6544
						–		–		–	485	
35	127	4102-0101-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км									
				т	59,4	529		31423		–	–	33937

					8907,6	4930,6	44538	24653	–	16093	
41	2 1104-0101-1806	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 7 группы (долото д.298 мм) НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
			м бурения	25	73317,96	47974,6	1832949	1199365	70845	745895	2785152
					22509,56	12591,4	562739	314785	–	206308	
42	3 1104-0201-0302	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %									
			м закрепленной скважины	30,5	2410,59	1617,8	73523	49343	360	31796	113745
					780,98	445,48	23820	13587	–	8426	
43	4 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм К=1,035 т.ч п.1,8;									
			м	31,5675	22844		721128		721128	–	778818
					–		–		–	57690	

44	5 1104-0201-0608	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м труб, обжатых грунтами	25	3126,96	1421,68	78174	35542	–	44486	132473
					1705,28	388,2	42632	9705	–	9813	
45	6 1104-0401-0203	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб	26	1692,65	1126,73	44009	29295	854	18216	67203
					533,08	291,15	13860	7570	–	4978	
46	7 2301-0301-0248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74 (фильтр) К=1,400;	м	14	20648		289072		289072	–	312198
					–		–		–	23126	
47	8 2301-0301-0248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 180 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74 (фильтровая колонна из труб) К=1,035 т.ч п.1,8;	м	16,56	20648		341931		341931	–	369285
					–		–		–	27354	

48	9	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %								
				сутки откачки	6	364942,67	268621,33	2189656	1611728	–	923682	3362405
						96321,33	84792,83	577928	508757	–	249067	
49	10	1104-0501-0204	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием ударно-канатного бурения (пробно-эксплуатационная откачка насосом KSP-6-N151-A-8-3) НР = 85 %								
				сутки откачки	12	120531,83	58371,83	1446382	700462	–	829464	2457914
						62160	19160	745920	229920	–	182068	
50	11	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 %								
				м3	1	17472	–	17472	–	3347	12006	31836
						14125	–	14125	–	–	2358	
51	12	1105-0301-0103	Грунты. Цементация нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 800 кг НР = 99 %								
				м цементируемой части скважин	5	24865	3435	124325	17175	89721	26714	163122
						3485,8	1911	17429	9555	–	12083	

Раздел 4 ЛС 2-1-3

52	26 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	7	7852	54964	54964	–	59361
					–	–	–	4397	
53	28 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29448	58896	58896	–	63608
					–	–	–	4712	
54	29 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19204	38408	38408	–	41481
					–	–	–	3073	
55	30 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19204	38408	38408	–	41481
					–	–	–	3073	
56	31 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23646	47292	47292	–	51075
					–	–	–	3783	

57	32	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8651	17302	17302	–	18686
						–	–	–	1384	
58	33	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10044	20088	20088	–	21695
						–	–	–	1607	
59	34	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3472	6944	6944	–	7500
						–	–	–	556	
60	36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29448	88344	88344	–	95412
						–	–	–	7068	
61	37	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14398	86388	86388	–	93299
						–	–	–	6911	

					–	–	–	1548	
67	43 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3472	10416	10416	–	11249
					–	–	–	833	
68	45 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49860	49860	49860	–	53849
					–	–	–	3989	
69	46 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32856	32856	32856	–	35484
					–	–	–	2628	
70	47 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32856	32856	32856	–	35484
					–	–	–	2628	
71	48 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42322	42322	42322	–	45708

					–	–	–	3386	
72	49 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8651	8651	8651	–	9343
					–	–	–	692	
73	50 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12402	12402	12402	–	13394
					–	–	–	992	
74	51 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3472	3472	3472	–	3750
					–	–	–	278	
75	53 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14187	14187	14187	–	15322
					–	–	–	1135	
76	54 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12402	12402	12402	–	13394
					–	–	–	992	

77	55	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8651	8651	8651	–	9343
						–	–	–	692	
78	56	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6452	6452	6452	–	6968
						–	–	–	516	
79	57	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3472	3472	3472	–	3750
						–	–	–	278	
	Раздел 5 ЛС 2-1-1 Д									
80	2	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3472	6944	6944	–	7500
						–	–	–	556	
81	3	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23646	94584	94584	–	102151
						–	–	–	7567	

82	4 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29448	117792	117792	–	127215
					–	–	–	9423	
83	5 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14398	71990	71990	–	77749
					–	–	–	5759	
84	6 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	19204	134428	134428	–	145182
					–	–	–	10754	
85	7 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 прим.	шт.	4	19204	76816	76816	–	82961
					–	–	–	6145	

Раздел 6 ЛС 2-5-2 Д

86	70 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14398	28796	28796	–	31100
					–	–	–	2304	
87	71 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4207	4207	4207	–	4544
					–	–	–	337	
88	72 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23646	23646	23646	–	25538
					–	–	–	1892	
89	87 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14398	28796	28796	–	31100
					–	–	–	2304	
90	88 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4207	4207	4207	–	4544

					–	–	–	337	
91	89 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23646	23646	23646	–	25538
					–	–	–	1892	
Раздел 7 ЛС 2-3-1 Д									
92	4 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	32856	131424	131424	–	141938
					–	–	–	10514	
93	5 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23411	46822	46822	–	50568
					–	–	–	3746	
94	6 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42322	84644	84644	–	91416
					–	–	–	6772	

95	7 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3472	6944	6944	–	7500
					–	–	–	556	
Раздел 8 ЛС 2-1-2 Д									
96	8 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3472	3472	3472	–	3750
					–	–	–	278	
97	9 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23646	23646	23646	–	25538
					–	–	–	1892	
98	10 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29448	29448	29448	–	31804
					–	–	–	2356	
99	11 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14398	28796	28796	–	31100
					–	–	–	2304	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (44615/164*1,25*2525+8*44615*7/1968*(57289084/44615+1,25*2525/164))	2 513 245
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 352 863
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**203 459 041**
2021г. - 77% (Иинф = 1,050)	164 496 634
2022г. - 23% (Иинф = 1,092)	51 100 773
Итого в текущих и прогнозных ценах	**215 597 407**
С учетом понижающего коэффициента 0,95	**204 817 536,62**
Налог на добавленную стоимость	**24 578 104,39**
Итого	**229 395 641,01**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанғанов Қ.А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.