Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			№30	22.06.2021 г.						
			№30/1	21.12.2021 г.						
			№30/2	31.12.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"	107 692 472,16	9 615 399,31							1 153 847,92	10 769 247,22

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

Руководитель_____Байгужин М.С.

Технический надзор:
ИП "Белоусов В.В., БИН 860722350892

Эксперт_____Белоусов
KZ47VJE00065311, KZ72VJE00086519

БЕЛОУСОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №30/2 от 31.12.2021 г. к договору №30 от 22.06.2021 г.

Наименование объекта: "Реконструкция здания КГКП «Районный Дом культуры» акимата Тимирязевского района СКО"

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Согласно акту добавляемых работ										
		Полы										
		Тип-01,03 -керамогранит										
1	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		110,8	1940,20	166,00	214974	18393	59212	137042	380178
		НР - 94%; СП - 8%				1239,79	76,00	137369	8421		28161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	249624 С	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	847,62	59,00				50010		
2	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2		87,6196	3518,00	--	308246	--	308246	--	332906
		СП - 8%				--	--	--	--		24660	
		Тип-03,04,06,07-Линолеум										
3	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		3	10199,32	2181,38	30598	6545	12428	13553	47683
		НР - 94%; СП - 8%				3875,04	930,88	11625	2793		3532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100078 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,29	0,87	3099,00				2696		
3.2	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1	3	2969,00				8907		
4	Е11-110101-3603 1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия		265,9	2326,03	25,83	618492	6868	558980	52720	724909
		НР - 94%; СП - 8%				197,98	12,94	52644	3441		53697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	149999 С	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	1,02	271,218	2061,00				558980		

5	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		92,365	345,01	1,03	31867	95	18594	12431	47842
		НР - 94%; СП - 8%				142,67	0,51	13178	47		3544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	93,28865	170,00				15859		
		Тип-07,08,09,10,11,12-Линолеум										
6	Е11-110101-3603 1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия		97,3	2326,03	25,83	226323	2513	204546	19292	265264
		НР - 94%; СП - 8%				197,98	12,94	19264	1259		19649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	99,246	2061,00				204546		
		Проемы										
		Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88										
7	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		14,41416	1884,68	96,70	27166	1394	6728	17707	48463
		НР - 90%; СП - 8%				1321,24	43,72	19044	630		3590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,459398	1630,00				5639		
8	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок		40,8	1043,62	1,38	42580	57	38707	3459	49722
		НР - 90%; СП - 8%				93,53	0,68	3816	28		3683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	282017 С	Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88	м	1,12	45,696	845,00				38613		
9	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		14,41416	4458,00	--	64258	--	64258	--	69399
		СП - 8%				--	--	--	--		5141	
10	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%				--	--	--	--		640	
11	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		8	3424,00	--	27392	--	27392	--	29583
		СП - 8%				--	--	--	--		2191	
		Кровля										
12	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		140	397,63	18,43	55668	2580	29627	22419	84334
		НР - 92%; СП - 8%				167,58	6,48	23461	907		6247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	33,6	446,00				14986		

12.2	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	88,2	166,00				14641		
13	С121-100403-2101 2110-0403-2101 РСНБ РК 2015	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон АС, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	м2		161	942,00	--	151662	--	151662	--	163795
		СП - 8%				--	--	--	--		12133	
14	С121-100403-2102 2110-0403-2102 РСНБ РК 2015	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой ФСа, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	м2		161	989,00	--	159229	--	159229	--	171967
		СП - 8%				--	--	--	--		12738	
РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция (ЛС №2-1-2)												
		ОТОПЛЕНИЕ										
		Узел ввода										
15	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		6,5	8239,54	93,98	53557	611	43928	9034	67598
		НР - 98%; СП - 8%				1387,36	30,79	9018	200		5007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	6,5	6607,00				42946		
16	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		3	7138,91	76,54	21417	229	18565	2659	26002
		НР - 98%; СП - 8%				874,23	30,16	2623	90		1926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	157975 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1	3	6127,00				18381		
17	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2	2881,84	39,68	5764	80	4158	1525	7872
		НР - 98%; СП - 8%				763,14	14,76	1526	30		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2049,00				4098		
18	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		4	26234,00	--	104936	--	104936	--	113331
		СП - 8%				--	--	--	--		8395	
19	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		12	3041,00	--	36492	--	36492	--	39411
		СП - 8%				--	--	--	--		2919	

20	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.		2	72081,67	395,62	144163	792	133865	9449	165901
		НР - 98%; СП - 8%				4753,06	67,75	9506	136		12289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	2630,00				21040		
20.2	261690 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	2	53659,00				107318		
21	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2515,22	--	5030	--	4392	625	6107
		НР - 98%; СП - 8%				318,83	--	638	--		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00				4358		
22	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
23	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	482,31	--	965	--	128	820	1928
		НР - 98%; СП - 8%				418,60	--	837	--		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	421115,00				93		
23.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	449,00				18		
24	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт		2	1450,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					377404	1712	1999153	302735	2858321
								24148	456	--	211726	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					377404				
	Материалы		Тенге					205036				
	Всего заработная плата		Тенге						24604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					146508				
	Сдача и испытание		Тенге					343				
		Накладные расходы	Тенге					24112				
		Сметная прибыль	Тенге					32120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					433636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						24604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					433636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						24604			
РАЗДЕЛ 2.Котельная												
		Демонтажные работы										

25	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2		0,5	1860,03	169,74	930	85	--	747	1811
		НР - 84%; СП - 8%				1690,29	87,77	845	44		134	
26	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2		138,56	211,63	--	29323	--	--	21113	54471
		НР - 72%; СП - 8%				211,63	--	29323	--		4035	
27	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		3,5	216,56	--	758	--	--	637	1506
		НР - 84%; СП - 8%				216,56	--	758	--		112	
28	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2		56,96	1872,26	611,25	106644	34816	--	63214	183447
		НР - 72%; СП - 8%				1261,01	280,38	71827	15970		13589	
		Монтажные работы										
		Оконные и дверные проемы										
		Окна										
29	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1	3530,72	176,72	3531	177	1630	1628	5572
		НР - 90%; СП - 8%				1724,00	84,74	1724	85		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1	1630,00				1630		
30	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		1	20508,00	--	20508	--	20508	--	22149
		СП - 8%				--	--	--	--		1641	
31	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		2,2	1207,87	5,00	2657	11	2117	481	3389
		НР - 90%; СП - 8%				240,29	2,48	529	5		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1,2452	1630,00				2030		
32	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		2,2	1464,00	--	3221	--	3221	--	3479
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
		Двери										
33	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		3,402	2952,39	48,42	10044	164	1818	5611	16907
		НР - 69%; СП - 8%				2369,90	20,37	8062	69		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	134849 С	Блоки дверные	м2	1	3,402	--				--		
33.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,81648	1630,00				1331		

33.3	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,431221	314,00				449		
34	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		3,402	21753,00	--	74004	--	74004	--	79924
		СП - 8%				--	--	--	--		5920	
		Ворота В-1										
		ФМ-1										
35	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,48	32306,27	642,39	15507	309	13034	2071	18985
		НР - 91%; СП - 8%				4507,65	234,40	2164	113		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	279230 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4872	25332,00				12342		
36	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0144	902600,31	1334,31	12997	19	9428	3238	17534
		НР - 91%; СП - 8%				246510,00	574,59	3550	8		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0144	654756,00				9428		
		ФМ-2										
37	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,032	32306,27	642,39	1034	21	869	138	1266
		НР - 91%; СП - 8%				4507,65	234,40	144	8		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	279230 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,03248	25332,00				823		
38	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0011	902600,31	1334,31	993	2	720	247	1340
		НР - 91%; СП - 8%				246510,00	574,59	271	1		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0011	654756,00				720		
39	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,1232	66991,92	27076,03	8253	3336	2248	2674	11801
		НР - 69%; СП - 8%				21665,70	9786,75	2669	1206		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,002834	473433,00				1342		

39.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,000986	633846,00				625		
40	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1232	497897,00	--	61341	--	61341	--	66248
		СП - 8%				--	--	--	--		4907	
41	С121-050302-0102 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 /ШАРНИРЫ/	т		0,01696	309851,00	--	5255	--	5255	--	5675
		СП - 8%				--	--	--	--		420	
42	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		0,25644	153765,96	74689,20	39432	19153	5065	12967	56591
		НР - 69%; СП - 8%				59326,20	13957,13	15214	3579		4192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,006667	473433,00				3157		
42.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,005898	219517,00				1295		
42.3	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,25644	--				--		
43	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,25644	497897,00	--	127681	--	127681	--	137895
		СП - 8%				--	--	--	--		10214	
44	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97 (Н1,Н2)(ГОСТ 19903-74)	т		0,39227	340059,00	--	133395	--	133395	--	144067
		СП - 8%				--	--	--	--		10672	
45	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		22,86853	181,60	2,68	4153	61	3299	553	5083
		НР - 69%; СП - 8%				34,66	0,41	793	9		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	149230 С	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,003247	709222,00				2303		
45.2	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,001304	764121,00				996		
46	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2		22,86853	462,23	4,81	10571	110	9675	551	12011
		НР - 69%; СП - 8%				34,36	0,54	786	12		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	149502 С	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,00026	0,005946	1531757,00				9108		
		Полы										
		Покрытие Тип-1										
47	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6,25	9573,99	1745,10	59837	10906	27871	24172	90729
		НР - 94%; СП - 8%				3369,60	744,70	21060	4654		6721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

47.1	100095 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	8,625	3228,00				27842		
48	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		12,5	776,29	29,21	9704	365	4956	4289	15113
		НР - 94%; СП - 8%				350,66	14,40	4383	180		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,255	19379,00				4942		
49	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		12,5	864,93	39,63	10812	495	9884	631	12358
		НР - 94%; СП - 8%				34,64	19,05	433	238		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0408	0,51	19379,00				9883		
50	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		12,5	3937,72	74,58	49222	932	32682	15080	69446
		НР - 94%; СП - 8%				1248,68	34,75	15608	434		5144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1625	17945,00				2916		
50.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,3825	3144,00				1203		
50.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	12,75	2239,00				28547		
		Покрытие Тип-2										
51	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		34,568	28397,31	7,20	981638	249	849809	123685	1193749
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	131580	--		88426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	35,25936	22049,00				777434		
52	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1365436	15363,62	1412,26	2098	193	4	1805	4215
		НР - 91%; СП - 8%				13920,00	607,48	1901	83		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,038232	112,00				4		
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1365436	353127,00	--	48217	--	48217	--	52074
		СП - 8%				--	--	--	--		3857	
54	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		43,21	1244,92	96,82	53793	4184	34244	15931	75301
		НР - 94%; СП - 8%				355,58	36,63	15365	1583		5578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,322226	24140,00				31919		
55	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		43,21	-275,29	-8,58	-11895	-371	-10639	-1007	-13934

		НР - 94%; СП - 8%				-20,48	-4,31	-885	-186		-1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,440742	24140,00				10640		
		Отделка										
56	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		55,71	1241,87	74,09	69185	4128	17893	40420	118373
		НР - 80%; СП - 8%				846,60	60,33	47164	3361		8768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,83565	21397,00				17880		
57	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		55,71	839,19	4,72	46751	263	15990	24467	76916
		НР - 80%; СП - 8%				547,44	1,55	30498	86		5697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	155,70945	86,00				13391		
58	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		55,71	763,47	4,84	42533	269	8906	26793	74872
		НР - 80%; СП - 8%				598,78	2,39	33358	133		5546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,03844	159043,00				6114		
58.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	30,6405	88,00				2696		
59	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		172,41	1514,49	78,91	261113	13605	80246	142474	435874
		НР - 80%; СП - 8%				970,14	62,82	167262	10831		32287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	3,224067	21397,00				68985		
59.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	9,551514	1147,00				10956		
60	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		172,41	988,70	9,22	170462	1590	89665	63778	252979
		НР - 80%; СП - 8%				459,41	2,99	79207	516		18739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,589	963,59949	86,00				82870		
61	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		172,41	627,93	4,57	108261	788	25306	66045	188251
		НР - 80%; СП - 8%				476,58	2,26	82167	390		13945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

61.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,108618	159043,00				17275		
61.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	87,9291	88,00				7738		
62	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		12,8	4511,62	20,05	57749	256	25058	26049	90502
		НР - 80%; СП - 8%				2534,00	9,86	32435	126		6704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	12,8	1620,00				20736		
		Дымовая труба										
		ФМ-1 под дымовую трубу										
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3		0,4	24255,14	1096,18	9702	438	8752	556	11078
		НР - 91%; СП - 8%				1281,15	245,48	512	98		821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	19750,00				8058		
64	Е11-060101-0201 1106-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения под дымовую трубу, из бетона кл.В15	м3		2,77	32262,31	1067,39	89367	2957	73446	12794	110334
		НР - 91%; СП - 8%				4680,00	395,66	12964	1096		8173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,8254	24140,00				68205		
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,0189	15363,62	1412,26	290	26	1	250	583
		НР - 91%; СП - 8%				13920,00	607,48	263	11		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,005292	112,00				1		
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0189	225303,00	--	4258	--	4258	--	4599
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
67	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т		0,00304	277746,38	2137,49	844	6	713	116	1037
		НР - 91%; СП - 8%				41209,50	719,47	125	2		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	130722 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00003	--				--		
67.2	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00304	233977,00				711		
68	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,00304	108293,00	--	329	--	329	--	355
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
		ФМ-1 под растяжки										
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3		0,13	24255,14	1096,18	3153	143	2843	181	3600
		НР - 91%; СП - 8%				1281,15	245,48	167	32		267	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1326	19750,00				2619		
70	Е11-060101-0201 1106-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения под дымовую трубу, из бетона кл.В15	м3		0,98	32262,31	1067,39	31617	1046	25985	4526	39035
		НР - 91%; СП - 8%				4680,00	395,66	4586	388		2891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9996	24140,00				24130		
71	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т		0,02208	277746,38	2137,49	6133	47	5176	842	7533
		НР - 91%; СП - 8%				41209,50	719,47	910	16		558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	130722 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000221	--				--		
71.2	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02208	233977,00				5166		
72	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,02208	108293,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%				--	--	--	--		191	
73	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,035	29293,22	1012,34	1025	36	836	151	1271
		НР - 91%; СП - 8%				4385,22	368,49	153	13		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0357	22049,00				787		
74	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций		1,50923	54882,93	17258,69	82831	26047	15914	33196	125309
		НР - 69%; СП - 8%				27080,00	4797,14	40870	7240		9282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,007546	473433,00				3573		
74.2	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,055842	63594,00				3551		
74.3	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,006641	633846,00				4209		
74.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002928	466437,00				1366		
75	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		1,50923	529508,00	--	799149	--	799149	--	863081
		СП - 8%				--	--	--	--		63932	
76	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00004	633846,00	--	25	--	25	--	27

		СП - 8%				--	--	--	--		2	
77	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /ОТТЯЖКИ/	т стальных элементов		0,096738	745089,51	6119,81	72078	592	67054	5387	83662
		НР - 118%; СП - 8%				45812,60	1381,08	4432	134		6197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,096738	686918,00				66451		
		Наружная отделка										
78	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		87,58	3687,02	13,92	322909	1219	143197	142979	503159
		НР - 80%; СП - 8%				2038,06	2,63	178493	230		37271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	192,676	266,00				51252		
78.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	437,9	26,00				11385		
78.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	227,708	73,00				16623		
78.4	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	735,672	18,00				13242		
78.5	279869 С	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0,105	9,1959	--				--		
78.6	286165 С	Металлосайдинг	м2	1,1	96,338	--				--		
78.7	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	27,32496	1061,00				28992		
79	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ISOVER OL-E/	м3		4,379	26383,00	--	115531	--	115531	--	124773
		СП - 8%				--	--	--	--		9242	
80	С121-060901-1804 2106-0901-1804 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2		96,338	4680,00	--	450862	--	450862	--	486931
		СП - 8%				--	--	--	--		36069	
81	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		12,22	1263,04	31,24	15434	382	4943	8354	25691
		НР - 80%; СП - 8%				827,29	27,22	10109	333		1903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,230958	21397,00				4942		
82	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		12,22	7908,69	38,29	96644	468	53503	34241	141355
		НР - 80%; СП - 8%				3492,10	10,42	42673	127		10471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	287791 С	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	12,4644	4032,00				50256		

83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя		5,67	28397,31	7,20	161013	41	139390	20287	195804
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	21582	--		14504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,7834	22049,00				127518		
		Кровля										
84	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		69,84	654,02	102,45	45677	7155	22416	16505	67157
		НР - 92%; СП - 8%				230,61	26,27	16106	1835		4975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,068552	16989,00				18154		
85	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=125	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		69,84	2461,87	189,52	171937	13236	151281	10090	196589
		НР - 92%; СП - 8%				106,25	50,78	7420	3546		14562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,1275	8,9046	16989,00				151280		
86	Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли		64,793	304,47	1,10	19728	71	17520	1998	23464
		НР - 92%; СП - 8%				32,98	0,54	2137	35		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	144675 С	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	т	0,00045	0,029157	600867,00				17519		
		Оборудования										
87	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		2	21358,59	301,20	42717	602	39168	3095	49477
		НР - 98%; СП - 8%				1473,71	105,60	2947	211		3665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	262178 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	19561,00				39122		
88	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	4027,04	268,45	16108	1074	2086	12924	31355
		НР - 98%; СП - 8%				3237,00	59,97	12948	240		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188484,00				1561		
88.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206091,00				272		
88.3	251472 С	Фланцы стальные	шт.	2	8	--				--		
88.4	404186 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--				--		
89	С123-040909-0401 2304-0909-0401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	18023,00	--	72092	--	72092	--	77859
		СП - 8%				--	--	--	--		5767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5265556	151702	3954261	998954	6765669
								1159592	59125	--	501160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3481042				
	Материалы		Тенге					1969701				

	Всего заработная плата		Тенге						**1123462**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**333130**				
		Накладные расходы	Тенге					**928487**				
		Сметная прибыль	Тенге					**352763**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4762292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**941**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1123462**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1653597**				
	Материалы		Тенге					**25044**				
	Всего заработная плата		Тенге						**78909**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1513037**				
		Накладные расходы	Тенге					**54448**				
		Сметная прибыль	Тенге					**136642**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1844687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**78909**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**130917**				
	Материалы		Тенге					**41253**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16346**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**72092**				
	Сдача и испытание		Тенге					**103**				
		Накладные расходы	Тенге					**16019**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11755**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**158691**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16346**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6765670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1010**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1218717**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**7609415**	**191859**	**5953414**	**1301689**	**9623990**
								1464141	**77107**	**--**	**712886**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5412105**				
	Материалы		Тенге					**2898525**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1421389**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1016525**				
		Накладные расходы	Тенге					**1207110**				
		Сметная прибыль	Тенге					**529538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7148753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1196**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1421389**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1688989**				
	Материалы		Тенге					**25044**				
	Всего заработная плата		Тенге						**78909**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1548429**				
		Накладные расходы	Тенге					**54448**				
		Сметная прибыль	Тенге					**139473**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1882910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**57**
		Сметная заработная плата	Тенге						**78909**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**508321**				
	Материалы		Тенге					**246289**				
	Всего заработная плата		Тенге						**40950**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**218600**				
	Сдача и испытание		Тенге					**446**				
		Накладные расходы	Тенге					**40131**				
		Сметная прибыль	Тенге					**43875**				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					592327				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге						40950			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					9623990				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1283
	Сметная заработная плата	Тенге						1541248			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9623990
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1464141				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						191859			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						77107			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5953412		
	- Накладные расходы	Тенге								1301689	
	- Сметная прибыль	Тенге								712886	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			9 623 990						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
	ИТОГО без оборудования	Тенге			9 623 990						
	Временные здания и сооружения -1,5*0,8=1,2%	Тенге			115 487,88						
	Итого по главам 1-8	Тенге			9 739 478,00						
	Зимнее удорожание -2,2*1,1=2,42%	Тенге			235 695,37						
	Итого по главам 1-9	Тенге			9 975 173,37						
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			199 503,47						
	Итого с оборудованием	Тенге			10 174 676,84						
	в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				10 683 776,97						
	Итого с понижающим коэф.К=0,90000000344	Тенге			9 615 399,31						
	НДС 12%	Тенге			1 153 847,92						
	ИТОГО:	Тенге			10 769 247,22						

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ , ПТ и АД акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140007633

Руководитель_____**Байгужин М.С.**

Технический надзор:
ИП "Белоусов В.В., БИН 860722350892

Эксперт_____Белоусов В.В.
KZ47VJE00065311, KZ72VJE00056511

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____**Шамахов Б.Ы.**