Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78 — 150440006568

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 — 020540000457

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 38 от 30.05.2023 г., доп. соглашение № 1 от 23.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
33	18.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о маркетинговых, научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области			работа	1	51 686 725,20	51 686 725,20	5 537 863,41
				Итого	1	x	51 686 725,20	5 537 863,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Шуенгенов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2024

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, БИН 150440006568

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 38	30.05.2023г.		058.011.431		
		Дополнительное соглашение №1	23.06.2023г.		058.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1				дополнительные			
				из них						
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 7	767 052 161,22	46 148 861,79	46 148 861,79	46 148 861,79			2 606 129,00		5 537 863,41	51 686 725,20

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 30

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Строительство водопроводных сетей в селе Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) Договор подряда (контракт) №38 от 03.05.2023г., Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 18 июля 2024 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2 смета 2-1-2												
1	8	1101-0101-0364	8/ Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4520	332,78	332,78	1504154	1504154	–	294828	1942901
						–	90,59	–	409484	–	143919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	1101-0104-0503	12/ Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	14000	43,29	43,29	606007	606007	–	143052	808984
						–	14,19	–	198683	–	59925	
3	13	1101-0104-0509	13// Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14000	19,68	19,68	275458	275458	–	65024	367721
						–	6,45	–	90311	–	27239	
4	14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14000	206,97	95	2897608	1330000	–	1594878	4851885
						111,97	46,25	1567608	647500	–	359399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15	1101-0104-0502	15/ Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	18000	39,35	39,35	708320	708320	–	167203	945565
						–	12,9	–	232227	–	70042	
6	16	1101-0104-0508	16/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	18000	56,9	56,9	1024161	1024161	–	241759	1367194
						–	18,65	–	335777	–	101274	
7	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18000	173,54	79,8	3123792	1436400	–	1718418	5229587
						93,74	38,85	1687392	699300	–	387377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	18	1101-0104-0502	18/ Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (растительный грунт,см. Ведомость объемов земляных работ для К13 и К1) НР = 72 %									
				м3 грунта	3000	39,35	39,35	118053	118053	–	27868	157595
						–	12,9	–	38705	–	11674	
9	19	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (растительный грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;									
				м3 грунта	3000	56,9	56,9	170693	170693	–	40293	227865
						–	18,65	–	55963	–	16879	
10	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3000	173,54	79,8	520632	239400	–	286403	871598
						93,74	38,85	281232	116550	–	64563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	21	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	606,5	38,38	38,38	23275	23275	–	4544	30045
						–	10,41	–	6311	–	2226	
12	22	1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 (до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	606,5	22,7	22,7	13766	13766	–	2688	17770
						–	6,15	–	3733	–	1316	
13	39	1122-1401-0301	39/ Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр (Ф325х6мм) НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	57	1528,3	7,77	87113	443	15470	70630	170362
						1249,12	2,51	71200	143	–	12619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 3 Смета 2-4-1											
14	1	1101-0201-0401	1/ Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющим и машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,871	150,26	150,26	4789	4789	–	834	6073
						–	36,37	–	1159	–	450	
15	12	1101-0104-0503	12/ Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (валунный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	66,142	43,29	43,29	2863	2863	–	676	3822
						–	14,2	–	939	–	283	
16	13	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	66,142	19,67	19,67	1301	1301	–	307	1737
						–	6,46	–	427	–	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	14	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	183,374	43,29	43,29	7938	7938	–	1873	10596
						–	14,19	–	2602	–	785	
18	15	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	183,374	19,68	19,68	3608	3608	–	852	4817
						–	6,45	–	1183	–	357	
19	16	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	183,374	206,98	95	37954	17421	–	20890	63552
						111,97	46,25	20533	8481	–	4708	
20	17	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7,717	1375,79	–	10617	–	–	7644	19722
						1375,79	–	10617	–	–	1461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	18	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	43,366	35,81	35,81	1553	1553	–	303	2004
						–	9,71	–	421	–	148	
22	19	1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	43,366	21,84	21,84	947	947	–	185	1223
						–	5,93	–	257	–	91	
23	20	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (ФБС 24.5.6-Т-5 =41шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	4952,61	2316,32	203057	94969	59085	88144	314497
						1195,2	626,71	49003	25695	–	23296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	21	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 F75 W6 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.5.6-Т-5 =41шт. см. АС-4, прим. п.8)	м3	27,84	28159		783947		783947	–	846663
						–		–		–	62716	
25	22	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка ФБС 9.5.6-Т-5 =13шт НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	2396,85	1036,77	31159	13478	10978	12212	46841
						515,62	280,46	6703	3646	–	3470	
26	23	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 F75 W6 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.5.6-Т-5 =13шт, см. АС-4, прим.п.8)	м3	3,172	27527		87316		87316	–	94301
						–		–		–	6985	
27	24	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (ФЛ 6.24-4 =16шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2393,94	1311,56	38303	20985	–	30099	73874
						1082,38	511,88	17318	8190	–	5472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	25	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 F75 W6 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ФЛ 6.24-4 =16шт, с. АС-4, прим. п.8)									
				м3	5,92	52589		311327		311327	–	336233
						–		–		–	24906	
29	26	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) из бетона В7,5 F75 W6 (см. АС-4, прим. п.8) НР = 91 %									
				м3	0,51	26527,45	1362,75	13529	695	11018	1809	16565
						3560,78	337,25	1816	172	–	1227	
30	27	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Ф12-AIII) НР = 118 %									
				т стальных элементов	0,00268	773507,46	6343,28	2073	17	1873	221	2478
						68283,58	1492,54	183	4	–	184	
31	28	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
				т	0,00268	108311		290		290	–	313
						–		–		–	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	29	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,09985	16715,07	1462,19	1669	146	3	1444	3362
						15222,83	671,01	1520	67	–	249	
33	30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09985	240664		24030		24030	–	25952
						–		–		–	1922	
34	31	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл. В15, W6, F75 НР = 91 %	м3	0,9	40651,11	4716,67	36586	4245	22421	9908	50214
						11022,22	1075,56	9920	968	–	3720	
35	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 (Ф8AI)	т	0,0158	243702		3850		3850	–	4158
						–		–		–	308	
36	33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	243702		3246		3246	–	3506
						–		–		–	260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1111	240664		26738		26738	–	28877
						–		–		–	2139	
38	35	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 (см. АС-4, прим. п.7) НР = 93 %	м2 поверхности	18,74	1331,43	11,53	24951	216	15865	8352	35967
						473,32	5,92	8870	111	–	2664	
39	36	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	157,42	153,35	2,43	24141	382	13019	7442	34110
						68,23	0,29	10740	46	–	2527	
40	37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	157,42	903,12	20,08	142169	3161	90350	45685	202882
						309,1	2,96	48658	466	–	15028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В7,5 F75 W4 под Ф0м1 =3шт НР = 91 %	м3	0,114	22377,19	1114,04	2551	127	2264	173	2942
						1403,51	263,16	160	30	–	218	
42	39	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20 F75 W4, Ф0м1=3шт НР = 91 %	м3	0,507	29351,08	1043,39	14881	529	11923	2395	18658
						4790,93	400,39	2429	203	–	1382	
43	40	1106-0201-0107	Гнезда для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты (на Ф0м1 по 4шт) НР = 91 %	м3	0,06	883,33	16,67	53	1	6	42	103
						766,67	–	46	–	–	8	
44	41	1107-0112-0201	Замоноличивание гнезд цементным раствором М100 после установки анкерныхболтов в фундаментах Ф0м1 (см. АС-6, прим. п.3) НР = 118 %	м3 бетона в деле	0,06	24033,33	816,67	1442	49	1283	152	1722
						1833,33	316,67	110	19	–	128	
45	42	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	3,27	153,21	2,45	501	8	270	154	707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						68,2	–	223	–	–	52	
46	43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,27	903,36	20,18	2954	66	1877	950	4216
						309,17	3,06	1011	10	–	312	
47	44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В7,5 F75 W4 под Ф0м =2шт НР = 91 %	м3	0,132	22371,21	1113,64	2953	147	2621	200	3405
						1401,52	265,15	185	35	–	252	
48	45	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20 F75 W4, Ф0м2=2шт НР = 91 %	м3	0,69	29349,28	1043,48	20251	720	16225	3261	25393
						4791,3	402,9	3306	278	–	1881	
49	46	1106-0201-0107	Гнезда для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты (на Ф0м2 по 4шт) НР = 91 %	м3	0,04	900	25	36	1	4	28	69
						775	–	31	–	–	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	47	1107-0112-0201	Замоноличивание гнезд цементным раствором М100 после установки анкерных болтов в фундаментах Ф0м2 (см. АС-6, прим. п.3) НР = 118 %	м3 бетона в деле	0,04	24000	800	960	32	855	101	1146
						1825	325	73	13	–	85	
51	48	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	3,23	153,25	2,48	495	8	267	152	699
						68,11	–	220	–	–	52	
52	49	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,23	903,41	20,12	2918	65	1855	937	4163
						308,98	3,1	998	10	–	308	
53	50	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямок, см. АС-7) НР = 72 %	м3 грунта	1,274	1843,01	–	2348	–	–	1691	4362
						1843,01	–	2348	–	–	323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	51	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (основание под приямок) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,1	170	80	17	8	–	9	28
						90	40	9	4	–	2	
55	52	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка из бетона кл. В20 W4 F50 (см. АС-7) НР = 91 %	м3	0,291	47924,4	5745,7	13946	1672	7066	5322	20809
						17896,91	2199,31	5208	640	–	1541	
56	53	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2,1	153,81	2,86	323	6	174	99	456
						68,1	–	143	–	–	34	
57	54	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,1	902,86	20	1896	42	1205	609	2705
						309,05	2,86	649	6	–	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 4 Смета 2-5-2 поз. 6-19											
58		6 1106-1301-0104	6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл. В25, F100, W6 НР = 91 %	м3	60,2	38771,73	3252,59	2334058	195806	1576656	578248	3145290
						9328,84	1226,59	561596	73841	–	232984	
59		7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (см. АС-11)	т	0,3126	243702		76181		76181	–	82275
						–		–		–	6094	
60		8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38558	240664		333459		333459	–	360136
						–		–		–	26677	
61		9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014 (см. АС-11)	т	2,3002	225984		519808		519808	–	561393
						–		–		–	41585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4361	225984		98552		98552	–	106436
						–		–		–	7884	
63	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15232	240664		36658		36658	–	39591
						–		–		–	2933	
64	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ф8А1)	т	0,0077	243702		1877		1877	–	2027
						–		–		–	150	
65	14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (см. АС-11) НР = 91 %	т	0,0896	929241,07	1383,93	83260	124	58991	22023	113706
						269475,45	625	24145	56	–	8423	
66	15	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0896	108311		9705		9705	–	10481
						–		–		–	776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	16	1106-0101-0101	Устройство набетонки по уклону из бетона кл. В15 НР = 91 %	м3	6,84	24459,06	1114,77	167300	7625	150099	10384	191899
						1400	268,27	9576	1835	–	14215	
68	17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальник ТМ 91-04 =2шт, ТМ 91-02 - 1шт, серия 5.900-2, см. АС-6) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0805	1441465,84	529391,3	116038	42616	28892	57329	187236
						553167,7	166186,34	44530	13378	–	13869	
69	18	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм (ТМ 91-04 =2шт) НР = 98 %	сальник	2	5762,5	–	11525	–	5101	6296	19247
						3212	–	6424	–	–	1426	
70	19	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм (ТМ 91-02 =1шт) НР = 98 %	сальник	1	3204	–	3204	–	754	2401	6053
						2450	–	2450	–	–	448	
Раздел 5 Смета 2-1-2 Д.												
71	1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3208	1226,94	1226,94	3936024	3936024	–	2054439	6469700
						–	889,46	–	2853388	–	479237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	2	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: седло зажимное. Установка НР = 99 %	шт.	100	1512,88	949,43	151288	94943	–	83580	253657
						563,45	280,79	56345	28079	–	18789	
73	3	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16	шт.	100	8857		885700		885700	–	956556
						–		–		–	70856	
74	4	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 %	шт.	100	1512,88	949,43	151288	94943	–	83580	253657
						563,45	280,79	56345	28079	–	18789	
75	5	2302-0302-9202	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	100	1148		114800		114800	–	123984
						–		–		–	9184	
76	9	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (Ф1500=4шт) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,95	46851,28	9785,13	91360	19081	34088	45899	148240
						19585,13	4190,77	38191	8172	–	10981	
77	16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1	1441469	529391	1441469	529391	358912	712157	2325916
						553166	166184	553166	166184	–	172290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	20	1123-0201-0104	Трубопроводы из стальных труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,055	1786400	331781,82	98252	18248	28234	56557	167194
						941272,73	97418,18	51770	5358	–	12385	
79	22	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	13235		317640		317640	–	343051
						–		–		–	25411	

Всего	**35 182 719**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 215 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 571 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 069 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 164 828
- накладные расходы, тенге	8 625 636
в т.ч. зарплата, тенге	776 307
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 606 129
Всего	**35 182 719**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 020 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 433 640
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	6 924 643
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (21750/164*1,25*2525+8*21750*7/1968*(27610890/21750+1,25*2525/164))/1000	528 735
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**752 733**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**45 842 770**
2021г. - 77% (Иинф = 1,050)	37 063 879
2022г. - 23% (Иинф = 1,092)	11 513 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих и прогнозных ценах						**48 577 749**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,95						**46 148 861,79**				
		Налог на добавленную стоимость 12%						**5 537 863,41**				
		Итого						**51 686 725,20**				

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.