Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116 Тел.: 8 (7112) 50-42-01**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon", БИН 080340012870, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 2Б Тел.: 7781687707**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Аксуат Чингирлауского района ЗКО»**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№2024/114	25.04.2024г				
		№1 доп.согл	17.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Аксуат Чингирлауского района ЗКО»	**16 387 470,94**	**14 631 670,48**							**1 755 800,46**	**16 387 470,94**
	ИТОГО по справке	**16 387 470,94**	**14 631 670,48**							**1 755 800,46**	**16 387 470,94**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Mellon" БИН 080340012870

Директор **Мутайев Марат Саламатович.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 060240004327

Заместитель руководителя **Молдашев Нуркен Едилович.**

Технический надзор:

Эксперт: ТОО "Исаев Л.Т" **Бекзатова Асылзат Лесханқызы.**

Форма по приложению 7-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116 Тел.: 8 (7112) 50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon", БИН 080340012870, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 2Б Тел.: 7781687707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Аксуат Чингирлауского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/114** от **25.04.2024г**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э4043: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]									
1	1	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50мм	км	0,003	1 865 098,0	189 700,0	5 595,0	569,0	204,0		5 595,0
						1 607 471,0	53 106,0	4 822,0	159,0			
2	2	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3	629,0		1 887,0		1 887,0		1 887,0
3	3	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 288 368,0	1 662 272,0	6 865,0	4 987,0	105,0		6 865,0
						591 108,0	299 056,0	1 773,0	897,0			
4	4	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 199,0	257,0	9 199,0	257,0	1 536,0		9 199,0
						7 406,0	53,0	7 406,0	53,0			
5	5	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868,0		6 868,0		6 868,0		6 868,0
6	6	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	198,0	3,0	356,0	5,0	164,0		356,0
						104,0	0,0	187,0	0,0			
7	7	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	255,0	4,0	459,0	7,0	133,0		459,0
						177,0	0,0	319,0	0,0			
8	8	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902,0	5 998,0	14 902,0	5 998,0	354,0		14 902,0
						8 550,0	1 557,0	8 550,0	1 557,0			
9	9	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	51 922,0	46 379,0	207 688,0	185 516,0	52,0		207 688,0
						5 530,0	8 540,0	22 120,0	34 160,0			
10	10	[illegible] *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12,8	419,0		5 363,0		5 363,0		5 363,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,252	11 487,0	0,0	2 895,0	0,0			2 895,0
						11 487,0	0,0	2 895,0	0,0			
12	12	[illegible] *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,61	8 890,0	5 186,0	5 423,0	3 164,0	3,0		5 423,0
						3 699,0	1 567,0	2 256,0	956,0			
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	31 336,0	2 869,0	6 267,0	574,0	1 045,0		6 267,0
						23 241,0	565,0	4 648,0	113,0			
14	14	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	38 702,0		7 895,0		7 895,0		7 895,0
15	15	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массойдо 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0288	409 290,0	11 163,0	11 788,0	322,0	426,0		11 788,0
						383 317,0	894,0	11 040,0	26,0			
16	16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,2	1 696,0		12 211,0		12 211,0		12 211,0
17	17	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,048156	465 007,0	3 964,0	22 393,0	191,0	1 284,0		22 393,0
						434 372,0	1 019,0	20 918,0	49,0			
18	18	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширинабольшей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,04592	498 332,0		22 883,0		22 883,0		22 883,0
19	19	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9мм	т	0,001556	409 183,0		637,0		637,0		637,0
20	20	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00068	341 294,0		232,0		232,0		232,0
21	21	214-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	5,4	719,0		3 883,0		3 883,0		3 883,0
22	22	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
23	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2	198,0	3,0	396,0	6,0	182,0		396,0
						104,0	0,0	208,0	0,0			
24	24	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	53,5	359,0	359,0	19 206,0	19 206,0			19 206,0
						0,0	72,0	0,0	3 852,0			
25	25	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,5	8 749,0	0,0	13 124,0	0,0			13 124,0
						8 749,0	0,0	13 124,0	0,0			
26	26	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта2	$м^3$	53,5	93,0	93,0	4 976,0	4 976,0			4 976,0
						0,0	23,0	0,0	1 231,0			
27	27	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	55	3 803,0	0,0	209 165,0	0,0			209 165,0
						3 803,0	0,0	209 165,0	0,0			
28	28	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,075	1 135 944,0	180 597,0	85 196,0	13 545,0	101,0		85 196,0
						954 005,0	44 621,0	71 550,0	3 347,0			
29	29	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	75,75	228,0		17 271,0		17 271,0		17 271,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,075	339 644,0	244 707,0	25 473,0	18 353,0	559,0		25 473,0
						87 478,0	51 561,0	6 561,0	3 867,0			
31	31	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом отпередвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,075	969 097,0	665 790,0	72 682,0	49 934,0	204,0		72 682,0
						300 590,0	144 334,0	22 544,0	10 825,0			
32	32	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	75	1 055,0	380,0	79 125,0	28 500,0	4 125,0		79 125,0
						620,0	100,0	46 500,0	7 500,0			
33	33	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	75	17,0		1 275,0		1 275,0		1 275,0
34	34	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	км	0,075	85 542,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0
35	35	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,003	1 193 312,0	204 082,0	3 580,0	612,0	6,0		3 580,0
						987 092,0	50 355,0	2 961,0	151,0			
36	36	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,03	829,0		2 512,0		2 512,0		2 512,0
37	37	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4 214,0	45,0	8 428,0	90,0	270,0		8 428,0
						4 034,0	0,0	8 068,0	0,0			
38	38	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	2 138 206,0	306 074,0	3 421,0	489,0	187,0		3 421,0
						1 715 483,0	87 667,0	2 745,0	140,0			
39	39	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,6	2 690,0		4 304,0		4 304,0		4 304,0
40	40	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	3 899 524,0	52 683,0	6 239,0	85,0	4 710,0		6 239,0
						902 843,0	367,0	1 445,0	1,0			
41	41	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,7557	726,0		549,0		549,0		549,0
42	42	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 409,0	188,0	4 409,0	188,0			4 409,0
						4 221,0	1,0	4 221,0	1,0			
43	43	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
44	44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0	1 268 508,0	573,0	203,0	24,0		573,0
						2 164 844,0	316 686,0	346,0	51,0			
45	45	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 25х3,0 мм	шт.	1	242,0		242,0		242,0		242,0
46	46	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,075	19 960,0	3 325,0	1 497,0	249,0	225,0		1 497,0
						13 638,0	643,0	1 023,0	48,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,076125	38 948,0		2 965,0		2 965,0		2 965,0
48	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	336 368,0		363,0		363,0		363,0
49	49	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0
50	50	241-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х3/4"	шт.	1	769,0		769,0		769,0		769,0
51	51	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00045	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	1 612,0 974,0	571,0 143,0	67,0		1 612,0
52	52	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868,0		6 868,0		6 868,0		6 868,0
53	53	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	2 138 206,0 1 715 483,0	306 074,0 87 667,0	3 421,0 2 745,0	489,0 140,0	187,0		3 421,0
54	54	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,6	2 690,0		4 304,0		4 304,0		4 304,0
55	55	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	3 899 524,0 902 843,0	52 683,0 367,0	6 239,0 1 445,0	85,0 1,0	4 710,0		6 239,0
56	56	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,7557	726,0		549,0		549,0		549,0
57	57	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 409,0 4 221,0	188,0 1,0	4 409,0 4 221,0	188,0 1,0			4 409,0
58	58	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
59	59	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,075	19 960,0 13 638,0	3 325,0 643,0	1 497,0 1 023,0	249,0 48,0	225,0		1 497,0
60	60	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,076125	38 948,0		2 965,0		2 965,0		2 965,0
61	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	336 368,0		363,0		363,0		363,0
62	62	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
63	63	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	573,0 346,0	203,0 51,0	24,0		573,0
64	64	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 25х3,0 мм	шт.	1	242,0		242,0		242,0		242,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	2 138 206,0	306 074,0	3 421,0	489,0	187,0		3 421,0
						1 715 483,0	87 667,0	2 745,0	140,0			
66	66	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,6	2 690,0		4 304,0		4 304,0		4 304,0
67	67	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0016	3 899 524,0	52 683,0	6 239,0	85,0	4 710,0		6 239,0
						902 843,0	367,0	1 445,0	1,0			
68	68	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,7557	726,0		549,0		549,0		549,0
69	69	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 409,0	188,0	4 409,0	188,0			4 409,0
						4 221,0	1,0	4 221,0	1,0			
70	70	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
71	71	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 582 842,0	1 268 508,0	573,0	203,0	24,0		573,0
						2 164 844,0	316 686,0	346,0	51,0			
72	72	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 25х3,0 мм	шт.	1	242,0		242,0		242,0		242,0
73	73	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,075	19 960,0	3 325,0	1 497,0	249,0	225,0		1 497,0
						13 638,0	643,0	1 023,0	48,0			
74	74	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,076125	38 948,0		2 965,0		2 965,0		2 965,0
75	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	336 368,0		363,0		363,0		363,0
76	76	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0
77	77	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00045	3 582 842,0	1 268 508,0	1 612,0	571,0	67,0		1 612,0
						2 164 844,0	316 686,0	974,0	143,0			
78	78	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868,0		6 868,0		6 868,0		6 868,0
			ИТОГО по смете Э4043: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]					1 008 550,0	341 596,0	168 053,0	0,0	1 008 550,0
								498 903,0	69 752,0	0,0	0,0	
			Смета Э4053: Наружные сети канализации [02-01-00-02]									
79	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта3	$м^3$	126,8	425,0	425,0	53 890,0	53 890,0			53 890,0
						0,0	85,0	0,0	10 778,0			
80	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,2	8 749,0	0,0	36 746,0	0,0			36 746,0
						8 749,0	0,0	36 746,0	0,0			
81	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		3,8	3 803,0	0,0	14 451,0	0,0			14 451,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		3 803,0	0,0	14 451,0	0,0			
82	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта2		118,2	64,0	64,0	7 565,0	7 565,0			7 565,0
				$м^3$		0,0	15,0	0,0	1 773,0			
83	5	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм		0,034	1 618 615,0	590 961,0	55 033,0	20 093,0			55 033,0
				км		1 027 654,0	136 119,0	34 940,0	4 628,0			
84	6	241-201-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм		34,34	2 748,0		94 366,0		94 366,0		94 366,0
				м								
85	7	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах		1,29	127 542,0	30 345,0	164 529,0	39 145,0	30 101,0		164 529,0
				$м^3$		73 863,0	8 998,0	95 283,0	11 607,0			
86	8	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах		2	100 077,0	20 555,0	200 154,0	41 110,0	56 204,0		200 154,0
				$м^3$		51 420,0	6 169,0	102 840,0	12 338,0			
87	9	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		2	23 258,0		46 516,0		46 516,0		46 516,0
				шт.								
88	10	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	49 719,0		49 719,0		49 719,0		49 719,0
				шт.								
89	11	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	20 216,0		40 432,0		40 432,0		40 432,0
				шт.								
90	12	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	21 242,0		42 484,0		42 484,0		42 484,0
				шт.								
91	13	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	34 149,0		34 149,0		34 149,0		34 149,0
				шт.								
92	14	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		4	14 171,0		56 684,0		56 684,0		56 684,0
				шт.								
93	15	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		2	51 855,0		103 710,0		103 710,0		103 710,0
				шт.								
94	18	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	14 726,0		14 726,0		14 726,0		14 726,0
				шт.								
95	19	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		3	36 711,0		110 133,0		110 133,0		110 133,0
				комплект								
96	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону		26,8	4 737,0	42,0	126 952,0	1 126,0	94 122,0		126 952,0
				$м^2$		1 183,0	6,0	31 704,0	161,0			
97	21	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,044	42 648,0	5 357,0	1 877,0	236,0	462,0		1 877,0
				м3кладки		26 788,0	1 015,0	1 179,0	45,0			
98	22	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 маркиМ100		0,0176	84 837,0		1 493,0		1 493,0		1 493,0
				1000 шт.								
			ИТОГО по смете Э4053: Наружные сети канализации [02-01-00-02]					**1 255 609,0**	**163 165,0**	**775 301,0**	**0,0**	**1 255 609,0**
								317 143,0	**41 330,0**	**0,0**	**0,0**	
			Смета Э4063: Септик 3,0$м^3$ [02-01-00-03]									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	31	401,0 0,0	401,0 101,0	12 431,0 0,0	12 431,0 3 131,0			12 431,0
100	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	м^3	0,93	6 703,0 6 703,0	0,0 0,0	6 234,0 6 234,0	0,0 0,0			6 234,0
101	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	м^3	5,5	6 145,0 6 145,0	0,0 0,0	33 798,0 33 798,0	0,0 0,0			33 798,0
102	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта2	м^3	13,4	64,0 0,0	64,0 15,0	858,0 0,0	858,0 201,0			858,0
103	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,24	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	913,0 913,0	0,0 0,0			913,0
104	6	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	6	164,0 111,0	53,0 10,0	984,0 666,0	318,0 60,0			984,0
105	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	6	607,0 371,0	236,0 74,0	3 642,0 2 226,0	1 416,0 444,0			3 642,0
106	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,9	26 992,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	24 293,0 3 329,0	4 667,0 1 410,0	16 296,0		24 293,0
107	9	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона вгрунтах сухих	м^3	2,39	81 102,0 44 639,0	26 521,0 7 947,0	193 834,0 106 687,0	63 385,0 18 993,0	23 761,0		193 834,0
108	10	Тех.часть *ССЦ раздел 21-04*	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м^3	2,39	270,0		645,0		1 290,0		645,0
109	11	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6 872,0		6 872,0		6 872,0		6 872,0
110	12	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 726,0		14 726,0		14 726,0		14 726,0
111	13	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	78 678,0		78 678,0		78 678,0		78 678,0
112	14	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	52 092,0		104 184,0		104 184,0		104 184,0
113	15	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	98 543,0		98 543,0		98 543,0		98 543,0
114	16	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
115	17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Скобы	т	0,01	1 145 627,0		11 456,0		11 456,0		11 456,0
116	18	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка	м^3	0,4	57 239,0 13 638,0	3 325,0 643,0	22 896,0 5 455,0	1 330,0 257,0	16 111,0		22 896,0
117	19	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	1 076,0 734,0	342,0 106,0	2 152,0 1 468,0	684,0 212,0			2 152,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	20	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0002	4 117 822,0	1 339 992,0	824,0	268,0	78,0		824,0
						2 388 969,0	357 700,0	478,0	72,0			
119	21	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,2	10 661,0		2 132,0		2 132,0		2 132,0
120	22	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0002	7 379 966,0	356 493,0	1 476,0	72,0	1 177,0		1 476,0
						1 138 367,0	63 343,0	228,0	13,0			
121	23	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,5	726,0		363,0		363,0		363,0
122	24	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	м3заделки	0,002	359 950,0	3 537,0	720,0	7,0	190,0		720,0
						261 516,0	1 128,0	523,0	2,0			
123	25	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,7	8 765,0	1 784,0	6 136,0	1 249,0	922,0		6 136,0
						5 664,0	377,0	3 965,0	264,0			
124	26	215-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	85 255,0		1 705,0		1 705,0		1 705,0
125	27	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008	85 255,0		682,0		682,0		682,0
126	28	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование настой прогона, балки, наката перекрытия	$м^2$	0,7	820,0	4,0	574,0	3,0	329,0		574,0
						346,0	1,0	242,0	1,0			
127	29	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
128	30	1110-0107-0602 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,004	11 183,0	34,0	45,0	0,0	28,0		45,0
						4 249,0	11,0	17,0	0,0			
129	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	$м^2$	26,3	4 737,0	42,0	124 583,0	1 105,0	92 366,0		124 583,0
						1 183,0	6,0	31 113,0	158,0			
130	32	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе длягидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	31,5	1 571,0		49 486,0		49 486,0		49 486,0
131	33	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	6,91	4 875,0	157,0	33 686,0	1 085,0	21 635,0		33 686,0
						1 587,0	48,0	10 966,0	332,0			
132	34	СТПРАЙС	Стоимость материала "Пенебар"	кг	12,4	2 641,07		32 749,0		32 749,0		32 749,0
133	35	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	13,82	4 875,0	157,0	67 372,0	2 169,0	43 270,0		67 372,0
						1 587,0	48,0	21 932,0	663,0			
134	36	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основедля обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	27,6	1 851,0		51 088,0		51 088,0		51 088,0
135	37	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм		20	2 181,0	16,0	43 620,0	320,0	340,0		43 620,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		2 148,0	4,0	42 960,0	80,0			
136	38	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,408	23 237,0		9 481,0		9 481,0		9 481,0
137	39	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0		812,0
138	40	6112-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колоннакруглая	$м^2$	20	16 128,0 16 124,0	4,0 0,0	322 560,0 322 480,0	80,0 0,0			322 560,0
139	41	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,38	23 237,0		8 830,0		8 830,0		8 830,0
140	42	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0		812,0
141	43	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,0165	2 016 291,0 1 922 607,0	10 561,0 3 235,0	33 269,0 31 723,0	174,0 53,0	1 372,0		33 269,0
142	44	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительнымирезиновыми кольцами	м	1,05	3 591,0		3 771,0		3 771,0		3 771,0
143	45	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительнымирезиновыми кольцами	м	0,6	4 788,0		2 873,0		2 873,0		2 873,0
144	46	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабженияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	7 465,0 6 150,0	1 232,0 303,0	4 479,0 3 690,0	739,0 182,0	50,0		4 479,0
145	47	241-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х6,2 мм	м	0,6	4 108,0		2 465,0		2 465,0		2 465,0
146	48	241-209-0112 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	13 207,0		26 414,0		26 414,0		26 414,0
147	49	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	4 966,0 1 938,0	109,0 28,0	9 932,0 3 876,0	218,0 56,0	5 838,0		9 932,0
148	50	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,058	234 934,0 221 025,0	5 598,0 1 019,0	13 626,0 12 819,0	325,0 59,0	482,0		13 626,0
149	51	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,1	1 109 774,0		110 977,0		110 977,0		110 977,0
150	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,1	26 992,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	29 691,0 4 069,0	5 705,0 1 724,0	19 918,0		29 691,0
151	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,43	22 123,0 14 926,0	14,0 0,0	31 636,0 21 344,0	20,0 0,0	10 272,0		31 636,0
152	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4586	40 175,0		58 599,0		58 599,0		58 599,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э4063: Септик 3,0м^3 [02-01-00-03]					1 750 370,0	98 628,0	979 186,0	0,0	1 750 370,0
								673 201,0	28 367,0	0,0	0,0	
			Смета Э4073: Электроснабжение [02-01-00-04]									
153	1	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка.Строительные работы	подстанция	1	38 847,0	22 312,0	38 847,0	22 312,0	1 503,0		38 847,0
						15 032,0	7 085,0	15 032,0	7 085,0			
154	2	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажныеработы	подстанция	1	112 235,0	25 666,0	112 235,0	25 666,0	15 519,0		112 235,0
						71 050,0	6 845,0	71 050,0	6 845,0			
155	3	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0				2 096 836,0
										2 096 836,0		
156	4	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649,0		909 649,0				909 649,0
										909 649,0		
157	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,6	26 992,0	5 186,0	16 195,0	3 111,0	10 864,0		16 195,0
						3 699,0	1 567,0	2 219,0	940,0			
158	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	1,16	55 860,0		64 798,0		64 798,0		64 798,0
159	7	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2,5	11 012,0	463,0	27 530,0	1 158,0	14 095,0		27 530,0
						4 911,0	126,0	12 278,0	315,0			
160	8	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1 489,0	56,0	37 225,0	1 400,0	16 725,0		37 225,0
						764,0	15,0	19 100,0	375,0			
161	9	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	52	1 119,0	122,0	58 188,0	6 344,0	9 308,0		58 188,0
						818,0	31,0	42 536,0	1 612,0			
162	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	7	607,0	236,0	4 249,0	1 652,0			4 249,0
						371,0	74,0	2 597,0	518,0			
163	11	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 2,2 м из сетки	м	13	16 010,0	2 690,0	208 130,0	34 970,0	16 809,0		208 130,0
						12 027,0	760,0	156 351,0	9 880,0			
164	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,56	36 728,0		20 568,0		20 568,0		20 568,0
165	13	6104-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой бетонных столбов		1	54 038,0	25 549,0	54 038,0	25 549,0	834,0		54 038,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		27 655,0	7 456,0	27 655,0	7 456,0			
166	14	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4911	1 123 774,0		551 885,0		551 885,0		551 885,0
167	15	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	29,87	1 518,0		45 343,0		45 343,0		45 343,0
168	16	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
169	17	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонныеВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54 711,0	23 833,0	109 422,0	47 666,0	1 830,0		109 422,0
						29 963,0	7 573,0	59 926,0	15 146,0			
170	18	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26 553,0	10 306,0	53 106,0	20 612,0	1 830,0		53 106,0
						15 332,0	3 275,0	30 664,0	6 550,0			
171	19	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	81 673,0		326 692,0		326 692,0		326 692,0
172	20	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	64 490,0		128 980,0		128 980,0		128 980,0
173	21	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,2	34 758,0	14 316,0	6 952,0	2 863,0			6 952,0
						20 442,0	3 981,0	4 088,0	796,0			
174	22	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря изтяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,2	72 251,0		14 450,0		14 450,0		14 450,0
175	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$	3,44	4 737,0	42,0	16 295,0	145,0	12 081,0		16 295,0
						1 183,0	6,0	4 070,0	21,0			
176	24	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	2	57 415,0	11 997,0	114 830,0	23 994,0	402,0		114 830,0
						45 217,0	3 613,0	90 434,0	7 226,0			
177	25	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0				367 432,0
										367 432,0		
178	26	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1233	410 483,0	167 036,0	50 613,0	20 595,0	466,0		50 613,0
						239 673,0	42 702,0	29 552,0	5 265,0			
179	27	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевыхпроволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,37	333 336,0		123 334,0		123 334,0		123 334,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	28	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 266,0		1 266,0		1 266,0		1 266,0
181	29	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525,0		46 100,0		46 100,0		46 100,0
182	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0
183	31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799,0		7 598,0		7 598,0		7 598,0
184	32	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0
185	33	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0
186	34	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0
187	35	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 864,0		33 728,0		33 728,0		33 728,0
188	36	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534,0		5 068,0		5 068,0		5 068,0
189	37	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 040,0		12 160,0		12 160,0		12 160,0
190	38	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 272,0		38 544,0		38 544,0		38 544,0
191	39	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 541,0		43 082,0		43 082,0		43 082,0
192	40	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26 424,0		26 424,0		26 424,0		26 424,0
193	41	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790,0		65 580,0		65 580,0		65 580,0
194	42	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0
195	43	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 530,0		11 530,0		11 530,0		11 530,0
196	44	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243,0		8 972,0		8 972,0		8 972,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	45	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
198	46	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
199	47	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0
200	48	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-1	шт.	7	1 717,0		12 019,0		12 019,0		12 019,0
201	49	252-207-2118 *СпрСЦ 12.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	20	1 561,0		31 220,0		31 220,0		31 220,0
202	50	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	20	67,0		1 340,0		1 340,0		1 340,0
203	51	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	3 187,0		19 122,0		19 122,0		19 122,0
204	52	252-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	7	368,0		2 576,0		2 576,0		2 576,0
205	53	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	730,0		8 760,0		8 760,0		8 760,0
206	54	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1 276,0		3 828,0		3 828,0		3 828,0
207	55	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0
208	56	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 842,0		58 104,0		58 104,0		58 104,0
209	57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	5	1 306,0		6 530,0		6 530,0		6 530,0
210	58	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	4	1 041,0		4 164,0		4 164,0		4 164,0
211	59	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 818,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
212	60	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0016	2 884,0		5,0		5,0		5,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	61	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	20	2 990,0		59 800,0		59 800,0		59 800,0
214	62	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5 994,0 3 819,0	243,0 53,0	23 976,0 15 276,0	972,0 212,0	7 728,0		23 976,0
215	63	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м3грунта	39	480,0 0,0	480,0 139,0	18 720,0 0,0	18 720,0 5 421,0			18 720,0
216	64	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	39	64,0 0,0	64,0 15,0	2 496,0 0,0	2 496,0 585,0			2 496,0
217	65	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	62,9	766,0 338,0	428,0 137,0	48 181,0 21 260,0	26 921,0 8 617,0			48 181,0
218	66	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,8	7 496,0		28 485,0		28 485,0		28 485,0
219	67	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60,1	1 055,0 620,0	380,0 100,0	63 406,0 37 262,0	22 838,0 6 010,0	3 306,0		63 406,0
220	68	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	6,4	511,0 474,0	4,0 0,0	3 270,0 3 034,0	26,0 0,0	211,0		3 270,0
221	69	243-113-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	км	0,0665	829 173,0		55 140,0		55 140,0		55 140,0
222	70	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение однойжилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 989,0 5 637,0	220,0 66,0	11 978,0 11 274,0	440,0 132,0	264,0		11 978,0
223	71	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10 838,0		21 676,0		21 676,0		21 676,0
224	72	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	6,4	522,0 500,0	18,0 0,0	3 341,0 3 200,0	115,0 0,0	26,0		3 341,0
225	73	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	6,4	922,0		5 901,0		5 901,0		5 901,0
226	74	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0629	77 192,0 33 265,0	43 927,0 8 994,0	4 855,0 2 092,0	2 763,0 566,0			4 855,0
227	75	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	62,9	40,0		2 516,0		2 516,0		2 516,0
			ИТОГО по смете Э4073: Электроснабжение [02-01-00-04]					6 457 020,0 660 950,0	313 328,0 91 573,0	2 108 826,0 3 373 917,0	0,0 0,0	6 457 020,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э4303: Электроосвещение [02-01-00-05]									
228	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	26 553,0	10 306,0	132 765,0	51 530,0	4 575,0		132 765,0
						15 332,0	3 275,0	76 660,0	16 375,0			
229	2	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	70 978,0		212 934,0		212 934,0		212 934,0
230	3	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	64 490,0		128 980,0		128 980,0		128 980,0
231	4	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,25	34 758,0	14 316,0	8 690,0	3 579,0			8 690,0
						20 442,0	3 981,0	5 111,0	995,0			
232	5	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря изтяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,25	72 251,0		18 063,0		18 063,0		18 063,0
233	6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$	4,3	4 737,0	42,0	20 369,0	181,0	15 102,0		20 369,0
						1 183,0	6,0	5 087,0	26,0			
234	7	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов	км линии	0,06	131 748,0	43 239,0	7 905,0	2 594,0	103,0		7 905,0
						86 800,0	12 523,0	5 208,0	751,0			
235	8	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4х16-0.6/1.0	км	0,06	439 459,0		26 368,0		26 368,0		26 368,0
236	9	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164	шт.	5	29 898,0		149 490,0		149 490,0		149 490,0
237	10	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647,0		8 235,0		8 235,0		8 235,0
238	11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	286,0		2 860,0		2 860,0		2 860,0
239	12	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15	1 444,0		21 660,0		21 660,0		21 660,0
240	13	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	6 236,0		31 180,0		31 180,0		31 180,0
241	14	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
242	15	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	3 467,0		69 340,0		69 340,0		69 340,0
243	16	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	3 467,0		17 335,0		17 335,0		17 335,0
244	17	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	4 091,0		20 455,0		20 455,0		20 455,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	18	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	8 287,0		41 435,0		41 435,0		41 435,0
246	19	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	18 650,0		186 500,0		186 500,0		186 500,0
247	20	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5 071,0		25 355,0		25 355,0		25 355,0
248	21	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	291,0		15 663,0
249	22	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
250	23	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	6 896,0		17 881,0
251	24	247-208-2713 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ. 25А 230В	шт.	1	5 243,0		5 243,0		5 243,0		5 243,0
252	25	247-103-3615 *СпрСЦ 12.2023*	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44	шт.	1	1 509,0		1 509,0		1 509,0		1 509,0
253	26	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 029,0 6 029,0	0,0 0,0	12 058,0 12 058,0	0,0 0,0			12 058,0
254	27	247-204-1548 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 303,0		3 303,0		3 303,0		3 303,0
255	28	247-204-1547 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 536,0		3 536,0		3 536,0		3 536,0
256	29	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2 243,0		11 215,0		11 215,0		11 215,0
257	30	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	14 306,0 8 780,0	3 199,0 1 328,0	71 530,0 43 900,0	15 995,0 6 640,0	11 635,0		71 530,0
258	31	247-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	15 207,0		76 035,0		76 035,0		76 035,0
259	32	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	5	83 999,0		419 995,0		419 995,0		419 995,0
260	33	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5	1 444,0		7 220,0		7 220,0		7 220,0
261	34	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	5	109,0		545,0		545,0		545,0
262	35	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647,0		8 235,0		8 235,0		8 235,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	36	252-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	10	1 315,0		13 150,0		13 150,0		13 150,0
264	37	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,01	500 029,0		5 000,0		5 000,0		5 000,0
265	38	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	5	522,0		2 610,0		2 610,0		2 610,0
266	39	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа ZP 2	шт.	5	911,0		4 555,0		4 555,0		4 555,0
267	40	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа KZP 2	шт.	5	911,0		4 555,0		4 555,0		4 555,0
268	41	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1 489,0	56,0	17 868,0	672,0	8 028,0		17 868,0
						764,0	15,0	9 168,0	180,0			
269	42	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	3	5 994,0	243,0	17 982,0	729,0	5 796,0		17 982,0
						3 819,0	53,0	11 457,0	159,0			
270	43	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	м3грунта	39	480,0	480,0	18 720,0	18 720,0			18 720,0
						0,0	139,0	0,0	5 421,0			
271	44	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3грунта	39	64,0	64,0	2 496,0	2 496,0			2 496,0
						0,0	15,0	0,0	585,0			
272	45	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	1 055,0	380,0	15 825,0	5 700,0	825,0		15 825,0
						620,0	100,0	9 300,0	1 500,0			
273	46	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,015	455 506,0		6 833,0		6 833,0		6 833,0
			ИТОГО по смете Э4303: Электроосвещение [02-01-00-05]					1 913 699,0	106 115,0	1 607 198,0	0,0	1 913 699,0
								200 387,0	33 768,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					12 385 248,0	1 022 832,0	5 638 564,0	0,0	12 385 248,0
								2 350 584,0	264 790,0	3 373 917,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 373 917,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)									630 793,17
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**13 016 041,17**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)									1 755 800,45
			Итого с НДС									**16 387 470,94**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon", БИН 080340012870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мутайев Марат Саламатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя Молдашев Нуркен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Исаев Л.Т" Бекзатова Асылзат Лесханкызы №KZ.6.FVJE00068648 от 03.09.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат №, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инженер +" Бисембаев Алмасбек Шамарданович приказ №3 от 29.04.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или № приказа подпись)