Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78**	**150440006568**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 38 от 30.05.2023 г., Доп. соглашение № 1 от 23.06.2023 г., Доп. соглашение №2 от 28.12.2023, Доп. соглашение №3 от 28.02.2024,Доп. соглашение №4 от 23.07.2024	

Номер документа	Дата составления
39	**23.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области			работа	1	47 820 000,00	47 820 000,00	5 123 571,43
				Итого	1	x	47 820 000,00	5 123 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2024

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, БИН 150440006568

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в с. Путинцево района Алтай ВКО»

СПРАВКА № 9
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 38	30.05.2023г.		058.011.431 058.032.431 058.028.431	ТОО "Alyans XXI "	17
		Доп.соглашение №1	23.06.2023г.				
		Доп.соглашение №2	28.12.2023				
		Доп.соглашение №3	28.02.2024				
		Доп.соглашение №4	23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 7	814 872 161,22	42 696 428,57	42 696 428,57	42 696 428,57			8 072 799,00		5 123 571,43	47 820 000,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанғанов Қ.А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и Форма 30
Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,
Объект: Строительство водопроводных сетей в селе Путинцево района Алтай Восточно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) Договор подряда (контракт) №38 от 03.05.2023г., Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 23 августа 2024 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировка по АВР № 6 и 7									
			из сметы 2-1-2									
1	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	-2712,832	217,14	217,14	-589074	-589074	–	-115464	-760901
						–	59,11	–	-160367	–	-56363	
2	4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой суглинистый грунт) НР = 72 %	м3 грунта	-478,736	217,14	217,14	-103954	-103954	–	-20376	-134276
						–	59,11	–	-28300	–	-9946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
3	5	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый суглинистый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-1484,828	238,86	238,86	-354663	-354663	–	-69517		-458114
						–	65,03	–	-96552	–	-33934		
4	6	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой гравийный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	-3999,996	217,14	217,14	-868573	-868573	–	-170249		-1121928
						–	59,11	–	-236457	–	-83106		
5	7	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грав.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-4511,528	238,86	238,86	-1077614	-1077614	–	-211223		-1391944
						–	65,03	–	-293365	–	-103107		
6	8	1101-0101-0364	п. 8 / Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокр.грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-7129	332,78	332,78	-2372370	-2372370	–	-465008		-3064368
						–	90,59	–	-645844	–	-226990		
7	9	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	-686,41418	9719,96	–	-6671915	–	–	-4803779		-12393750
						9719,96	–	-6671915	–	–	-918056		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	38	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-177,708	16179		-2875138		-2875138	–	-3105149
						–		–		–	-230011	
9	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-109	3472		-378448		-378448	–	-408724
						–		–		–	-30276	
10	94	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-98	12402		-1215396		-1215396	–	-1312628
						–		–		–	-97232	
11	96	2104-0302-0109	п.96 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-11	23646		-260106		-260106	–	-280914
						–		–		–	-20808	
12	97	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-11	29448		-323928		-323928	–	-349842
						–		–		–	-25914	
13	98	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-22	14398		-316756		-316756	–	-342096
						–		–		–	-25340	
14	99	2104-0301-0112	п. 99 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-11	19204		-211244		-211244	–	-228144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	-16900	
15	120	2303-0101-0505	п. 120. Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	-60	7509		-450540		-450540	–	-486583
						–		–		–	-36043	
	из сметы 2-1-3											
16	32	2104-0302-0105	п.32 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-2	8651		-17302		-17302	–	-18686
						–		–		–	-1384	
17	33	2104-0301-0105	п.33 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-2	10044		-20088		-20088	–	-21695
						–		–		–	-1607	
18	41	2104-0302-0105	п.41 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-3	8651		-25953		-25953	–	-28029
						–		–		–	-2076	
19	42	2104-0301-0104	п. 42 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-3	6452		-19356		-19356	–	-20904
						–		–		–	-1548	
20	49	2104-0302-0105	п.49 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-1	8651		-8651		-8651	–	-9343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	50	2104-0301-0106	п. 50 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-1	12402		-12402		-12402	–	-13394
						–		–		–	-992	
	из АВР №6. Поз 85 и 86											
22	85	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	-814,368	3449		-2808755		-2808755	–	-3033455
						–		–		–	-224700	
23	86	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	-3,94	302172		-1190558		-1190558	–	-1285803
						–		–		–	-95245	
	Смета 2-1-2											
24	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. Ведомость объемов земляных работ.) НР = 72 %	м3 грунта	200	64,51	64,51	12902	12902	–	3046	17224
						–	21,15	–	4230	–	1276	
25	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (срезка раститительного грунта до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	200	54,19	54,19	10838	10838	–	2558	14468
						–	17,77	–	3553	–	1072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Ведомость объемов земляных работ) НР = 99 %	м3 основания	200	3427,16	164,22	685432	32844	420640	239885	999342
						1159,74	51,8	231948	10360	–	74025	
27	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Обсыпка труб мягким местным грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	200	961,31	–	192262	–	–	138429	357146
						961,31	–	192262	–	–	26455	
28	12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	10000	43,29	43,29	432862	432862	–	102180	577845
						–	14,19	–	141917	–	42803	
29	13	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10000	19,68	19,68	196756	196756	–	46446	262658
						–	6,45	–	64508	–	19456	
30	14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10000	206,97	95	2069720	950000	–	1139198	3465631
						111,97	46,25	1119720	462500	–	256713	
31	15	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	10000	39,35	39,35	393511	393511	–	92891	525314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	12,9	–	129015	–	38912	
32	16	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	10000	56,9	56,9	568978	568978	–	134311	759552
						–	18,65	–	186543	–	56263	
33	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10000	173,54	79,8	1735440	798000	–	954677	2905326
						93,74	38,85	937440	388500	–	215209	
34	18	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (растительный грунт,см. Ведомость объемов земляных работ для К13 и К1) НР = 72 %	м3 грунта	1800	39,35	39,35	70832	70832	–	16721	94557
						–	12,9	–	23223	–	7004	
35	19	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (растительный грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	1800	56,9	56,9	102416	102416	–	24176	136719
						–	18,65	–	33578	–	10127	
36	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1800	173,54	79,8	312379	143640	–	171842	522959
						93,74	38,85	168739	69930	–	38738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	21	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	200	38,38	38,38	7675	7675	–	1498	9907
						–	10,41	–	2081	–	734	
38	22	1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 (до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	200	22,7	22,7	4540	4540	–	886	5860
						–	6,16	–	1231	–	434	
39	25	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,2	386288,18	109746,82	849834	241443	7030	669121	1640471
						273345,91	33872,27	601361	74519	–	121516	
40	37	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра Ф325х6мм =177м НР = 99 %	км трубопровода	0,04	1607850	720975	64314	28839	2755	42405	115257
						818000	252825	32720	10113	–	8538	
41	39	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр (Ф325х6мм) НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1528,28	7,78	61131	311	10855	49565	119552
						1249,13	2,53	49965	101	–	8856	
42	45	1122-0901-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка FAF 6000 со штурвалом НР = 99 %	задвижка или клапан	42	2250,45	86,29	94519	3624	13749	78221	186559
						1836,81	44,4	77146	1865	–	13819	
43	57	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	42	2999,93	190,36	125997	7995	23293	97367	241233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2254,98	86,71	94709	3642	–	17869	
44	64	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	224	4664,38	54,72	1044820	12257	794809	235376	1382612
						1061,4	–	237754	–	–	102416	
45	77	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Пож. подставка, тройник, крест, заглушка-изготавливаемые) НР = 99 %	т фасонных частей	0,27	1101281,5	529392,59	297346	142936	5055	192282	528798
						553166,67	166181,48	149355	44869	–	39170	
46	80	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройников и заглушек заводского изготовления) НР = 99 %	т фасонных частей	0,2699	1101282	529392,37	297236	142883	5053	192211	528603
						553167,84	166183,77	149300	44853	–	39156	
47	81	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	т	0,27	9217		2489		2489	–	2688
						–		–		–	199	
48	88	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка отводов НР = 99 %	шт.	24	1512,88	949,42	36309	22786	–	20059	60877
						563,46	280,79	13523	6739	–	4509	
49	92	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (Ф1500=170 шт) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	81	46850,83	9785,07	3794917	792591	1415933	1906595	6157633
						19585,1	4190,88	1586393	339461	–	456121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	100	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	1840	153,36	2,43	282179	4468	152172	86997	398710
						68,23	0,3	125539	544	–	29534	
51	101	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1840	903,12	20,08	1661748	36956	1056055	533990	2371397
						309,1	2,96	568737	5446	–	175659	
52	123	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С3= 171 шт, С-5= 30 шт)	т	2,2	585575		1288265		1288265	–	1391326
						–		–		–	103061	
53	124	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	4,4	9217		40555		40555	–	43799
						–		–		–	3244	
54	136	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-3,МС-7, МС-5) НР = 118 %	т стальных элементов	4,2	773165	6192,38	3247293	26008	2935238	345090	3879774
						68106,43	1524,29	286047	6402	–	287391	
55	137	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	т	8,42994	9217		77699		77699	–	83915
						–		–		–	6216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	138	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальники Ф50=32 шт, Ф100 =369 шт, Ф150=2 шт) НР = 99 %	т фасонных частей	1,4	1101278,6	529391,43	1541790	741148	26209	997020	2741915
						553166,43	166184,29	774433	232658	–	203105	
57	144	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (втулки полиэтиленовые) НР = 99 %	шт.	264	1512,88	949,42	399399	250647	–	220651	669654
						563,45	280,79	148752	74128	–	49604	
58	150	1122-0901-0202	Установка антивибрационного компенсатора (гибкая резиновая вставка) Ф100 мм= 369шт НР = 99 %	задвижка или клапан	264	3273,8	143,8	864284	37963	84072	754167	1747927
						2811,55	74	742249	19536	–	129476	
59	156	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,12	4469350	313108,33	536322	37573	437359	67859	652515
						511583,33	59616,67	61390	7154	–	48334	
	Смета 2-4-1 Стены, перегородки											
60	63	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	78,59	41776,61	1612,86	3283224	126755	2589157	557704	4148202
						7218,63	411,88	567312	32370	–	307274	
61	64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки СГ-1 =28шт)	т	0,02912	273426		7962		7962	–	8599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (отдельные стержни)	т	0,0248	– 240664		– 5968		– 5968	637 –	6445
63	66	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т (6 ПП 21-72 =4шт, 5 ПП 17-6 =1шт, 4 ПП 12-4 =1шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	– 2414,17	1325,17	– 14485	7951	– 251	477 9677	26095
64	67	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,09	1047,17 84983	319,67	6283 92631	1918	– 92631	1933 –	100041
65	68	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами (МВ1 = 15 шт) НР = 84 %	м3	1,95	– 118265,64	6493,33	– 230618	12662	– 118487	7410 88183	344305
66	69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1239	51009,74 240664	2826,15	99469 29818	5511	– 29818	25504 –	32203
67	70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03872	– 243702		– 9436		– 9436	2385 –	10191
68	71	1146-0101-0104	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) МВ2 = 4 шт НР = 84 %	м3	4,08	– 148463,73	21814,95	– 605732	89005	– 243675	755 265233	940642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						66924,51	10465,93	273052	42701	–	69677	
69	72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02451	240664		5899		5899	–	6371
						–		–		–	472	
70	73	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00734	243702		1789		1789	–	1932
						–		–		–	143	
71	74	1110-0402-0105	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство (типа С361 -25,48м2) НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,48	9137,44	73,94	232822	1884	141116	81607	339583
						3525,2	33,44	89822	852	–	25154	
	Смета 4-1-1 Опоры											
72	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К3 =2шт (Анкерная концевая опора К3 - №8,№16) НР = 80 %	опора	2	15917	7574,5	31834	15149	1281	18685	54561
						7702	3976	15404	7952	–	4042	
73	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	35808		143232		143232	–	154691
						–		–		–	11459	
74	3	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2846		5692		5692	–	6147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	4	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	– 3327		– 6654		– 6654	455 –	7186
76	5	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	– 1798		– 3596		– 3596	532 –	3884
77	6	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	м	5,2	– 501		– 2605		– 2605	288 –	2813
78	7	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	– 154		– 616		– 616	208 –	665
79	8	2920-0421-0001 (пл)ИП "Ашимова М.М"	Зажим поддерживающий SO 140 К=2,000; kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	2	– 1759		– 3518		– 3518	49 –	3799
80	9	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	– 1180		– 4720		– 4720	281 –	5098
81	10	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	8	– 1889		– 15112		– 15112	378 –	16321
82	11	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	– 1889		– 3778		– 3778	1209 –	4080
83	12	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 прим. К=2,000;	шт.	2	– 2357		– 4714		– 4714	302 –	5091
						–		–		–	377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	13	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	605024		605		605	–	653
						–		–		–	48	
85	14	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	356		712		712	–	769
						–		–		–	57	
86	15	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм К=2,000;	т	0,0028	115708		324		324	–	350
						–		–		–	26	
87	16	2302-1104-0405	Кронштейн У3 (прим.) К=2,000;	кг	15,2	537		8162		8162	–	8815
						–		–		–	653	
88	17	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 (кронштейн) К=2,000;	т	0,0304	9217		280		280	–	302
						–		–		–	22	
89	18	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1 =3 шт (Промежуточная опора П1- №2, №3, №4) НР = 80 %	опора	3	7858,67	3276,67	23576	9830	1922	13586	40135
						3941,33	1719,67	11824	5159	–	2973	
90	19	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	3	35808		107424		107424	–	116018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	20	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	– / 2846		– / 8538		– / 8538	8594 / –	9221
92	21	2920-0421-0001 (пл)ИП "Ашимова"	Зажим поддерживающий SO 140 К=3,000; kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	3	– / 1759		– / 5277		– / 5277	683 / –	5699
93	22	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	– / 1889		– / 5667		– / 5667	422 / –	6120
94	23	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 прим.	шт.	3	– / 2357		– / 7071		– / 7071	453 / –	7637
95	24	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=3,000;	км	0,0015	– / 605024		– / 908		– / 908	566 / –	981
		Смета 2-1-2 Д поз. 1-6										
96	1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4293,695	– / 1226,94	1226,94	– / 5268106	5268106	–	73 / 2749730	8659263
97	2	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: седло зажимное. Установка НР = 99 %	шт.	128	– / 1512,88	889,42	– / 193648	3819070 / 121526	–	889,46 / 106981	324679
98	3	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16	шт.	128	563,45 / 8857	280,78	72122 / 1133696	35940	1133696	24050 / –	1224392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	90696	
99	4	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 %	шт.	128	1512,88	949,42	193648	121526	–	106981	324679
						563,45	280,78	72122	35940	–	24050	
100	5	2302-0302-9202	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	128	1148		146944		146944	–	158700
						–		–		–	11756	
101	6	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,098	321290,63	76637,63	1316649	314061	3672	1083926	2592621
						243756,95	23416,06	998916	95959	–	192046	
	Смета 2-5-2 Д поз. 6-10, 12-44											
102	6	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл. В25, F100, W6 НР = 91 %	м3	60,2	38771,73	3252,59	2334058	195806	1576656	578248	3145290
						9328,84	1226,59	561596	73841	–	232984	
103	7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (см. АС-11)	т	0,3126	243702		76181		76181	–	82275
						–		–		–	6094	
104	8	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38558	240664		333459		333459	–	360136
						–		–		–	26677	
105	9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014 (см. АС-11)	т	2,3002	225984		519808		519808	–	561393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4361	– 225984		– 98552		– 98552	41585 –	106436
107	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15232	– 240664		– 36658		– 36658	7884 –	39591
108	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ф8А1)	т	0,0077	– 243702		– 1877		– 1877	2933 –	2027
109	14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (см. АС-11) НР = 91 %	т	0,0896	– 929241,07	1383,93	– 83260	124	– 58991	150 22023	113706
110	15	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0896	269475,45 108311	625	24145 9705	56	– 9705	8423 –	10481
111	16	1106-0101-0101	Устройство набетонки по уклону из бетона кл. В15 НР = 91 %	м3	6,84	– 24459,06	1114,77	– 167300	7625	– 150099	776 10384	191899
112	17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальник ТМ 91-04 =2шт, ТМ 91-02 - 1шт, серия 5.900-2, см. АС-6) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0805	1400 1441465,8	268,27 529391,3	9576 116038	1835 42616	– 28892	14215 57329	187236
						553167,7	166186,34	44530	13378	–	13869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	18	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм (ТМ 91-04 =2шт) НР = 98 %	сальник	2	5762,5	–	11525	–	5101	6296	19247
						3212	–	6424	–	–	1426	
114	19	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм (ТМ 91-02 =1шт) НР = 98 %	сальник	1	3204	–	3204	–	754	2401	6053
						2450	–	2450	–	–	448	
115	20	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м (2П1-6АIIIВТ-С =10шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	6606,9	1533,1	66069	15331	22701	38214	112626
						2803,7	434,8	28037	4348	–	8343	
116	21	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10	86792		867920		867920	–	937354
						–		–		–	69434	
117	22	2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	10	635		6350		6350	–	6858
						–		–		–	508	
118	23	2988-8888-8911	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 25 на 27,5	м3	10	568		5680		5680	–	6134
						–		–		–	454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	24	2988-8888-8912	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	10	736		7360		7360	–	7949
						–		–		–	589	
120	25	2988-8888-8913	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 30 на 35	м3	10	1211		12110		12110	–	13079
						–		–		–	969	
121	26	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка для люков лаза и камеры приборов (см. АС-4.1, прим. п.3) НР = 84 %	м3	0,1	67080	35280	6708	3528	–	4092	11664
						31800	16920	3180	1692	–	864	
122	27	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит, см. АС -4.1, 12) НР = 84 %	м3	0,6	92158,33	1335	55295	801	36539	15388	76338
						29925	606,67	17955	364	–	5655	
123	28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	240664		15316		15316	–	16541
						–		–		–	1225	
124	29	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В25, F100 (см. АС-12) НР = 91 %	м3	1,34	42398,51	4717,16	56814	6321	35724	14751	77290
						11021,64	1075,37	14769	1441	–	5725	
125	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	243702		7604		7604	–	8212
						–		–		–	608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11589	240664		27891		27891	–	30122
						–		–		–	2231	
127	32	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (Кр1 =18шт для монолитного пояса) НР = 91 %	т	0,1278	22010,95	1392,8	2813	178	36	2414	5645
						20336,46	422,54	2599	54	–	418	
128	33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1278	240664		30757		30757	–	33218
						–		–		–	2461	
129	34	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	43,2	331,02	27,64	14300	1194	3758	11031	27357
						216,39	–	9348	–	–	2026	
130	35	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (связка плит АС-12) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0021	525714,29	10476,19	1104	22	513	675	1921
						270952,38	1428,57	569	3	–	142	
131	36	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН 124-2 =22шт, см. АС-6) НР = 91 %	т	0,1188	738712,12	1388,89	87759	165	78216	8602	104070
						78939,39	631,31	9378	75	–	7709	
132	37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 118-6 =8шт, см. АС-6) НР = 91 %	т	0,0312	929262,82	1378,21	28993	43	20542	7669	39595
						269487,18	641,03	8408	20	–	2933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	38	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	108311		16247		16247	–	17547
						–		–		–	1300	
134	39	1113-0601-0208	Поверхности внутренние стен и днища резервуара. Протравливание НР = 69 %	м2	267,66	1289,15	–	345053	–	3473	235690	627202
						1276,17	–	341580	–	–	46459	
135	40	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка материалом "Пенетрон" за два раза (стен и днища, см. АС-3 пункт 4) НР = 69 % К=2,000;	м2	535,32	53,73	2,43	28761	1299	–	19058	51645
						51,3	0,3	27462	158	–	3826	
136	41	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон - расход 0,8кг на 1 м2 поверхности в 2 слоя)	кг	214,13	1223		261881		261881	–	282831
						–		–		–	20950	
137	42	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка материалом "Пенетрон" за два раза (ребрестых поверхностей перекрытия) НР = 69 % К=2,000;	м2	273,6	53,73	2,43	14701	665	–	9740	26396
						51,3	0,29	14036	80	–	1955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	43	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон - расход 0,8кг на 1 м2 поверхности в 2 слоя)									
				кг	109,44	1223		133845		133845	–	144553
						–		–		–	10708	
139	44	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	136,8	1213,65	5,18	166028	708	44030	113138	301499
						886,62	2,66	121290	364	–	22333	

Всего	**32 832 448**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 131 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 254 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 113 395
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 072 799
- накладные расходы, тенге	9 941 540
в т.ч. зарплата, тенге	894 739
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 432 029
Всего	**32 832 448**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	952 141
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 337 870
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	6 100 777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (21750/164*1,25*2525+8*21750*7/1968*(27610890/21750+1,25*2525/164))/1000	487 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**702 449**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**42 413 235**
2021г. - 77% (Иинф = 1,050)	34 291 101
2022г. - 23% (Иинф = 1,092)	10 652 508
Итого в текущих и прогнозных ценах	**44 943 609**
С учетом понижающего коэффициента 0,95	**42 696 428,57**
Налог на добавленную стоимость 12%	**5 123 571,43**
Итого	**47 820 000,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанғанов Қ.А.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт _____ Кенжебаев Е.К.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.