Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Атырау, Осетровый завод)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№41	04.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Атырау, Осетровый завод)	27 606 408,48	1 232 428,95							147 891,47	1 380 320,42

Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанов Э.А.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

Бектемиров Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"
СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Атырау, Осетровый завод)
ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Атырау, Осетровый завод)
ДОГОВОР: № 41 от 04 февраля 2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2020	01.05.2020	25.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
4	21-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК объем 1шт - 1.632м3	м3	0,0883		54165,42	4783
5	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м. Кладка	м3 кладки	1,9600		23136,22	45347
5.1	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.70)	чел-ч	4,54	8,8984	815,57	7257
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4000	0,7840		676
		Итого оплата труда:				815,57	7933
5.3	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно известковый	м3	0,24	0,4704	12952,84	6093
5.4	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полноте	1000шт	0,38	0,7448	38958,32	29016
5.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 4м	м3	0,0005	0,00098	17490,47	17
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,8624	93,00	80
		Итого материалов:					35207
5.7	31-050101-0102	Краны башенные, 8тн	маш.-ч	0,4	0,784	3678,17	2884
		Итого эксплуатация машин:					2884
6	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,0		63,17	1137

6.1	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.70)	чел-ч	0.0295	0.531	1044.87	555
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				1044.87	559
6.3	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.00027	273897.54	74
6.4	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 516	т	0.00009	0.00162	302271.47	490
		Итого материалов:					564
6.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0112	0.2016	46.28	9
6.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35,69	0
6.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505,83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
6.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0,0018	1893,09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					18
7	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,0		57,06	1027
7.1	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.50)	чел-ч	0.0213	0.3834	891,06	342
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				891.06	346
7.3	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000014	0.00025	339590.38	86
7.4	22-040705-0402	Эмаль пентафтталевая, ПФ-115 серая	т	0.00009	0.00162	360867.18	585
		Итого материалов:					670
7.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0065	0.117	46.28	5
7.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35.69	0
7.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505,83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
7.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					14
8	12-120102-0501	Окраска силикатными красками за один раз с земли и лесов	м2	1790,0		310,63	556025
8.1	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.2)	чел-ч	0.337	603.23	858.61	517939
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0.7160		907
		Итого оплата труда:				858.61	518846
8.3	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый)	м3	0,00003	0.05370	1444.67	78

8.4	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,000145	0,25955	52278,93	13569
8.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,17900	84,66	15
8.6	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,14	250,6	91,80	23005
		Итого материалов:					36667
8.7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0,001	1,79	35,69	64
8.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,716	1893,09	1355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,716	944,68	676
		Итого эксплуатация машин:					1419
		РАЗДЕЛ 2. Ворота с калиткой					
		2.1. Стойка СТ - 1					
9	12-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копания вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7м. Группа грунтов 2К=3.000	м3 грунта	0,2790		2143,37	598
9.1	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,0)	чел-ч	2,8	0,7812	765,48	598
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого оплата труда:				765,48	598
10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 к=3.0	м3		0,2790	26171,70	7302
11	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка к=3,0	т		0,2320	177247,65	41125
11.1	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,0)	чел-ч	42,5	9,86085	944,68	9315
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,3800	1,0163		1090
		Итого оплата труда:				944,68	10405
11.2	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения	т	1	0,23202	123501,25	28655
11.3	21-130812-1035	Электроды, д-4мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,00162414	200244,36	325
		Итого материалов:					28980
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,406035	3290,37	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,406035	1267,10	514
11.4	31-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	2,0464164	165,80	339
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,6102126	1893,09	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,6102126	944,68	576
		Итого эксплуатация машин:					2830
12	23-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-159мм, толщина стенки 8.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		7,8000	4981,61	38857
13	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-25мм, толщина стенки 3.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		0,6000	255,38	153

14	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 к=3.0	т		0.0007	152941.75	110
15	21-050106-9905	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст 0 ГОСТ 535-2005 к=3.0	т		0.00408	205568.85	839
16	21-050201-0111	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32мм х4мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) к=3.0	т		0.00486	178563.18	868
		2.2. Панель КМ-1					
17	11-100113-0208	Калитки решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2,625		3886,48	10202
17.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.9)	чел-ч	2.4	6.3	829.68	5227
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	0.05119		56
		Итого оплата труда:				829.68	5283
17.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870.68	0
17.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.029	0.076125	38739.12	2949
17.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.012	0.0315	24465.24	771
17.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5м	м3	0.0064	0.0168	26060.52	438
17.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0,000592	0,001554	349084.80	542
17.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0.027	0.070875	196.58	14
17.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.000079	0.000207375	575926.68	119
		Итого материалов:					4833
17.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0097	0.0254625	3290.37	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0097	0.0254625	1267.10	32
17.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,025725	1893.09	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	0.025725	944.68	24
17.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0.037	0.097125	15.50	2
17.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.237	0,622125	10.77	7
		Итого эксплуатация машин:					142
18	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,02452	175299.79	4298
19	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0.0134	151848.89	2036

20	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0019	160045,32	309
21	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00074	153840,13	114
		2.3. В-1					
22	11-100113-0308	Ворота решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 ворот	8,225		4306,02	35417
22.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,9)	чел-ч	2,56	21,056	829,68	17470
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1642	1,35055		1686
		Итого оплата труда:				829,68	19156
22.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870,68	0
22.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,025	0,205625	38739,12	7966
22.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,0138	0,1135	24465,24	2777
22.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м	м3	0,0061	0,0501725	26060,52	1308
22.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0,000425	0,003496	349084,80	1220
22.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,031	0,254975	196,58	50
22.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000057	0,000468825	575926,68	270
		Итого материалов:					13591
22.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,155	1,274875	3290,37	4195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,155	1,274875	1267,10	1615
22.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,07567	1893,09	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0092	0,07567	944,68	71
22.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,222075	15,50	3
22.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,17	1,39825	10,77	15
		Итого эксплуатация машин:					4356
23	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,08507	175299,79	14913
24	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,00711	160045,32	1138
25	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0031	156693,70	483
26	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,15834	151848,89	24044

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**791 124**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				558 703
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3 333
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4 423
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				208 672
Накладные расходы I уровня	Тенге				331 070
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1 122 194**
Накладные расходы II уровня	Тенге				47 581
ИТОГО:	Тенге				**1 169 775**
Сметная прибыль	Тенге				93 582
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1 263 357**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				16 424
Итого:	Тенге				**1 279 781**
Итого с учетом индекса инфляций 1,07	Тенге				**1 369 365**
Итого с учетом скидки					**1 232 428,95**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				147 891,47
ВСЕГО					**1 380 320,42**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Оспанов Э. А.

Заведующий НТК _____ Сарсенов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "БКА Группп" _____ Кудияров Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель:
ТОО "S.ALEM construction"

_____Бектемиров Е.Е.

Авторский надзор _____ Балтабаев Р.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.