Подрядчик **ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574**
Субподрядчик **ТОО "СКЭР" БИН 971240003579**
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада с заменой оконных и наружных дверных проемов, входных групп, системы вентиляции с модернизацией лифтов здания железнодорожного вокзала города Павлодара

Акт выполненных работ № 3 от 02.10.2023 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Фундамент Фм-1				
1	**6101-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 1**	**м3**	**11,394**	**5540**	**63 123**
2	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м3**	**0,43**	**3243**	**1 394**
3	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**м3**	**1,624**	**13665**	**22 192**
4	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки, /Бетон В7,5/**	**м3**	**1,22**	**9481**	**11 567**
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2444	23194	28 863
5	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /Бетон В15/**	**м3**	**8,12**	**28557**	**231 883**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,2418	24827	204 619
6	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05332**	**334278**	**17 825**
		Раздел 2. Приямок Пр-1				
7	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**м3**	**2,1**	**13665**	**28 697**
8	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки, /Бетон В7,5/**	**м3**	**1,99**	**9481**	**18 867**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0298	23194	47 079
9	**6103-0101-0212 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх /приямок/Бетон В15/**	**м3**	**13,82**	**29047**	**401 430**
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,0273	24827	348 256

10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,06387	334278	21 350
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,33677	334278	112 573
12	6103-0701-0809 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,28016	101196	28 351
13	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 400 мм, толщиной 20 мм	1 т	0,20096	484006	97 266
14	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм	1 т	0,0792	896882	71 033
15	217-103-0208	Распорный анкер HSL M16 HILTI /прим/	1 шт.	4	3123	12 492
		Итого:	**Тенге**			**2 068 327**
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			267 806,98
		Всего по акту	**Тенге**			**2 499 531,81**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор_____Киева М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СКЭР»
БИН 971240003579
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор_____Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)