Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" ИИК KZ11070103KSN4820000**	**050140006645**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "APM Ingeenering",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, мкр-н Юго-Восток, переулок Темиртау, дом № 14 АО "First Heartland Jusan Bank" ИИК KZ66998JTB0000433034**	**080340001062**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №70 от 29.04.2024

Номер документа	Дата составления
5	**22.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей водопровода к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Аблай-хана , района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанкой области			работа	1	10 643 187,92	10 643 187,92	1 140 341,56
				Итого	1	x	10 643 187,92	1 140 341,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Зарахов Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Шаймеков М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"
Наименование стройки - Строительство наружных сетей водопровода к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Аблай-хана, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружный водопровод
Договор: №70 от 29.04.2024 года

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование наименов	Источник финансирования наименование Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		70	29.04.2024				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Итого по акту**	**10 643 187,92**	**9 502 846,36**							**1 140 341,56**	**10 643 187,92**
2	**Удержание аванса - 30%**										**3 192 956,38**
3	**Удержание гарантийного взноса - 5%**										**532 159,40**
4	**Итого к оплате**										**6 918 072,15**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ **Шаменов М.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"

Эксперт технического технадзора **Жетеров С.Б.**

Подрядчик:
ТОО "APM Ingeenering"

Директор _____ **Зарахов Р.А.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Исполнитель: ТОО "APM Ingeenering"

Наименование стройки - (Строительство наружных сетей водопровода к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Аблай-хана, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - (Наружный водопровод

АКТ №1
Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. По проектной смете									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	115,72	61,17 –	61,17 17,49	7079 –	7079 2024	–	1457 683	9219
2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	115,72	280,82 –	280,82 63,97	32497 –	32497 7403	–	5330 3026	40853
3	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	185,15	212,00 –	– –	39252 –	– –		– 3140	42392
4	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	115,72	280,82 –	280,82 63,97	32497 –	32497 7403	–	5330 3026	40853
5	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	185,15	212,00 –	– –	39252 –	– –		– 3140	42392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2106,79	201,88 –	201,88 45,99	425318 –	425318 96891	–	69762 39606	534686
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	68,96	2239,16 2239,16	– –	154404 154404	– –	–	111171 21246	286821
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	13,23	10284,99 1408,62	235,87 62,97	136074 18636	3121 833	114317	19275 12428	167776
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	215,10	1168,34 1168,34	– –	251311 251311	– –	–	180944 34580	466836
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1935,94	34,13 –	34,13 9,76	66074 –	66074 18895	–	13604 6374	86052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1717878

РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-питьевой водопрвод L=990,0м

11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,86	528042,99 281272,76	246770,23 74231,03	454117 241895	212222 63839	–	302676 60543	817336
12	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	868,6	2542,00 –	– –	2207981 –	– –	2207981	– 176638	2384620
13	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	7	3911,27 3416,49	199,40 89,95	27379 23915	1396 630	2068	24300 4134	55813
14	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	7	82856,00 –	– –	579992 –	– –	579992	– 46399	626391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2848,01	114,43	5696	229	607	4798	11333
		НР - 98%; СП - 8%			2429,91	17,99	4860	36		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	242-201-0202 РСНБ РК 2022	**Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	3217,00	–	6434	–	6434	–	6949
		СП - 8%			–	–	–	–		515	
17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	16	4249,00	–	67984	–	67984	–	73423
		СП - 8%			–	–	–	–		5439	
18	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	6	2452,00	–	14712	–	14712	–	15889
		СП - 8%			–	–	–	–		1177	
19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3485,92	246,24	3486	246	499	2818	6808
		НР - 99%; СП - 8%			2740,92	105,35	2741	105		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	244-404-0109 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	шт.	1	57226,00	–	57226	–	57226	–	61804
		СП - 8%			–	–	–	–		4578	
21	прайс	**Подставка пожарная тройная фланцевая ПШТФ 100х100 (кпл)**	1шт	1	113900,00	–	113900	–	113900	–	123012
					–	–	–	–		9112	
22	прайс	**Знак пожарный "Пожарный гидрант" на металле ПГ1 (кпл)**	1шт	1	1520,00	–	1520	–	1520	–	1642
					–	–	–	–		122	
23	241-102-0176 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм - патрубок Коб =2**	м	0,9	4127,00	–	3714	–	3714	–	4011
		СП - 8%			–	–	–	–		297	
24	241-102-0176 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	м	0,2	4127,00	–	825	–	825	–	891
		СП - 8%			–	–	–	–		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм-гильза для прохода через стенки колодца Коб =4	м	1,2	6935,00	–	8322	–	8322	–	8988
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
26	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2864,00	–	2864	–	2864	–	3093
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
27	241-112-0222 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х8,0 мм	шт.	2	8437,00	–	16874	–	16874	–	18224
		СП - 8%			–	–	–	–		1350	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,86	34632,34	22643,44	29784	19473	–	9382	42299
		НР - 61%; СП - 8%			11988,90	5895,29	10310	5070		3133	
29	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	860	82,00	–	70520	–	70520	–	76162
		СП - 8%			–	–	–	–		5642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								4338688
		РАЗДЕЛ 3. Водопрводный колодец Ф1500мм 1шт									
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,92	34037,05	12176,45	31314	11202	7355	17245	52444
		НР - 99%; СП - 8%			13865,90	5068,18	12757	4663		3885	
34	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39703,00	–	39703	–	39703	–	42879
		СП - 8%			–	–	–	–		3176	
36	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	32749,00	–	32749	–	32749	–	35369
		СП - 8%			–	–	–	–		2620	
37	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	19099,00	–	19099	–	19099	–	20627
		СП - 8%			–	–	–	–		1528	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5848,00	–	5848	–	5848	–	6316
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
41	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604
		СП - 8%			–	–	–	–		2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785,00	–	5495	–	5495	–	5935
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								191173
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге								6247740
		ОТДЕЛ 2. Добавляемые работы									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы для нового колодца врезки									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	35,796	201,88	201,88	7226	7226	–	1185	9085
		НР - 72%; СП - 8%			–	45,99	–	1646		673	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,884	2239,16	–	4219	–	–	3037	7836
		НР - 72%; СП - 8%			2239,16	–	4219	–		580	
3	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	8,478	212,00	–	1797	–		–	1941
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,4601	1168,34	–	1706	–	–	1228	3169
		НР - 72%; СП - 8%			1168,34	–	1706	–		235	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	27,7419	34,13	34,13	947	947	–	195	1233
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,76	–	271		91	
		Песок для траншей									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	30,87	10284,99	235,87	317498	7281	266733	44974	391469
		НР - 99%; СП - 8%			1408,62	62,97	43484	1944		28998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								414733
		РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-питьевой водопрвод L=990,0м									
7	1122-1401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	18048,25	12340,76	433158	296178	4934	297466	789074
		НР - 99%; СП - 8%			5501,93	7017,70	132046	168425		58450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм *СП - 8%*	м	24	15995,00 –	– –	383880 –	– –	383880	– 30710	414590
9	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	47013,55 14532,85	5598,92 100,74	47014 14533	5599 101	26882	14487 4920	66421
10	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	11129,23 4596,95	5979,95 2028,62	11129 4597	5980 2029	552	6559 1415	19104
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	860	134,66 120,87	1,46 –	115808 103948	1256 –	176802	101869 17414	235091
12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	48	1915,13 1700,56	11,97 3,43	91926 81627	575 165	9724	80974 13832	186732
13	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$ *НР - 99%; СП - 8%*	м короба	16	10497,15 1973,46	1718,42 618,73	167954 31575	27495 9900	108884	41060 16721	225736
14	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	60	8748,45 1193,06	4951,38 1027,75	524907 71584	297083 61665	156240	131916 52546	709369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								2646117
		РАЗДЕЛ 3. Водопрводный колодец Ф1500мм 1шт									
		Для колодца по смете									
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,91	34037,05 13865,90	12176,45 5068,18	30974 12618	11081 4612	7275	17058 3843	51874
16	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	1	32749,00 –	– –	32749 –	– –	32749	– 2620	35369
17	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	21801,00	–	21801	–	21801	–	23545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1744	
18	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35944,00	–	35944	–	35944	–	38820
		СП - 8%			–	–	–	–		2876	
		Новый колодец врезки									
19	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	железобетони	1,83	34037,05	12176,45	62288	22283	14630	34303	104318
		НР - 99%; СП - 8%			13865,90	5068,18	25375	9275		7727	
20	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39703,00	–	39703	–	39703	–	42879
		СП - 8%			–	–	–	–		3176	
21	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32749,00	–	65498	–	65498	–	70738
		СП - 8%			–	–	–	–		5240	
22	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35944,00	–	35944	–	35944	–	38820
		СП - 8%			–	–	–	–		2876	
23	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	21801,00	–	21801	–	21801	–	23545
		СП - 8%			–	–	–	–		1744	
24	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	19099,00	–	19099	–	19099	–	20627
		СП - 8%			–	–	–	–		1528	
25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5848,00	–	5848	–	5848	–	6316
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
26	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604
		СП - 8%			–	–	–	–		2045	
27	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785,00	–	5495	–	5495	–	5935
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,66	2547,51	29,55	73012	847	60100	11315	91073
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	12052	115		6746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								581461
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге								3642312
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								9890051
		Итого СМР в ценах 2023г.									9 890 051
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2%								10 087 852
		Скидка подрядчика - 2%	0,98								9 886 095
		НДС (12%)	12%								1 186 331
		ВСЕГО:									11 072 426,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ТОО "APM Ingeenering" не претендует на разницу по итоговой сумме:					429 238,79
		ИТОГО к оплате:									**10 643 187,92**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Руководитель
Шаменов М.Т. _____

Технический надзор: ТОО "Асыл-Ні"

Эксперт технического технадзора
Жетеров С.Б._____

Авторский надзор: ТОО "HALF TO HALF ing."

Эксперт авторского надзора
Ербулеков Е.И._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Директор
Зарахов Р.А. _____