Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-117"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1378 Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ № 2

за Август 2024 (месяц, год) на 6-1 Водопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Покрытие проездов асфальтобетонное с основанием щебеночным. Разборка	$м^3$	13,65	10 470,00	3 662,00	142 915,50	49 986,72			142 915,50
						6 807,00	1 075,00	92 915,76	14 673,96			
2	2	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	4,2	395,00	142,00	1 659,00	596,40			1 659,00
						254,00	43,00	1 066,80	180,60			
3	3	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание тротуаров щебеночное. Разборка	$м^3$	0,63	1 057,00	604,00	666,12	380,94			666,12
						453,00	113,00	285,60	71,40			
4	4	1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	58,8	1 120,00	138,00	65 856,00	8 114,40			65 856,00
						982,00	40,00	57 741,60	2 352,00			
5	5	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Разборка вручную	$м^2$	8,4	576,00	53,00	4 838,40	445,20			4 838,40
						523,00	16,00	4 393,20	134,40			
6	6	1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	8,4	1 120,00	138,00	9 408,00	1 159,20			9 408,00
						982,00	40,00	8 248,80	336,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***	м^3 грунта	92,4	614,00 0,00	614,00 119,00	56 733,60 0,00	56 733,60 10 995,60			56 733,60
18	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	184,8	8 688,00 8 688,00	0,00 0,00	1 605 542,40 1 605 542,40	0,00 0,00			1 605 542,40
19	19	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	19404	86,00		1 668 744,00				1 668 744,00
20	20	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	750,96	615,00 42,00	573,00 115,00	461 840,40 31 540,32	430 300,08 86 360,40			461 840,40
21	21	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13141,8	86,00		1 130 194,80				1 130 194,80
22	22	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	737,94	98,00 0,00	98,00 23,00	72 318,12 0,00	72 318,12 16 972,62			72 318,12
23	23	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		737,94	610,00	242,00	450 143,40	178 581,48			450 143,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	171	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	416	43 396,00 5 579,00	19 281,00 3 234,00	18 052 736,00 2 320 864,00	8 020 896,00 1 345 344,00	7 710 976,00		18 052 736,00
35	172	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	416	19 859,00		8 261 344,01		8 261 344,01		8 261 344,01
36	173	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3 162,00 3 162,00	0,00 0,00	3 162,00 3 162,00	0,00 0,00			3 162,00
37	174	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Доставка воды в бочках емкостью 3м^3 бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	64,5	244,00		15 738,00				15 738,00
38	175	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	149	15 161,00 3 408,00	7 892,00 1 430,00	2 258 989,00 507 792,00	1 175 908,00 213 070,00	575 289,00		2 258 989,00
39	176	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	150	2 466,00		369 900,00		369 900,00		369 900,00
40	177	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3 162,00 3 162,00	0,00 0,00	3 162,00 3 162,00	0,00 0,00			3 162,00
41	178	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Доставка воды в бочках емкостью 3м^3 бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	70	244,00		17 080,00				17 080,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	187	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	84	15 161,00 3 408,00	7 892,00 1 430,00	1 273 524,00 286 272,00	662 928,00 120 120,00	324 324,00		1 273 524,00
51	188	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	91	829,00		75 439,00		75 439,00		75 439,00
52	244	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 703,00 4 377,00	326,00 2,00	14 109,00 13 131,00	978,00 6,00			14 109,00
53	245	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 503,00		4 509,00		4 509,00		4 509,00
54	246	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 386,00 4 191,00	195,00 1,00	8 772,00 8 382,00	390,00 2,00			8 772,00
55	247	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 312,00		2 624,00		2 624,00		2 624,00
56	248	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 60 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 386,00 4 191,00	195,00 1,00	17 544,00 16 764,00	780,00 4,00			17 544,00
57	249	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	797,00		3 188,00		3 188,00		3 188,00
58	253	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 300 мм	шт.	16	24 116,00		385 856,00		385 856,00		385 856,00
59	255	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 100 мм	шт.	3	4 899,00		14 697,00		14 697,00		14 697,00
60	256	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 80 мм	шт.	2	4 006,00		8 012,00		8 012,00		8 012,00
61	257	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 60 мм	шт.	4	3 246,00		12 984,00		12 984,00		12 984,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
71	316	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью		3	33 499,00	2 968,00	100 497,00	8 904,00	41 805,00		100 497,00
				футляр		16 596,00	56,00	49 788,00	168,00			
			ИТОГО по акту					55 495 195,47	15 727 490,12	27 861 125,33	0,00	55 495 195,47
								7 676 425,56	2 792 931.96	0,00	0,00	

Итого по акту:	55 495 195,47
В т.ч. Оборудование:	0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6%	3 329 711,73
Итого по смете:	58 824 907,20
Сметная прибыль 5%	2 941 245,36
Непредвиденные работы и затраты-5%	3 088 307,63
Итого сметная стоимость:	64 854 460,19
НДС 12 %:	7 782 535,22
Всего по акту:	72 636 995,41

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района

_____ Карагойшин Б. С

Технадзор эксперт ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

_____ Садыкова А. Ф.

Директор ТОО "ПМК-117"

_____ Кириллин С.А.

Авторский надзор ТОО "Кульман"

_____ Арамов А. А.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК -117"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
110140003634	060140015081						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водопровода в с.Кабыл Акжаикского района ЗКО	**181 134 298**	**181 134 298**	**64 854 460**				**7 782 535**	**72 636 995**
Удержание аванса 30%	**54 340 289**	**54 340 289**	**19 456 338**				**2 334 761**	**21 791 099**
Итого к оплате	**126 794 009**	**126 794 009**	**45 398 122**				**5 447 775**	**50 845 897**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
БИН 110140003634

Руководитель_____ Карагойшин Б.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-117"
БИН 060140015081

Директор_____ Кирилин С.А.

ПМК-117
БИН 060140015081
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ