Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-117"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1378 Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 119** от **09.11.2023 года**

Акт выполненных работ 3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21 08 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Покрытие проездов асфальтобетонное с основанием щебеночным. Разборка	$м^3$	9,75	10 470 6 807	3 662 1 075	102 083 66 368	35 705 10 481			102 083
2	2	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	3	395 254	142 43	1 185 762	426 129			1 185
3	3	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание тротуаров щебеночное. Разборка	$м^3$	0,45	1 057 453	604 113	476 204	272 51			476
4	4	1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	42	1 120 982	138 40	47 040 41 244	5 796 1 680			47 040
5	5	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Разборка вручную	$м^2$	6	576 523	53 16	3 456 3 138	318 96			3 456
6	6	1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную		6	1 120	138	6 720	828			6 720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		982	40	5 892	240			
7	7	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Асфальтобетон,щебень. Погрузка	т	18.6	452		8 407				8 407
8	8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	264	86		22 704				22 704
9	9	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка на поддонах. Погрузка	т	0.6	789		473				473
10	10	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6	125		750				750
11	11	414-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка на поддонах. Разгрузка	т	0.6	789		473				473
12	12	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж лотка	$м^3$	0.4896	18 049 12 201	5 849 1 467	8 837 5 974	2 864 718			8 837
13	13	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1.224	1 145		1 402				1 402
14	14	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12.24	125		1 530				1 530
15	15	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1.224	1 145		1 402				1 402
16	16	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 $м^3$	$м^3$ грунта	594	558 0	558 108	331 452 0	331 452 64 152			331 452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***	м^3 грунта	66	614 0	614 119	40 524 0	40 524 7 854			40 524
18	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	132	8 688 8 688	0 0	1 146 816 1 146 816	0 0			1 146 816
19	19	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13860	86		1 191 960				1 191 960
20	20	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	536,4	615 42	573 115	329 886 22 529	307 357 61 686			329 886
21	21	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9387	86		807 282				807 282
22	22	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	527,1	98 0	98 23	51 656 0	51 656 12 123			51 656
23	23	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	527,1	610 368	242 74	321 531 193 973	127 558 39 005			321 531
24	24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,3	3 779 3 779	0 0	35 145 35 145	0 0			35 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	53	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	8,204	92 065 43 557	9 420 2 425	755 301 357 342	77 282 19 895	320 678		755 301
26	54	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0648	605 616 281 283	6 525 1 513	39 244 18 227	423 98	20 594		39 244
27	55	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,794	46 560		269 769		269 769		269 769
28	56	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	52 254		104 508		104 508		104 508
29	57	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 055		10 110		10 110		10 110
30	58	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	14 436		28 872		28 872		28 872
31	59	СТССЦ	Надбавка к сетной стоимости при изменении класса бетона	$м^3$	7,354	680		5 001		5 001		5 001
32	60	СТССЦ	Надбавка к сетной стоимости к изделиям из бетона на сульфатостойком цементе	$м^3$	7,354	284		2 089		2 089		2 089
33	61	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Монолитный пояс из бетона кл.В7,5. Устройство	$м^3$	0,2	155 669 41 903	12 275 2 036	31 134 8 381	2 455 407	20 298		31 134
34	62	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	3,75	9 544 2 168	884 203	35 790 8 130	3 315 761	24 345		35 790
35	63	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,375	56 033	16	21 012	6	15 446		21 012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ подстилающего слоя		14 827	0	5 560	0			
36	64	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		3,75	2 206	81	8 273	304	2 895		8 273
				$м^2$ стяжки		1 353	28	5 074	105			
37	65	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		3,75	446	27	1 673	101	1 448		1 673
				$м^2$ стяжки		33	9	124	34			
38	66	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,9	2 178	82	15 028	566	5 037		15 028
				$м^2$ стяжки		1 366	28	9 425	193			
39	67	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		6,9	426	27	2 939	186	2 518		2 939
				$м^2$ стяжки		34	9	235	62			
40	68	1111-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		6,9	3 106	200	21 431	1 380	15 773		21 431
				$м^2$ покрытия		620	54	4 278	373			
41	69	1111-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		6,9	-445	-11	-3 071	-76	-2 394		-3 071
				$м^2$ покрытия		-87	-3	-600	-21			
42	70	1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		4,8	972	5	4 666	24	3 677		4 666
				$м^2$		201	1	965	5			
43	71	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые. Установка		0,0096	1 028 161	4 031	9 870	39			9 870
				т		1 024 131	1 189	9 832	11			
44	72	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		9,6	457		4 387		4 387		4 387
				кг								
45	73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С7		0,06	1 074 856		64 491		64 491		64 491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	74	СТССЦ	Грунтовки ГФ-021 в один слой	т тн	0,06	9 412		565		565		565
47	75	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-133 за 2 раза	тн	0,06	24 882		1 493		1 493		1 493
48	76	1110-0113-0205 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Изготовление элементов крышки с установкой	$м^2$	0,6	20 402 11 149	156 39	12 241 6 689	94 23	5 458		12 241
49	77	1110-0116-0202 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Антисептирование пастами	$м^2$	0,6	1 601 521	9 3	961 313	5 2	643		961
50	78	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 329		38 658		38 658		38 658
51	79	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	14	1 026 290	90 23	14 364 4 060	1 260 322	9 044		14 364
52	80	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,1	45 483 5 323	2 941 508	95 514 11 178	6 176 1 067	78 160		95 514
53	125	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	30,1	9 544 2 168	884 203	287 274 65 257	26 609 6 110	195 409		287 274
54	126	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,08	78 095 44 346	27 370 7 896	1 177 673 668 738	412 740 119 072	96 195		1 177 673
55	127	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	10	38 527		385 270		385 270		385 270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	129	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	10	30 046		300 460		300 460		300 460
57	130	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	30 046		300 460		300 460		300 460
58	131	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	10	38 432		384 320		384 320		384 320
59	132	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	5 055		50 550		50 550		50 550
60	135	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	260	4 767 1 175	44 6	1 239 420 305 500	11 440 1 560	922 480		1 239 420
61	148	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. ***В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75***	отверстие	47	4 100 2 632	1 469 441	192 700 123 704	69 043 20 727			192 700
62	169	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	7	3 162 3 162	0 0	22 134 22 134	0 0			22 134
63	170	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Доставка воды в бочках емкостью $3м^3$ бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3617,5	244		882 670				882 670
64	171	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1193,5	43 396 5 579	19 281 3 234	51 793 126 6 658 537	23 011 874 3 859 779	22 122 716		51 793 126
65	172	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1251,69	19 859		24 857 312		24 857 312		24 857 312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	181	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	3 162 3 162	0 0	6 324 6 324	0 0			6 324
67	182	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Доставка воды в бочках емкостью 3м^3 бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	134	244		32 696				32 696
68	183	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 75 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	168	15 161 3 408	7 892 1 430	2 547 048 572 544	1 325 856 240 240	648 648		2 547 048
69	184	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4.5 мм	м	171,4	1 134		194 368		194 368		194 368
70	185	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3 162 3 162	0 0	3 162 3 162	0 0			3 162
71	186	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Доставка воды в бочках емкостью 3м^3 бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	80	244		19 520				19 520
72	187	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	96,2	15 161 3 408	7 892 1 430	1 458 488 327 850	759 210 137 566	371 428		1 458 488
73	188	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3.8 мм	м	98,1	829		81 325		81 325		81 325
74	195	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	23	15 161 3 408	7 892 1 430	348 703 78 384	181 516 32 890	88 803		348 703
75	242	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 300 мм. Установка на сварном соединении		29	16 860	4 910	488 940	142 390			488 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		11 950	1 891	346 550	54 839			
76	243	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		29	18 737		543 373		543 373		543 373
				шт.								
77	244	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении		3	4 703	326	14 109	978			14 109
				шт.		4 377	2	13 131	6			
78	245	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		3	1 503		4 509		4 509		4 509
				шт.								
79	246	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 75 мм. Установка на сварном соединении		1	4 386	195	4 386	195			4 386
				шт.		4 191	1	4 191	1			
80	247	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		1	1 312		1 312		1 312		1 312
				шт.								
81	253	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 300 мм		30	24 116		723 480		723 480		723 480
				шт.								
82	255	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 100 мм		3	4 899		14 697		14 697		14 697
				шт.								
83	256	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 80 мм		1	4 006		4 006		4 006		4 006
				шт.								
84	307	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж		1	3 162	0	3 162	0			3 162
				установка		3 162	0	3 162	0			
85	308	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Доставка воды в бочках емкостью 3м^3 бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км		130	244		31 720				31 720
				т·км								
86	309	1122-1401-1105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 560 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		16	81 948	32 582	1 311 168	521 312	638 816		1 311 168
				м		9 440	5 406	151 040	86 496			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	310	241-201-0627 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм	м	16,3	63 162		1 029 541		1 029 541		1 029 541
88	311	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	62 810	5 566	62 810	5 566	26 126		62 810
			ИТОГО по акту			31 118	105	31 118	105			
								96 861 718	27 467 023	55 039 167	0	96 861 718
								11 352 580	4 780 944	0	0	

Итого по акту:	
В т.ч. Оборудование:	96 861 718
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6%	0
Итого по смете:	5 811 703
Сметная прибыль 5%	102 673 421
Непредвиденные работы и затраты-5%	5 133 671
Итого сметная стоимость:	5 390 355
НДС 12 %:	113 197 446,37
Всего по акту:	13 583 693,56
	126 781 139,93

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района

Карагойшин Б. С

Директор ТОО "ПМК-117"

Кириллин С.А.

Технадзор эксперт ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Садыков А. Ф.

Авторский надзор ТОО "Кульман"

Абрамов А. А.