Приложение 2
к приказу и. о. Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК -117"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
000640000893	060140015081			119	09.11.2023 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г.Аксай Бурлинского района ЗКО	**410 841 086,22**	**410 840 086,22**	**26 544 195,92**				**3 185 303,51**	**29 729 499,43**
Удержание аванса 30%	**123 252 325,87**	**123 252 025,87**	**7 963 258,78**				**955 591,05**	**8 918 849,83**
Итого к оплате	**287 588 760,35**	**287 588 060,35**	**18 580 937,14**				**2 229 712,46**	**20 810 649,60**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
БИН 000640000893

Руководитель_____ Карагойшин Б.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-117"
БИН 060140015081

Директор _____ Кирилин С. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" ЗКО**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-117"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1378 Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 119 от 09.11.2023**

Акт выполненных работ 5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	7,976	64 835,00	9 420,00	517 124,00	75 134,00	94 579,00		517 124,00
						43 557,00	2 425,00	347 411,00	19 342,00			
2	26	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0324	605 616,00	6 525,00	19 622,00	211,00	10 297,00		19 622,00
						281 283,00	1 513,00	9 114,00	49,00			
3	27	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,466	46 560,00		254 497,00		254 497,00		254 497,00
4	28	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	1	46 557,00		46 557,00		46 557,00		46 557,00
5	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 055,00		5 055,00		5 055,00		5 055,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	31	СТССЦ	Надбавка к сетной стоимости при изменении класса бетона	$м^3$	6,526	680,00		4 438,00		4 438,00		4 438,00
7	32	СТССЦ	Надбавка к сетной стоимости к изделиям из бетона на сульфатостойком цементе	$м^3$	6,526	284,00		1 853,00		1 853,00		1 853,00
8	33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Монолитный пояс из бетона кл.В7,5. Устройство	$м^3$	0,2	150 178,00 41 903,00	12 275,00 2 036,00	30 036,00 8 381,00	2 455,00 407,00	19 200,00		30 036,00
9	34	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	2,25	9 544,00 2 168,00	884,00 203,00	21 474,00 4 878,00	1 989,00 457,00	14 607,00		21 474,00
10	35	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,225	56 033,00 14 827,00	16,00 0,00	12 607,00 3 336,00	4,00 0,00	9 267,00		12 607,00
11	36	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,25	2 206,00 1 353,00	81,00 28,00	4 964,00 3 044,00	182,00 63,00	1 738,00		4 964,00
12	37	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	2,25	446,00 33,00	27,00 9,00	1 004,00 74,00	61,00 20,00	869,00		1 004,00
13	38	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,9	2 178,00 1 366,00	82,00 28,00	15 028,00 9 425,00	566,00 193,00	5 037,00		15 028,00
14	39	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	6,9	426,00 34,00	27,00 9,00	2 939,00 235,00	186,00 62,00	2 518,00		2 939,00
15	40	1111-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	6,9	3 106,00 620,00	200,00 54,00	21 431,00 4 278,00	1 380,00 373,00	15 773,00		21 431,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	41	1111-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	6,9	-445,00 -87,00	-11,00 -3,00	-3 071,00 -600,00	-76,00 -21,00	-2 395,00		-3 071,00
17	42	1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	4,8	972,00 201,00	5,00 1,00	4 666,00 965,00	24,00 5,00	3 677,00		4 666,00
18	43	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые. Установка	т	0,0096	1 028 161,00 1 024 131,00	4 031,00 1 189,00	9 870,00 9 832,00	38,00 11,00			9 870,00
19	44	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	9,6	457,00		4 387,00		4 387,00		4 387,00
20	45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С7	т	0,06	1 074 856,00		64 491,00		64 491,00		64 491,00
21	46	СТССЦ	Грунтовки ГФ-021 в один слой	тн	0,06	9 412,00		565,00		565,00		565,00
22	47	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-133 за 2 раза	тн	0,06	24 882,00		1 493,00		1 493,00		1 493,00
23	48	1110-0113-0205 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Изготовление элементов крышки с установкой	$м^2$	0,6	20 402,00 11 149,00	156,00 39,00	12 241,00 6 689,00	93,00 23,00	5 459,00		12 241,00
24	49	1110-0116-0202 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Антисептирование пастами	$м^2$	0,6	1 601,00 521,00	9,00 3,00	961,00 313,00	6,00 2,00	642,00		961,00
25	50	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 329,00		38 658,00		38 658,00		38 658,00
26	51	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	12	1 026,00 290,00	90,00 23,00	12 312,00 3 480,00	1 080,00 276,00	7 752,00		12 312,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	52	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,8	45 483,00 5 323,00	2 941,00 508,00	81 869,00 9 581,00	5 293,00 914,00	66 995,00		81 869,00
28	125	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	19,6	9 544,00 2 168,00	884,00 203,00	187 062,40 42 492,80	17 326,54 3 978,87	127 243,07		187 062,40
29	126	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,63	78 095,00 44 346,00	27 370,00 7 896,00	752 054,90 427 052,02	263 573,15 76 038,52	61 429,73		752 054,90
30	127	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	2	38 527,00		77 054,00		77 054,00		77 054,00
31	129	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	шт.	2	30 046,00		60 092,00		60 092,00		60 092,00
32	131	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2	38 432,00		76 864,00		76 864,00		76 864,00
33	133	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	9	5 090,00		45 810,00		45 810,00		45 810,00
34	134	225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6**	шт.	9	8 991,00		80 919,00		80 919,00		80 919,00
35	135	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция** боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, **кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	70,6	4 767,00 1 175,00	44,00 6,00	336 550,20 82 955,00	3 106,40 423,60	250 488,80		336 550,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	136	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	10,6	9 544,00 2 168,00	884,00 203,00	101 166,67 22 980,67	9 370,67 2 152,00	68 815,33		101 166,67
37	137	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,7	78 095,00 44 346,00	27 370,00 7 896,00	367 046,83 208 426,46	128 639,00 37 111,46	29 981,37		367 046,83
38	138	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	2	71 730,00		143 460,00		143 460,00		143 460,00
39	139	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	44 118,00		88 236,00		88 236,00		88 236,00
40	141	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	79 762,00		159 524,00		159 524,00		159 524,00
41	142	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6 290,00		6 290,00		6 290,00		6 290,00
42	143	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15 566,00		15 566,00		15 566,00		15 566,00
43	144	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 055,00		5 055,00		5 055,00		5 055,00
44	145	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 090,00		5 090,00		5 090,00		5 090,00
45	146	225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	8 991,00		8 991,00		8 991,00		8 991,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	147	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	51	4 767,00 1 175,00	44,00 6,00	243 117,00 59 925,00	2 244,00 306,00	180 948,00		243 117,00
47	148	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. ***В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75***	отверстие	23	4 100,00 2 632,00	1 469,00 441,00	94 300,00 60 536,00	33 787,00 10 143,00			94 300,00
48	157	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены колодцев бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,348	453 335,00 321 373,00	3 629,00 1 121,00	157 760,67 111 838,00	1 262,82 389,99	44 659,87		157 760,67
49	169	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	3 162,00 3 162,00	0,00 0,00	6 324,00 6 324,00	0,00 0,00			6 324,00
50	170	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Доставка воды в бочках емкостью 3м³ бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	673,5	244,00		164 334,00				164 334,00
51	171	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	197,5	43 396,00 5 579,00	19 281,00 3 234,00	8 570 710,00 1 101 852,50	3 807 997,50 638 715,00	3 660 860,00		8 570 710,00
52	172	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	201,45	19 859,00		4 000 595,55		4 000 595,55		4 000 595,55
53	207	1122-0901-0205 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка	6	39 366,00 25 898,00	9 153,00 2 334,00	236 196,00 155 388,00	54 918,00 14 004,00	25 890,00		236 196,00
54	209	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	3	13 079,00 10 930,00	452,00 140,00	39 237,00 32 790,00	1 356,00 420,00	5 091,00		39 237,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	211	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка	1	13 079,00 10 930,00	452,00 140,00	13 079,00 10 930,00	452,00 140,00	1 697,00		13 079,00
56	213	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка	7	6 936,00 5 761,00	271,00 84,00	48 552,00 40 327,00	1 897,00 588,00	6 328,00		48 552,00
57	217	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	2 021,00 1 924,00	12,00 2,00	2 021,00 1 924,00	12,00 2,00	85,00		2 021,00
58	218	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8 511,00		8 511,00		8 511,00		8 511,00
59	219	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11	12 436,00 8 766,00	555,00 164,00	136 796,00 96 426,00	6 105,00 1 804,00	34 265,00		136 796,00
60	244	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 703,00 4 377,00	326,00 2,00	4 703,00 4 377,00	326,00 2,00			4 703,00
61	245	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 503,00		1 503,00		1 503,00		1 503,00
62	248	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Втулки под фланец полимерные диаметром 60 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 386,00 4 191,00	195,00 1,00	8 772,00 8 382,00	390,00 2,00			8 772,00
63	249	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	797,00		1 594,00		1 594,00		1 594,00
64	255	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	4 899,00		4 899,00		4 899,00		4 899,00
65	257	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 60 мм	шт.	2	3 246,00		6 492,00		6 492,00		6 492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	259	241-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПНТФ ГОСТ 5525-88 размерами 325х133 мм (применит.)	шт.	11	221 921,00		2 441 131,00		2 441 131,00		2 441 131,00
67	262	241-113-0128 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0 мм	шт.	2	40 426,00		80 852,00		80 852,00		80 852,00
68	263	241-113-0233 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-108х5,5 мм (применит.)	шт.	4	48 607,00		194 428,00		194 428,00		194 428,00
69	264	241-113-0231 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-76х5,5 мм (применит.)	шт.	2	48 351,00		96 702,00		96 702,00		96 702,00
70	265	241-113-0232 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-63,5х3,8 мм (применит.)	шт.	5	37 551,00		187 755,00		187 755,00		187 755,00
71	267	241-113-0119 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	7 638,00		7 638,00		7 638,00		7 638,00
72	273	241-114-0221 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	5	17 661,00		88 305,00		88 305,00		88 305,00
73	276	241-114-0129 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	1	1 237,00		1 237,00		1 237,00		1 237,00
74	279	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтилен-сталь диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 257,00 4 101,00	156,00 1,00	4 257,00 4 101,00	156,00 1,00			4 257,00
75	280	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 890,00		2 890,00		2 890,00		2 890,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	284	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,18	926,00		166,67		166,67		166,67
77	285	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	2	52 932,00		105 864,00		105 864,00		105 864,00
78	287	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	1	850,00		850,00		850,00		850,00
79	288	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 32 мм. Приварка	фланец	1	2 511,00 2 201,00	57,00 0,00	2 511,00 2 201,00	57,00 0,00	253,00		2 511,00
80	289	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1 854,00		1 854,00		1 854,00		1 854,00
81	292	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 300 мм. Приварка	фланец	34	21 007,00 16 854,00	714,00 56,00	714 238,00 573 036,00	24 276,00 1 904,00	116 926,00		714 238,00
82	293	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	34	24 116,00		819 944,00		819 944,00		819 944,00
83	294	1122-1201-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 250 мм. Приварка	фланец	5	15 234,00 11 901,00	450,00 28,00	76 170,00 59 505,00	2 250,00 140,00	14 415,00		76 170,00
84	295	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	5	19 361,00		96 805,00		96 805,00		96 805,00
85	296	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4 974,00 4 127,00	114,00 0,00	9 948,00 8 254,00	228,00 0,00	1 466,00		9 948,00
86	297	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 899,00		9 798,00		9 798,00		9 798,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	298	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 80 мм. Приварка		1	3 806,00	85,00	3 806,00	85,00	557,00		3 806,00
				фланец		3 164,00	0,00	3 164,00	0,00			
88	299	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		1	4 006,00		4 006,00		4 006,00		4 006,00
				шт.								
89	305	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Установка фланцевых изделий на болтах (тройник, отводы, патрубки и пр.)		500	618,00	3,00	309 000,00	1 500,00			309 000,00
				болт		616,00	1,00	308 000,00	500,00			
			ИТОГО по акту					22 713 554,89	4 449 941,08	14 246 179,39	0,00	22 713 554,89
								3 853 623,45	810 941,44	0,00	0,00	

Итого по акту:	22 713 555
В т.ч. Оборудование:	0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6%	1 362 813
Итого по смете:	24 076 368
Сметная прибыль 5%	1 203 818
Непредвиденные работы и затраты-5%	1 264 009
Итого сметная стоимость:	26 544 195,92
НДС 12 %:	3 185 303,51
Всего по акту:	29 729 499,43

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО»

_____ Карасоинов Б. С

Директор ТОО "ПМК-117"

_____ Кирилин С.А.

Технадзор эксперт ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

_____ Садыков А. Ф.

Авторский надзор ТОО "Кульман"

_____ Храмов А. А.