Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

30.12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Новенькое, ул. Жеңіс, 1***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту***«Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО" », Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай***

наименование, местонахождения объекта

*заказчиком которого является****Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО»., Карагойшин Берик Сансызбаенвич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация***Товарищество с ограниченной ответственностью*** **«Кульман», рабочий проект 1378**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяжённость водопровода	м	4985	4985	5217	5217
Сметная стоимость строительства на 2023 год. в том числе: СМР оборудование	млн.тенге	609, 106 508,321 0	609, 106 508,321 0	609, 106 508,321 0	609, 106 508,321 0

прочие		100,785	100,785	100,785	100,785
Наружние сети водоснабжения					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 d=315x18.7мм	м	3594,0	3594,0	3424,0	3424,0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 d=110 x 6,6 мм	м	299,0	299,0	364,0	364,0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 d=90 x 5,4 мм	м	104,0	104,0	98,0	98,0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 d=75 x 4,5 мм	м	468,0	468,0	852,0	852,0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 d=63 x 3,8 мм	м	455,0	455,0	366,0	366,0
Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=315мм	шт	3	3	3	3
Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=250мм	шт	18	18	18	18
Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=100мм	шт	8	8	8	8
Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=80мм	шт	10	10	10	10
Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=65мм	шт	16	16	16	16
Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=50мм	шт	1	1	1	1
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт	18	18	18	18
Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона, диаметром Ø1500мм (КС15)	шт	50	50	39	39
Камеры	шт	5	5	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель строительства водопровода обеспечение жилого микрорайона надежной качественной питьевой водой в полном объеме, подаваемой централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Наружние сети водоснабжения:

Водопроводная сеть включает.

- *Труба d=315x18.7мм протяженностью- 3424 м*
- *Труба d=110 x6.6 мм протяженностью- 364 м*
- *Труба d=90 x5,4 мм протяженностью- 98 м*
- *Труба d=75 x 4,5 мм протяженностью- 852 м*
- *Труба d=63 x3.8 мм протяженностью- 366 м*
- *Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=315мм - 3 шт*
- *Задвижка из нерж.стали PN16 Ду 250мм 18 шт*

- Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=100мм – 8 шт

- Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=80мм – 10 шт

- Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=65мм – 19 шт

- Задвижка из нерж.стали PN16 Ду=50мм – 1 шт

- Пожарный гидрант H=1500мм - 18 шт

Планом застройки предусмотрено рациональное использование земельных участков в пределах существующих норм с учетом размещения объектов водоснабжения и условиями подъезда к ним.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____ **май 2024 года**;
месяц, год
окончание работ ____ **декабрь 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,5**
фактически, месяц: **7,5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100,0 % и фактически применено 100,0 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***:

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопроводных сетей 4-го микрорайона г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО"*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Попова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«30» ***декабрь*** 2024г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)