*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2** — **050140006645**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "APM Ingeenering",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, мкр-н Юго-Восток, переулок Темиртау, дом № 14** — **080340001062**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №69 от 29.04.2024

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 15 | 10.12.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство наружных сетей канализации к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Аблай-хана, района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанкой области. Корректировка. | | | работа | 1 | 10 828 913,92 | 10 828 913,92 | 1 160 240,78 |
| | | | | Итого | 1 | x | 10 828 913,92 | 1 160 240,78 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Зарахов Р. А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2024

М.П.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

**Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»**
**Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"**
Наименование стройки - Строительство наружных сетей канализации к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Аблай-хана, района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанкой области. Корректировка.
Наименование объекта - Наружная канализация
Договор: №69 от 29.04.2024 года

**Справка №1**
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года
*(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)*

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | Код | Наименов | Код |
| | | **69** | **29.04.2024** | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР в сметном базовом уровне цен | из них | | | на приобрете-ние материалов | другие дополнитель ные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Итого по акту** | **10 828 913,92** | **9 668 673,14** | | | | | | | **1 160 240,78** | **10 828 913,92** |
| 2 | **Удержание аванса - 30%** | | | | | | | | | | **3 248 674,18** |
| 3 | **Удержание гарантийного взноса - 5%** | | | | | | | | | | **541 445,70** |
| 4 | **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **7 038 794,05** |

**Заказчик:**
**КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства**

**Руководитель** _____ **Шаменов М.Т.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Асыл НГ"**

**Эксперт технического технадзора** _____ **Жетеров С.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "APM Ingeenering"**

**Директор** _____ **Зарахов Р.А.**

**Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»** **Форма 2В**

**Исполнитель: ТОО "APM Ingeenering"**

Наименование стройки - Строительство наружных сетей канализации к комплексу по переработке молока расположенного по адресу: село Новоишимское, улица Аблай-хана, района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанкой области.Корректировка.

Наименование объекта - Наружная канализация

**АКТ №1**
**Акт приемки выполненных работ**
**за декабрь месяц 2024 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. ПО ПРОЕКТНОЙ СМЕТЕ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - Срезка растительного слоя НР=72% | $м^3$ грунта | 81,42 | 31,17 | 31,17 | 4535 | 4535 | -- | 1023 | 6423 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,49 | -- | 2841 | | 958 | |
| 2 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - погрузка растительного грунта НР=72% | $м^3$ грунта | 81,42 | 190,82 | 190,82 | 22611 | 22611 | -- | 3360 | 28305 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 63,97 | -- | 5140 | | 2190 | |
| 3 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км - временное складирование Коб =1,6 | т·км | 129,87 | 111,00 | -- | 27093 | -- | | -- | 28950 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2207 | |
| 4 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - погрузка растительного грунта НР=72% | $м^3$ грунта | 81,42 | 190,82 | 190,82 | 22611 | 22611 | -- | 3360 | 28305 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 63,97 | -- | 5140 | | 2190 | |
| 5 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км - возврат растительного грунта Коб =1,6 | т·км | 129,87 | 111,00 | -- | 27093 | -- | | -- | 28950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2207 | |
| 6 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%** | м³ грунта | 4790 | 201,88 | 201,88 | 967005 | 967005 | -- | 158610 | 1215664 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 45,99 | -- | 220292 | | 90049 | |
| 7 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%** | м³ грунта | 140,33 | 2239,16 | -- | 314221 | -- | -- | 226239 | 583697 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2239,16 | -- | 314221 | -- | | 43237 | |
| 8 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%** | м³ основания | 12,88 | 10284,99 | 235,87 | 132471 | 3038 | 111290 | 18765 | 163334 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1408,62 | 62,97 | 18143 | 811 | | 12099 | |
| 9 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%** | м³ грунта | 4,79 | 1168,34 | -- | 5596 | -- | -- | 4029 | 10392 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1168,34 | -- | 5596 | -- | | 770 | |
| 10 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%** | м³ грунта | 2172,99 | 34,13 | 34,13 | 74164 | 74164 | -- | 15270 | 96589 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,76 | -- | 21208 | | 7155 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | | | | 1536006 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | тенге | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | | | | 337960 |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | | | 1145364 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | | | 265932 |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | | 111290 |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 439920 |
| | | в т.ч. зарплата | тенге | | | | | | | | 39592 |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | | | | | 110186 |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 171576 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая L=170,20м** | | | | | | | | | |
| 11 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы полиэтиленовые наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%** | км трубопровода | 0,1522 | 665580,73 | 344980,20 | 94807 | 47149 | -- | 60014 | 122956 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 380230,15 | 120658,24 | 47658 | 12962 | | 12386 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | 004-0132 | **Трубопроводы полиэтиленовые наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%** | м | 10,00 | 2864,00 | | 38187 | | 38186,67 | | 41242 |
| | | | | | | | | | | 3055 | |
| 12 | 241-204-0105 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая SDR 17 диаметр 110 мм** | м | 152,20 | 4438,00 | -- | 679259 | -- | 679259 | -- | 728640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53381 | |
| 14 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;** | км кабеля | 0,17 | 3463,34 | 2643,44 | 5875 | 3494 | -- | 1546 | 8361 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1988,90 | 595,29 | 2381 | 10022 | | 2194 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | м | 170 | 82,00 | -- | 139400 | -- | 139400 | -- | 150552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11152 | |
| 16 | 1122-1401-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР=99%** | м продавливания | 46 | 21909,40 | 15129,68 | 876376 | 605187 | 5770 | 605391 | 1600308 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6635,46 | 8652,20 | 265418 | 346088 | | 118541 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | 241-102-0246 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая SDR17 диаметром 250 мм** , | м | 46 | 44358,00 | -- | 1403652 | -- | 1403652 | -- | 1885424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154684 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | | | | | **4238216** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | тенге | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | | | | 346755 |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | | | 697199 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | | | 371774 |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | | 2378044 |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 699791 |
| | | в т.ч. зарплата | тенге | | | | | | | | 62981 |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 329743 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Канализационный колодец Ф1,5м** | | | | | | | | | |
| 19 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%** | $м^3$ конструкций колодца | 4,654 | 55341,07 | 9431,09 | 257557 | 43892 | 671 | 91662 | 377157 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15959,72 | 3934,63 | 74277 | 18312 | | 27938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 3 | 39703,00 | -- | 119109 | -- | 119109 | -- | 128638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9529 | |
| 21 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | шт. | 6 | 32749,00 | -- | 196494 | -- | 196494 | -- | 212214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15720 | |
| 22 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | шт. | 3 | 32419,00 | -- | 97257 | -- | 97257 | -- | 105038 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7781 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | | | | | **823046** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | тенге | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | | | | 119590 |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | | | 70131 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | | | 29077 |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | | 1034569 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 147027 |
| | | в т.ч. зарплата | тенге | | | | | | | | 13232 |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 109705 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Канализационная насосная** | | | | | | | | | |
| 27 | 580-000-0006 | **насосы канализационные** | **2шт** | 1 | **1215000,00** | -- | **1215000** | -- | -- | -- | **1215000** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | | -- | -- | -- | **1215000** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | тенге | | | | | | | | |
| | | - оборудование | тенге | | | | | | | | **1215000** |
| | | **ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая L=170,20м** | | | | | | | | | |
| | **004-0127** | **Трубопроводы полиэтиленовые наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею НР=99%** | **м** | **10,00** | **984,00** | | **9840** | | **9840,00** | | **10627** |
| | | | | | | | | | | **787** | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Канализационный колодец Ф1,5м** | | | | | | | | | |
| 19 | **1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%** | **$м^3$ конструкций колодца** | 4,67 | **55341,07** | **9431,09** | **258443** | **44043** | **674** | **91978** | **378454** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **15959,72** | **3934,63** | **74532** | **18375** | | **28034** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | **225-101-0109 РСНБ РК 2022** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | 3 | **32749,00** | -- | **98247** | -- | **98247** | -- | **106107** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **7860** | |
| 23 | **225-101-0603 РСНБ РК 2022** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** | **шт.** | 1 | **69451,00** | -- | **69451** | -- | **69451** | -- | **75007** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **5556** | |
| 24 | **225-101-0111 РСНБ РК 2022** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** | **шт.** | 4 | **48892,00** | -- | **195568** | -- | **195568** | -- | **211213** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **15645** | |
| 25 | **225-101-0613 РСНБ РК 2022** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** | **шт.** | 1 | **60989,00** | -- | **60989** | -- | **60989** | -- | **65868** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **4879** | |
| 26 | **244-201-0302 РСНБ РК 2022** | **Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л** | **комплект** | 4 | **6048,00** | -- | **24192** | -- | **24192** | -- | **26127** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **1935** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | | | | | **862777** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | тенге | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | | | | **119590** |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | | | **70131** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | | | **29077** |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | | **1034569** |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | **147027** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. зарплата | тенге | | | | | | | | 13232 |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 109705 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 10432715 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | | | | 824879 |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | | | 1923746 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | | | 671314 |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | | 3682916 |
| | | - оборудование | | | | | | | | | 1215000 |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 1311388 |
| | | в т.ч. зарплата | тенге | | | | | | | | 118025 |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | | | | | 110186 |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 628248 |
| | | **Итого СМР в ценах 2024г.** | | | | | | | | | 10 432 715 |
| | | **НДС (12%)** | **12%** | | | | | | | | 1 251 926 |
| | | **ВСЕГО:** | | | | | | | | | 11 684 641,00 |
| | | | | | **ТОО "АРМ Ingeenering" не претендует на разницу по итоговой сумме:** | | | | | | 855 727,08 |
| | | **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | | 10 828 913,92 |

**Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»**

Руководитель
Шаменов М.Т. _____

**Технический надзор: ТОО "Асыл НГ"**

Эксперт технического технадзора
Жетеров С.Б._____

**Авторский надзор: ТОО "HALF TO HALF ing."**

Эксперт авторского надзора
Ербулеков Е.И. _____

**Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"**

Директор
Зарахов Р.А. _____