**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Технический надзор: ТОО "ЯСИРА-Н"

Авторский надзор: ТОО "ПроектTech"

Подрядчик : ТОО "Асем Жарык"

**Объект:** Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №110 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области

Дополнительное соглашение №167/1 от 26.11.2024г. к договору 167 от 12.11.2024

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## декабрь 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №167 | 12.11.2024 | | | | |
| | | №167/1 | 26.11.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | **Всего к оплате** |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №110 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области** | 297 922,24 | 266 002,00 | | | | | | | 31 920,24 | 297 922,24 |
| **Итого:** | **297 922,24** | 266 002,00 | | | | | | | **31 920,24** | **297 922,24** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**
**Акылбай К.Б.**

**Авторский надзор:**
**Директор**
**ТОО "ПроектTech"**
**Озмухан А.П.**

**Технический надзор:**
**Директор**
**ТОО "ЯСИРА-Н"**
**Пуралиев Е.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Асем Жарык"**
**Тапатар А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асем Жарык"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №110 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области**

Дополнительное соглашение №167/1 от 26.11.2024г. к договору 167 от 12.11.2024

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Смета Э4003: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0104<br>*РСПБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | км линии | 0,038 | 85 617,0<br>63 859,0 | 389,0<br>118,0 | 3 253,0<br>2 427,0 | 14,0<br>4,0 | 812,0 | | 3 253,0 | |
| 2 | 2 | 243-701-0719<br>*РСПБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | м | 38 | 313,22 | | 11 902,0 | | 11 902,0 | | 11 902,0 | |
| 3 | 3 | 1133-0202-0101<br>*РСПБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 1 | 6 040,0<br>3 498,0 | 2 321,0<br>747,0 | 6 040,0<br>3 498,0 | 2 321,0<br>747,0 | 221,0 | | 6 040,0 | |
| 4 | 4 | 225-204-0303<br>*РСПБ РК 2022* | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 10 696,69 | | 10 697,0 | | 10 697,0 | | 10 697,0 | |
| 5 | 5 | 252-202-0511<br>*РСПБ РК 2022* | Зажимы поддерживающие с барашком SO130,02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 880,28 | | 1 880,0 | | 1 880,0 | | 1 880,0 | |
| 6 | 6 | 252-207-2318<br>*РСПБ РК 2022* | Крюк сквозной SOT21,116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 248,09 | | 1 248,0 | | 1 248,0 | | 1 248,0 | |
| 7 | 7 | 252-207-1130<br>*РСПБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO166.295 | шт. | 1 | 1 980,93 | | 1 981,0 | | 1 981,0 | | 1 981,0 | |
| 8 | 8 | 1133-0206-0102<br>*РСПБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 2 291,0<br>1 873,0 | 365,0<br>110,0 | 2 291,0<br>1 873,0 | 365,0<br>110,0 | 53,0 | | 2 291,0 | |
| 9 | 9 | 1133-0204-0104<br>*РСПБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | км линии | 0,04 | 85 617,0<br>63 859,0 | 389,0<br>118,0 | 3 425,0<br>2 554,0 | 16,0<br>5,0 | 855,0 | | 3 425,0 | |
| 10 | 10 | 243-701-0702<br>*РСПБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0,04 | 58,95 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | |
| 11 | 11 | 252-207-0803<br>*РСПБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 61,59 | | 123,0 | | 123,0 | | 123,0 | |
| 12 | 12 | 252-207-1802<br>*РСПБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 311,3 | | 623,0 | | 623,0 | | 623,0 | |
| 13 | 13 | 252-207-0104<br>*РСПБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 1 | 16,54 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | |
| 14 | 14 | 252-207-2613<br>*РСПБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 747,7 | | 1 495,0 | | 1 495,0 | | 1 495,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | 252-207-1109<br>*РСПБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 529,38 | | 1 059,0 | | 1 059,0 | | 1 059,0 | |
| 16 | 16 | 252-207-2337<br>*РСПБ РК 2022* | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 1 | 1 173,8 | | 1 174,0 | | 1 174,0 | | 1 174,0 | |
| 17 | 17 | 252-207-2338<br>*РСПБ РК 2022* | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 1 | 1 504,75 | | 1 505,0 | | 1 505,0 | | 1 505,0 | |
| 18 | 18 | 252-207-4403<br>*СпрСЦ 04.2024* | Корпус предохранителя УФ-63 | шт. | 1 | 389,91 | | 390,0 | | 390,0 | | 390,0 | |
| 19 | 19 | 247-207-0627<br>*РСПБ РК 2022* | Предохранитель пожевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А | шт. | 1 | 936,54 | | 937,0 | | 937,0 | | 937,0 | |
| 20 | 20 | 6119-0602-0201<br>*ЕСП РСПБ РК 2024* | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 2 | 522,0<br>462,0 | 50,0<br>16,0 | 1 044,0<br>924,0 | 100,0<br>32,0 | 20,0 | | 1 044,0 | |
| 21 | 21 | 247-301-0121<br>*РСПБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP H RS (5-60А 220В),ЖКН,многотарифный,класс точности 1 | шт. | 2 | 3 378,8 | | 6 758,0 | | 6 758,0 | | 6 758,0 | |
| 22 | 22 | 1308-0305-0901<br>*РСПБ РК 2022* | Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2 | 3 259,0<br>2 719,0 | 51,0<br>16,0 | 6 518,0<br>5 438,0 | 102,0<br>32,0 | 978,0 | | 6 518,0 | |
| 23 | 23 | 247-201-0503<br>*РСПБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт. | 2 | 3 792,67 | | 7 585,0 | | 7 585,0 | | 7 585,0 | |
| 24 | 24 | 6124-0103-0901<br>*ЕСП РСПБ РК 2024* | Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной | шт. | 1 | 8 941,0<br>7 854,0 | 739,0<br>214,0 | 8 941,0<br>7 854,0 | 739,0<br>214,0 | 348,0 | | 8 941,0 | |
| 25 | 25 | 247-204-2515<br>*РСПБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А | шт. | 2 | 361,15 | | 722,0 | | 722,0 | | 722,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э4003: Электрические сети [4-1] | | | | | 81 610,0<br>24 568,0 | 3 657,0<br>1 144,0 | 53 385,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 81 610,0 | |
| | | | Смета Э4103: Водопроводные сети [6-1] | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | 6101-0103-0107<br>*ЕСП РСПБ РК 2024* | Группы 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ | м³ грунта | 89,046 | 81,0<br>6,0 | 75,0<br>19,0 | 7 213,0<br>534,0 | 6 679,0<br>1 692,0 | | | 7 213,0 | |
| 27 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСП РСПБ РК 2024* | Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 2,754 | 1 663,0<br>1 663,0 | 0,0<br>0,0 | 4 580,0<br>4 580,0 | 0,0<br>0,0 | | | 4 580,0 | |
| 28 | 3 | 6101-0107-0501<br>*ЕСП РСПБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 0,2499 | 137,0<br>85,0 | 53,0<br>17,0 | 34,0<br>21,0 | 13,0<br>4,0 | | | 34,0 | |
| 29 | 4 | 6101-0106-0105<br>*ЕСП РСПБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 91,777392 | 14,0<br>0,0 | 15,0<br>4,0 | 1 285,0<br>0,0 | 1 377,0<br>367,0 | | | 1 285,0 | |
| 30 | 5 | 6121-0105-0403<br>*ЕСП РСПБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,027 | 312 464,0<br>206 635,0 | 105 829,0<br>26 555,0 | 8 437,0<br>5 579,0 | 2 857,0<br>717,0 | | | 8 437,0 | |
| 31 | 6 | 241-201-0613<br>*РСПБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 27 | 438,08 | | 11 828,0 | | 11 828,0 | | 11 828,0 | |
| 32 | 7 | 1122-0501-0422<br>*РСПБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,02 | 295 472,0<br>197 066,0 | 98 406,0<br>26 013,0 | 5 909,0<br>3 941,0 | 1 968,0<br>520,0 | | | 5 909,0 | |
| 33 | 8 | 241-205-1301<br>*РСПБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 20 | 53,44 | | 1 069,0 | | 1 069,0 | | 1 069,0 | |
| 34 | 9 | 241-211-1101<br>*РСПБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная | шт. | 1 | 4,79 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| 35 | 10 | 241-208-2501<br>*РСПБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 2 | 4,31 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | 11 | 6121-0301-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,027 | 57 557,0<br>56 964,0 | 0,0<br>0,0 | 1 554,0<br>1 538,0 | 0,0<br>0,0 | 16,0 | | 1 554,0 | |
| 37 | 12 | 6114-0401-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 27 | 83,0<br>82,0 | 0,0<br>0,0 | 2 241,0<br>2 214,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2 241,0 | |
| 38 | 13 | 6121-0701-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 2,49 | 14 754,0<br>9 090,0 | 5 276,0<br>1 618,0 | 36 737,0<br>22 634,0 | 13 137,0<br>4 029,0 | 966,0 | | 36 737,0 | |
| 39 | 14 | 224-104-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм | $м^2$ | 7 | 531,78 | | 3 722,0 | | 3 722,0 | | 3 722,0 | |
| 40 | 15 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10 | шт. | 1 | 1 161,26 | | 1 161,0 | | 1 161,0 | | 1 161,0 | |
| 41 | 16 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 920,48 | | 920,0 | | 920,0 | | 920,0 | |
| 42 | 17 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 1 051,45 | | 1 051,0 | | 1 051,0 | | 1 051,0 | |
| 43 | 18 | 244-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип 1 | комплект | 1 | 5 521,25 | | 5 521,0 | | 5 521,0 | | 5 521,0 | |
| 44 | 19 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,02352 | 273 946,18 | | 6 443,0 | | 6 443,0 | | 6 443,0 | |
| 45 | 20 | 6112-0305-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 0,68208 | 774,0<br>719,0 | 0,0<br>0,0 | 528,0<br>490,0 | 0,0<br>0,0 | 37,0 | | 528,0 | |
| 46 | 21 | 6121-0401-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Установка металлических фасонных частей,диаметр 50-100 мм | т | 0,0032 | 130 399,0<br>46 567,0 | 2 070,0<br>676,0 | 417,0<br>149,0 | 6,0<br>2,0 | 262,0 | | 417,0 | |
| 47 | 22 | 241-209-0314<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм | шт. | 1 | 939,66 | | 940,0 | | 940,0 | | 940,0 | |
| 48 | 23 | 6121-0403-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 65 мм | шт. | 2 | 871,0<br>727,0 | 24,0<br>0,0 | 1 742,0<br>1 454,0 | 48,0<br>0,0 | 240,0 | | 1 742,0 | |
| 49 | 24 | 241-116-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 2 | 682,28 | | 1 365,0 | | 1 365,0 | | 1 365,0 | |
| 50 | 25 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 1 007,0<br>963,0 | 44,0<br>0,0 | 1 007,0<br>963,0 | 44,0<br>0,0 | | | 1 007,0 | |
| 51 | 26 | 241-201-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 5 | 144,99 | | 725,0 | | 725,0 | | 725,0 | |
| 52 | 27 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 1 007,0<br>963,0 | 44,0<br>0,0 | 2 014,0<br>1 926,0 | 88,0<br>0,0 | | | 2 014,0 | |
| 53 | 28 | 241-214-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 242,28 | | 242,0 | | 242,0 | | 242,0 | |
| 54 | 29 | 242-303-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2 079,67 | | 2 080,0 | | 2 080,0 | | 2 080,0 | |
| 55 | 30 | 6114-0102-0501<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 1,5 | 869,0<br>836,0 | 27,0<br>7,0 | 1 304,0<br>1 254,0 | 41,0<br>11,0 | 9,0 | | 1 304,0 | |
| 56 | 31 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 0,5 | 221,91 | | 111,0 | | 111,0 | | 111,0 | |
| 57 | 32 | 6114-0102-0205<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,3 | 544,0<br>524,0 | 14,0<br>4,0 | 163,0<br>157,0 | 4,0<br>1,0 | 2,0 | | 163,0 | |
| 58 | 33 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000185 | 228 637,61 | | 42,0 | | 42,0 | | 42,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 59 | 34 | 242-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый.для воды.Т до+70°С,РN 10,марки 15б3р.ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 1 007,24 | | 2 014,0 | | 2 014,0 | | 2 014,0 | |
| 60 | 35 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0017 | 3 442 285,0<br>2 061 168,0 | 1 191 397,0<br>301 503,0 | 5 852,0<br>3 504,0 | 2 026,0<br>513,0 | 323,0 | | 5 852,0 | |
| 61 | 36 | 241-115-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм | шт. | 2 | 35,71 | | 71,0 | | 71,0 | | 71,0 | |
| 62 | 37 | 241-115-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм | шт. | 2 | 106,16 | | 212,0 | | 212,0 | | 212,0 | |
| 63 | 38 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 1 | 102,33 | | 102,0 | | 102,0 | | 102,0 | |
| 64 | 39 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 2 | 541,0<br>515,0 | 19,0<br>6,0 | 1 082,0<br>1 030,0 | 38,0<br>12,0 | 14,0 | | 1 082,0 | |
| 65 | 40 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 2 | 962,91 | | 1 926,0 | | 1 926,0 | | 1 926,0 | |
| 66 | 41 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0027 | 779 449,0<br>259 752,0 | 13 761,0<br>64,0 | 2 105,0<br>701,0 | 37,0<br>0,0 | 1 366,0 | | 2 105,0 | |
| 67 | 42 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 978,0<br>943,0 | 35,0<br>0,0 | 978,0<br>943,0 | 35,0<br>0,0 | | | 978,0 | |
| 68 | 43 | 241-211-1601<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 1 | 84,6 | | 85,0 | | 85,0 | | 85,0 | |
| 69 | 44 | 8721-0201-0101<br>*УСП РК 8.02-03-2023* | Отмостка бетонная на гравийном основании,из бетона класса В 7,5 | $м^2$ | 1 | 3 980,0<br>429,0 | 616,0<br>145,0 | 3 980,0<br>429,0 | 616,0<br>145,0 | 2 935,0 | | 3 980,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э4103: Водопроводные сети [6-1] | | | | | 130 806,0<br>54 041,0 | 29 014,0<br>8 013,0 | 47 814,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 130 806,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 212 416,0<br>78 609,0 | 32 671,0<br>9 157,0 | 101 199,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 212 416,0 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%) | | | | | | | | | 12 532,54 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **224 948,54** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 11 247,43 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | 11 247,43 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **247 443,4** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 год(К=1,075)** | | | | | | | | | **266 002,0** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 31 920,24 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **297 922,24** | |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

**Руководитель:** **Акылбай Қ.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Асем-Жарык"**

**Директор:** **Ганатар А.А.**

**Эксперт технического надзора:**

Инженер-эксперт: ТОО "ЯСИРАН" Нуралиев Е.А.

**Авторский надзор:**

Директор: ТОО "ПроектТech" Өзімхан А.Б