Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды (без инженерных сетей)" по адресу: РК, Костанайская область, Амангельдинский район, с.о. Амангельды, село Амангельды, Б. Майлина 20 А.

Договор: № 593/2 от 05.11.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	342 172,00	305 511,00						36 661,00	**342 172,00**
Итоге к оплате									**342 172,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Байысбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: "Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды (без инженерных сетей)" по адресу: РК, Костанайская область, Амангельдинский район, с.о. Амангельды, село Амангельды, Б. Майлина 20 А.

Договор: № 593/2 от 05.11.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-01												
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты												
		Монолитный ростверк Мр1 (3шт)										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,951		8258,39	1834,04	7854	1744	5180	1602	10212
		НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	930	792		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,178		2124,54	2124,54	378	378	--	200	624
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36	--	185		46	
3	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,212		12695,03	2023,09	15386	2452	3290	9314	26676
		НР - 91%; СП - 8%				7956,70	488,40	9644	592		1976	
4	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0521		419679,00	--	21865	--	21865	--	23614
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0133		346394,00	--	4607	--	4607	--	4976
		СП - 8%				--	--	--	--		369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50090	4574	34942	11116	66102
								10574	1569	--	4896	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					50090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8470				
	Всего заработная плата		Тенге					12143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26472				
		Накладные расходы	Тенге				11116				
		Сметная прибыль	Тенге				4896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12143			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				50090	4574	34942	11116	66102

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №02-01-02

РАЗДЕЛ 2. Каркас

Колонны

6	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0841**	**27954,11**	**12102,70**	**2351**	**1018**	**230**	**971**	**3588**
		НР - 69%; СП - 8%			**13118,05**	**3616,93**	**1103**	**304**		**266**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже**	**т**	**0,0841**	**3484,88**	**609,26**	**293**	**51**	**24**	**150**	**479**
		НР - 69%; СП - 8%			**2590,22**	**1,50**	**218**	**--**		**35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245/**	**т**	**0,0481**	**819736,00**	**--**	**39429**	**--**	**39429**	**--**	**42583**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3154**	
9	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	**м2**	**2,79**	**488,04**	**46,63**	**1362**	**130**	**--**	**852**	**2391**
		НР - 69%; СП - 8%			**441,41**	**1,20**	**1232**	**3**		**177**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**43435**	**1199**	**39683**	**1973**	**49041**
							2553	**307**	**--**	**3632**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1362				
	Всего заработная плата		Тенге					1235			
		Накладные расходы	Тенге				852				
		Сметная прибыль	Тенге				177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1235			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42073				
	Материалы		Тенге				254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39429				
		Накладные расходы	Тенге				1121				
		Сметная прибыль	Тенге				3455				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2860			
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
		Фермы									
10	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,0911	62894,51	26116,25	5730	2379	516	2464	8849
		НР - 69%; СП - 8%			31119,00	8076,77	2835	736		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже**	т	0,0911	3484,88	609,26	317	55	26	163	518
		НР - 69%; СП - 8%			2590,22	1,50	236	–		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей икруглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245/**	т	0,0471	840257,00	--	39576	–	39576	--	42742
		СП - 8%			--	--	--	–		3166	
13	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	3,42	488,04	46,63	1669	159	--	1044	2931
		НР - 69%; СП - 8%			441,41	1,20	1510	4		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47292	2593	40118	3671	55040
							4581	740	--	4076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1669				
	Всего заработная плата		Тенге					1514			
		Накладные расходы	Тенге				1044				
		Сметная прибыль	Тенге				217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1514			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45623				
	Материалы		Тенге				542				
	Всего заработная плата		Тенге					3807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39576				
		Накладные расходы	Тенге				2627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3859				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				55039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5321			
		РАЗДЕЛ 4. Стеновое ограждение									
14	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтажстен отдельными панелями**	м2	6,31	2898,10	1008,23	18287	6362	9353	2931	22916
		НР - 69%; СП - 8%			407,55	265,73	2572	1677		1697	
15	С1222-502-0105 222-502-0105 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, соткрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	6,31	12516,00	--	78976	--	78976	--	85294
		СП - 8%			--	--	--	--		6318	
16	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен измногослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	м фасонных (доборных) элементов	8,61	2280,82	996,67	19638	8581	5513	6174	27877
		НР - 69%; СП - 8%			643,94	395,29	5544	3403		2065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				116901	14943	93842	9105	136087
							8116	5080	--	10080	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116901				
	Материалы		Тенге				14865				
	Всего заработная плата		Тенге					13196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78976				
		Накладные расходы	Тенге				9105				
		Сметная прибыль	Тенге				10080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				136086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13196			
		РАЗДЕЛ 5. Кровельное покрытие									
17	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	7,01	1947,05	482,17	13649	3380	6392	3626	18657
		НР - 69%; СП - 8%			553,13	196,51	3877	1378		1382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**5,12**	**14208,00**	--	**72745**	--	72745	--	**78565**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5820**	
19	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж /доборные элементы/**	**м2покрытия**	**3,42**	**721,26**	**174,47**	**2467**	**596**	**457**	**1106**	**3859**
		НР - 69%; СП - 8%			**413,37**	**55,34**	**1414**	**189**		**286**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**88861**	**3976**	**79594**	**4732**	**101081**
							5291	**1567**	--	**7488**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**88861**				
	Материалы		Тенге				**6847**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6858**			
	Стоимость материалов и конструкций		**Тенге**				**72745**				
		Накладные расходы	Тенге				**4732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7488**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**101081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6858**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**101081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6858**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**296489**	**22711**	**253237**	**19481**	**341249**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**407348**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**305511**
		НДС-12%	**Тенге**								**36661**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**342172**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Байысбаев Е. К.**