Заказчик: *КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	26.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		88	23.05.2022г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**804 917 792,10**									
За отчетный период	**32 848 991,89**	**29 329 457,04**							**3 519 534,85**	**32 848 991,89**

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Утегенов К.З.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Эли Р.К.

Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Altimus LTD»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Крез Сервис»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «SCS Инжиниринг»
Основание: Договор №143 от 26.08.2021г., доп. Соглашение №88 от 23.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-12 на Технологическое оборудование											
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект электроснабжения кабинета физики	ШТ	1	108428,57	–	108429	–	108429	–	117103
		СП - 8%			–	–	–	–		8674	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект электроснабжения кабинета химии	ШТ	1	108428,57	–	108429	–	108429	–	117103
		СП - 8%			–	–	–	–		8674	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер	ШТ	62	243964,29	–	15125786	–		–	15125786
					–	–	–	–	15125786	–	
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Цветочница	ШТ	16	52181,25	–	834900	–		–	834900
					–	–	–	–	834900	–	
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Ширма трехстворчатая	ШТ	1	22589,29	–	22589	–		–	22589
					–	–	–	–	22589	–	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Экран пластиковый сворачивающийся	ШТ	12	20215,60	–	242587	–		–	242587
					–	–	–	–	242587	–	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект лингафонного оборудования:1) лингафонное звуковое оборудования; а)место преподавателя (блок распределения учащихся и комутации источников сигналов, цифровой магнитофон, гарнитура преподавателя,Б)места учащихся (пульты,гарнитуры, Цифровые магнитофоны) 2) набор специальной мебели на 12 и 20 уч. Мест-акустические полукабины, 1 место преподавателя	компл	2	212339,29	–	424679	–	424679	–	458653
		СП - 8%			–	–	–	–		33974	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пирамида для хранения оружия	ШТ	2	36594,64	–	73189	–	73189	–	79044
		СП - 8%			–	–	–	–		5855	
46	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф книжный	ШТ	9	35869,07	–	322822	–		–	322822
					–	–	–	–	322822	–	
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка напольная для одежды на 12 мест	ШТ	21	7228,57	–	151800	–		–	151800
					–	–	–	–	151800	–	
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Сейф	ШТ	2	76803,57	–	153607	–		–	153607

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	153607	–	
50	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для медицинских инструментов	ШТ	2	66717,00	–	133434	–		–	133434
					–	–	–	–	133434	–	
51	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для одежды	ШТ	7	38202,10	–	267415	–		–	267415
					–	–	–	–	267415	–	
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для каталогов на 18 ящиков	ШТ	2	54096,82	–	108194	–		–	108194
					–	–	–	–	108194	–	
53	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф медицинский	ШТ	3	85202,27	–	255607	–		–	255607
					–	–	–	–	255607	–	
54	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж универсальный для книг односторонний	ШТ	8	57010,84	–	456087	–		–	456087
					–	–	–	–	456087	–	
55	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж универсальный для книг двухсторонний	ШТ	12	68269,34	–	819232	–		–	819232
					–	–	–	–	819232	–	
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж для фондов открытого доступа	ШТ	1	526240,00	–	526240	–		–	526240
					–	–	–	–	526240	–	
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Доска классная	ШТ	2	31531,03	–	63062	–		–	63062
					–	–	–	–	63062	–	
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Банкетка	ШТ	16	10335,95	–	165375	–		–	165375
					–	–	–	–	165375	–	
59	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик инструментальный	ШТ	1	29735,63	–	29736	–		–	29736
					–	–	–	–	29736	–	
60	ПРАЙС-ЛИСТ	Кипятильник дезинфекционный электрический	ШТ	1	103007,14	–	103007	–		–	103007
					–	–	–	–	103007	–	
61	ПРАЙС-ЛИСТ	Облучатель бактерицидный настенный	ШТ	1	18071,43	–	18071	–		–	18071
					–	–	–	–	18071	–	
62	ПРАЙС-ЛИСТ	Стерилизатор для инструментов	ШТ	1	19038,25	–	19038	–		–	19038
					–	–	–	–	19038	–	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	светильник медицинский 4-х рефлекторный передвижной	ШТ	1	113307,86	–	113308	–	113308	–	122372
		СП - 8%			–	–	–	–		9065	
64	ПРАЙС-ЛИСТ	ростомер деревянный с откидной скамейкой	ШТ	1	9939,29	–	9939	–		–	9939
					–	–	–	–	9939	–	
65	ПРАЙС-ЛИСТ	весы медицинские	ШТ	1	84483,93	–	84484	–		–	84484
					–	–	–	–	84484	–	
66	ПРАЙС-ЛИСТ	кушетка	ШТ	2	31334,05	–	62668	–		–	62668
					–	–	–	–	62668	–	
67	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медицинский	ШТ	1	36118,46	–	36118	–		–	36118
					–	–	–	–	36118	–	
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный	ШТ	1	148637,50	–	148638	–		–	148638
					–	–	–	–	148638	–	
69	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок сверлильный	ШТ	1	148637,50	–	148638	–		–	148638
					–	–	–	–	148638	–	
70	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок горизонтально-фрезерный	ШТ	1	259325,00	–	259325	–		–	259325

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	259325	–	
71	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный	ШТ	2	51441,22	–	102882	–		–	102882
					–	–	–	–	102882	–	
72	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный по металлу	ШТ	1	90357,14	–	90357	–		–	90357
					–	–	–	–	90357	–	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок фуговально-пильный	ШТ	1	85839,29	–	85839	–		–	85839
					–	–	–	–	85839	–	
74	ПРАЙС-ЛИСТ	Верстак столярный одноместный	ШТ	7	27107,14	–	189750	–		–	189750
					–	–	–	–	189750	–	
75	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж секция универсальный	ШТ	5	40660,71	–	203304	–		–	203304
					–	–	–	–	203304	–	
76	ПРАЙС-ЛИСТ	манекен	ШТ	4	12650,00	–	50600	–		–	50600
					–	–	–	–	50600	–	
77	ПРАЙС-ЛИСТ	Швейная машинка	ШТ	6	57828,57	–	346971	–		–	346971
					–	–	–	–	346971	–	
78	ПРАЙС-ЛИСТ	Утюг	ШТ	1	9758,57	–	9759	–		–	9759
					–	–	–	–	9759	–	
79	ПРАЙС-ЛИСТ	Трельяж	ШТ	1	42016,07	–	42016	–		–	42016
					–	–	–	–	42016	–	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка -стойка	ШТ	6	9442,32	–	56654	–	56654	–	61186
		СП - 8%			–	–	–	–		4532	
81	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрокипятильник	ШТ	1	57930,68	–	57931	–		–	57931
					–	–	–	–	57931	–	
82	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 1470х840х630 СП-1470	ШТ	4	33161,07	–	132644	–		–	132644
					–	–	–	–	132644	–	
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный ШХ-0,56	ШТ	4	191889,66	–	767559	–		–	767559
					–	–	–	–	767559	–	
84	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденный на шесть мест	ШТ	22	12378,93	–	272336	–		–	272336
					–	–	–	–	272336	–	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стул металлический	ШТ	88	4124,80	–	362983	–	362983	–	392021
		СП - 8%			–	–	–	–		29039	
86	ПРАЙС-ЛИСТ	Универсальный привод общего назначения	ШТ	1	380563,50	–	380564	–		–	380564
					–	–	–	–	380564	–	
87	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая секционная модулированная	ШТ	2	303238,57	–	606477	–		–	606477
					–	–	–	–	606477	–	
88	ПРАЙС-ЛИСТ	Секция-вставка секц.модулир. С краном-смесителем	ШТ	1	16987,14	–	16987	–		–	16987
					–	–	–	–	16987	–	
89	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	ШТ	1	252503,04	–	252503	–		–	252503
					–	–	–	–	252503	–	
90	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел пищеварочный секционный модулированный	ШТ	1	612621,43	–	612621	–		–	612621
					–	–	–	–	612621	–	
91	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный СПСМ-2	ШТ	6	25300,00	–	151800	–		–	151800

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	151800	–	
92	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМСМ-5	ШТ	6	103910,71	–	623464	–	623464	–	673341
		СП - 8%			–	–	–	–		49877	
93	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок охлаждаемый	ШТ	1	269264,29	–	269264	–		–	269264
					–	–	–	–	269264	–	
94	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 1-х блюд	ШТ	1	234928,57	–	234929	–		–	234929
					–	–	–	–	234929	–	
95	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 2-х блюд	ШТ	1	253000,00	–	253000	–		–	253000
					–	–	–	–	253000	–	
96	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок для горячих напитков	ШТ	1	173937,50	–	173938	–		–	173938
					–	–	–	–	173938	–	
97	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок-касса	ШТ	1	190328,29	–	190328	–		–	190328
					–	–	–	–	190328	–	
98	ПРАЙС-ЛИСТ	стол для приборов и подгосов	ШТ	1	196978,57	–	196979	–		–	196979
					–	–	–	–	196979	–	
99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-1	ШТ	3	67767,86	–	203304	–	203304	–	219568
		СП - 8%			–	–	–	–		16264	
100	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для посуды ШП-1	ШТ	2	76023,79	–	152048	–		–	152048
					–	–	–	–	152048	–	
101	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для посуды ШП-2	ШТ	1	83552,35	–	83552	–		–	83552
					–	–	–	–	83552	–	
102	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроплита 4-х конфорочная	ШТ	1	57738,21	–	57738	–		–	57738
					–	–	–	–	57738	–	
104	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный ТЛ-11	ШТ	8	74878,96	–	599032	–		–	599032
					–	–	–	–	599032	–	
106	ПРАЙС-ЛИСТ	Подтоварник	ШТ	1	26970,70	–	26971	–		–	26971
					–	–	–	–	26971	–	
107	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы товарный	ШТ	1	42187,75	–	42188	–		–	42188
					–	–	–	–	42188	–	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-12			Тенге				29 461 657				
в том числе оборудование			Тенге				27 221 266				
3-1-1 на Наружный туалет											
					РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы						
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,56	204,80	195,59	9535	9107	3	2114	12582
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	425	2512		932	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,44	2493,10	–	3590	–	–	2585	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2493,10	–	3590	–		494	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,8	37,89	37,89	940	940	–	206	1237
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,54	–	286		92	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,2	783,23	–	4856	–	–	3496	9020
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	–	4856	–		668	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,8	159,33	75,52	3951	1873	–	2117	6554
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2078	862		485	
		ВЫГРЕБ									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	20789,48	1092,54	18711	983	16602	1222	21527
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1126	216		1595	
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,28	30704,17	3128,62	254231	25905	159223	71149	351410
		НР - 91%; СП - 8%			8345,82	1096,94	69103	9083		26030	
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02308	271125,00	–	6258	–	6258	–	6758
		СП - 8%			–	–	–	–		501	
9	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04452	75086,37	17338,12	3343	772	66	2555	6369
		НР - 91%; СП - 8%			56270,00	6791,37	2505	302		472	
10	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,04452	378120,00	–	16834	–	16834	–	18181
		СП - 8%			–	–	–	–		1347	
		ПОЛ									
11	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	3,2	1437,47	26,70	4600	85	3143	1326	6400
		НР - 94%; СП - 8%			428,80	12,11	1372	39		474	
12	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	3,2	4979,61	47,60	15935	152	13652	2072	19447
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	2131	74		1441	
		КРЫШКА ЛЮКА									
13	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	3282,82	531,02	6566	1062	2828	2648	9950
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	2676	265		737	
14	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,5416	33113,00	–	51047	–	51047	–	55131
		СП - 8%			–	–	–	–		4084	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002136	236183,00	–	504	–	504	–	545
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
		ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА									
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074	95931,42	1036,80	7099	77	5240	1635	9433
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	1782	35		699	
		КРОВЛЯ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка	м2 кровли	7,3	827,16	58,88	6038	430	1445	3906	10740
		НР - 90%; СП - 8%			570,31	24,23	4163	177		796	
18	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,228	25040,00	–	5709	–	5709	–	6166
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
19	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	0,092	27891,00	–	2566	–	2566	–	2771
		СП - 8%			–	–	–	–		205	
20	2110-0202-0107 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный волнистый с профилем 55/230, толщиной 6 мм	м2	7,3	504,00	–	3679	–	3679	–	3974
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
		ПРОЕМЫ									
21	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,32	4017,71	472,14	1286	151	508	601	2038
		НР - 90%; СП - 8%			1959,80	127,68	627	41		151	
22	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,32	26965,00	–	8629	–	8629	–	9319
		СП - 8%			–	–	–	–		690	
23	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,26	2357,57	32,35	613	8	475	106	777
		НР - 80%; СП - 8%			500,82	10,46	130	3		58	
24	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,36	2733,65	542,29	9185	1822	3623	3790	14013
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	3740	472		1038	
25	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	5643,00	–	18960	–	18960	–	20477
		СП - 8%			–	–	–	–		1517	
26	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
27	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
		СТЕНЫ									
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,45045	22804,85	1569,15	147102	10122	95814	40484	202592
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	41166	2365		15007	
29	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3143	3679,99	108,59	12197	360	6091	5424	19030
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	5746	86		1410	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
30	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,04	1155,95	73,01	23165	1463	5849	13627	39736
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	15853	1181		2943	
31	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,04	101,82	0,76	2040	15	150	1506	3830
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	1875	8		284	
32	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,42	1203,14	30,77	16146	413	4877	8971	27126
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	10856	357		2009	
33	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	13,42	53,06	0,58	712	8	76	505	1314
		НР - 80%; СП - 8%			46,77	0,26	628	4		97	
		ИЗОЛЯЦИЯ									
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,864	745,28	28,93	2880	112	1443	1296	4510
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	1325	54		334	
35	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,864	1041,56	10,89	4025	42	2348	1540	6010
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	1635	20		445	
36	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,864	149,46	3,59	578	14	60	478	1140
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	504	5		84	
37	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	16,7	1853,08	10,89	30946	182	12405	17156	51951
		НР - 93%; СП - 8%			1099,34	5,30	18359	88		3848	
38	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	16,7	406,06	0,82	6781	14	377	5821	13610
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	6390	7		1008	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,7	1305,46	29,55	21801	493	14383	6502	30567
		НР - 93%; СП - 8%			414,67	3,97	6925	66		2264	
		ОТМОСТКА									
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,596	5240,85	1727,10	8364	2756	4228	2375	11598
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1380	1174		859	
41	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,5746156	1206,78	52,44	5521	240	5056	293	6278
		НР - 108%; СП - 8%			49,07	10,19	224	47		465	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 041 906				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге				1 041 906				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**30 503 563**				
в том числе оборудование			Тенге				**27 221 266**				
в том числе СМР			Тенге				**3 282 297**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1,5%	49 234				
Итого с временными			Тенге				**3 331 532**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,35%			Тенге			1,35%	44 976				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			11,11%	370 095				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**3 376 508**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	67 530				
Итого СМР			Тенге				**3 444 038**				
Итого оборудование			Тенге				**27 221 266**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**31 035 398**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1,050036	32 588 286				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			0,9	**29 329 457**				
НДС			Тенге			12%	3 519 535				
Итого к оплате			Тенге				**32 848 991,89**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Утегенов К.З.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 080540009288)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Е.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.