Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

Заказчик: *КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*
Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	26.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		88	23.05.2022г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**582 068 800,21**									
За отчетный период	**100 000 000**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Утеген Ж.З.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Әли Р.К.

Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекұлы Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту "Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"
за июль месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Школа	57294,226	17318,317		74612,543
	Итого по главе 2	57294,226	17318,317		74612,543
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Итого по главе 3	0,000			0,000
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Итого по главе 4				0,000
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Итого по главе 5	0,000			0,000
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		5221,81		5221,810
	Итого по главе 6	0,000	5221,81		5221,810
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				0,000
	Итого по главе 7	0,000			0,000
	ИТОГО	57294,226	22540,127		79 834,353
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -1,5%	859,413			859,413
	ИТОГО	58 153,640	22 540,127		80 693,767
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	785,074			785,074
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			11 821,383	11 821,383
	Всего стоимость	58 938,714	22 540,127	11 821,383	93 300,224
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 178,774			1 178,774
	ИТОГО сметная стоимость	60 117,488	22 540,127	11 821,383	94 478,998
	в том числе в тек. ценах на 2021 год -100 % К=1,050036	63 125,527	23 667,945	12 412,878	99 206,349
	С понижающим коэффициентом К=0,90000000002	56 812,9742	21 301,1503	11 171,5899	89 285,714
	НДС - 12%			10 714,286	10 714,286
	Итого в тек.ценах	56 812,974	21 301,150	21 885,876	100 000,000
	Итого к оплате	56 812,974	21 301,150	21 885,876	100 000,000

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ К.Утегенов

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Ғ.

Авторский надзор
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства: Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

6. Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Блок А.									
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
131	2107-0302-0504 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83** *СП - 8%*	м3	1,41	58840,00 –	– –	82964,40 –	-- --	82964,40	-- 6637,15	89601,55
133	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	582,2	2931,57 1932,30	99,38 27,46	1706762,91 1124985,06	57860,78 15988,55	523917,07	1049695,72 220516,69	2976975,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3066577				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
177	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	3,4336	3258,93 1592,29	167,03 80,73	11189,85 5467,30	573,52 277,19	5149,03	5170,04 1308,79	17668,68
178	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов	м2	133,76	2508,90 1178,96	172,64 82,83	335590,18 157697,26	23092,47 11079,82	154800,45	151899,38 38999,16	526488,72

		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
181	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	п/м	75,5	1764,99 236,89	9,69 4,75	133256,45 17885,23	731,27 358,44	114639,96	16419,30 11974,06	161649,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				705807				

РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ

		ДЕТАЛЬ 449 = 182,35 м2									
190	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	182,35	338,89 308,31	30,58 14,97	61797,21 56220,33	5576,88 2729,71	--	55413,03 9376,82	126587,06
192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	182,35	745,28 342,83	28,93 14,07	135902,68 62514,69	5275,79 2565,96	68112,21	61175,80 15766,28	212844,77
193	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	182,35	409,37 16,95	19,63 9,31	74648,04 3090,61	3579,24 1697,17	67978,18	4500,51 6331,88	85480,43
		ДЕТАЛЬ 446 = 41,65 М2									
197	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	41,65	338,89 308,31	30,58 14,97	14114,91 12841,11	1273,80 623,48	--	12656,72 2141,73	28913,36
199	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	41,65	745,28 342,83	28,93 14,07	31041,11 14278,79	1205,03 586,08	15557,30	13972,98 3601,13	48615,22
200	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	41,65	409,37 16,95	19,63 9,31	17050,13 705,92	817,52 387,64	15526,69	1027,95 1446,25	19524,32
		ДЕТАЛЬ 650 = 156,77 м2									

205	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	156,77	338,89 308,31	30,58 14,97	53128,32 48333,76	4794,56 2346,78	--	47639,71 8061,44	108829,47
207	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	156,77	745,28 342,83	28,93 14,07	116838,30 53745,15	4535,70 2206,00	58557,45	52594,08 13554,59	182986,97
208	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	156,77	409,37 16,95	19,63 9,31	64176,43 2657,06	3077,14 1459,09	58442,23	3869,18 5443,65	73489,27
		ДЕТАЛЬ 452 = 13,89 м2									
212	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	13,89	338,89 308,31	30,58 14,97	4707,23 4282,43	424,80 207,93	--	4220,93 714,25	9642,41
214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	13,89	745,28 342,83	28,93 14,07	10352,01 4761,88	401,87 195,45	5188,26	4659,90 1200,95	16212,85
215	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	13,89	409,37 16,95	19,63 9,31	5686,10 235,42	272,64 129,28	5178,05	342,81 482,31	6511,23
216	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	13,89	1574,86 671,01	84,93 12,13	21874,84 9320,30	1179,71 168,52	11374,84	8919,50 2463,55	33257,89
217	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции	м2 изолируемой поверхности	13,89	965,93 404,86	42,05 6,92	13416,70 5623,55	584,03 96,09	7209,13	5376,45 1503,45	20296,61

		2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	13,89	745,28 342,83	28,93 14,07	10352,01 4761,88	401,87 195,45	5188,26	4659,90 1200,95	16212,85
		ДЕТАЛЬ 421 = 183 м2									
223	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	183	313,72 67,95	24,16 11,84	57411,24 12434,69	4421,43 2165,84	40555,13	13724,50 5690,86	76826,60
224	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	183	745,28 342,83	28,93 14,07	136387,12 62737,52	5294,59 2575,10	68355,00	61393,87 15822,48	213603,47
225	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	183	409,37 16,95	19,63 9,31	74914,12 3101,63	3592,00 1703,22	68220,50	4516,56 6354,45	85785,14
		ДЕТАЛЬ 614 = 216,34 м2									
229	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	216,34	313,72 67,95	24,16 11,84	67870,76 14700,11	5226,95 2560,43	47943,70	16224,90 6727,65	90823,31
230	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	216,34	1020,22 441,45	28,99 14,07	220713,70 95503,29	6270,87 3044,25	118939,54	92634,69 25067,87	338416,26
231	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	м2 стяжки	216,34	878,91 25,90	29,44 13,96	190143,26 5602,86	6369,61 3020,28	178170,79	8105,75 15859,92	214108,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2008968				
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
238	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора	м2 отделываемой поверхности	775,73	1407,15 726,89	11,80 3,79	1091566,69 563873,48	9156,48 2940,64	518536,72	453451,30 123601,44	1668619,42

		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
242	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,068	3131,23 2255,40	44,72 22,82	137987,03 99390,97	1970,84 1005,84	36625,22	80317,45 17464,36	235768,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1904388				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								7685741
		Общестроительные работы. Блок Б									
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК - 1 шт									
101	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	0,09	95931,42 24075,00	1036,80 476,64	8633,83 2166,75	93,31 42,90	6373,77	1988,68 849,80	11472,31
102	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,032	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	2396,17 1185,59	825,07 266,62	385,52	1002,03 271,86	3670,06
103	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,032	581946,00 --	-- --	18622,27 --	-- --	18622,27	-- 1489,78	20112,05
104	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2 проемов	1	3282,82 1338,24	531,02 132,62	3282,82 1338,24	531,02 132,62	1413,56	1323,78 368,53	4975,13
105	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	1	3731,00 --	-- --	3731,00 --	-- --	3731,00	-- 298,48	4029,48
106	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	2	500,00 --	-- --	1000,00 --	-- --	1000,00	-- 80,00	1080,00
107	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	1	33113,00 --	-- --	33113,00 --	-- --	33113,00	-- 2649,04	35762,04
108	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,07256	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	35719,07 17590,00	830,35 102,79	17298,73	20877,49 4527,73	61124,29

		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				142225				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
119	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	462,6	2931,57 1932,30	99,38 27,46	1356146,55 893881,98	45974,58 12704,06	416290,00	834059,16 175216,46	2365422,17
121	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,015	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	7384,04 3636,30	171,65 21,25	3576,09	4315,91 936,00	12635,95
123	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	91	730,50 198,71	26,04 4,10	66475,67 18082,61	2369,92 373,47	46023,14	16979,60 6676,42	90131,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2468190				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
161	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	3,4336	3258,93 1592,29	167,03 80,73	11189,85 5467,30	573,52 277,19	5149,03	5170,04 1308,79	17668,68
162	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	86,4512	2508,90 1178,96	172,64 82,83	216897,23 101922,23	14925,03 7161,06	100049,97	98174,96 25205,78	340277,97
165	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,3584	2954,23 1281,14	173,49 81,84	6967,26 3021,44	409,16 193,00	3536,66	2893,00 788,82	10649,07

		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
167	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	п/м	53,76	1764,99 236,89	9,69 4,75	94885,65 12735,23	520,70 255,23	81629,72	11691,41 8526,17	115103,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				483699				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 56 = 181,5 м2									
170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	181,5	745,28 342,83	28,93 14,07	135269,19 62223,28	5251,19 2554,00	67794,71	60890,64 15692,79	211852,62
		ДЕТАЛЬ 449 = 103,5 м2									
175	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	103,5	338,89 308,31	30,58 14,97	35075,47 31910,08	3165,38 1549,35	--	31451,87 5322,19	71849,53
177	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	103,5	745,28 342,83	28,93 14,07	77136,98 35482,70	2994,48 1456,41	38659,80	34722,76 8948,78	120808,52
178	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	103,5	409,37 16,95	19,63 9,31	42369,46 1754,20	2031,54 963,30	38583,72	2554,45 3593,91	48517,82
		ДЕТАЛЬ 446 = 14,4 м2									
182	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	14,4	338,89 308,31	30,58 14,97	4880,06 4439,66	440,40 215,56	--	4375,91 740,48	9996,46
184	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	м2 стяжки	14,4	745,28 342,83	28,93 14,07	10732,10 4936,72	416,62 202,63	5378,75	4830,99 1245,05	16808,14

		1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
185	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	14,4	409,37 16,95	19,63 9,31	5894,88 244,06	282,65 134,02	5368,17	355,40 500,02	6750,31
		ДЕТАЛЬ 452 = 15,83 м2									
190	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	15,83	338,89 308,31	30,58 14,97	5364,68 4880,55	484,14 236,97	--	4810,47 814,01	10989,16
192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	15,83	745,28 342,83	28,93 14,07	11797,86 5426,97	458,00 222,75	5912,89	5310,74 1368,69	18477,28
193	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	15,83	409,37 16,95	19,63 9,31	6480,28 268,30	310,72 147,33	5901,26	390,69 549,68	7420,65
194	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	15,83	1574,86 671,01	84,93 12,13	24930,08 10622,06	1344,48 192,06	12963,55	10165,27 2807,63	37902,98
195	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	15,83	965,93 404,86	42,05 6,92	15290,60 6408,98	665,60 109,51	8216,02	6127,38 1713,44	23131,42
196	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	15,83	745,28 342,83	28,93 14,07	11797,86 5426,97	458,00 222,75	5912,89	5310,74 1368,69	18477,28
		ДЕТАЛЬ 421 = 113,5 м2									

201	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	113,5	313,72	24,16	35607,52	2742,25	25153,05	8512,19	47649,28
		НР - 94%; СП - 8%			67,95	11,84	7712,22	1343,30		3529,58	
202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	113,5	745,28	28,93	84589,82	3283,80	42395,04	38077,62	132480,84
					342,83	14,07	38910,98	1597,13		9813,40	
203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	113,5	409,37	19,63	46463,15	2227,82	42311,62	2801,25	55205,54
					16,95	9,31	1923,69	1056,37		3941,15	
		ДЕТАЛЬ 61А - 181,5									
207	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	181,5	745,28	28,93	135269,19	5251,19	67794,71	60890,64	211852,62
					342,83	14,07	62223,28	2554,00		15692,79	
208	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	181,5	313,72	24,16	56940,66	4385,19	40222,71	13612,00	76196,87
					67,95	11,84	12332,76	2148,09		5644,21	
		ДЕТАЛЬ 346 - 17 М2									
213	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	17	745,28	28,93	12669,84	491,85	6349,92	5703,26	19842,94
					342,83	14,07	5828,08	239,22		1469,85	
214	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	17	1574,86	84,93	26772,67	1443,85	13921,68	10916,59	40704,40
					671,01	12,13	11407,14	206,26		3015,14	
215	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	17	965,93	42,05	16420,73	714,79	8823,27	6580,25	24841,07
					404,86	6,92	6882,67	117,60		1840,08	
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	17	745,28	28,93	12669,84	491,85	6349,92	5703,26	19842,94

		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой			342,83	14,07	5828,08	239,22		1469,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1229599				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
228	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	608,525	1407,15	11,80	856284,55	7182,85	406768,54	355711,97	1308956,25
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности			726,89	3,79	442333,17	2306,80		96959,72	
232	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,984	3131,23	44,72	81361,87	1162,07	21595,48	47357,91	139017,37
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя			2255,40	22,82	58604,31	593,08		10297,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1447974				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								5771686
		Общестроительные работы. Блок В									
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК - 1 шт									
107	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,09	95931,42	1036,80	8633,83	93,31	6373,77	1988,68	11472,31
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			24075,00	476,64	2166,75	42,90		849,80	
108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,032	74880,45	25783,30	2396,17	825,07	385,52	1002,03	3670,06
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			37049,80	8331,98	1185,59	266,62		271,86	
109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,032	581946,00	–	18622,27	--	18622,27	–	20112,05
		СП - 8%			--	–	–	--		1489,78	
110	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	1	3282,82	531,02	3282,82	531,02	1413,56	1323,78	4975,13
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	1338,24	132,62		368,53	

		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
111	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	1	3731,00 --	-- --	3731,00 --	-- --	3731,00	-- 298,48	4029,48
112	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	2	500,00 --	-- --	1000,00 --	-- --	1000,00	-- 80,00	1080,00
113	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	1	33113,00 --	-- --	33113,00 --	-- --	33113,00	-- 2649,04	35762,04
114	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,07256	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	35719,07 17590,00	830,35 102,79	17298,73	20877,49 4527,73	61124,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				142225				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
124	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	678,4	2931,57 1932,30	99,38 27,46	1988780,42 1310872,32	67421,43 18630,42	610486,67	1223142,52 256953,84	3468876,78
125	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,055	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	27074,82 13333,10	629,40 77,92	13112,32	15825,00 3431,99	46331,81
127	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	85	730,50 198,71	26,04 4,10	62092,66 16890,35	2213,66 348,85	42988,64	15860,06 6236,22	84188,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3599398				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
164	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	3,4336	3258,93 1592,29	167,03 80,73	11189,85 5467,30	573,52 277,19	5149,03	5170,04 1308,79	17668,68

165	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	127,0368	2508,90 1178,96	172,64 82,83	318722,36 149770,90	21931,77 10522,92	147019,69	144264,43 37038,94	500025,74
168	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	2,3584	2954,23 1281,14	173,49 81,84	6967,26 3021,44	409,16 193,00	3536,66	2893,00 788,82	10649,07
170	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	п/м	79,06	1764,99 236,89	9,69 4,75	139539,80 18728,56	765,75 375,35	120045,49	17193,51 12538,66	169271,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				697615				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 56 = 138,4 м2									
173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	138,4	745,28 342,83	28,93 14,07	103147,42 47447,40	4004,22 1947,51	51695,80	46431,21 11966,29	161544,92
		ДЕТАЛЬ 650 = 151,46 м2									
178	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	151,46	338,89 308,31	30,58 14,97	51328,79 46696,63	4632,16 2267,30	--	46026,09 7788,39	105143,28
180	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	151,46	745,28 342,83	28,93 14,07	112880,84 51924,73	4382,07 2131,28	56574,04	50812,65 13095,48	176788,97

181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	151,46	409,37 16,95	19,63 9,31	62002,70 2567,07	2972,92 1409,67	56462,71	3738,13 5259,27	71000,09
		ДЕТАЛЬ 452 = 20,97 м2									
185	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	20,97	338,89 308,31	30,58 14,97	7106,59 6465,26	641,33 313,91	--	6372,42 1078,32	14557,34
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	20,97	745,28 342,83	28,93 14,07	15628,62 7189,10	606,71 295,08	7832,81	7035,13 1813,10	24476,86
188	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	20,97	409,37 16,95	19,63 9,31	8584,42 355,42	411,61 195,17	7817,40	517,55 728,16	9830,13
189	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	20,97	1574,86 671,01	84,93 12,13	33024,87 14071,04	1781,03 254,42	17172,81	13465,93 3719,26	50210,07
190	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	20,97	965,93 404,86	42,05 6,92	20255,46 8489,98	881,72 145,06	10883,76	8116,94 2269,79	30642,18
191	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	20,97	745,28 342,83	28,93 14,07	15628,62 7189,10	606,71 295,08	7832,81	7035,13 1813,10	24476,86
		ДЕТАЛЬ 653 - 18,4 М2									
196	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	18,4	338,89	30,58	6235,64	562,73	--	5591,44	12773,25

		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	5672,90	275,44		946,17	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,4	745,28	28,93	13713,24	532,35	6872,85	6172,94	21477,07
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	6308,04	258,92		1590,89	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
199	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	18,4	409,37	19,63	7532,35	361,16	6859,33	454,12	8625,39
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	9,31	311,86	171,25		638,92	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		ДЕТАЛЬ 449 = 140,88 м2									
202	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	140,88	338,89	30,58	47743,30	4308,59	--	42811,01	97798,66
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	43434,71	2108,92		7244,35	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
204	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	140,88	745,28	28,93	104995,72	4075,97	52622,15	47263,21	164439,65
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	48297,61	1982,41		12180,72	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
205	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	140,88	409,37	19,63	57671,59	2765,25	52518,60	3477,01	66040,49
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	9,31	2387,75	1311,20		4891,89	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		ДЕТАЛЬ 614 - 283,28 м2									
209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	283,28	745,28	28,93	211124,28	8195,91	105812,05	95036,37	330653,50
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	97116,32	3986,20		24492,85	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	283,28	614,05	29,44	173948,14	8340,50	158405,76	10487,30	199190,27
		НР - 94%; СП - 8%			25,42	13,96	7201,88	3954,82		14754,84	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
211	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	283,28	313,72	24,16	88871,35	6844,27	62778,46	21245,22	118925,89
		НР - 94%; СП - 8%			67,95	11,84	19248,62	3352,68		8809,33	

		ДЕТАЛЬ 593 = 36,31 М2									
215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	36,31	745,28	28,93	27061,29	1050,53	13562,68	12181,48	42382,20
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	12448,08	510,94		3139,42	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	36,31	36,58	19,63	1328,12	712,71	--	896,15	2402,21
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	9,31	615,41	337,94		177,94	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
217	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	36,31	313,72	24,16	11391,27	877,28	8046,76	2723,15	15243,57
		НР - 94%; СП - 8%			67,95	11,84	2467,23	429,74		1129,15	
		ДЕТАЛЬ 346 - 21,2 М2									
220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,2	745,28	28,93	15800,04	613,36	7918,72	7112,30	24745,32
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	7267,95	298,32		1832,99	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
221	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	21,2	1574,86	84,93	33387,09	1800,56	17361,16	13613,63	50760,78
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	14225,37	257,22		3760,06	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
222	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	21,2	965,93	42,05	20477,62	891,39	11003,13	8205,96	30978,27
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	8583,10	146,65		2294,69	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,2	745,28	28,93	15800,04	613,36	7918,72	7112,30	24745,32
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	7267,95	298,32		1832,99	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		ДЕТАЛЬ 421 = 138,88 м2									
228	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	138,88	313,72	24,16	43569,80	3355,45	30777,58	10415,62	58304,25
		НР - 94%; СП - 8%			67,95	11,84	9436,77	1643,67		4318,83	

229	1111-0101-1101,РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	138,88	745,28	[illegible]93	103505,15	4018,10	51875,10	46592,24	162105,19
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	[illegible],07	47611,95	1954,26		12007,79	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
230	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	138,88	409,37	19,63	56852,86	2725,99	51773,02	3427,65	65102,95
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	9,31	2353,85	1292,58		4822,44	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2165365				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
237	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	924,365	1407,15	11,80	1300718,08	10910,93	617891,78	540335,56	1988337,94
		НР - 80%; СП - 8%			726,89	3,79	671915,37	3504,08		147284,29	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
241	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,192	3131,23	44,72	128981,61	1842,21	34234,96	75075,71	220381,90
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	92904,44	940,20		16324,59	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2208720				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								8813323
		Общестроительные работы. Блок Г									
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		ШАХТА ЛИФТА									
25	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	8,93	12863,51	3128,62	114871,17	27938,58	12404,41	76734,73	206934,36
		НР - 91%; СП - 8%			8345,82	1096,94	74528,17	9795,70		15328,47	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

26	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	9,06395	19189,00	--	173928,14	--	173928,14	--	187842,39
		СП - 8%			--	--	--	--		13914,25	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02586	236183,00	--	6107,69	--	6107,69	--	6596,31
		СП - 8%			--	--	--	--		488,62	
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,25255	251794,00	--	63590,57	--	63590,57	--	68677,82
		СП - 8%			--	--	--	--		5087,25	
29	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1	17604,54	1492,77	17604,54	1492,77	4911,77	10593,40	30453,78
		НР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	11300,00	341,10		2255,84	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	23809,00	--	24166,13	--	24166,13	--	26099,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1933,29	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015	236183,00	--	3542,74	--	3542,74	--	3826,16
		СП - 8%			--	--	--	--		283,42	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0152	220545,00	--	3352,28	--	3352,28	--	3620,47
		СП - 8%			--	--	--	--		268,18	
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0972	251794,00	--	24474,38	--	24474,38	--	26432,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1957,95	
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	14,7972	22582,34	1569,15	334155,42	23218,96	221342,50	88367,52	456324,78
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	89593,96	5424,88		33801,84	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
38	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	комплект	1	7276813,00	--	7276813,00	--		--	7276813,00
					--	--	--	--	7276813,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8293620,82				

РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ

158	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	411,16	911,93	52,05	374950,68	21399,64	137481,52	203369,76	624586,08
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	216069,51	4984,57		46265,64	
		Состав работ: 1. Подготовка основания									

		2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки									
160	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	411,16	656,47	102,00	269913,30	41937,91	135357,08	94924,87	394025,22
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек			225,26	25,69	92618,31	10560,89		29187,05	
161	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	411,16	275,34	22,63	113206,82	9302,91	98758,45	6987,54	129809,91
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек			12,51	5,96	8145,46	2449,69		9615,55	
162	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,8140968	15032,20	1394,04	12237,67	1134,88	25,53	10520,23	24578,53
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			13606,80	593,84	11077,25	483,44		1820,63	
163	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	10,236	97544,94	1416,50	998469,96	14499,29	745991,85	219477,42	1315383,16
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			23249,20	574,93	237978,81	5884,98		97435,79	
164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	17,508	8831,59	57,51	154623,46	1006,96	138184,95	14287,73	182424,08
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			881,40	25,34	15431,55	443,71		13512,90	
165	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	597,5	307,54	2,67	183754,94	1593,78	162199,88	18597,74	218540,90
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			33,41	1,18	19961,28	702,88		16188,21	
166	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	54,6551724	637,67	15,29	34852,11	835,48	11597,62	20541,82	59825,44
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Обшивка стен пергамином 2. Обшивка стен досками обшивки 3. Обшивка углов и пересечений			410,19	7,41	22419,01	405,24		4431,51	
168	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1195,2	2931,57	99,38	3503818,33	118782,56	1075550,81	2154923,27	6111440,93

		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий			1932,30	27,46	2309485,00	32822,94		452699,33	
171	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	150	730,50 198,71	26,04 4,10	109575,28 29806,50	3906,47 615,62	75862,31	27988,35 11005,09	148568,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9209183				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
215	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	155,8656	2508,90 1178,96	172,64 82,83	391050,88 183758,81	26908,81 12910,91	180383,26	177002,75 45444,29	613497,91
217	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2 проемов	3,4336	3258,93 1592,29	167,03 80,73	11189,85 5467,30	573,52 277,19	5149,03	5170,04 1308,79	17668,68
219	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	п/м	70,03	1764,99 236,89	9,69 4,75	123601,98 16589,43	678,29 332,47	106334,25	15229,72 11106,54	149938,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				781105				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 385 - 113,5 М2									
222	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	м3 подстилающего слоя	9,08	23262,40 3722,22	7,20 –	211222,55 33797,76	65,38 --	177359,41	31769,89 19439,40	262431,83

		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотне 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	113,5	745,28	28,93	84589,82	3283,80	42395,04	38077,62	132480,84
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	38910,98	1597,13		9813,40	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		ДЕТАЛЬ 531 =205 м2									
228	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	16,4	23262,40	7,20	381503,28	118,08	320340,79	57381,74	473995,82
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	61044,41	--		35110,80	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
229	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	205	745,28	28,93	152783,38	5931,10	76572,54	68774,55	239282,57
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	70279,74	2884,68		17724,63	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		ДЕТАЛЬ 530 = 227,5 м2									
232	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	18,2	23262,40	7,20	423375,59	131,04	355500,14	63679,74	526019,76
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	67744,40	--		38964,43	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
233	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	227,5	745,28	28,93	169552,29	6582,08	84976,85	76322,98	265545,29
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	77993,37	3201,29		19670,02	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		ДЕТАЛЬ 400Г = 174,5 м2									
238	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,96	23262,40	7,20	324743,03	100,51	272680,33	48844,46	403474,49
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	51962,19	--		29887,00	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	174,5	745,28	28,93	130052,20	5048,67	65180,04	58542,24	203681,99
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	59823,49	2455,49		15087,56	
		Состав работ: 1. Подготовка основания									

		2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
240	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	174,5	1574,86 671,01	84,93 12,13	274813,56 117090,90	14820,67 2117,17	142902,00	112055,59 30949,53	417818,68
241	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	174,5	965,93 404,86	42,05 6,92	168553,99 70648,59	7337,15 1207,12	90568,25	67544,37 18887,87	254986,23
242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	174,5	745,28 342,83	28,93 14,07	130052,20 59823,49	5048,67 2455,49	65180,04	58542,24 15087,56	203681,99
		ДЕТАЛЬ 740 - 87,5 м2									
247	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	18,2	23262,40 3722,22	7,20 --	423375,59 67744,40	131,04 --	355500,14	63679,74 38964,43	526019,76
248	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	87,5	1093,74 347,64	95,84 35,81	95701,92 30418,76	8386,23 3133,27	56896,93	31538,91 10179,27	137420,09
249	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	87,5	-217,99 -20,03	-8,49 -4,21	-19073,97 -1752,66	-743,12 -368,41	-16578,19	-1993,81 -1685,42	-22753,20
		ДЕТАЛЬ 421 = 90,45 м2									
251	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	90,45	313,72 67,95	24,16 11,84	28376,21 6146,00	2185,34 1070,49	20044,87	6783,50 2812,78	37972,49
252	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	м2 стяжки	90,45	745,28 342,83	28,93 14,07	67411,01 31008,79	2616,92 1272,78	33785,30	30344,67 7820,45	105576,14

		1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
253	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	90,45	409,37 16,95	19,63 9,31	37027,23 1533,02	1775,39 841,84	33718,82	2232,36 3140,77	42400,36
		ДЕТАЛЬ 590 = 171,97 М2									
257	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	171,97	313,72 67,95	24,16 11,84	53950,88 11685,21	4154,93 2035,30	38110,74	12897,28 5347,85	72196,01
258	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	171,97	745,28 342,83	28,93 14,07	128166,63 58956,13	4975,47 2419,89	64235,03	57693,46 14868,81	200728,90
259	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	171,97	409,37 16,95	19,63 9,31	70398,81 2914,69	3375,50 1600,56	64108,63	4244,33 5971,45	80614,59
		ДЕТАЛЬ 61А = 131,13 М2									
262	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	171,97	745,28 342,83	28,93 14,07	128166,63 58956,13	4975,47 2419,89	64235,03	57693,46 14868,81	200728,90
263	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	171,97	313,72 67,95	24,16 11,84	53950,88 11685,21	4154,93 2035,30	38110,74	12897,28 5347,85	72196,01
		ДЕТАЛЬ 418 = 16,44 М2									
272	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,44	313,72 67,95	24,16 11,84	5157,60 1117,08	397,20 194,57	3643,31	1232,95 511,24	6901,80
273	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	16,44	745,28 342,83	28,93 14,07	12252,48 5636,09	475,65 231,34	6140,74	5515,38 1421,43	19189,29
274	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,44	409,37 16,95	19,63 9,31	6729,99 278,64	322,69 153,01	6128,66	405,75 570,86	7706,60

		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4870297				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
284	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2703,33	1407,15	11,80	3803984,59	31909,30	1807040,94	1580225,71	5814947,13
		НР - 80%; СП - 8%			726,89	3,79	1965034,36	10247,78		430736,82	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
289	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,008	3131,23	44,72	109618,09	1565,65	29095,39	63804,88	187296,80
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	78957,04	799,05		13873,84	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6002244				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								29156450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7276813		
		Отопление									
		РАЗДЕЛ 1.ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
1	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,09	1004348,66	385944,83	90391,38	34735,03	1330,09	64166,29	166922,28
		НР - 99%; СП - 8%			603625,00	116535,36	54326,25	10488,18		12364,61	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
2	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,054	962383,27	375115,08	51968,70	20256,21	680,09	36835,26	95908,28
		НР - 99%; СП - 8%			574674,00	114350,76	31032,40	6174,94		7104,32	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений									

		6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
3	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	км трубопровода	0,085	944169,31 563882,00	368896,01 113265,08	80254,39 47929,97	31356,16 9627,53	968,26	56981,93 10978,91	148215,22
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	4	2172,88 1788,99	86,02 13,24	8691,52 7155,96	344,08 52,96	1191,48	7064,74 1260,50	17016,76
17	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	2200,10 1788,99	113,24 26,48	4400,20 3577,98	226,48 52,96	595,74	3558,32 636,68	8595,20
18	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	3955,84 3164,20	270,08 58,63	7911,69 6328,40	540,16 117,26	1043,13	6316,75 1138,27	15366,71
22	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	87,2	1862,35 746,00	39,35 14,43	162396,83 65050,94	3431,42 1258,41	93914,47	64983,16 18190,40	245570,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				697595				

РАЗДЕЛ 6.БЛОК А (СИСТЕМЫ № 3,4)

ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000

109	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов	м трубопровода	57	1517,20 393,23	18,12 7,02	86480,57 22414,00	1033,10 399,96	63033,48	22357,68 8707,06	117545,31

		2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
110	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	238	809,35	39,35	192625,07	9365,59	5712,20	177362,30	399586,35
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	177547,29	3434,65		29598,99	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
115	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	105	2172,88	86,02	228152,44	9032,10	31276,39	185449,47	446690,05
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	187843,95	1390,20		33088,15	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
116	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	17	602,16	2,24	10236,71	38,11	1175,73	8852,12	20615,94
		НР - 98%; СП - 8%			530,76	0,58	9022,87	9,90		1527,11	
		Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
132	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	240	1517,20	18,12	364128,72	4349,88	265404,12	94137,60	494927,62
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	94374,72	1684,06		36661,31	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
133	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	240	86,69	1,09	20805,34	262,80	402,34	19737,40	43786,15
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	20140,20	--		3243,42	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
140	ПРАЙС-ЛИСТ	**Тепловая завеса Т 3-2**	шт	2	30360,00	--	60720,00	--		--	60720,00
					--	--	--	--	60720,00	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1583871				
		РАЗДЕЛ 7.БЛОК Б (СИСТЕМЫ № 1,2)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									

142	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	45	1517,20 393,23	18,12 7,02	68274,13 17695,26	815,60 315,76	49763,27	17650,80 6873,99	92798,93
143	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	164	809,35 746,00	39,35 14,43	132733,24 122343,51	6453,60 2366,73	3936,13	122216,04 20395,94	275345,22
148	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	80	2172,88 1788,99	86,02 13,24	173830,43 143119,20	6881,60 1059,20	23829,63	141294,83 25210,02	340335,28
149	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута	шт.	12	602,16 530,76	2,24 0,58	7225,92 6369,09	26,90 6,99	829,93	6248,56 1077,96	14552,43
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
166	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	168	1517,20 393,23	18,12 7,02	254890,10 66062,30	3044,92 1178,84	185782,88	65896,32 25662,91	346449,33
167	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	168	86,69 83,92	1,09 --	14563,74 14098,14	183,96 --	281,64	13816,18 2270,39	30650,31
174	ПРАЙС-ЛИСТ	**Тепловая завеса Т 3-2**	шт	1	30360,00 --	-- --	30360,00 --	-- --	30360,00	-- --	30360,00

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				30360				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1130492				
	РАЗДЕЛ 8.БЛОК В (СИСТЕМЫ № 5,6)										
	ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000										
176	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	54	1517,20	18,12	81928,96	978,72	59715,93	21180,96	111358,71
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	21234,31	378,91		8248,79	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
177	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	228	809,35	39,35	184531,58	8972,07	5472,19	169910,10	382797,01
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	170087,32	3290,34		28355,33	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
182	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	100	2172,88	86,02	217288,03	8602,00	29787,03	176618,54	425419,10
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	178899,00	1324,00		31512,53	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
183	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	16	602,16	2,24	9634,55	35,87	1106,57	8331,41	19403,24
		НР - 98%; СП - 8%			530,76	0,58	8492,12	9,32		1437,28	
		Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									
	ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000										
198	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	224	1517,20	18,12	339853,47	4059,89	247710,51	87861,76	461932,45
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	88083,07	1571,79		34217,22	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
199	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	224	86,69	1,09	19418,31	245,28	375,51	18421,57	40867,07
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	18797,52	--		3027,19	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы									

		7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
206	ПРАЙС-ЛИСТ	**Тепловая завеса Т 3-2**	шт	1	30360,00	--	30360,00	--		--	30360,00
					--	--	--	--	30360,00	--	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				30360				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1472138				
		РАЗДЕЛ 9.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 7,8)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
208	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	66	1517,20	18,12	100135,40	1196,22	72986,13	25887,84	136105,10
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	25953,05	463,12		10081,86	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
209	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	316	809,35	39,35	255754,29	12434,98	7584,26	235489,44	530543,22
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	235735,05	4560,29		39299,50	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
214	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	120	2172,88	86,02	260745,64	10322,40	35744,44	211942,25	510502,92
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	214678,80	1588,80		37815,03	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
215	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	20	602,16	2,24	12043,19	44,83	1383,21	10414,26	24254,05
		НР - 98%; СП - 8%			530,76	0,58	10615,14	11,65		1796,60	
		Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
230	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	240	1517,20	18,12	364128,72	4349,88	265404,12	94137,60	494927,62
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	94374,72	1684,06		36661,31	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
231	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	240	86,69	1,09	20805,34	262,80	402,34	19737,40	43786,15
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	20140,20	--		3243,42	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода									

		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
238	ПРАЙС-ЛИСТ	**Тепловая завеса Т 3-2**	шт	1	30360,00	--	30360,00	--		--	30360,00
					--	--	--	--	30360,00	--	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				30360,00				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1770479,06				
РАЗДЕЛ 10.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 9)											
240	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	12	1517,20	18,12	18206,44	217,49	13270,21	4706,88	24746,38
					393,23	7,02	4718,74	84,20		1833,07	
241	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	18	1689,45	18,12	30410,03	326,24	23005,69	7060,32	40467,98
					393,23	7,02	7078,10	126,30		2997,63	
242	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	98	809,35	39,35	79316,20	3856,42	2352,08	73031,53	164535,56
					746,00	14,43	73107,71	1414,27		12187,82	
245	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	15	2172,88	86,02	32593,21	1290,30	4468,06	26492,78	63812,86
					1788,99	13,24	26834,85	198,60		4726,88	
246	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута	шт.	3	602,16	2,24	1806,48	6,72	207,48	1562,14	3638,11
					530,76	0,58	1592,27	1,75		269,49	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				297200,89				
РАЗДЕЛ 11.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ											

		СИСТЕМА П1									
265	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1517,20	18,12	3034,41	36,25	2211,70	784,48	4124,40
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786,46	14,03		305,51	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
266	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	809,35	39,35	58273,13	2833,29	1728,06	53655,82	120883,27
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	53711,78	1039,05		8954,32	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
281	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos**	шт.	1	87280,00	–	87280,00	--		–	87280,00
					--	–	–	--	87280,00	--	
		СИСТЕМА П2									
288	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1517,20	18,12	3034,41	36,25	2211,70	784,48	4124,40
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786,46	14,03		305,51	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
289	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	810,62	39,35	32424,65	1574,05	1010,72	29808,79	67212,11
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	29839,88	577,25		4978,68	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
305	5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos**	шт.	1	139955,00	--	139955,00	--		–	139955,00
					--	–	–	--	139955,00	--	
		СИСТЕМА П3, П5									
312	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1517,20	18,12	6068,81	72,50	4423,40	1568,96	8248,79
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1572,91	28,07		611,02	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
313	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	966,45	47,22	21261,92	1038,77	754,38	19443,14	43961,46
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	19468,77	371,17		3256,40	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
341	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos**	шт.	3	87280,00	–	261840,00	--		–	261840,00
					--	–	–	--	261840,00	--	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				489075				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				737629				
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								7689405
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						640875		
	Водопровод и канализация									
	РАЗДЕЛ 1.ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД									
1	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	2253,57	602,22	135213,98	36132,91	1281,07	105662,55	260146,65
		НР - 98%; СП - 8%			1630,00	166,98	97800,00	10018,93		19270,12	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
2	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2547,34	702,47	35662,77	9834,55	269,82	27707,71	68440,11
		НР - 98%; СП - 8%			1825,60	193,91	25558,40	2714,77		5069,64	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
3	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м трубопровода	53	2167,12	558,08	114857,12	29578,47	962,01	90638,47	221935,25
		НР - 98%; СП - 8%			1590,88	154,18	84316,64	8171,60		16439,65	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	29	2003,81	28,46	58110,52	825,31	651,11	55517,86	122718,65
		НР - 98%; СП - 8%			1952,90	0,58	56634,10	16,78		9090,27	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									

		4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления								
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	1843,11	24,72	119801,92	1606,50	1024,73	114851,85	253426,07
		НР - 98%; СП - 8%			1802,63	0,39	117170,69	25,08		18772,30	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления								
6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	37	1663,90	20,89	61564,45	772,93	438,30	59155,48	130377,52
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,26	60353,22	9,52		9657,59	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления								
7	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	187	1523,49	17,69	284893,00	3307,58	2033,81	273990,04	603593,69
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	279551,61	30,06		44710,64	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления								
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	84	1411,36	14,74	118554,61	1237,77	984,90	114013,24	251173,27
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,10	116331,94	8,10		18605,43	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления								

59	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка поливочных кранов	кран	6	20036,73 397,20	– –	120220,38 2383,20	-- --	117837,18	2335,54 9804,47	132360,39
60	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка поливочных кранов	кран	6	34616,73 397,20	– –	207700,38 2383,20	-- --	205317,18	2335,54 16802,87	226838,79
		ВОДОПРОВОД В1									
66	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	58	5333,76 978,02	68,73 24,00	309358,05 56725,45	3986,54 1392,10	248646,07	56955,20 29305,06	395618,32
67	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	72	4335,69 978,02	68,73 24,00	312169,73 70417,80	4948,80 1728,13	236803,13	70703,01 30629,82	413502,56
68	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	134	966,45 884,94	47,22 16,87	129504,44 118582,50	6327,08 2260,74	4594,87	118426,37 19834,47	267765,28
70	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	26	2922,62 746,00	39,35 14,43	75988,02 19395,92	1023,13 375,21	55568,97	19375,71 7629,10	102992,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3450889				
		РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД									
79	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке	м трубопровода	102	1523,49 1494,93	17,69 0,16	155396,18 152482,70	1804,14 16,40	1109,35	149449,11 24387,62	329232,92

		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
90	5104-0106-0157 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,4 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	2	24429,00	–	48858,00	--		–	48858,00
					--	–	–	--	48858,00	--	
91	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	комплект	2	31221,00	--	62442,00	--		--	62442,00
					--	--	--	--	62442,00	--	
92	5104-0106-0138 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	7	23757,00	--	166299,00	--		--	166299,00
					--	--	--	--	166299,00	--	
93	5104-0106-0313 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические проточно-накопительные на 15 литров, мощность 2,5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	22	20288,00	–	446336,00	--		--	446336,00
					--	–	–	--	446336,00	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				723935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1053168				
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ									
99	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	152	780,36	3,34	118615,38	507,89	1067,49	114854,15	252147,09
					770,00	1,04	117040,00	158,11		18677,56	
100	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	296	807,13	1,37	238910,79	405,58	817,22	233065,91	509734,84
					803,00	0,45	237688,00	134,35		37758,14	
106	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	55	5319,00	–	292545,00	--	292545,00	–	315948,60
					--	–	–	--		23403,60	
107	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	55	2774,00	–	152570,00	--	152570,00	–	164775,60
					--	–	–	--		12205,60	
108	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	55	1100,00	–	60500,00	--	60500,00	–	65340,00
					--	–	–	--		4840,00	

110	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, [illegible]ной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	9	3480,00	--	31320,00	--	31320,00	--	33825,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2505,60	
111	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	1100,00	--	9900,00	--	9900,00	--	10692,00
		СП - 8%			--	--	--	--		792,00	
112	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9	2775,00	--	24975,00	--	24975,00	--	26973,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1998,00	
114	2303-0102-1304 РСНБ РК 2015	Раковины РСН-1 стальные эмалированные с объемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	6	7142,00	--	42852,00	--	42852,00	--	46280,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3428,16	
116	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	21	20730,00	--	435330,00	--	435330,00	--	470156,40
		СП - 8%			--	--	--	--		34826,40	
118	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	8422,00	--	42110,00	--	42110,00	--	45478,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3368,80	
119	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	5	1100,00	--	5500,00	--	5500,00	--	5940,00
		СП - 8%			--	--	--	--		440,00	
121	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	8702,00	--	43510,00	--	43510,00	--	46990,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3480,80	
123	2303-0102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	3	7713,00	--	23139,00	--	23139,00	--	24990,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1851,12	
124	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	888,00	--	2664,00	--	2664,00	--	2877,12
		СП - 8%			--	--	--	--		213,12	
126	2303-0102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9816,00	--	19632,00	--	19632,00	--	21202,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1570,56	
128	2303-0102-0702 РСНБ РК 2015	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12687,00	--	12687,00	--	12687,00	--	13701,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1014,96	
130	2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	1	7713,00	--	7713,00	--	7713,00	--	8330,04
		СП - 8%			--	--	--	--		617,04	
131	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	1	7718,00	--	7718,00	--	7718,00	--	8335,44
		СП - 8%			--	--	--	--		617,44	

145	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,142899	373181,00	--	53327,19	--	53327,19	--	57593,37
		СП - 8%			--	--	--	--		4266,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2131314				
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ К3									
146	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	3368,27	36,11	107784,77	1155,40	88284,02	18439,31	136322,00
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	18345,34	470,28		10097,93	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
147	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	32	86,69	1,09	2774,04	35,04	53,64	2631,65	5838,15
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	2685,36	--		432,46	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
149	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	4	72970,00	--	291880,00	--		--	291880,00
					--	--	--	--	291880,00	--	
150	2304-0905-1506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9656,00	--	38624,00	--	38624,00	--	41713,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3089,92	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				291880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				475754				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								7111125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1015815		
		Технологическое оборудование									
1	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стол ученический двухместный регулируемый по высоте**	ШТ	150	14411,96	--	2161794,64	--		--	2161794,64
					--	--	--	--	2161794,64	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стул ученический регулируемый по высоте**	ШТ	388	9326,66	--	3618745,74	--		--	3618745,74
					--	--	--	--	3618745,74	--	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стол письменный однотумбовый**	ШТ	10	26143,03	--	261430,32	--		--	261430,32
					--	--	--	--	261430,32	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стол письменный двухтумбовый**	ШТ	7	40342,66	--	282398,60	--		--	282398,60
					--	--	--	--	282398,60	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стол письменный двухтумбовый для директора**	ШТ	1	47933,56	--	47933,56	--		--	47933,56
					--	--	--	--	47933,56	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стол для телефона**	ШТ	1	20707,15	--	20707,15	--		--	20707,15

					--	--	--	--	20707,15	--	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденный	ШТ	2	19496,36	--	38992,72	--		--	38992,72
					--	--	--	--	38992,72	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой	ШТ	12	40747,46	--	488969,49	--		--	488969,49
					--	--	--	--	488969,49	--	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ученический лабораторный для кабинета физики	ШТ	6	18380,45	--	110282,70	--		--	110282,70
					--	--	--	--	110282,70	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей	ШТ	1	77299,63	--	77299,63	--		--	77299,63
					--	--	--	--	77299,63	--	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол демонстрационный для кабинета химии из двух частей	ШТ	1	119515,39	--	119515,39	--		--	119515,39
					--	--	--	--	119515,39	--	
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол учителя	ШТ	23	30375,36	--	698633,30	--		--	698633,30
					--	--	--	--	698633,30	--	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для заседаний малый	ШТ	8	49696,43	--	397571,43	--		--	397571,43
					--	--	--	--	397571,43	--	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для заседаний большой	ШТ	1	60539,29	--	60539,29	--		--	60539,29
					--	--	--	--	60539,29	--	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								8384814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8384814		
		Тепломеханическое оборудование									
3	ПРАЙС-ЛИСТ	КОТЕЛ ВВ-4060 БУРАН БОЙЛЕР	КОМПЛ	2	1457142,86	--	2914285,71	--		--	2914285,71
					--	--	--	--	2914285,71	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ГОРЕЛКА ЖИДКОТОПЛИВНАЯ Ecoflam Max P 45	КОМПЛ	2	848672,79	--	1697345,57	--		--	1697345,57
					--	--	--	--	1697345,57	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСОС ВРН 150/340.6	КОМПЛ	2	305089,29	--	610178,57	--		--	610178,57
					--	--	--	--	610178,57	--	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								5221810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5221810		

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/5 Общестроительные работы Блок А	Тенге	7 685 741	
2-1-2/5 Общестроительные работы Блок Б	Тенге	5 771 686	
2-1-3/5 Общестроительные работы Блок В	Тенге	8 813 323	
2-1-4/5 Общестроительные работы Блок Г	Тенге	29 156 450	7 276 813
2-1-6/2 Отопление	Тенге	7 689 405	640 875
2-1-8/2 Водопровод и канализация	Тенге	7 111 125	1 015 815
2-1-12/1 ТО	Тенге	8 384 814	8 384 814
6-1-5/1 Котельная ТМО	Тенге	5 221 810	5 221 810
ИТОГО	**Тенге**	**79 834 354**	**22 540 127**
Стоимость оборудования	Тенге	22 540 127	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**57 294 227**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	859 413	
Итого	Тенге	**58 153 640**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	785 074	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	11 821 383	

ИТОГО	Тенге	58 938 714
Непредвиденные затраты 2%		1 178 774
Стоимость оборудования	Тенге	22 540 127
Итого в баз. ценах сэ стоимостью оборудования	Тенге	**94 478 998**
В ценах 2021г -100% К=1,050036	Тенге	**99 206 350**
С понижающим К=0,9	Тенге	**89 285 715**
НДС 12%	Тенге	10 714 286
Всего	Тенге	**100 000 000**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ К.Утегенов

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005385)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Ғ.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.