Заказчик: *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*
Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	26.08.2021г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**452 068 800,69**									
За отчетный период	**151 927 481**	**135 649 537**							**16 277 944**	**151 927 481**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Таймаханов Н.Д.
_____ Утегенов К.З.
_____ Файзуллаев Ж.И

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Бекжанова М.А.

Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №4
по объекту "Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"
за декабрь месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Школа	104783,549			104783,549
	Итого по главе 2	104783,549			104783,549
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Итого по главе 3	0,000			0,000
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Итого по главе 4				0,000
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Итого по главе 5	0,000			0,000
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	16558,899			16558,899
	Итого по главе 6	16558,899	0		16558,899
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				0,000
	Итого по главе 7	0,000			0,000
	ИТОГО	**121342,448**	**0,000**		**121 342,448**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -1,5%	1 820,137			1 820,137
	ИТОГО	**123 162,585**	**0,000**		**123 162,585**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	1 662,695			1 662,695
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			16 217,777	16 217,777
	Всего стоимость	**124 825,280**	**0,000**	**16 217,777**	**141 043,057**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 496,506			2 496,506
	ИТОГО сметная стоимость	**127 321,785**	**0,000**	**16 217,777**	**143 539,562**
	в том числе в тек. ценах на 2021 год -100 % К=1,050036	133 692,458	0,000	17 029,250	150 721,708
	С понижающим коэффициентом К=0,90000000002	**120 323,2122**	**0,0000**	**15 326,3247**	**135 649,537**
	НДС - 12%			16 277,944	16 277,944
	Итого в тек.ценах	**120 323,212**	**0,000**	31 604,269	151 927,481
	Итого к оплате	**120 323,212**	**0,000**	**31 604,269**	**151 927,481**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекұлы F.

Авторский надзор
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства: Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Блок А.									
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
34	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	4,32	33108,00	--	143026,56	--	143026,56	--	154468,68
		СП - 8%			--	--	--	--		11442,12	
35	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	500,00	--	3000,00	--	3000,00	--	3240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		240,00	
36	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	3580,00	--	10740,00	--	10740,00	--	11599,20
		СП - 8%			--	--	--	--		859,20	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,081432	75582,10	6373,66	6154,80	519,02	677,37	5981,96	13107,71
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	4958,41	111,05		970,94	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
40	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,081432	268025,00	--	21825,81	--	21825,81	--	23571,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1746,06	
41	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,55	3600,47	108,59	218008,76	6575,10	106457,76	99088,89	342465,46
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	104975,90	1571,30		25367,81	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				548453				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
		УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
98	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,056235	75582,10	6373,66	4250,36	358,42	467,78	4131,00	9051,87
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3424,16	76,69		670,51	
		Состав работ:									

		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015925	236183,00	–	3761,21	–	3761,21	–	4062,11
		СП - 8%			–	–	–	–		300,90	
100	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04031	271178,00	–	10931,19	–	10931,19	–	11805,68
		СП - 8%			–	–	–	–		874,49	
101	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1619254	68383,32	2226,12	11073,00	360,47	–	10070,32	22834,78
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	10712,53	115,77		1691,47	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
102	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,1619254	242664,00	–	39293,47	–	39293,47	–	42436,94
		СП - 8%			–	–	–	–		3143,48	
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1619254	19820,60	1350,62	3209,46	218,70	46,63	2734,88	6419,89
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	2944,12	61,24		475,55	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК(НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
104	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	117,05	2782,16	24,33	325652,26	2847,70	39170,78	227509,13	597414,30
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	6,43	283633,78	752,63		44252,91	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
105	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт.	1505	21,00	–	31605,00	–	31605,00	–	34133,40
		СП - 8%			–	–	–	–		2528,40	
106	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	6,942	7124,00	–	49454,81	–	49454,81	–	53411,19
		СП - 8%			–	–	–	–		3956,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				781570				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
110	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12	2818,28	758,10	33819,42	9097,26	16349,32	12165,31	49663,51

		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия			697,74	8372,84	1936,75		3678,78	
111	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	15,2	3784,22 845,80	895,25 186,82	57520,21 12856,18	13607,84 2839,61	31056,19	18521,04 6083,30	82124,55
114	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,004536	271724,46 242420,00	11443,58 1416,68	1232,54 1099,62	51,91 6,43	81,02	1305,13 203,01	2740,69
116	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,021196	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	1602,04 1290,63	135,10 28,91	176,31	1557,05 252,73	3411,82
		Монолитный участок УМ-1 - 6 п.м.									
118	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,56	33431,93 9277,30	2624,98 558,97	52153,81 14472,59	4094,96 871,99	33586,26	13963,57 5289,39	71406,77
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,032064	236183,00 --	-- --	7572,97 --	-- --	7572,97	-- 605,84	8178,81
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,015276	229820,00 --	-- --	3510,73 --	-- --	3510,73	-- 280,86	3791,59
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,195168	220545,00 --	-- --	43043,33 --	-- --	43043,33	-- 3443,47	46486,79
122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,091392	251794,00 --	-- --	23011,96 --	-- --	23011,96	-- 1840,96	24852,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				292657				

РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ

165	1107-0164-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	25288,06	4313,49	75864,19	12940,46	15068,93	59972,51	146703,64
		НР - 118%; СП - 8%			15951,60	989,79	47854,80	2969,36		10866,94	
167	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1846,27	57,70	18462,68	576,96	5350,62	14941,40	36076,41
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	12535,10	127,10		2672,33	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				182780				
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ									
172	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	34,86	4458,00	–	155405,88	–	155405,88	–	167838,35
		СП - 8%			–	–	–	–		12432,47	
173	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,6	6995,00	–	151092,00	–	151092,00	–	163179,36
		СП - 8%			–	–	–	–		12087,36	
174	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	5643,00	–	24885,63	–	24885,63	–	26876,48
		СП - 8%			–	–	–	–		1990,85	
175	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	54	500,00	–	27000,00	–	27000,00	–	29160,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2160,00	
176	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3580,00	–	10740,00	–	10740,00	–	11599,20
		СП - 8%			–	–	–	–		859,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				398653,39				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
179	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,4336	14559,00	–	49989,78	–	49989,78	–	53988,96
		СП - 8%			–	–	–	–		3999,18	
180	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	133,76	20507,00	–	2743016,32	–	2743016,32	–	2962457,63
		СП - 8%			–	–	–	–		219441,31	
182	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	75,5	2958,00	–	223329,00	–	223329,00	–	241195,32
		СП - 8%			–	–	–	–		17866,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3257642				
		РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ									
186	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	35,625	31392,00	–	1118340,00	–	1118340,00	–	1207807,20

		СП - 6%			--	--	--	--		89467,20	
187	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	16,815	19856,00	--	333878,64	--	333878,64	--	360588,93
		СП - 8%			--	--	--	--		26710,29	
188	2109-0304-0203 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	4,5	53237,00	--	239566,50	--	239566,50	--	258731,82
		СП - 8%			--	--	--	--		19165,32	
189	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	4,5	77467,00	--	348601,50	--	348601,50	--	376489,62
		СП - 8%			--	--	--	--		27888,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2203618				
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 182,35 м2									
191	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	7,51282	9049,00	--	67983,51	--	67983,51	--	73422,19
		СП - 8%			--	--	--	--		5438,68	
195	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	185,997	2996,00	--	557247,01	--	557247,01	--	601826,77
		СП - 8%			--	--	--	--		44579,76	
		ДЕТАЛЬ 446 = 41,65 М2									
198	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1,71598	9049,00	--	15527,90	--	15527,90	--	16770,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1242,23	
202	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	42,483	1739,00	--	73877,94	--	73877,94	--	79788,17
		СП - 8%			--	--	--	--		5910,23	
204	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,186625	1739,00	--	3802,54	--	3802,54	--	4106,74
		СП - 8%			--	--	--	--		304,20	
		ДЕТАЛЬ 650 = 156,77 м2									
206	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	6,458924	9049,00	--	58446,80	--	58446,80	--	63122,55
		СП - 8%			--	--	--	--		4675,74	
210	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	159,9054	3660,00	--	585253,76	--	585253,76	--	632074,07
		СП - 8%			--	--	--	--		46820,30	
		ДЕТАЛЬ 452 = 13,89 м2									
213	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,572268	9049,00	--	5178,45	--	5178,45	--	5592,73
		СП - 8%			--	--	--	--		414,28	
220	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,1678	1739,00	--	24637,80	--	24637,80	--	26608,83

		СП - 8%			–	–	–	–		1971,02	
222	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	0,729225	1739,00	–	1268,12	–	1268,12	–	1369,57
		СП - 8%			–	–	–	–		101,45	
		ДЕТАЛЬ 421 = 183 м2									
227	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	186,66	2996,00	–	559233,36	–	559233,36	–	603972,03
		СП - 8%			–	–	–	–		44738,67	
		ДЕТАЛЬ 614 = 216,34 м2									
233	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013**	м2	220,6668	3660,00	–	807640,49	–	807640,49	–	872251,73
		СП - 8%			–	–	–	–		64611,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2980906				
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
237	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	775,73	1397,42	77,79	1084020,79	60340,47	287760,78	626829,06	1847717,84
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	735919,54	47616,79		136867,99	
245	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	224,3286	2973,00	–	666928,93	–	666928,93	–	720283,24
		СП - 8%			–	–	–	–		53354,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2568001,08				
		РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1- 1 шт									
256	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	16,9236	22804,85	1569,15	385940,17	26555,60	251379,16	106215,18	531527,79
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	108005,42	6204,46		39372,43	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
257	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	36,69	1527,71	126,67	56051,75	4647,60	10411,78	42171,98	106081,63
		НР - 98%; СП - 8%			1117,26	55,61	40992,38	2040,26		7857,90	
		Состав работ: 1. Установка зонтов с присоединением к воздуховоду 2. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок									
258	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3973	268025,00	–	106486,33	–	106486,33	–	115005,24
		СП - 8%			–	–	–	–		8518,91	
259	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,23384	282504,00	–	66060,74	–	66060,74	–	71345,59
		СП - 8%			–	–	–	–		5284,86	

260	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-021 за один раз**	м2	22,4792993	87,21	2,41	1960,49	54,14	875,82	715,16	2889,70
		НР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	1030,52	5,95		214,05	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	22,4792993	81,26	1,70	1826,65	38,30	1205,64	406,18	2411,45
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	582,71	5,95		178,63	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				829261				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**14043541**

Общестроительные работы. Блок Б

РАЗДЕЛ 1.РРАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

26	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	2,88	33108,00	--	95351,04	--	95351,04	--	102979,12
		СП - 8%			--	--	--	--		7628,08	
27	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	--	2000,00	--	2000,00	--	2160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		160,00	
28	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	3580,00	--	7160,00	--	7160,00	--	7732,80
		СП - 8%			--	--	--	--		572,80	
31	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,63	3600,47	108,59	70677,32	2131,61	34513,06	32124,11	111025,55
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	34032,65	509,41		8224,11	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223897				

РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ

70	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	45,831424	14045,01	2419,90	643703,01	110907,46	213896,84	320842,06	1041708,68
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	318898,71	26092,75		77163,61	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей									

		3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными [illegible] (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов									
74	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Парапет**	м3 кладки	7,605472	30268,07	2223,70	230202,95	16912,29	157129,42	55694,92	308769,69
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов			7384,32	489,88	56161,24	3725,77		22871,83	
75	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	24,603632	22582,34	1569,15	555607,61	38606,69	368031,07	146930,64	758741,31
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей			6054,79	366,62	148969,86	9020,08		56203,06	
76	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,8384	3600,47	108,59	64226,71	1937,06	31363,11	29192,19	100892,42
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича			1733,71	25,95	30926,54	462,91		7473,51	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
77	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,04592	68383,32	2226,12	3140,16	102,22	--	2855,82	6475,66
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток			66157,20	714,96	3037,94	32,83		479,68	
78	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04592	271125,00	--	12450,06	--	12450,06	--	13446,06
		СП - 8%			--	--	--	--		996,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2230034				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
79	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	18	2818,28	758,10	50729,13	13645,88	24523,98	18247,97	74495,27
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия			697,74	161,40	12559,26	2905,12		5518,17	
80	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	3784,22	895,25	113526,73	26857,58	61295,10	36554,68	162087,92
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	25374,05	5604,49		12006,51	

		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
83	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,00783	271724,46 242420,00	11443,58 1416,68	2127,60 1898,15	89,60 11,09	139,85	2252,90 350,44	4730,95
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0411	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	3106,42 2502,59	261,96 56,05	341,88	3019,19 490,05	6615,66
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
87	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,59	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	27523,83 10400,52	1074,23 246,63	16049,09	9688,91 2977,02	40189,76
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0831	220545,00 --	-- --	18327,29 --	-- --	18327,29	-- 1466,18	19793,47
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,011035	236183,00 --	-- --	2606,28 --	-- --	2606,28	-- 208,50	2814,78
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0008	229820,00 --	-- --	183,86 --	-- --	183,86	-- 14,71	198,56
91	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04981	251794,00 --	-- --	12541,86 --	-- --	12541,86	-- 1003,35	13545,21
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00224	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	2009,37 539,76	2,95 1,26	1466,65	492,33 200,14	2701,83
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -3 м									
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	м3	0,06	33431,93 9277,30	2624,98 558,97	2005,92 556,64	157,50 33,54	1291,78	537,06 203,44	2746,41

		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями стро[illegible]ыми 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,001851	236183,00	–	437,17	–	437,17	–	472,15
		СП - 8%			–	–	–	–		34,97	
95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005505	229820,00	–	1265,16	–	1265,16	–	1366,37
		СП - 8%			–	–	–	–		101,21	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 -2 ШТ									
96	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью ДО 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1	33431,93	2624,98	33431,93	2624,98	21529,65	8951,00	45773,57
					9277,30	558,97	9277,30	558,97		3390,63	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0239	236183,00	–	5644,77	–	5644,77	–	6096,36
		СП - 8%			–	–	–	–		451,58	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0092	229820,00	–	2114,34	–	2114,34	–	2283,49
		СП - 8%			–	–	–	–		169,15	
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16308	220545,00	–	35966,48	–	35966,48	–	38843,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2877,32	
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0938	251794,00	–	23618,28	–	23618,28	–	25507,74
		СП - 8%			–	–	–	–		1889,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				450263				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
110	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	56,302272	9049,00	–	509479,26	–	509479,26	–	550237,60
		СП - 8%			–	–	–	–		40758,34	
117	2107-0302-0504 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	1,23	58840,00	–	72373,20	–	72373,20	–	78163,06
		СП - 8%			–	–	–	–		5789,86	
120	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	511,6356	1565,00	–	800709,71	–	800709,71	–	864766,49
		СП - 8%			–	–	–	–		64056,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1493167				

РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ

144	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	76	594,90	239,80	45212,72	18224,72	14047,81	20007,00	70437,29
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	12940,19	4014,90		5217,58	
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
145	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	0,5	2268,47	1298,16	1134,24	649,08	16,87	721,31	2003,99
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	468,29	142,99		148,44	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
147	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	25288,06	4313,49	50576,13	8626,97	10045,95	39981,68	97802,43
		НР - 118%; СП - 8%			15951,60	989,79	31903,20	1979,58		7244,62	
		Состав работ: 1. Сварка закладных и крепежных изделий 2. Сварка ванным способом с подготовкой 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стыков 5. Заделка швов раствором 6. Заделка сварных швов раствором 7. Оштукатуривание примыканий ригелей									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				170243,71				

РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ

153	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88**	м2	3,6	46238,00	--	166456,80	--	166456,80	--	179773,34
		СП - 8%			--	--	--	--		13316,54	
156	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	18,27	4458,00	--	81447,66	--	81447,66	--	87963,47
		СП - 8%			--	--	--	--		6515,81	
157	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	10,8	6995,00	--	75546,00	--	75546,00	--	81589,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6043,68	
158	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	5,04	4157,00	--	20951,28	--	20951,28	--	22627,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1676,10	
159	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	28	500,00	--	14000,00	--	14000,00	--	15120,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1120,00	
160	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	14	3580,00	--	50120,00	--	50120,00	--	54129,60

		СП - 8%			--	--		--	4009,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			441203				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА								
163	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,4336	14559,00	--	49989,78	--	49989,78	--	53988,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3999,18	
164	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	86,4512	20507,00	--	1772854,76	--	1772854,76	--	1914683,14
		СП - 8%			--	--	--	--		141828,38	
166	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,3584	24936,00	--	58809,06	--	58809,06	--	63513,79
		СП - 8%			--	--	--	--		4704,73	
168	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	53,76	2958,00	--	159022,08	--	159022,08	--	171743,85
		СП - 8%			--	--	--	--		12721,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2203930					
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 103,5 м2									
176	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	4,2642	9049,00	--	38586,75	--	38586,75	--	41673,69
		СП - 8%			--	--	--	--		3086,94	
180	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	105,57	2996,00	--	316287,72	--	316287,72	--	341590,74
		СП - 8%			--	--	--	--		25303,02	
		ДЕТАЛЬ 446 = 14,4 м2									
183	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,59328	9049,00	--	5368,59	--	5368,59	--	5798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		429,49	
187	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,688	1739,00	--	25542,43	--	25542,43	--	27585,83
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,39	
189	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,756	1739,00	--	1314,68	--	1314,68	--	1419,86
		СП - 8%			--	--	--	--		105,17	
		ДЕТАЛЬ 452 = 15,83 м2									
191	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,652196	9049,00	--	5901,72	--	5901,72	--	6373,86
		СП - 8%			--	--	--	--		472,14	
198	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	16,1466	1739,00	--	28078,94	--	28078,94	--	30325,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2246,32	

200	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладк одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,831075	1739,00	--	1445,24	--	1445,24	--	1560,86
		СП - 8%			--	--	--	--		115,62	
		ДЕТАЛЬ 421 = 113,5 м2									
205	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	115,77	2996,00	--	346846,92	--	346846,92	--	374594,67
		СП - 8%			--	--	--	--		27747,75	
		ДЕТАЛЬ 346 - 17 М2									
218	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	17,34	1739,00	--	30154,26	--	30154,26	--	32566,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2412,34	
220	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,8925	1739,00	--	1552,06	--	1552,06	--	1676,22
		СП - 8%			--	--	--	--		124,16	
		ДЕТАЛЬ 340 - 3,78 М2									
222	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,8556	1739,00	--	6704,89	--	6704,89	--	7241,28
		СП - 8%			--	--	--	--		536,39	
224	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,19845	1739,00	--	345,10	--	345,10	--	372,71
		СП - 8%			--	--	--	--		27,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				872780				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
227	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	608,525	1397,42	77,79	850365,14	47334,36	225735,28	491718,97	1449450,83
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	577295,50	37353,21		107366,73	
235	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	115,4742	2973,00	--	343304,80	--	343304,80	--	370769,18
		СП - 8%			--	--	--	--		27464,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1820220				
		РАЗДЕЛ 11.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 1 шт									
237	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5933,98	2813,49	11867,96	5626,98	268,59	8510,39	22008,62
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором			2986,20	619,90	5972,40	1239,79		1630,27	
238	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	5567,90	2791,59	11135,79	5583,18	197,81	7779,43	20428,44
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Заполнение швов раствором			2677,40	618,97	5354,80	1237,94		1513,22	
239	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	10,92	8006,00	--	87425,52	--	87425,52	--	94419,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6994,04	

240	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	6,16	8006,00	–	49316,96	–	49316,96	–	53262,32
		СП - 8%			–	–	–	–		3945,36	
241	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	23	1404,31	53,28	32299,05	1225,36	843,41	36290,74	74076,98
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	30230,28	524,59		5487,18	
		Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе									
242	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	32,3	5560,00	–	179588,00	–	179588,00	–	193955,04
		СП - 8%			–	–	–	–		14367,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				458151				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**10363889**
		Общестроительные работы. Блок В									
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
26	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	2,88	33108,00	–	95351,04	–	95351,04	–	102979,12
		СП - 8%			–	–	–	–		7628,08	
27	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	–	2000,00	–	2000,00	–	2160,00
		СП - 8%			–	–	–	–		160,00	
28	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	3580,00	–	7160,00	–	7160,00	–	7732,80
		СП - 8%			–	–	–	–		572,80	
31	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,1	3600,47	108,59	32764,32	988,17	15999,43	14891,97	51468,80
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	15776,72	236,15		3812,50	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				164341				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
67	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	58,057984	14045,01	2419,90	815425,23	140494,52	270958,61	406433,87	1319607,83
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	403972,10	33053,57		97748,73	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов									

71	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Парапет**	м3 кладки	9,946272	32051,67	2223,70	318794,61	22117,53	223230,63	72836,61	422961,72
		НР - 93%; СП - 8%			7384,32	489,88	73446,46	4872,48		31330,50	
		Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
72	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	39,140912	22582,34	1569,15	883893,43	61417,80	585485,57	233745,95	1207050,53
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	236990,06	14349,67		89411,15	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
73	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,536	3600,47	108,59	178353,13	5379,09	87093,17	81064,70	280171,25
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	85880,86	1285,48		20753,43	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,04592	68383,32	2226,12	3140,16	102,22	--	2855,82	6475,66
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	3037,94	32,83		479,68	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04592	271125,00	--	12450,06	--	12450,06	--	13446,06
		СП - 8%			--	--	--	--		996,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3249713,00				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		НА ОТМЕТКЕ +3.220									
89	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	26	2818,28	758,10	73275,41	19710,72	35423,53	26358,18	107604,28
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	18141,16	4196,29		7970,69	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
90	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	49	3784,22	895,25	185426,99	43867,38	100115,34	59705,97	264743,60
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	41444,28	9154,00		19610,64	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									

		4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
92	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,01026	271724,46 242420,00	11443,58 1416,68	2787,89 2487,23	117,41 14,54	183,25	2952,08 459,20	6199,17
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01026	229820,00 --	-- --	2357,95 --	-- --	2357,95	-- 188,64	2546,59
94	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,05898	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	4457,83 3591,30	375,92 80,43	490,61	4332,65 703,24	9493,72
95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05898	229820,00 --	-- --	13554,78 --	-- --	13554,78	-- 1084,38	14639,17
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
96	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,18	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	55047,67 20801,04	2148,46 493,26	32098,17	19377,82 5954,04	80379,52
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,17468	220545,00 --	-- --	38524,80 --	-- --	38524,80	-- 3081,98	41606,78
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02345	236183,00 --	-- --	5538,49 --	-- --	5538,49	-- 443,08	5981,57
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0016	229820,00 --	-- --	367,71 --	-- --	367,71	-- 29,42	397,13
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,11024	251794,00 --	-- --	27757,77 --	-- --	27757,77	-- 2220,62	29978,39
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00448	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	4018,73 1079,53	5,90 2,52	2933,30	984,66 400,27	5403,66
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 -2 ШТ									
102	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	2	33431,93	2624,98	66863,86	5249,95	43059,31	17902,01	91547,14

		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	97	18554,60	1117,94		6781,27	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0478	236183,00	–	11289,55	–	11289,55	–	12192,71
		СП - 8%			–	–	–	–		903,16	
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	229820,00	–	4228,69	–	4228,69	–	4566,98
		СП - 8%			–	–	–	–		338,30	
105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32616	220545,00	–	71932,96	–	71932,96	–	77687,59
		СП - 8%			–	–	–	–		5754,64	
106	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1876	251794,00	–	47236,55	–	47236,55	–	51015,48
		СП - 8%			–	–	–	–		3778,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				805983				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
116	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	86,52	9049,00	–	782919,48	–	782919,48	–	845553,04
		СП - 8%			–	–	–	–		62633,56	
122	2107-0302-0504 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	1,81	58840,00	–	106500,40	–	106500,40	–	115020,43
		СП - 8%			–	–	–	–		8520,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				960573				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ									
147	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	124	594,90	239,80	73768,12	29735,08	22920,11	32643,00	114924,01
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	21112,93	6550,62		8512,89	
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
148	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	0,5	2268,47	1298,16	1134,24	649,08	16,87	721,31	2003,99
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	468,29	142,99		148,44	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
150	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	25288,06	4313,49	50576,13	8626,97	10045,95	39981,68	97802,43

		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка закладных и крепежных изделий 2. Сварка ванным способом с подготовкой 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стыков 5. Заделка швов раствором 6. Заделка сварных швов раствором 7. Оштукатуривание примыканий ригелей			15951,60	79	31903,20	1979,58	7244,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				214730			
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ								
156	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88**	м2	3,6	46238,00	–	166456,80	–	166456,80	–	179773,34
		СП - 8%			–	–	–	–		13316,54
159	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	48,72	4458,00	–	217193,76	–	217193,76	–	234569,26
		СП - 8%			–	–	–	–		17375,50
160	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	14,4	6995,00	–	100728,00	–	100728,00	–	108786,24
		СП - 8%			–	–	–	–		8058,24
161	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	5,04	4157,00	–	20951,28	–	20951,28	–	22627,38
		СП - 8%			–	–	–	–		1676,10
162	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	58	500,00	–	29000,00	–	29000,00	–	31320,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2320,00
163	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	29	3580,00	–	103820,00	–	103820,00	–	112125,60
		СП - 8%			–	–	–	–		8305,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				689202			
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА								
166	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,4336	14559,00	–	49989,78	–	49989,78	–	53988,96
		СП - 8%			–	–	–	–		3999,18
167	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	127,0368	17769,00	–	2257316,90	–	2257316,90	–	2437902,25
		СП - 8%			–	–	–	–		180585,35
169	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	2,3584	24936,00	–	58809,06	–	58809,06	–	63513,79
		СП - 8%			–	–	–	–		4704,73

177	2109-0205-0169 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированны[illegible]ириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	79,06	2958,00	--	233859,48	--	233859,48	--	252568,24
		СП - 8%			--	--	--	--		18708,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2807973				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 650 = 151,46 м2									
179	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	6,240152	9049,00	--	56467,14	--	56467,14	--	60984,51
		СП - 8%			--	--	--	--		4517,37	
183	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	154,4892	3660,00	--	565430,47	--	565430,47	--	610664,91
		СП - 8%			--	--	--	--		45234,44	
		ДЕТАЛЬ 452 = 20,97 м2									
186	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,863964	9049,00	--	7818,01	--	7818,01	--	8443,45
		СП - 8%			--	--	--	--		625,44	
193	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,3894	1739,00	--	37196,17	--	37196,17	--	40171,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2975,69	
195	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,100925	1739,00	--	1914,51	--	1914,51	--	2067,67
		СП - 8%			--	--	--	--		153,16	
		ДЕТАЛЬ 653 - 18,4 М2									
197	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,75808	9049,00	--	6859,87	--	6859,87	--	7408,66
		СП - 8%			--	--	--	--		548,79	
		ДЕТАЛЬ 449 = 140,88 м2									
203	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	5,804256	9049,00	--	52522,71	--	52522,71	--	56724,53
		СП - 8%			--	--	--	--		4201,82	
207	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	143,6976	2996,00	--	430518,01	--	430518,01	--	464959,45
		СП - 8%			--	--	--	--		34441,44	
		ДЕТАЛЬ 614 - 283,28 м2									
213	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	288,9456	3660,00	--	1057540,90	--	1057540,90	--	1142144,17
		СП - 8%			--	--	--	--		84603,27	
		ДЕТАЛЬ 346 - 21,2 М2									
225	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,624	1739,00	--	37604,14	--	37604,14	--	40612,47
		СП - 8%			--	--	--	--		3008,33	
227	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,113	1739,00	--	1935,51	--	1935,51	--	2090,35
		СП - 8%			--	--	--	--		154,84	
		ДЕТАЛЬ 421 = 138,88 м2									
232	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	141,6576	2996,00	--	424406,17	--	424406,17	--	458358,66
		СП - 8%			--	--	--	--		33952,49	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2894631				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
236	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	924,365	1397,42 948,68	77,79 61,38	1291726,34 876926,59	71902,10 56740,48	342897,65	746933,66 163092,80	2201752,80
244	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте** *СП - 8%*	м2	154,4892	2973,00 --	--	459296,39 --	--	459296,39	-- 36743,71	496040,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2697792,90				
		РАЗДЕЛ 11.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 2 шт									
246	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	4	5933,98 2986,20	2813,49 619,90	23735,93 11944,80	11253,95 2479,59	537,17	17020,78 3260,54	44017,24
247	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	4	5567,90 2677,40	2791,59 618,97	22271,59 10709,60	11166,36 2475,88	395,62	15558,87 3026,44	40856,89
248	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	м2	21,84	8006,00 --	-- --	174851,04 --	-- --	174851,04	-- 13988,08	188839,12
249	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	м2	12,32	8006,00 --	-- --	98633,92 --	-- --	98633,92	-- 7890,71	106524,63
250	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	м ступеней	46	1404,31 1314,36	53,28 22,81	64598,10 60460,56	2450,72 1049,17	1686,82	72581,48 10974,37	148153,96
251	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	64,6	5560,00 --	-- --	359176,00 --	-- --	359176,00	-- 28734,08	387910,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				916302				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								15401242
		Общестроительные работы. Блок Г									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
40	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	2,88	33108,00 --	-- --	95351,04 --	-- --	95351,04	-- 7628,08	102979,12
41	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	2	3731,00	--	7462,00	--	7462,00	--	8058,96

		СП - 8%			--	--	--	--		596,96	
42	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	--	2000,00	--	2000,00	--	2160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		160,00	
43	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	2168,00	--	4336,00	--	4336,00	--	4682,88
		СП - 8%			--	--	--	--		346,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117881				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
86	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	м3 кладки	51,391232	14045,01	2419,90	721790,60	124361,64	239844,65	359763,39	1168078,31
					6958,08	569,32	357584,30	29258,06		86524,32	
90	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	м3 кладки	34,83264	14045,01	2419,90	489224,93	84291,51	162565,13	243845,27	791715,82
					6958,08	569,32	242368,30	19830,92		58645,62	
94	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Парапет** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	19,608	32051,67	2223,70	628469,12	43602,31	440075,06	143589,50	833823,31
					7384,32	489,88	144791,75	9605,57		61764,69	
95	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	40,830696	22582,34	1569,15	922052,71	64069,32	610762,05	243837,18	1259161,08
					6054,79	366,62	247221,35	14969,17		93271,19	

96	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа [illegible]ше 4 м**	м3 кладки	8,887592	22216,25	1340,77	197448,97	11916,18	132944,19	51521,80	268888,43
		НР - 93%; СП - 8%			5917,08	316,30	52588,60	2811,18		19917,66	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
97	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	95,5596	3600,47	108,59	344059,95	10376,78	168010,92	156381,42	540476,68
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	165672,25	2479,81		40035,31	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
98	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2872	68383,32	2226,12	19639,69	639,34	--	17861,29	40501,05
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	19000,35	205,34		3000,08	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2872	236183,00	--	67831,76	--	67831,76	--	73258,30
		СП - 8%			--	--	--	--		5426,54	
100	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,115362	75582,10	6373,66	8719,30	735,28	959,61	8474,45	18569,25
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	7024,42	157,32		1375,50	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
101	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,115362	268025,00	--	30919,90	--	30919,90	--	33393,49
		СП - 8%			--	--	--	--		2473,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5027865,73				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		НА ОТМЕТКЕ +6.520									
114	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	3	2818,28	758,10	8454,85	2274,31	4087,33	3041,33	12415,88
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	2093,21	484,19		919,69	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
115	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	35	3784,22	895,25	132447,85	31333,84	71510,95	42647,12	189102,57
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	29603,06	6538,57		14007,60	
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									

		4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия								
117	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,00729	271724,46 242420,00	11443,58 1416,68	1980,87 1767,24	83,42 10,33	130,21	2097,53 326,27	4404,68
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00729	236183,00 --	-- --	1721,77 --	-- --	1721,77	-- 137,74	1859,52
119	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0307	762499,10 60890,20	6373,66 1363,72	23408,72 1869,33	195,67 41,87	21343,72	2255,21 2053,11	27717,05
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
120	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,18	36458,17 11300,00	1492,77 341,10	43020,64 13334,00	1761,47 402,49	27925,17	12500,21 4441,67	59962,52
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1664	220545,00 --	-- --	36698,69 --	-- --	36698,69	-- 2935,89	39634,58
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02207	236183,00 --	-- --	5212,56 --	-- --	5212,56	-- 417,00	5629,56
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0016	229820,00 --	-- --	367,71 --	-- --	367,71	-- 29,42	397,13
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,09962	251794,00 --	-- --	25083,72 --	-- --	25083,72	-- 2006,70	27090,42
125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00448	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	4018,73 1079,53	5,90 2,52	2933,30	984,66 400,27	5403,66
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07382	236183,00 --	-- --	17435,03 --	-- --	17435,03	-- 1394,80	18829,83
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-7 - 1 ШТ									
127	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1	33431,93	2624,98	33431,93	2624,98	21529,65	8951,00	45773,57