*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ Уилский районный отдел архитектуры, градостроитроительства и строительства,РК, Актюбинская обл., Уилский район, с.Уил, Курмангазина** | **100240014959** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD",060000, РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Ө.Атамбаев, д.5** | **070540009231** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) дог.№26 от 15.04.2020г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **18** | **29.05.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Уил Уилского района Актюбинской области | | | усл | 1 | 51 322 391,80 | 51 322 391,80 | 5 498 827,70 |
| | | | | Итого | 1 | x | 51 322 391,80 | 5 498 827,70 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Санкибаев Б.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Гумирова Ш.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 5.06.2020

М.П.

**Заказчик:** ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" форма №3

**Генеральный подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

**Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Уил Уилского района Актюбинской области**

**Договор генерального строительного подряда № 26 от 15.04.2020**

**С П Р А В К А № 1**

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2020 года

| код | код подрядчика | | Договор | | Источник финанси | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | 26 | 15.04.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 45 823 564,1 | | | | | | | | 5498827,7 | 51322391,8 |
| АКТ №1 Подготовительные работы | 142 432,3 | | | | | | | | 17091,9 | 159524,2 |
| АКТ №2 Общестроительные работы | 45 061 308,2 | | | | | | | | 5407357,0 | 50468665,2 |
| АКТ №3 Выгреб | 619 823,6 | | | | | | | | 74378,8 | 694202,4 |
| в т.ч. за май | | 45 823 564,1 | | | | | | | 5498827,7 | 51322391,8 |
| Всего к оплате: | Пятьдесят один миллион триста двадцать две тысячи триста девяносто один тенге, 80 тиын | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Тумышов Ж.М.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Серкибаев Б.М.**

**Тех надзор:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**

**Тыныштык Д.Ш.**

Аттестат эксперта Аттестат НК: KZ08VJE00048456

**Авторский надзор**
**ТОО "МастИнжПроект"**

**Балмагамбетов М.К.**

Лицензия ГСЛ № 15015445

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Уил Уилского района Актюбинской области**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **15.04.2020**

## Акт приемки выполненных работ № 1

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1-1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **СТ СЦИ РК 8.03.04.2016 г , стр.106 , табл.62 пункт 4** | **Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений с закреплением знаками** | **1 км хода** | **1,7520** | | **82488,54** | **144520** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **144520** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **144520** |
| | | | | | | | **144520,0** |
| | **2019 г. - 25 % (Иинф = 1,0)** | | | | | **36130,0** | **36130,0** |

| | | |
|---|---|---|
| **2020 г. - 75 % (Иинф = 1,049901)** | **108390** | **113798,8** |
| **Итого в текущи ценах:** | | **149928,8** |
| **Понижающий коэфицент 5 %** | **7496,4** | |
| | | **142432,3** |
| **Налог на добавленную стоимость** | | **17091,9** |
| **Итого с НДС** | | **159524,2** |
| **Всего:** | | **159524,2** |

**Заказчик:**
**Руководитель "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Тумышов Ж.М.**

**Тех надзор:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**

_____ **Тыныштык Д.Ш.**

Аттестат эксперта Аттестат НК: KZ08VJE00048456

**Подрядчик:**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

_____ **Санкибаев Б.М.**

**Авторский надзор**
**ТОО "МастИнжПроект"**

_____ **Балмагамбетов М.К.**

Лицензия ГСЛ № 15015445

Форма 2

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Уил Уилского района Актюбинской области**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **15.04.2020**

## Акт приемки выполненных работ № 2
## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 1748,3658 | 268,48 | 258,88 | 469409 | 452610 | 162 | 96371 | 611043 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,52 | 67,04 | 16637 | 117212 | | 45262 | |
| 2 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 1254,6492 | 200,33 | 190,28 | 251339 | 238728 | -- | 49346 | 324740 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,05 | 44,58 | 12610 | 55926 | | 24055 | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 150,15075 | 1864,63 | -- | 279976 | -- | -- | 201583 | 520083 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1864,63 | -- | 279976 | -- | | 38525 | |
| 4 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1748,3658 | 20,25 | 17,25 | 35401 | 30166 | 162 | 11881 | 51064 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,90 | 6,54 | 5073 | 11428 | | 3783 | |
| 5 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 2517,646752 | 114,00 | -- | 287012 | -- | | -- | 309973 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22961 | |
| 6 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 95,15075 | 1553,86 | -- | 147851 | -- | -- | 106453 | 274648 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1553,86 | -- | 147851 | -- | | 20344 | |
| 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 95,15075 | 810,65 | -- | 77134 | -- | -- | 55536 | 143284 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 810,65 | -- | 77134 | -- | | 10614 | |
| 8 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1404,79995 | 37,19 | 37,19 | 52247 | 52247 | -- | 11001 | 68308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,88 | -- | 15279 | | 5060 | |
| 9 | 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1404,79995 | 17,93 | 17,93 | 25181 | 25181 | -- | 5302 | 32922 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,24 | -- | 7364 | | 2439 | |
| 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1404,79995 | 152,14 | 73,08 | 213721 | 102663 | -- | 113097 | 352963 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,06 | 32,76 | 111058 | 46021 | | 26145 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 2689028 |

## РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

### Фундаменты Ф-5-32шт

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,48 | 19409,76 | 1079,64 | 86956 | 4837 | 76833 | 5733 | 100103 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1179,90 | 226,26 | 5286 | 1014 | | 7415 | |
| 30 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 62,72 | 28770,71 | 1888,11 | 1804499 | 118422 | 1270538 | 401348 | 2382315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6625,30 | 406,62 | 415539 | 25503 | | 176468 | |
| 31 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,44896 | 241039,00 | -- | 349256 | -- | 349256 | -- | 377196 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27940 | |
| 32 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07296 | 222453,00 | -- | 16230 | -- | 16230 | -- | 17529 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1298 | |
| 33 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,47104 | 209067,00 | -- | 98479 | -- | 98479 | -- | 106357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7878 | |
| 34 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,48512 | 400424,98 | 4963,65 | 194254 | 2408 | 174652 | 16386 | 227491 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 35442,30 | 1675,16 | 17194 | 813 | | 16851 | |
| 35 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 298,752 | 853,43 | 19,95 | 254965 | 5959 | 171167 | 73084 | 354293 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 77839 | 746 | | 26244 | |
| 64 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,4362768 | 217344,00 | -- | 529510 | -- | 529510 | -- | 571871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42361 | |
| 80 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,87435 | 209067,00 | -- | 1437200 | -- | 1437200 | -- | 1552176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114976 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | | | | 5689331 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Каркас блока А** | | | | | | | | | |
| | | **Колонна К1-2шт** | | | | | | | | | |
| 161 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,54962 | 2873,62 | 432,19 | 4453 | 670 | 442 | 2307 | 7300 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 3341 | 2 | | 541 | |
| 162 | 2106-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1,54962 | 424424,00 | -- | 657696 | -- | 657696 | -- | 710312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52616 | |
| | | **Колонна К2-2шт** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,58488 | 2873,62 | 432,19 | 4554 | 685 | 452 | 2359 | 7467 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 3417 | 2 | | 553 | |
| 165 | 2106-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1,58488 | 424424,00 | -- | 672661 | -- | 672661 | -- | 726474 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53813 | |
| | | **Колонна К3-6 шт** | | | | | | | | | |
| 167 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 4,685 | 2873,62 | 432,19 | 13463 | 2025 | 1337 | 6974 | 22072 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 10101 | 6 | | 1635 | |
| 168 | 2106-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 4,685 | 424424,00 | -- | 1988426 | -- | 1988426 | -- | 2147501 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 159074 | |
| | | **Колонна К4-2шт** | | | | | | | | | |
| 170 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,58488 | 2873,62 | 432,19 | 4554 | 685 | 452 | 2359 | 7467 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 3417 | 2 | | 553 | |
| 171 | 2106-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1,58488 | 424424,00 | -- | 672661 | -- | 672661 | -- | 726474 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53813 | |
| | | **Колонна К5-2шт** | | | | | | | | | |
| 173 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,54962 | 2873,62 | 432,19 | 4453 | 670 | 442 | 2307 | 7300 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 3341 | 2 | | 541 | |
| 174 | 2106-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1,54962 | 424424,00 | -- | 657696 | -- | 657696 | -- | 710312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52616 | |
| | | **Ветровые связи** | | | | | | | | | |
| 176 | 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 3,27552 | 447147,00 | -- | 1464639 | -- | 1464639 | -- | 1581810 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117171 | |
| | | **Стойки файферковые** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,68111 | 2873,62 | 432,19 | 7704 | 1159 | 764 | 3991 | 12631 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 5781 | 3 | | 936 | |
| 179 | 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 | Стойки фахверка | т | 2,68111 | 407481,00 | -- | 1092501 | -- | 1092501 | -- | 1179901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87400 | |
| | | **Фермы Ф1-7шт** | | | | | | | | | |
| 181 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 6,348489 | 12667,18 | 1626,20 | 80417 | 10324 | 11566 | 40400 | 130483 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9219,00 | 3,74 | 58527 | 24 | | 9665 | |
| 182 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 6,348489 | 157856,14 | 39013,00 | 1002148 | 247674 | 33489 | 551667 | 1678121 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 113568,00 | 12370,32 | 720985 | 78533 | | 124305 | |
| 183 | 2105-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 5,8559261 | 231930,00 | -- | 1358165 | -- | 1358165 | -- | 1466818 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108653 | |
| 184 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1178957 | 240429,00 | -- | 28346 | -- | 28346 | -- | 30613 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2268 | |
| 185 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,12642 | 231929,00 | -- | 29320 | -- | 29320 | -- | 31666 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2346 | |
| 186 | 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,2300122 | 243536,00 | -- | 56016 | -- | 56016 | -- | 60498 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4481 | |
| 187 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 266,636538 | 93,64 | 2,31 | 24967 | 616 | 13205 | 7737 | 35319 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,80 | 0,25 | 11146 | 67 | | 2616 | |
| 188 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 266,636538 | 146,36 | 3,28 | 39025 | 874 | 25123 | 9081 | 51955 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,86 | 0,50 | 13028 | 133 | | 3848 | |
| | | | | **Прогоны по фермама** | | | | | | | |
| 190 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 5,13044 | 12667,18 | 1626,20 | 64988 | 8343 | 9347 | 32649 | 105448 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9219,00 | 3,74 | 47298 | 19 | | 7811 | |
| 191 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | т | 5,13044 | 456592,00 | -- | 2342518 | -- | 2342518 | -- | 2529919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 187401 | |
| | | | | **Связи по прогонам** | | | | | | | |
| 193 | 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 | **Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)** | т | 0,616 | 447147,00 | -- | 275443 | -- | 275443 | -- | 297478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22035 | |
| | | | | **Связи по нижним поясам стропильных ферм** | | | | | | | |
| 195 | 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 | **Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)** | т | 0,8208 | 447147,00 | -- | 367018 | -- | 367018 | -- | 396380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29361 | |
| | | | | **Ригеля** | | | | | | | |
| 197 | 2106-0408-0601 РСНБ РК 2015 | **Ригели фахверка** | т | 0,82829 | 398446,00 | -- | 330029 | -- | 330029 | -- | 356431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26402 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | | | | | 15018150 |
| | | | | **РАЗДЕЛ 9.Каркас Блока Б** | | | | | | | |
| | | | | **Колонна К1-2шт** | | | | | | | |
| 204 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 1,87874 | 2873,62 | 432,19 | 5399 | 812 | 536 | 2797 | 8851 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 4051 | 2 | | 656 | |
| 205 | 2106-0408-0101 РСНБ РК 2015 | **Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т** | т | 1,87874 | 424424,00 | -- | 797382 | -- | 797382 | -- | 861173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63791 | |
| | | | | **Колонна К2-2шт** | | | | | | | |
| 207 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 1,914 | 2873,62 | 432,19 | 5500 | 827 | 546 | 2849 | 9017 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2156,06 | 1,25 | 4127 | 2 | | 668 | |
| 208 | 2106-0408-0101 РСНБ РК 2015 | **Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т** | т | 1,914 | 424424,00 | -- | 812348 | -- | 812348 | -- | 877335 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64988 | |
| | | | | **Колонна К3-10шт** | | | | | | | |
| **210** | **1109-0501-0202 РСНБ РК 2015** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **9,4222** | **2873,62** | **432,19** | **27076** | **4072** | **2689** | **14025** | **44389** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2156,06** | **1,25** | **20315** | **12** | | **3288** | |
| **211** | **2106-0408-0101 РСНБ РК 2015** | **Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т** | **т** | **9,4222** | **424424,00** | **--** | **3999008** | **--** | **3999008** | **--** | **4318928** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **319921** | |
| | | | | **Колонна К4-2шт** | | | | | | | |
| **213** | **1109-0501-0202 РСНБ РК 2015** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **1,914** | **2873,62** | **432,19** | **5500** | **827** | **546** | **2849** | **9017** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2156,06** | **1,25** | **4127** | **2** | | **668** | |
| **214** | **2106-0408-0101 РСНБ РК 2015** | **Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т** | **т** | **1,914** | **424424,00** | **--** | **812348** | **--** | **812348** | **--** | **877335** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **64988** | |
| | | | | **Колонна К5-2шт** | | | | | | | |
| **216** | **1109-0501-0202 РСНБ РК 2015** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **1,879** | **2873,62** | **432,19** | **5400** | **812** | **537** | **2797** | **8852** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2156,06** | **1,25** | **4051** | **2** | | **656** | |
| **217** | **2106-0408-0101 РСНБ РК 2015** | **Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т** | **т** | **1,879** | **424424,00** | **--** | **797493** | **--** | **797493** | **--** | **861292** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63799** | |
| | | | | **Ветровые связи** | | | | | | | |
| **219** | **2106-0408-0401 РСНБ РК 2015** | **Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)** | **т** | **3,6652** | **447147,00** | **--** | **1638883** | **--** | **1638883** | **--** | **1769994** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **131111** | |
| | | | | **Стойки файферковые** | | | | | | | |
| **221** | **1109-0501-0202 РСНБ РК 2015** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **4,81732** | **2873,62** | **432,19** | **13843** | **2082** | **1375** | **7171** | **22695** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2156,06** | **1,25** | **10386** | **6** | | **1681** | |
| | | | | **Фермы Ф2-9шт** | | | | | | | |
| **223** | **1109-0501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **10,818** | **12667,18** | **1626,20** | **137034** | **17592** | **19711** | **68842** | **222346** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **9219,00** | **3,74** | **99731** | **41** | | **16470** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 10,818 | 157856,14 | 39013,00 | 1707688 | 422043 | 57066 | 940057 | 2859564 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 113568,00 | 12370,32 | 1228579 | 133822 | | 211820 | |
| 225 | 2105-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 10,4354581 | 231930,00 | -- | 2420296 | -- | 2420296 | -- | 2613919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193624 | |
| 226 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,3273091 | 231929,00 | -- | 75912 | -- | 75912 | -- | 81985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6073 | |
| 227 | 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,7872509 | 243536,00 | -- | 191724 | -- | 191724 | -- | 207062 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15338 | |
| 228 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 454,356 | 93,64 | 2,31 | 42544 | 1050 | 22501 | 13183 | 60185 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,80 | 0,25 | 18993 | 113 | | 4458 | |
| 229 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 454,356 | 146,36 | 3,28 | 66499 | 1489 | 42809 | 15475 | 88532 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,86 | 0,50 | 22201 | 227 | | 6558 | |
| | | | | **Прогоны по фермам** | | | | | | | |
| 231 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 5,131 | 12667,18 | 1626,20 | 64995 | 8344 | 9348 | 32652 | 105459 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9219,00 | 3,74 | 47303 | 19 | | 7812 | |
| 232 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 5,131 | 456592,00 | -- | 2342774 | -- | 2342774 | -- | 2530195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 187422 | |
| | | | | **Связи по прогонам** | | | | | | | |
| 234 | 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,64972 | 447147,00 | -- | 290520 | -- | 290520 | -- | 313762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23242 | |
| | | | | **Связи по нижним поясам стропильных ферм** | | | | | | | |
| 236 | 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,96984 | 447147,00 | -- | 433661 | -- | 433661 | -- | 468354 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34693 | |
| | | | | Ригеля | | | | | | | |
| 238 | 2106-0408-0601 РСНБ РК 2015 | Ригели фахверка | т | 1,50269 | 398446,00 | -- | 598741 | -- | 598741 | -- | 646640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47899 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | | | | 19866881 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 43263390 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | | 43 263 390,0 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | | 648 950,9 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время (2,079 %) | | 912 937,6 |
| Непредвиденные работы и затраты – 2% | | 896 505,6 |
| 2019 г. - 25 % (Иинф = 1,0) | 11430446 | 11430446,0 |
| 2020 г. - 75 % (Иинф = 1,049901) | 34291338 | 36002510,0 |
| Понижающий коэфицент 5 % | 2371647,8 | |
| | | 45 061 308,2 |
| Налог на добавленную стоимость | | 5 407 357,0 |
| Итого с НДС | | 50 468 665,2 |
| Всего: | | 50 468 665,2 |

**Заказчик:**
**Руководитель "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Тумышов Ж.М.**

**Тех надзор:**
**ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"**

_____ **Тыныштык Д.Ш.**

Аттестат эксперта Аттестат НК: KZ08VJE00048456

**Подрядчик:**
**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

_____ **Санкибаев Б.М.**

**Авторский надзор**
**ТОО "МастИнжПроект"**

_____ **Балмагамбетов М.К.**

Лицензия ГСЛ № 15015445