Приложение 3

К приказу и. о. Министра национальной экономики

Республики Казахстан

От 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«10» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СтройинвестОйл» ГСЛ №14011706 от 13.08.2014г. категория I г.Астана, ул. Ауэзова 40, оф.416а

(Наименование организации, юридический адрес, Гос. лицензия)

В лице: **директора Мелконян Артур Размикович**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **"Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллектора ливневой канализации по ул.Сауран на участке от ул.Рыскулова до ул.№31"**

(Наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является:

ГУ «Управление коммунального хозяйства в городе «Астана», Руководитель управления Закарьянов Т.К

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные Организации: **ТОО «СОВиК» ГСЛ№13006078 от 08.04.2013г. категория III, ТОО «Базилевс-2005» ГСЛ № 17004744 от 17.03.2017г категория I**

   (Наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Институт инженерного проектирования» гос. лицензия ГСЛ № 13017334 от 30 октября 2013 года проект №16/31**

   (наименование проектной организации, номер проекта)

Утверждён (а)

РГП «Госэкспертиза» № 01-0024/17 от 19 января 2017г.

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учётом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учётом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность коллектора д.800мм	м.п.	487		487	
Насосная станция подкачки на коллекторе	Q м3/ч	1063,6		1063,6	
Наружные сети электроснабжения на КЛ-0,4 кВ насосной станции подкачки	м	450		450	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	**м2**		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м2**		**Число квартир**	**Площадь квартир м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатные						

двухкомнатные трёхкомнатные четырёхкомнатные						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: При строительстве объекта использовались следующие материалы оборудование: Материал подводящего коллектора из ж/бетонных труб Ø800 мм ГОСТ 6482-2011 типа ТС80.25-3 Смотровые колодцы из сборного ж/бетона устраиваются в среднем через 50÷60 по длине коллектора.

Насосная станция подкачки на коллекторе Насосная станция относится к 3 категории надежности действия и выполнена в виде водосливной камеры из монолитного железобетона, работающей с подпором при максимальных расходах дождевых вод, пропускаемых как через насосы, так и через аварийный сброс в отводящий коллектор. Насосы подобраны на минимальные расходы для опорожнения коллекторов в период спада дождя при не заиливающих скоростях движения воды.

Насосная станция запроектирована прямоугольная в плане, размерами 6,30 х 3,00 м, глубиной (h)=7,0 м. Санитарный разрыв для насосной станции составляет 15 м. Насосная станция совмещена с колодцем с решеткой. Сооружение размерами в плане 6,3 х 3,0 метров глубиной 7,0 метров из монолитного железобетона. Все конструкции приняты из бетона класса В15, марка по морозостойкости F150, плотностью W4 на сульфатстойком портландцементе. Армирование из двух сеток арматуры диаметром 20AIII с шагом 150 мм в обоих направлениях. В помещении установки насосов площадка из металлоконструкции для обслуживания насосов. В помещении колодца с решеткой направляющие для установки затворов. Покрытие сооружения запроектировано из монолит-ного железобетона по металлическим балкам. В покрытии предусмотрены металлические люки индивидуальной конструкции для монтажа и демонтажа оборудования и для спуска в помещение колодца с решеткой и в помещение установки насосов. Все металлические поверхности окрашены эмалью ПФ-115 за два раза по грунтовке НФ-021. Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом за два раза по холодной битумной грунтовке.

Напорные трубопроводы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для задержания плавающего мусора перед насосной станцией предусмотрена камера с решеткой. Для проведения ремонтных и плановых работ в камере с решеткой установлен щитовой глубинный затвор, перекрывающий поступление стоков по коллектору.

Электроснабжение По надежности электроснабжения потребитель 3 категории. Запитка насосной станции осуществляется по линии 0,4 кВ кабелем, прокладываемом в траншее на глубине 0,5 -0,7 м от РП-129. Кабель марки АВБбШв 4х50(ок)-1 ГОСТ 16442-80

Оборудование два рабочих погружных насоса марки «Flygt» NP 3171 LT 3~613 производительностью Q=531,8 м3/час каждый, напором Н=5,82 м, мощность двигателя N=15 кВт . Станция работает в автоматическом режиме с включением насосов от заданных уровней воды в приемном резервуаре.

5. _____

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **04.2017г.**

Месяц, год

Окончание работ: **08.2017г.**

Месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:

По номеру или по проекту организации строительства, месяц: **7,26**

Фактически, месяц: **5**

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства в городе «Астана»

Закарьянов Т.К

(Наименование организации ,фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата) М.П.

АО «Астана Региональная Электросетевая компания» Менкин С.С.

(Наименование организации ,фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата) М.П.

Подрядчик (ген подрядчик) ТОО «СтройинвестОйл» считает объект:

"Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллектора ливневой канализации по ул.Сауран на участке от ул.Рыскулова до ул.№31"

Готовым к приёмке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Подрядчик (Генподрядчик) ТОО «СтройинвестОйл» Мелконян А.Р.

(наименование организации фамилия, имя, отчество) М.П.