Заказчик: *КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	26.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		88	23.05.2022г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	722 068 800,21									
За отчетный период	40 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Электронов Ж.

Эксперты технического надзора:
Дирректор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Әли Р.К.

Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекұлы Ғ.

Подрядчик:
Дирректор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчик проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в ауле Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Altimus LTD»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Крез Сервис»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «SCS Инжиниринг»
Основание: Договор №143 от 26.08.2021г., доп. Соглашение №88 от 23.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы. Блок А.											
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
194	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	182,35	1709,29	131,48	311690	23976	95549	190824	542715
		НР - 94%; СП - 8%			1053,82	59,44	192165	10840		40261	
		ДЕТАЛЬ 446 = 41,65 М2									
201	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	41,65	1602,65	73,89	66750	3077	12813	49138	125159
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	50860	1414		9271	
		ДЕТАЛЬ 452 = 13,89 м2									
219	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	13,89	1602,65	73,89	22261	1026	4274	16387	41740
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	16961	472		3092	
		ДЕТАЛЬ 421 = 183 м2									
226	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	183	1709,29	131,48	312801	24061	95890	191504	544650
		НР - 94%; СП - 8%			1053,62	59,44	192850	10878		40344	
228	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	62,750084	1514,12	12,93	95011	811	76953	16476	120406
		НР - 94%; СП - 8%			274,85	4,48	17247	281		8919	
232	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	216,34	767,27	13,53	165992	2926	35764	120913	309857
		НР - 94%; СП - 8%			588,43	6,14	127302	1329		22952	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				1 684 527				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 12 РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ЛЕСТНИЦА Л-1- 1 шт									
247	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5933,98	2813,49	11868	5627	269	8510	22009
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	5972	1240		1630	
248	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	5567,90	2791,59	11136	5583	198	7779	20428
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	5355	1238		1513	
249	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	10,92	8006,00	–	87426	–	87426	–	94420
		СП - 8%			–	–	–	–		6994	
250	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	6,16	8006,00	–	49317	–	49317	–	53262
		СП - 8%			–	–	–	–		3945	
251	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	23	1404,31	53,28	32299	1225	844	36291	74077
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	30230	525		5487	
252	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	32,3	5560,00	–	179588	–	179588	–	193955
		СП - 8%			–	–	–	–		14367	
253	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	6,1	13492,62	84,25	109290	682	102679	7345	125966
		НР - 118%; СП - 8%			732,02	36,45	5929	295		9331	
254	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1846,27	57,70	7385	231	2140	5977	14431
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	5014	51		1069	
255	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1730,00	–	6920	–	6920	–	7474
		СП - 8%			–	–	–	–		554	
256	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-16,9236	22804,85	1569,15	-385940	-26556	-251379	-106215	-531528
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	-108005	-6205		-39372	
257	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	-36,69	1527,71	126,67	-56052	-4648	-10412	-42172	-106082
		НР - 98%; СП - 8%			1117,26	55,61	-40992	-2040		-7858	
258	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,3973	268025,00	–	-106486	–	-106486	–	-115005

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		-8519	
259	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,23384	282504,00	–	-66061	–	-66061	--	-71346
		СП - 8%			–	--	–	--		-5285	
260	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	-22,4792993	87,21	2,41	-1960	-54	-876	-715	-2890
		НР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	-1030	-6		-214	
261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	-22,4792993	81,26	1,70	-1827	-38	-1206	-406	-2411
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	-583	-6		-179	
		РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ ЧЕРДАКА (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
262	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,86265	58714,02	2492,92	50650	2151	3958	31018	88201
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	44541	413		6533	
263	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,608328	271508,00	–	165166	–	165166	–	178379
		СП - 8%			--	–	--	--		13213	
264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936348	236183,00	–	22115	–	22115	–	23884
		СП - 8%			–	–	–	–		1769	
265	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	53,25	1147,00	–	61078	–	61078	–	65964
		СП - 8%			–	–	–	–		4886	
266	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1704	29,00	–	49416	–	49416	--	53369
		СП - 8%			–	–	–	–		3953	
267	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	25,01685	87,21	2,41	2182	60	975	796	3216
		НР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	1147	7		238	
268	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,01685	81,26	1,70	2033	43	1342	452	2684
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	648	7		199	
269	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1035393	492269,46	11443,58	50969	1185	24684	29791	87221
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	25100	147		6461	
270	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	663	594,90	239,80	394421	158987	122548	174535	614473
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	112886	35025		45516	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
271	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,304	67735,00	–	359266	--	359266	--	388008
		СП - 8%			–	–	--	--		28741	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 12			Тенге				1 282 160				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				2 966 687				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-6 на Отопление											
					РАЗДЕЛ 8 БЛОК В (СИСТЕМЫ № 5,6)						
190	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	1156,12	151,35	18498	2422	230	16308	37590
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	15846	795		2784	
192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	89,50	2,41	2685	72	1283	923	3897
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1330	8		289	
193	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	30	124,95	3,10	3749	93	3072	411	4493
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	584	12		333	
194	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,5	73838,50	1126,92	184596	2822	123588	45228	248210
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	58186	1324		18386	
195	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	116	540,50	27,30	62699	3167	17613	32407	102714
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	41919	722		7608	
196	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1334	373181,00	–	49782	–	49782	–	53765
		СП - 8%			–	–	–	–		3983	
197	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	282	86,69	1,10	24446	309	472	23191	51449
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	23665	--		3811	
200	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	71,1	19951,76	158,53	1418570	11271	1347615	63906	1601074
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	59684	5526		118598	
201	1116-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	29	284,78	--	8259	–	3148	5009	14329
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	–	5111	--		1061	
202	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	110	463,22	0,54	50954	60	1928	48015	106886
		НР - 98%; СП - 8%			445,14	0,26	48966	29		7917	
205	1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1	2803,15	57,16	2803	57	3	2716	5960
		НР - 98%; СП - 8%			2743,13	27,80	2743	28		441	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
207	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	154	890,60	1,03	137153	159	20299	93418	249017
		НР - 90%; СП - 8%			757,76	0,51	116695	78		18446	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге				2 479 384				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 9.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 7,8)							
222	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	20	1156,12	151,35	23122	3027	288	20384	46987
		НР - 95%; СП - 8%			990,35	49,68	19807	994		3481	
224	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42	89,50	2,41	3759	101	1796	1293	5456
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1862	11		404	
225	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	42	124,95	3,10	5248	130	4300	576	6290
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	818	17		466	
226	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	3,4	73838,50	1128,92	251051	3838	168080	61510	337565
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	79133	1801		25005	
227	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	160	540,50	27,30	86481	4368	24293	44700	141675
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	57820	996		10494	
228	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,184	373181,00	–	68665	–	68665	–	74159
		СП - 8%			–	–	–	–		5493	
229	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	382	86,69	1,10	33115	418	641	31415	69693
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	32056	–		5162	
232	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	65,85	19951,76	156,53	1313824	10439	1248108	59187	1482852
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	55277	5118		109641	
233	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	33	284,78	–	9398	–	3582	5700	16306
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	–	5816	–		1208	
234	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	39	463,22	0,54	18065	21	653	17023	37896
		НР - 98%; СП - 8%			445,14	0,26	17361	10		2807	
237	1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1	2803,15	57,16	2803	57	3	2716	5960
		НР - 98%; СП - 8%			2743,13	27,80	2743	28		441	
239	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	88	890,60	1,03	78373	91	11599	53382	142295

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	66683	45		10540	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				2 367 134				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 10.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 9)							
251	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1156,12	151,35	3468	454	43	3058	7048
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	2971	149		522	
253	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	19,5	19951,76	158,53	389059	3091	369599	17527	439113
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	16369	1516		32527	
254	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	6	284,78	–	1709	–	651	1036	2965
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	–	1058	--		220	
255	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	463,22	0,54	5559	7	210	5238	11660
		НР - 98%; СП - 8%			445,14	0,26	5342	3		864	
258	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	54	890,60	1,03	48093	56	7118	32757	87318
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	40919	27		6468	
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	89,50	2,41	403	11	192	138	585
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	200	1		43	
260	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,5	124,95	3,10	562	14	460	62	674
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	88	2		50	
261	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,36	73838,50	1128,92	26582	406	17797	6513	35742
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	8379	191		2648	
262	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	17	540,50	27,30	9189	464	2562	4749	15053
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	6143	106		1115	
263	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01955	373181,00	–	7296	--	7296	–	7879
		СП - 8%			–	–	--	–		584	
264	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	86,69	1,10	11096	140	215	10527	23353
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	10741	–		1730	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				631 390				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 11.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
268	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	10597	25525

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10734	79		1691	
271	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2200,10	113,24	6600	340	893	5337	12893
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	5367	79		955	
272	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	708,55	2,24	709	2	110	586	1398
		НР - 98%; СП - 8%			597,35	0,58	597	1		104	
276	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1154,13	147,29	1154	147	17	1012	2340
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	42,66	990	43		173	
278	1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	5494,32	173,34	5494	173	3495	1828	7908
		НР - 98%; СП - 8%			1825,60	39,72	1826	40		586	
280	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		3012	
282	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	89,50	2,41	805	22	384	277	1169
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	399	2		87	
283	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	124,95	3,10	1125	28	922	123	1348
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	175	4		100	
284	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,7	73838,50	1128,92	51687	790	34605	12664	69499
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	16292	371		5148	
285	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	32	540,50	27,30	17296	874	4658	8940	28335
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	11564	199		2099	
286	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0368	373181,00	–	13733	–	13733	–	14832
		СП - 8%			–	–	–	–		1099	
287	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74	86,69	1,10	6415	81	124	6086	13501
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	6210	–		1000	
291	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
293	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2172,88	86,02	10864	430	1489	8631	21271
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	8945	66		1576	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
295	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1413,68	214,13	1414	214	19	1227	2852
		НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,30	1181	71		211	
297	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	708,55	2,24	709	2	110	586	1398
		НР - 98%; СП - 8%			597,35	0,58	597	1		104	
299	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
302	1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	5494,32	173,34	5494	173	3495	1828	7908
		НР - 98%; СП - 8%			1825,60	39,72	1826	40		586	
304	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40566
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		3012	
306	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	89,50	2,41	537	14	257	185	779
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	266	2		58	
307	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6	124,95	3,10	750	19	614	82	899
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	117	2		67	
308	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,44	73836,50	1128,92	32489	497	21751	7960	43685
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	10241	233		3236	
309	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	19	540,50	27,30	10270	519	2885	5308	16824
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	6866	118		1246	
310	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02185	373181,00	–	8154	–	8154	–	8806
		СП - 5%			--	--	--	--		652	
311	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	86,69	1,10	3641	46	70	3454	7663
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	3525	–		568	
315	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2922,62	39,35	14613	197	10686	3726	19806
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	3730	72		1467	
317	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1862,35	39,35	122915	2597	71082	49185	185868
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	49236	952		13768	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
320	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2172,88	86,02	28247	1118	3872	22960	55304
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	23257	172		4097	
321	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2200,10	113,24	17601	906	2383	14233	34381
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	14312	212		2547	
325	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1156,12	151,35	1156	151	15	1019	2349
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	990	50		174	
327	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1154,13	147,29	2308	295	32	2025	4680
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	42,66	1981	85		347	
329	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	602,16	2,24	1806	7	207	1562	3638
		НР - 98%; СП - 8%			530,76	0,58	1592	2		269	
331	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2172,88	86,02	6519	258	894	5299	12763
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	5367	40		945	
334	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2200,10	113,24	6600	340	893	5337	12893
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	5367	79		955	
337	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	2843,92	70,90	2844	71	1560	1201	4369
		НР - 98%; СП - 8%			1212,72	13,24	1213	13		324	
338	1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	2	5494,32	173,34	10989	347	6991	3656	15816
		НР - 98%; СП - 8%			1825,60	39,72	3651	79		1172	
340	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	20984,27	430,05	62953	1290	11049	50009	121998
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	50614	415		9037	
342	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	89,50	2,41	805	22	384	277	1169
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	399	2		87	
343	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	124,95	3,10	1125	28	922	123	1348
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	175	4		100	
344	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,7	73838,50	1128,92	51687	790	34605	12664	69499
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	16292	371		5148	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
345	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	32	540,50	27,30	17296	874	4658	8940	28335
		НР - 76%, СП - 8%			361,37	6,22	11564	199		2099	
346	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0368	373181,00	–	13733	–	13733	–	14832
		СП - 8%			–	–	–	–		1099	
347	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	86,69	1,10	6502	82	126	6168	13683
		НР - 96%, СП - 8%			83,92	–	6294	–		1014	
348	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	90,27	1,10	1986	24	116	1809	4099
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	1846	–		304	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге				996 185				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге				6 474 093				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-7 на Вентиляция											
				РАЗДЕЛ 1.БЛОКИ А,Б,В							
3	2305-0404-0238 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	161783,00	–	161783	–	161783	–	174726
		СП - 8%			–	–	–	–		12943	
4	2305-0404-0234 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	113387,00	–	113387	–	113387	–	122458
		СП - 8%			–	–	–	–		9071	
8	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	4	72815,00	–	291260	–	291260	–	314561
		СП - 8%			–	–	–	–		23301	
16	2305-0307-0513 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 9 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	16729,00	–	16729	–	16729	–	18067
		СП - 8%			–	–	–	–		1338	
17	2305-0307-0515 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 11 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	25028,00	–	25028	–	25028	–	27030
		СП - 8%			–	–	–	–		2002	
18	2305-0307-0415 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 12 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	18230,00	–	18230	–	18230	–	19688
		СП - 8%			–	–	–	–		1458	
19	2305-0307-0416 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	19911,00	–	19911	–	19911	–	21504
		СП - 8%			–	–	–	–		1593	
32	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-2, РВП-3	шт.	104	2106,00	–	219024	–	219024	–	236546
		СП - 8%			–	–	–	–		17522	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				934 580				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 2 БЛОК Г							
49	2305-0404-0238 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	161783,00	–	161783	–	161783	–	174726
		СП - 8%			–	–	–	–		12943	
50	2305-0404-0234 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	113387,00	–	113387	–	113387	–	122458
		СП - 8%			–	–	–	–		9071	
54	2305-0411-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, ВКР-3,15Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	5	120267,00	–	601335	–	601335	–	649442
		СП - 8%			–	–	–	–		48107	
59	2305-0307-0513 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 9 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	16729,00	–	16729	–	16729	–	18067
		СП - 8%			–	–	–	–		1338	
60	2305-0307-0515 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 11 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	25028,00	–	25028	–	25028	–	27030
		СП - 8%			–	–	–	–		2002	
61	2305-0307-0415 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 12 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	18230,00	–	18230	–	18230	–	19688
		СП - 8%			–	–	–	–		1458	
62	2305-0307-0416 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	19911,00	–	19911	–	19911	–	21504
		СП - 8%			–	–	–	–		1593	
92	ПРАЙС-ЛИСТ	Сплит-система, модели SAMSUNG AR24YQFSA WKNER	комплект	2	320758,82	–	641518	–		–	641518
					–	–	–	–	641518	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				1 674 433				
в том числе оборудование			Тенге				641 518				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге				2 609 013				
в том числе оборудование			Тенге				641 518				
2-1-12 на Технологическое оборудование											
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	принтер	ШТ	12	52407,14	–	628886	–	628886	–	679197
		СП - 8%			–	–	–	–		50311	
18	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф металлический для хранения химреактивов	ШТ	1	52745,08	–	52745	–		–	52745
					–	–	–	–	52745	–	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф демонстрационный вытяжной	ШТ	1	145392,77	–	145393	–		–	145393
					–	–	–	–	145393	–	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный	ШТ	26	22998,60	–	597964	–		–	597964
					–	–	–	–	597964	–	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Журнальный столик	ШТ	2	16814,56	–	33629	–	33629	–	36319
		СП - 8%			–	–	–	–		2690	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	ПРАЙС-ЛИСТ	стол-кафедра выдачи книг									
			ШТ	1	55050,09	–	55050	–		–	55050
					–	–	–	–	55050	–	
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол врача однотумбовый									
			ШТ	2	36118,46	–	72237	–		–	72237
					–	–	–	–	72237	–	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медсестры									
			ШТ	1	34386,31	–	34386	–		–	34386
					–	–	–	–	34386	–	
26	ПРАЙС-ЛИСТ	стол универсальный для раскроя									
			ШТ	2	14908,93	–	29818	–		–	29818
					–	–	–	–	29818	–	
28	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный									
			ШТ	26	27084,55	–	704198	–		–	704198
					–	–	–	–	704198	–	
29	ПРАЙС-ЛИСТ	стол гладильный									
			ШТ	1	137342,86	–	137343	–		–	137343
					–	–	–	–	137343	–	
32	ПРАЙС-ЛИСТ	доска настенная 3-хэлементная магнитная комбинированная									
			ШТ	12	64727,34	–	776728	–		–	776728
					–	–	–	–	776728	–	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Графопроектор									
			ШТ	11	62346,43	–	685811	–	685811	–	740676
		СП - 8%			–	–	–	–		54865	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стул									
			ШТ	112	8472,79	–	948952	–	948952	–	1024869
		СП - 8%			–	–	–	–		75916	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Табурет поворотный									
			ШТ	15	12690,66	–	190360	–	190360	–	205589
		СП - 8%			–	–	–	–		15229	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	комплект мультимедийного оборудования;а)мультимедийный проектор с потолочным креплением,б) проекционный экран 2х2м,в)автоматизированное место учителя с мултимедиа-стереосистемой, г) потолочное крепление для проектора									
			компл	3	670861,61	–	2012585	–	2012585	–	2173592
		СП - 8%			–	–	–	–		161007	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Диван									
			ШТ	2	104120,34	–	208241	–	208241	–	224900
		СП - 8%			–	–	–	–		16659	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	кресло рабочее полумягкое									
			ШТ	1	17167,86	–	17168	–	17168	–	18541
		СП - 8%			–	–	–	–		1373	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подвижный столик для технических средств обучения									
			ШТ	11	10842,86	–	119271	–	119271	–	128813
		СП - 8%			–	–	–	–		9542	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Видеопроектор									
			ШТ	2	70478,57	–	140957	–	140957	–	152234
		СП - 8%			–	–	–	–		11277	
42	ПРАЙС-ЛИСТ	подвесная установка для видеопроектора,									
			ШТ	2	10571,79	–	21144	–		–	21144
					–	–	–	–	21144	–	
43	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 5500х450х2100									
			ШТ	12	54214,29	–	650571	–		–	650571
					–	–	–	–	650571	–	
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 3800х600х2700									
			ШТ	5	45178,57	–	225893	–		–	225893
					–	–	–	–	225893	–	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф канцелярский	ШТ	9	16408,86	–	147680	–		–	147680
					–	–	–	–	147680	–	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-9			Тенге				9 035 880				
в том числе оборудование			Тенге				3 651 150				
6-1-1 на Общестроительные работы (Котельная)											
				РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ							
38	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2899,56	47,90	12178	201	2243	6774	20468
		НР - 68%; СП - 8%			2317,59	19,91	9734	84		1516	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				20 468				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 7.ОКНА							
40	1110-0106-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2 проемов	6,75	3905,72	435,53	26364	2940	10756	12118	41560
		НР - 90%; СП - 8%			1676,80	117,87	12668	796		3078	
45	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1846,27	57,70	5539	173	1605	4482	10823
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	3761	38		802	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге				52 383				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ							
		бетонные									
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,5	23262,40	7,20	58156	18	48832	8747	72255
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	9306	–		5352	
48	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	31,25	1093,74	95,84	34179	2995	20320	11264	49079
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	10864	1119		3635	
49	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	31,25	-217,99	-8,49	-6812	-265	-5921	-712	-8126
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-4,21	-626	-132		-602	
		керамические									
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,392	23262,40	7,20	78906	24	66256	11868	98036
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	12626	–		7262	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,4	745,28	28,93	31600	1227	15337	14225	49491
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	14536	597		3666	
52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,4	1574,86	84,93	66774	3601	34722	27227	101522
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	28451	514		7520	
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,4	745,28	28,93	31600	1227	15337	14225	49491
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	14536	597		3666	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	716,39	34,35	30375	1456	27661	1631	34783
		НР - 94%; СП - 8%			29,66	16,29	1258	691		2577	
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,4	3376,43	73,89	143161	3133	88253	50022	208638
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	51775	1440		15455	
56	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,52	335,32	1,63	14928	73	1154	12912	30068
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	13701	35		2227	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге				685 237				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ								
58	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,5	1172,13	73,01	161167	10039	42359	93500	275040
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	108769	8105		20373	
59	1115-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	77	380,84	2,39	29325	184	1216	22415	55879
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	27925	94		4139	
60	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,74	3131,23	44,72	14842	212	3939	8639	25360
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	10691	108		1878	
61	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220,14	101,82	0,76	22414	168	1649	16544	42074
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	20597	83		3117	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				398 354				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 10.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		ФОМ-1 - 2 шт									
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,36	1647,80	–	12128	–	–	8732	22529
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	–	12128	–		1669	
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,36	860,22	–	3751	–	–	2700	6967
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	3751	–		516	
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,36	159,33	75,52	695	329	–	372	1152
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	365	152		85	
65	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,36	5767,10	1727,10	2083	622	1150	536	2829
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	311	265		210	
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные (В15) объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,4	25739,01	1000,66	61774	2402	49084	10149	77676

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	10288	864		5754	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	870,31	19,70	4177	95	2755	1246	5857
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1327	13		434	
		ФОМ-2 - 1 шт									
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,28	1647,80	–	8700	–	–	6264	16162
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	–	8700	–		1197	
69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,68	860,22	–	3166	–	–	2279	5880
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	3166	–		436	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,68	159,33	75,52	586	278	–	314	973
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	308	128		72	
71	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,33	5787,10	1727,10	1910	570	1055	491	2593
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	285	243		192	
72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,56	25739,01	1000,66	40153	1561	31905	6597	50489
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	6687	562		3740	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,64	870,31	19,70	2298	52	1516	685	3221
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	730	7		239	
		ФОМ-3 - 2 шт									
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1647,80	–	4943	–	–	3559	9183
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	–	4943	–		680	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	860,22	–	2581	–	–	1858	4794
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	2581	–		355	
76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,4	159,33	75,52	382	181	–	205	634
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	201	83		47	
77	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5787,10	1727,10	926	276	512	238	1257
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	138	118		93	
78	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,38	25739,01	1000,66	9781	380	7772	1607	12299
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	1629	137		911	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1	870,31	19,70	870	20	574	260	1220
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	276	3		90	
		ФОМ-4 - 1 шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,6	1647,80	–	10875	–	–	7830	20202
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	–	10875	–		1496	
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1	860,22	–	2667	–	–	1920	4954
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	2667	–		367	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,1	159,33	75,52	494	234	–	265	819
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	260	108		61	
83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия из ГПС с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	2444,47	150,49	2444	150	2022	303	2967
		НР - 94%; СП - 8%			271,94	50,61	272	51		220	
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8	25739,01	1000,66	46330	1801	36813	7611	58257
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	7716	648		4315	
85	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0261	897036,12	1317,12	23413	34	17090	5737	31481
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	6289	15		2332	
86	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,30274	680412,12	1317,12	205986	399	198220	6860	229876
		НР - 91%; СП - 8%			24340,00	561,69	7369	170		17028	
87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,48	870,31	19,70	3899	88	2573	1163	5467
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1238	12		405	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге				579 739				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 11.ГАЗОХОДЫ							
88	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	8340,37	93,31	23353	261	19295	3804	29330
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	3797	84		2173	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге				29 330				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 12 ДЫМОВАЯ ТРУБА							
89	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,82593	52377,72	12877,62	43260	10636	9304	17788	65932
		НР - 69%; СП - 8%			28234,80	2978,04	23320	2460		4884	
90	2106-0601-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,82593	488670,00	–	403607	–	403607	–	435896
		СП - 8%			–	–	–	–		32289	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
91	1113-0601-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренних оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий.Очистка металлическим песком	м2	11	3458,33	1923,93	38042	21163	10419	9984	51868
		НР - 69%; СП - 8%			587,24	728,20	6460	8010		3842	
92	1113-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком	м2	12	1968,68	1555,54	23624	18666	570	8788	35006
		НР - 69%; СП - 8%			365,64	695,76	4388	8349		2593	
93	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	12	89,26	11,70	1071	140	–	642	1850
		НР - 69%; СП - 8%			77,55	–	931	–		137	
94	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	м2	12	128,32	1,00	1540	12	273	869	2602
		НР - 69%; СП - 8%			104,60	0,40	1255	5		193	
95	1113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности наружные плоские. Покрытие проволокой из нержавеющей стали диаметром до1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке	м2	12	2673,28	856,72	32079	10281	9677	13823	49575
		НР - 69%; СП - 8%			1010,10	659,35	12121	7912		3672	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 12			Тенге				642 728				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦО							
96	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаментыгравийное. Устройство	м3 основания	0,18	5787,10	1727,10	1042	311	575	268	1414
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	156	132		105	
97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,68	21483,90	1678,47	14609	1141	12119	1467	17362
		НР - 91%; СП - 8%			1963,32	386,60	1349	263		1286	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	271125,00	–	1735	–	1735	–	1874
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
99	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2	1093,74	95,84	2187	192	1300	721	3141
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	695	72		233	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 13			Тенге				23 791				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1			Тенге				2 432 030				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1-6 на Топливоснабжение											
1	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	1677,87	–	10067	–	–	7248	18701
		НР - 72%; СП - 8%			1677,87	–	10067	–		1385	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	783,23	–	3133	–	–	2256	5820
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	–	3133	–		431	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	2094,48	150,49	3016	217	2407	437	3729
		НР - 94%; СП - 8%			271,94	50,61	392	73		276	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2741,80	1280,66	21934	10245	6074	9642	34102
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	5615	2557		2526	
5	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	20873,00	–	90672	–	90672	–	97926
		СП - 8%			–	–	–	–		7254	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27	870,31	19,70	23498	532	15502	7008	32947
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	7464	71		2441	
7	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,9	68152,14	7393,85	61337	6654	22248	31690	100470
		НР - 91%; СП - 8%			36038,80	2655,32	32435	2390		7442	
8	ТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,9135	270,00	–	247	–	247	–	266
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
9	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	2,57	85864,85	32867,96	220673	84471	58953	69778	313687
		НР - 69%; СП - 8%			30058,00	9291,45	77249	23879		23236	
10	2106-0303-0104 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	2,57	664028,00	–	1706552	–	1706552	–	1843076
		СП - 8%			–	–	–	–		136524	
11	1312-1305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5040,29	256,15	10081	512	1625	4970	16254
		НР - 61%; СП - 8%			3972,00	101,59	7944	203		1204	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	СОВМЕЩЕННЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СМДК-50	шт	2	20946,43	–	41893	–	41893	–	45244
		СП - 8%			–	–	–	–		3351	
13	1312-1305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10250,05	675,94	30750	2028	4890	15019	49430
		НР - 61%; СП - 8%			7944,00	262,99	23832	789		3662	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОП-80	шт	2	12392,09	–	24784	–	24784	–	26767
		СП - 8%			–	–	–	–		1983	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	МУФТА СЛИВНАЯ ДИАМ 80 ММ	шт	1	22767,86	–	22768	–	22768	–	24589
		СП - 8%			–	–	–	–		1821	
16	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	2082,12	1020,80	12493	6125	84	4843	18722
		НР - 61%; СП - 8%			1047,28	275,91	6284	1655		1387	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	2122,14	1028,07	19099	9253	146	7444	28666
		НР - 61%; СП - 8%			1077,74	278,14	9700	2503		2123	
18	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2577,93	1270,26	20623	10162	70	8011	30926
		НР - 61%; СП - 8%			1298,84	342,85	10391	2743		2291	
19	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	372,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
20	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9	434,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
21	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1982,00	--	15856	--	15856	--	17124
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	86,69	1,10	1300	16	25	1234	2737
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	1259	--		203	
23	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	90,27	1,10	722	9	42	658	1491
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	671	--		110	
24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0088	104274,23	6024,11	918	53	77	546	1581
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	788	4		117	
25	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0066	686917,00	--	6045	--	6045	--	6528
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводахиз стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3955,84	270,08	3956	270	522	3158	7683
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	3164	59		569	
27	2304-1001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	33429,00	--	33429	--	33429	--	36103
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-6			Тенге				2 771 198				
в том числе оборудование			Тенге								
6-2-1 на НВК											
					РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	349,76	169,22	162,51	59186	56839	–	14239	79300
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	2347	17430		5874	
2	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и кормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	13,02	186,14	178,76	2424	2327	–	583	3247
		НР - 72%; СП - 8%			7,38	54,82	96	714		241	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	11,22	1894,97	–	21262	–	–	15308	39495
		НР - 72%; СП - 8%			1894,97	–	21262	–		2926	
4	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	30,3	1184,04	1184,04	35876	35876	–	17345	57480
		НР - 72%; СП - 8%			–	795,08	–	24091		4258	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	299,2	34,93	34,93	10452	10452	–	2747	14254
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,75	–	3815		1056	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,8	860,22	–	64344	–	–	46328	119526
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	64344	–		8854	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	299,2	159,33	75,52	47671	22596	–	25541	79070
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	25075	10399		5857	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,93	4112,24	158,80	28498	1100	20209	7435	38807
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	7189	321		2875	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1055	352836,63	105993,19	37224	11182	254	28694	71192
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,68	25788	3196		5273	
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	292691,94	74035,78	2927	740	7	2365	5716
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	2180	209		423	
15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1055	63926,74	–	6744	–	724	5960	13720
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	–	6020	–		1016	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	58785,49	–	588	–	17	565	1245
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	–	571	–		92	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,040485	1364322,42	510723,98	55235	20677	14530	25784	87500
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	20028	6017		6481	
18	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	1531737,45	38846,08	2298	58	1846	391	2903
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	394	--		215	
19	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	947599,93	36812,92	474	18	326	129	651
		НР - 99%; СП - 8%			260246,00	132,40	130	--		48	
20	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3052587,05	238540,22	3053	239	2458	394	3722
		НР - 99%; СП - 8%			356396,00	41295,76	356	41		276	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1232,54	27,22	1233	27	174	1035	2449
		НР - 99%; СП - 8%			1032,24	13,24	1032	13		181	
22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2051,17	81,66	2051	82	327	1665	4014
		НР - 99%; СП - 8%			1642,20	39,72	1642	40		297	
27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,174	43977,43	9328,90	139564	29610	54385	66810	222906
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	55589	11895		16512	
35	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,48	23246,70	1286,88	11158	618	8848	1676	13861
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1692	150		1027	
36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2752,10	181,06	5504	362	1109	4146	10423
		НР - 99%; СП - 8%			2016,56	77,54	4033	155		772	
38	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	945	8227	19311
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	7091	527		1430	
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	7565,44	4194,27	22696	12583	1050	12931	38477
		НР - 99%; СП - 8%			3021,03	1332,82	9063	3998		2850	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				929 269				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ							
41	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	748,84	169,22	162,51	--	126719	121693	--	30487	169782

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	5026	37317		12576	
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	23,16	1647,80	–	38163	–	–	27477	70892
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	–	38163	–		5251	
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	617,6	34,93	34,93	21574	21574	–	5670	29424
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,75	–	7875		2180	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,4	860,22	–	132818	–	–	95629	246723
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	132818	–		18276	
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	617,6	159,33	75,52	98402	46642	–	52722	163213
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	51760	21465		12090	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,812	4112,24	158,80	89696	3464	63606	23401	122145
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	22626	1011		9046	
48	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,291	462037,52	150008,08	134453	43652	1817	100584	253840
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	88984	12616		18803	
50	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	15,37	54677,32	11108,29	840390	170734	372840	359944	1296361
		НР - 99%; СП - 8%			19311,36	4343,77	296816	66764		96027	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 352 380				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 3.ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ							
58	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	10	131,08	125,88	1311	1259	–	315	1756
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	38,60	52	386		130	
59	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2	1337,50	–	2675	–	–	1926	4969
		НР - 72%; СП - 8%			1337,50	–	2675	–		368	
60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	783,23	–	4699	–	–	3384	8730
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	–	4699	–		647	
61	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	2	237,44	31,67	475	63	266	159	684
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	146	23		51	
62	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2	1398,16	75,45	2796	151	2334	343	3390
		НР - 94%; СП - 8%			155,56	26,74	311	53		251	
63	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	2	-247,70	-3,70	-495	-7	-444	-44	-583
		НР - 94%; СП - 8%			-21,67	-1,72	-44	-3		-43	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	745,28	28,93	1491	58	747	671	2334
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	686	28		173	
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4	102,34	4,91	409	20	372	25	469
		НР - 94%; СП - 8%			4,24	2,33	17	9		35	
66	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,12	43977,43	9328,90	93232	19777	36325	44624	148885
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	37130	7945		11028	
75	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1	22604,85	1569,15	22605	1569	14854	6276	31407
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	6382	367		2326	
76	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2356,63	33,19	471	7	365	99	616
		НР - 98%; СП - 8%			492,53	13,64	99	3		46	
77	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2944,03	–	2944	–	753	2147	5498
		НР - 98%; СП - 8%			2190,60	–	2191	–		407	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				208 155				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1			Тенге				3 489 804				
в том числе оборудование			Тенге								
6-3-1 на Теплоснабжение											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	230,3884539	131,08	125,88	30199	29001	–	7266	40462
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	38,60	1198	8893		2997	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,1254161	1337,50	–	9530	–	–	6862	17703
		НР - 72%; СП - 8%			1337,50	–	9530	–		1311	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	134,672209	29,95	29,95	4033	4033	–	1060	5501
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,93	–	1472		407	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	57,716661	783,23	–	45205	–	–	32548	83973
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	–	45205	–		6220	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	134,672209	159,33	75,52	21457	10171	–	11496	35590
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	11287	4681		2636	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,4	4112,24	158,80	34543	1334	24495	9012	47039

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	8714	389		3484	
		ТЕПЛОТРАССА									
7	1124-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,16	1285411,72	546547,55	205666	87448	3378	135927	368920
		НР - 99%; СП - 8%			717750,00	140375,20	114840	22460		27327	
9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,16	63926,74	–	10228	–	1098	9039	20808
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	–	9130	–		1541	
15	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	947599,93	36812,92	11371	442	7806	3093	15622
		НР - 99%; СП - 8%			260246,00	132,40	3123	2		1157	
16	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1531737,45	38846,08	7659	194	6151	1302	9678
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	1314	1		717	
		БАЛКА Б-1									
17	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1	9562,54	2677,49	9563	2677	3600	4910	15630
		НР - 118%; СП - 8%			3286,25	874,47	3286	874		1158	
20	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	24,85	11991,43	2754,38	297987	68446	127096	146281	479809
		НР - 118%; СП - 8%			4122,54	866,05	102445	21521		35541	
		УГОЛ ПОВОРОТА -3 ШТ									
24	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,62	11991,43	2754,38	19426	4462	8285	9536	31279
		НР - 118%; СП - 8%			4122,54	866,05	6679	1403		2317	
25	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,08	64080,00	–	69206	–	69206	–	74743
		СП - 8%			–	–	–	–		5537	
26	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,3	23246,70	1286,88	6974	386	5530	1047	8663
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1058	93		642	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-2									
27	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	25	169,22	162,51	4230	4063	--	1018	5668
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	168	1246		420	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1647,80	--	3296	–	--	2373	6122
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	3296	--		453	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5	34,93	34,93	192	192	–	50	262
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,75	–	70		19	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	860,22	–	1720	–	–	1239	3196
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	1720	–		237	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,5	159,33	75,52	876	415	–	470	1453
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	461	191		108	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20789,48	1092,54	16632	874	14757	1086	19135
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1001	192		1417	
33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	7,4	42932,43	5508,07	317700	40760	158450	121059	473859
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	1965,05	118490	14541		35101	
34	ТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,327	270,00	–	2248	–	2248	–	2428
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
38	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,3	33299,64	2505,70	9990	752	6131	2982	14009
		НР - 91%; СП - 8%			10356,48	565,20	3107	170		1038	
41	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0751248	474408,58	11443,58	35640	860	16568	21615	61836
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,66	18212	106		4580	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00574	762499,10	6373,66	4377	37	3990	422	5182
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	350	8		384	
45	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,99	7190,76	68,73	7119	68	6083	972	8738
		НР - 98%; СП - 8%			978,03	24,00	968	24		647	
46	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2944,03	–	8832	–	2260	6440	16494
		НР - 98%; СП - 8%			2190,60	–	6572	–		1222	
47	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	13750,37	7412,29	1650	889	54	1207	3085
		НР - 118%; СП - 8%			5694,94	2626,39	707	315		229	
48	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7319,93	1285,68	14640	2571	6345	5297	21532
		НР - 118%; СП - 8%			1862,01	382,39	3724	765		1595	
51	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1800,55	190,54	3601	381	259	3115	7253
		НР - 99%; СП - 8%			1480,30	92,68	2961	185		537	
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ - 8 ШТ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,32	21034,25	1678,47	6731	537	5559	690	8015
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	635	124		594	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	23262,40	7,20	7444	2	6251	1120	9249
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	1191	–		685	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,2	745,28	28,93	2385	93	1195	1074	3735
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	1097	45		277	
56	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	36,9230768	4602,21	315,49	169928	11649	112868	43100	230070
		НР - 93%; СП - 8%			1229,88	25,27	45411	933		17042	
57	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	14,4	3134,02	84,23	45130	1213	30954	9318	58804
		НР - 69%; СП - 8%			900,24	37,56	12963	541		4356	
58	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	19,2	153,32	2,72	2944	52	1413	1775	5097
		НР - 118%; СП - 8%			77,04	1,32	1479	25		378	
59	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	4,64	1828,48	103,15	8484	479	125	6038	15584
		НР - 76%; СП - 8%			1698,32	14,03	7880	65		1162	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
61	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	3,04	73838,50	1128,92	224469	3432	150283	54997	301823
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	70754	1610		22357	
62	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	107	540,50	27,30	57834	2921	16246	29893	94745
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	38667	666		7018	
64	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,16	1189101,58	38846,08	190256	6215	141991	41667	250477
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	42050	38		18554	
71	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	КЛАПАН-ЗАХЛОПКА. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,035	1364322,42	510723,98	47751	17875	12562	22291	75645
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	17314	5202		5603	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 2 ШТ									
74	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,32	25037,82	1286,88	8012	412	6472	1117	9860
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1128	100		730	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	466464,63	85559,69	1866	342	49	1585	3727
		НР - 99%; СП - 8%			368808,00	31530,14	1475	126		276	
76	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,08	3396,00	–	7064	–	7064	–	7629
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
77	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке. Арзамит-5	шт.	4	6106,62	188,36	24426	753	13161	7528	34511
		НР - 69%; СП - 8%			2628,12	99,44	10512	398		2556	
78	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,038	93271,54	1094,47	3544	42	646	2416	6437
		НР - 84%; СП - 8%			75144,78	529,60	2856	20		477	
79	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,038	16214,00	–	616	–	616	–	665
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ									
80	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	24	131,08	125,88	3146	3021	–	757	4215
		НР - 72%; СП - 8%			5,20	38,60	125	926		312	
81	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6	1337,50	–	8025	–	–	5778	14907
		НР - 72%; СП - 8%			1337,50	–	8025	–		1104	
82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	20789,48	1092,54	9355	492	8300	611	10763
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	563	108		797	
83	1111-0101-1601 РСНБ РК 2015	Покрытия из бетона кислотоупорноготолщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	5	9043,09	186,60	45215	933	35466	9008	58561
		НР - 94%; СП - 8%			1763,25	153,26	8816	766		4338	
84	1111-0101-1603 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать накаждые 10 мм изменения толщины к норме 11-110101-1601	м2 покрытия	10	-2103,69	-41,68	-21037	-417	-16958	-3763	-26784
		НР - 94%; СП - 8%			-366,20	-34,16	-3662	-342		-1984	
85	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,62	54677,32	11108,29	88577	17995	39298	37938	136637
		НР - 99%; СП - 8%			19311,36	4343,77	31284	7037		10121	
86	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3523,00	–	7046	–	7046	–	7610
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
87	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	10453,00	–	20906	–	20906	–	22578
		СП - 8%			–	–	–	–		1672	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
88	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	13168,00	--	26336	–	26336	–	28443
		СП - 8%			–	–	–	–		2107	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5577,00	–	5577	–	5577	–	6023
		СП - 8%			--	--	–	–		446	
90	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22529,00	–	22529	–	22529	–	24331
		СП - 8%			–	–	–	–		1802	
91	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	10751,00	–	10751	–	10751	–	11611
		СП - 8%			–	–	–	–		860	
92	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19565,00	--	19565	–	19565	–	21130
		СП - 8%			–	--	--	--		1565	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-3-1			Тенге				3 341 870				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**33 120 575**				
в том числе оборудование			Тенге				**4 292 668**				
в том числе СМР			Тенге				**28 827 907**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1,5%	432 419				
Итого с временными			Тенге				**29 260 326**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,35%			Тенге			1,35%	395 014				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			11,11%	3 250 484				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**29 655 340**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	593 107				
Итого СМР			Тенге				**30 248 447**				
Итого оборудование			Тенге				**4 292 668**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**37 791 599**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1,050036	39 682 540				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			0,9	**35 714 286**				
НДС			Тенге			12%	4 285 714				
Итого к оплате			**Тенге**				**40 000 000,00**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Астаны"
(БИН 060140001844)

_____ Кенжеров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО «SOS Инжиниринг»
(БИН 060540005898)

_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)

_____ Асылбекулы F.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)

_____ Дарменкулова М.Е.