Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» мая 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ASAD LLP», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 17 мкр., дом 3, кв.96, БИН:120640010598, телефон: +7702 1234411**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Иманбай К.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство и эксплуатация электролинии, а также подъездной автодороги с благоустройством прилегающей территории по адресу: г. Актау, промышленная зона №9, участки 47 и 47/1), Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №9, участки 47 и 47/1**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Жапаров Абзал Берикканович, Актау, Промышленная зона №9, участки №47 и 47/1, 47, +77772045718**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Caspian HES Consulting», 010- 2024**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Жапаров Абзал Берикканович, № 7 от 19.02.2024 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	га	0,1964	0,1964	0,1964	0,1964
Общая протяженность линии электропередач 6 кВ	м	115	115	115	115

Общая протяженность автомобильной дороги	м	80	80	80	80
Общая площадь твёрдых покрытий	м2	760,97	760,97	760,97	760,97

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Выполнено строительство подъездной автодороги и парковочной группы на 13 машино-мест. Покрытие парковки выполнено по типу основного подъезда. Размеры парковки 30,90х14.00м.

Дорога выполнена в бортовом камне БР100.30.15 по ГОСТ 6665–91.

Принят следующий состав дорожной одежды для подъезда машин и парковки:

- плитка бетонная тротуарная В.6к10, толщиной 10 см;
- сухая цементно-песчаная смесь, толщиной 3 см;
- основание из фракционного щебня фр. 40–80 мм, уложенного по способу заклинки (расклинивающая фракция Фр.10-20 мм), толщиной 15 см;
- нижний слой основания из песчано-гравийной смеси С6 по ГОСТ25607-2009, толщиной 15 см.

В рамках благоустройства объекта выполнена организация входной группы на территорию интеллектуальной школы размерами 12,7 х 22,6 м и тротуара вдоль ограждения, данные объекты выполняются из тротуарной плитки 1ш.5 по ГОСТ 17608-91. Длина тротуара 41.35 м.

Благоустройством участка выполнено: организация парковки на 13 машино/мест, устройство входной группы и тротуара вдоль ограждения шириной 1.0 м. Покрытие парковки выполнено по типу подъездной автодороги. Покрытие входной группы и тротуара – тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91 с обрамлением бортовым бетонным камнем по ГОСТ 6665-91.

Общая площадь твёрдых покрытий – 760,97м2.

Строительство ВЛ-6кВ выполнено на железобетонных опорах по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 1, сталеалюминевым проводом АС-35. Опоры выполнены на железобетонных стойках типа СВ105-5. Опоры комплектованы металлическими траверсами. Крепление проводов осуществлена на штыревых и подвесных изоляторах.

Для повышения надежности электроснабжения на ВЛ-6кВ выполнено усиленная изоляция. Для промежуточных опор выполнены штыревые изоляторы типа ШФ-20Г. На анкерных и концевых опорах провода закреплены при помощи изолирующих подвесок с двумя изоляторами ПСД-70Е. Комплектация натяжных изолирующих подвесок и узлов, их крепление к элементам опор выполнены при помощи стандартной линейной арматуры.

Для всех опор ВЛ выполнены заземление. Для присоединения к заземлителям на каждой железобетонной стойке имеются комплектные закладные детали.

На объекте также установлен рекламный щит размером 6х9м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2024г;**

месяц, год

окончание работ **май 2024г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2;**

фактически, месяц: **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО „Ак жол құрылыс" Ж.Т. Тлеуент А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство и эксплуатация электролинии, а также подъездной автодороги с благоустройством прилегающей территории по адресу: г. Актау, промышленная зона №9, участки 47 и 47/1), Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №9, участки 47 и 47/1** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ASAD LLP» **Иманбай К.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)