Заказчик: *КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*
Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	26.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		88	23.05.2022г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**682 068 800,21**									
За отчетный период	**100 000 000**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Утеенов К.З.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Эли Р.К.

Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Г.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту "Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Школа	34117,780	37739,417		71857,197
	Итого по главе 2	34117,780	37739,417		71857,197
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Итого по главе 3	0,000			0,000
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Итого по главе 4				0,000
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Итого по главе 5	0,000			0,000
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	8821,503	1295,057		10116,560
	Итого по главе 6	8821,503	1295,057		10116,560
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				0,000
	Итого по главе 7	0,000			0,000
	ИТОГО	**42939,283**	**39034,474**		**81 973,757**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -1,5%	644,089			644,089
	ИТОГО	**43 583,372**	**39 034,474**		**82 617,846**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	588,376			588,376
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			10 389,341	10 389,341
	Всего стоимость	**44 171,748**	**39 034,474**	**10 389,341**	**93 595,563**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	883,435			883,435
	ИТОГО сметная стоимость	**45 055,183**	**39 034,474**	**10 389,341**	**94 478,998**
	в том числе в тек. ценах на 2021 год -100 % К=1,050036	47 309,564	40 987,603	10 909,182	99 206,349
	С понижающим коэффициентом К=0,90000000002	**42 578,6075**	**36 888,8426**	**9 818,2639**	**89 285,714**
	НДС - 12%			10 714,286	10 714,286
	Итого в тек.ценах	**42 578,607**	**36 888,843**	20 532,550	100 000,000
	Итого к оплате	**42 578,607**	**36 888,843**	**20 532,550**	**100 000,000**

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

К.Утегенов

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)

Асылбекулы Г.

Авторский надзор
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)

Дарменкулова М.Е.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства: Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Блок А.									
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	24	3092,85	13,93	74228,48	334,21	48046,85	23858,56	105934,00
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	25847,42	85,80		7846,96	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
137	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	100	730,50	26,04	73050,18	2604,31	50574,88	18658,90	99045,81
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	19871,00	410,41		7336,73	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки									
138	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	90,38	99,46	23,27	8989,32	2103,23	631,16	6279,78	16490,63
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	6254,93	570,92		1221,53	
		Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев									
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1115289	236183,00	–	26341,23	–	26341,23	–	28448,53
		СП - 8%			–	–	–	–		2107,30	
140	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1785005	233501,00	–	41680,05	–	41680,05	–	45014,45
		СП - 8%			–	–	–	–		3334,40	
141	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0397672	282504,00	–	11234,39	–	11234,39	–	12133,14
		СП - 8%			–	–	–	–		898,75	
142	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0133762	236175,00	–	3159,12	–	3159,12	–	3411,85
		СП - 8%			–	–	–	–		252,73	

143	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,88	3650,37 1584,44	24,67 11,92	160178,36 69525,23	1082,50 522,87	89570,63	63043,29 17857,73	241079,38
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
144	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	слуховое окно	2	19291,48 6736,64	848,04 353,65	32782,96 13473,28	1596,09 707,30	23613,60	12762,52 4123,64	55669,12
145	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99** *СП - 8%*	м2	1,92	25777,00 –	– –	49491,84 –	– –	49491,84	– 3959,35	53451,19
146	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014** *СП - 8%*	м2	1,92	-4673,00 –	– –	-8972,16 –	– –	-8972,16	– -717,77	-9689,93
147	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Прибивка маячных реек** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту	м2	1,4	231,43 204,79	3,81 1,85	324,00 286,71	5,34 2,60	31,95	260,38 46,75	631,12
148	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные** *СП - 8%*	м3	0,032	34368,00 –	– –	1099,78 –	– –	1099,78	– 87,98	1187,76
149	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	11,4	2078,81 1672,40	99,38 27,46	23698,38 19065,36	1132,97 313,07	3500,05	17828,16 3322,12	44848,66
150	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	м2	12,6084	1565,00 –	– –	19732,15 –	– –	19732,15	– 1578,57	21310,72
151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,15	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	11232,07 5557,47	3867,50 1249,80	1807,10	4697,01 1274,33	17203,41
152	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,15	581946,00	87291,90	87291,90	–	87291,90	–	94275,25

		СП - 8%			–	–	–	–		6983,35	
153	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,47	8831,59	57,51	4150,85	27,03	3709,56	383,55	4897,15
		НР - 90%, СП - 8%			881,40	25,34	414,26	11,91		362,75	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
154	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	11,4	307,54	2,67	3505,95	30,41	3094,69	354,84	4169,65
		НР - 90%, СП - 8%			33,41	1,18	380,85	13,41		308,86	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
155	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	8	503,00	–	4024,00	–	4024,00	–	4345,92
		СП - 8%			–	–	–	–		321,92	
156	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	2	4151,00	–	8302,00	–	8302,00	–	8966,16
		СП - 8%			–	–	–	–		664,16	
157	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	500,00	–	4000,00	–	4000,00	–	4320,00
		СП - 8%			–	–	–	–		320,00	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
158	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	464,9	6409,51	148,20	2979780,33	68898,46	2524550,00	375357,18	3623548,51
		НР - 92%, СП - 8%			831,00	46,60	386331,90	21665,04		268411,00	
		Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их									
159	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	283,5	1843,34	11,55	522588,10	3273,23	431990,06	81276,08	652173,31
		НР - 92%, СП - 8%			308,02	3,59	87324,80	1018,76		48309,13	
160	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром 200 мм. Установка**	воронка	35	1901,94	27,22	66568,06	952,70	9780,56	55172,24	131479,52
		НР - 98%, СП - 8%			1595,28	13,24	55834,80	463,40		9739,22	
		Состав работ: 1. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу									
161	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,03605	301627,00	–	10873,65	–	10873,65	–	11743,55
		СП - 8%			–	–	–	–		869,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5276089				
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 182,35 м2									
194	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	182,35	1709,29	131,48	311689,82	23975,52	95549,63	190824,12	542715,05
		НР - 94%, СП - 8%			1053,82	59,44	192164,66	10839,72		40201,12	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки									

		4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
196	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов	м	191,4675	1514,12 274,85	12,93 4,48	289904,25 52624,84	2476,43 857,60	234802,98	50273,50 27214,22	367391,97
		ДЕТАЛЬ 446 = 41,65 М2									
201	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	41,65	1602,65 1221,12	73,89 33,96	66750,44 50859,65	3037,43 1414,33	12313,27	49137,54 9271,04	125159,03
203	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	43,7325	335,32 307,74	1,63 0,79	14664,36 13458,41	71,42 34,74	1134,53	12683,57 2187,83	29535,77
		ДЕТАЛЬ 650 = 156,77 м2									
209	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Настилка ламинированного покрытия с нанесением клея в пазы панелей	м2 покрытия	156,77	767,27 588,43	13,53 6,14	120285,31 92248,77	2120,63 963,32	25915,92	87619,36 16632,37	224537,05
211	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	м плинтусов	164,6085	329,46 121,28	0,82 0,40	54232,61 19962,91	134,42 65,38	34135,28	18826,60 5844,74	78903,94
		ДЕТАЛЬ 452 = 13,89 м2									
219	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	13,89	1602,65 1221,12	73,89 33,96	22260,83 16961,36	1026,30 471,67	4273,17	16387,05 3091,83	41739,71
221	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	14,5845	335,32 307,74	1,63 0,79	4890,47 4458,29	23,82 11,59	378,36	4229,89 729,63	9849,98

		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ДЕТАЛЬ 421 = 183 м2									
226	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	183	1709,29	131,48	312800,86	24060,99	95890,23	191504,33	544649,60
		НР - 94%; СП - 8%			1053,82	59,44	192849,65	10878,36		40344,42	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
228	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	192,15	1514,12	12,93	290937,64	2485,25	235639,96	50452,70	368701,56
		НР - 94%; СП - 8%			274,85	4,48	52812,43	860,66		27311,23	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		ДЕТАЛЬ 614 = 216,34 м2									
232	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	м2 покрытия	216,34	767,27	13,53	165991,73	2926,43	35763,53	120913,27	309857,40
		НР - 94%; СП - 8%			588,43	6,14	127301,77	1329,37		22952,40	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Настилка ламинированного покрытия с нанесением клея в пазы панелей									
234	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	227,157	329,46	0,82	74840,10	185,50	47106,12	25980,39	108886,13
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	27548,49	90,23		8065,64	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2751927				
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
235	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	577,61	820,13	4,70	473714,31	2711,94	161910,55	247975,14	779424,60
		НР - 80%; СП - 8%			535,12	1,52	309091,82	877,10		57735,16	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
241	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	29,925	4369,89	19,85	130769,10	594,12	56080,68	59506,14	205497,26

		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки			2476,00	64	74094,30	288,38		15222,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				984922				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**9012938**
		Общестроительные работы. Блок Б									
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 56 = 181,5 м2									
171	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	181,5	911,94	11,02	165517,40	2000,75	98761,81	61797,13	245499,69
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка лаг			356,78	5,44	64754,84	986,78		18185,16	
172	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	181,5	4979,61	47,60	903799,27	8639,87	774297,10	117532,00	1103037,77
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов			665,91	22,98	120862,30	4171,74		81706,50	
173	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	190,575	329,46	0,82	62787,64	155,62	39520,01	21796,44	91350,80
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов			121,28	0,40	23112,00	75,70		6766,73	
174	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	181,5	795,58	3,43	144398,39	622,25	40622,61	82766,47	245338,05
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	103153,53	304,56		18173,19	
		ДЕТАЛЬ 449 = 103,5 м2									
179	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	103,5	1709,29	131,48	176911,96	13608,26	54233,00	108309,82	308039,53
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия			1053,82	59,44	109070,70	6152,52		22817,74	
181	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	108,675	1514,12	12,93	164546,70	1405,59	133271,78	28534,72	208527,93
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов			274,85	4,48	29869,32	486,77		15446,51	
		ДЕТАЛЬ 446 = 14,4 м2									

186	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцвет[illegible] или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	14,4	1602,65 1221,12	73,89 33,96	23078,18 17584,13	1063,98 488,99	4430,07	16988,73 3205,35	43272,27
188	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	15,12	335,32 307,74	1,63 0,79	5070,03 4653,09	24,69 12,01	392,25	4385,19 756,42	10211,65
		ДЕТАЛЬ 452 = 15,83 м2									
197	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	15,83	1602,65 1221,12	73,89 33,96	25369,98 19330,33	1169,64 537,55	4870,00	18675,81 3523,66	47569,44
199	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	16,6215	335,32 307,74	1,63 0,79	5573,51 5115,17	27,15 13,20	431,20	4820,67 831,53	11225,72
		ДЕТАЛЬ 421 = 113,5 м2									
204	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	113,5	1709,29 1053,82	131,48 59,44	194004,91 119608,93	14923,07 6746,96	59472,90	118774,54 25022,36	337801,80
206	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов	м	119,175	1514,12 274,85	12,93 4,48	180444,93 32755,25	1541,40 533,80	146148,28	31291,70 16938,93	228675,56
		ДЕТАЛЬ 61А - 181,5									
209	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка лаг	м2 пола	181,5	911,94 356,78	11,02 5,44	165517,40 64754,84	2000,75 986,78	98761,81	61797,13 18185,16	245499,69
210	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	181,5	4979,61 665,31	47,60 22,98	903799,27 120862,30	8639,87 4171,74	774297,10	117532,00 81706,50	1103037,77

		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов									
211	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	190,575	329,46	0,82	62787,64	155,62	39520,01	21796,44	91350,80
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	23112,00	75,70		6766,73	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
212	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	181,5	795,58	3,43	144398,39	622,25	40622,61	82766,47	245338,05
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	103153,53	304,56		18173,19	
		ДЕТАЛЬ 346 - 17 М2									
217	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	17	1602,65	73,89	27245,08	1256,09	5229,95	20056,14	51085,32
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	20759,04	577,28		3784,10	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
219	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	17,85	335,32	1,63	5985,45	29,15	463,07	5176,97	12055,41
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	5493,23	14,18		892,99	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ДЕТАЛЬ 340 - 3,78 М2									
221	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	3,78	1602,65	73,89	6058,02	279,30	1162,89	4459,54	11358,97
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	4615,83	128,36		841,41	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
223	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	3,969	335,32	1,63	1330,88	6,48	102,97	1151,11	2680,56
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	1221,44	3,15		198,56	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4642957				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
225	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	522,56	820,13	4,70	428566,24	2453,47	146479,42	224341,49	705140,35
		НР - 80%; СП - 8%			535,12	1,52	279633,35	793,51		52232,62	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора									

		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
231	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	58,725	4369,89	19,85	256622,06	1165,90	110053,06	116775,22	403269,06
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	145403,10	565,92		29871,78	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1108409				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5751366**
		Общестроительные работы. Блок В									
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 56 = 138,4 м2									
174	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	138,4	1587,32	19,47	219684,75	2694,84	148443,71	65501,36	308000,99
		НР - 94%; СП - 8%			495,28	8,21	68546,20	1136,10		22814,89	
		Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг									
175	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	138,4	4979,61	47,60	689178,07	6588,20	590428,20	89622,20	841104,28
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	92161,67	3181,10		62304,02	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов									
176	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	145,32	329,46	0,82	47877,74	118,67	30135,37	16620,53	69658,13
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	17623,70	57,72		5159,86	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
177	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	138,4	795,58	3,43	110108,75	474,49	30976,14	63112,28	187078,71
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	78658,12	232,24		13857,68	
		ДЕТАЛЬ 650 = 151,46 м2									
182	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	м2 покрытия	151,46	767,27	13,53	116211,09	2048,80	25038,11	84651,58	216931,69
		НР - 94%; СП - 8%			588,43	6,14	89124,18	930,69		16069,01	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам									

		4. Настилка ламинированного покрытия с нанесением клея в пазы панелей									
184	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	159,033	329,46	0,82	52395,68	129,87	32979,07	18188,92	76231,36
		НР - 94%, СП - 8%			121,28	0,40	19286,74	63,17		5646,77	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ДЕТАЛЬ 452 = 20,97 м2									
192	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	20,97	1602,65	73,89	33607,61	1549,43	6451,29	24739,84	63015,24
		НР - 94%, СП - 8%			1221,12	33,96	25606,89	712,09		4667,80	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
194	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	22,0185	335,32	1,63	7383,23	35,96	571,21	6385,94	14870,71
		НР - 94%, СП - 8%			307,74	0,79	6776,06	17,49		1101,53	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ДЕТАЛЬ 653 - 18,4 М2									
200	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	18,4	19378,95	21,97	356572,72	404,25	347680,33	8166,92	393918,81
		НР - 94%, СП - 8%			461,31	10,87	8488,14	200,07		29179,17	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
201	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	19,32	329,46	0,82	6365,25	15,78	4006,44	2209,67	9260,91
		НР - 94%, СП - 8%			121,28	0,40	2343,03	7,67		685,99	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ДЕТАЛЬ 449 = 140,88 м2									
206	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	140,88	1709,29	131,48	240805,38	18523,02	73819,76	147426,94	419290,91
		НР - 94%, СП - 8%			1053,82	59,44	148462,61	8374,56		31058,59	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
208	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	147,924	1514,12	12,93	223974,28	1913,24	181404,14	38840,31	283839,76
		НР - 94%, СП - 8%			274,65	4,48	40856,91	662,57		21025,17	
		Состав работ:									

		1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		ДЕТАЛЬ 614 - 283,28 м2									
212	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	м2 покрытия	283,28	767,27	13,53	217352,95	3831,93	46829,50	158326,29	405733,59
		НР - 94%; СП - 8%			588,43	6,14	166691,53	1740,70		30054,34	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Настилка ламинированного покрытия с нанесением клея в пазы панелей									
214	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	297,444	329,46	0,82	97997,15	242,89	61681,71	34019,25	142577,72
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	36072,55	118,14		10561,31	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ДЕТАЛЬ 593 = 36,31 М2									
218	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	36,31	19509,41	21,97	708386,75	797,73	690838,78	16116,36	782463,35
		НР - 94%; СП - 8%			461,31	10,87	16750,24	394,82		57960,25	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
219	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	38,1255	329,46	0,82	12560,99	31,13	7906,18	4360,49	18275,19
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	4623,67	15,14		1353,72	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ДЕТАЛЬ 346 - 21,2 М2									
224	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	21,2	1602,65	73,89	33976,22	1566,42	6522,05	25011,19	63706,39
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	25887,74	719,90		4718,99	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
226	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	22,26	335,32	1,63	7464,21	36,35	577,48	6455,98	15033,81
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	6850,38	17,68		1113,62	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ДЕТАЛЬ 421 = 138,88 м2									
231	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	138,88	1799,29	131,48	237356,30	18269,35	72771,78	145333,99	413338,45
		НР - 94%; СП - 8%			1053,42	59,44	146354,97	8255,67		30617,66	

		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
233	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов	м	145,824	1514,12 274,85	12,93 4,48	220794,64 40079,73	1886,08 653,16	178828,84	38288,91 20726,68	279810,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5004140				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
234	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	832,67	820,13 535,12	4,70 1,52	682896,23 445580,04	3909,47 1264,41	233406,73	357475,56 83229,74	1123601,53
240	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	135,25	4369,89 2476,00	19,85 9,64	591028,25 334879,00	2685,20 1303,38	253464,05	268945,90 68797,93	928772,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2052374				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								7056514
		Общестроительные работы. Блок Г									
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 385 - 113,5 М2									
224	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	113,5	1602,65 1221,12	73,89 33,96	181900,97 138597,12	8386,27 3854,19	34917,58	133904,23 25264,42	341069,61
226	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	119,175	335,32 307,74	1,63 0,79	39951,71 36675,39	194,54 94,67	3091,69	34563,86 5962,05	80487,62

		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ДЕТАЛЬ 531 =205 м2									
230	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	205	2858,12	21,21	585915,11	4347,74	499185,25	79462,16	718607,45
		НР - 94%, СП - 8%			401,86	10,50	82382,12	2152,09		53230,18	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
231	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	215,25	329,46	0,82	70917,17	175,77	44636,93	24618,56	103178,59
		НР - 94%, СП - 8%			121,28	0,40	26104,47	85,50		7642,86	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ДЕТАЛЬ 530 = 227,5 м2									
234	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	227,5	614,05	29,44	139696,42	6698,19	127214,45	8422,27	159968,18
		НР - 94%, СП - 8%			25,42	13,96	5783,78	3176,08		11849,50	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
235	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	227,5	711,02	21,21	161757,62	4824,93	65508,62	88183,61	269936,53
		НР - 94%, СП - 8%			401,86	10,50	91424,06	2388,30		19995,30	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
237	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	238,875	329,46	0,82	78700,76	195,07	49536,11	27320,60	114503,07
		НР - 94%, СП - 8%			121,28	0,40	28969,59	94,88		8481,71	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ДЕТАЛЬ 400Г = 174,5 м2									
243	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	174,5	1602,65	73,89	279662,72	12893,42	53683,86	205870,38	524375,75
		НР - 94%, СП - 8%			1221,12	33,96	213085,44	5925,60		38842,65	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
245	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	183,225	335,32	1,63	61438,93	299,24	4753,30	53140,03	123745,28
		НР - 94%, СП - 8%			307,74	0,79	56386,39	145,55		9166,32	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									

		ДЕТАЛЬ 740 - 87,5 м2									
250	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	91,875	170,42	1,09	15657,78	100,03	2906,93	11937,51	29802,91
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	12650,82	48,66		2207,62	
		Состав работ: 1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок									
		ДЕТАЛЬ 421 = 90,45 м2									
254	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	90,45	1709,29	131,48	154605,67	11892,44	47394,92	94653,37	269199,76
		НР - 94%; СП - 8%			1053,82	59,44	95318,31	5376,76		19940,72	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
256	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	94,9725	1514,12	12,93	143799,50	1228,37	116467,95	24936,87	182235,28
		НР - 94%; СП - 8%			274,85	4,48	26103,19	425,39		13498,91	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		ДЕТАЛЬ 590 = 171,97 М2									
260	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	171,97	2858,12	21,21	491511,33	3647,23	418755,55	66659,06	602824,02
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	69108,55	1805,34		44653,63	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
261	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	180,5685	329,46	0,82	59490,86	147,45	37444,94	20651,97	86554,26
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	21898,46	71,72		6411,43	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ДЕТАЛЬ 61А = 131,13 М2									
264	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	171,97	911,94	11,02	156826,60	1895,69	93576,13	58552,35	232609,26
		НР - 94%; СП - 8%			356,78	5,44	61354,77	934,97		17230,32	
		Состав работ: 1. Укладка лаг									
265	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	171,97	4979,61	47,60	856343,58	8186,22	733641,17	111360,76	1045120,69
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	114516,20	3952,70		77416,35	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов									
266	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	180,5685	329,46	0,82	59490,86	147,45	37444,94	20651,97	86554,26
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	21898,46	71,72		6411,43	
		Состав работ:									

		1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
267	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	171,97	795,58 568,34	3,43 1,68	136816,48 97737,26	589,58 288,57	38489,64	78420,66 17218,97	232456,11
		ДЕТАЛЬ 61А = 63,41 М2									
268	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг	м2 пола	63,41	1587,32 495,28	19,47 8,21	100651,80 31405,45	1234,68 520,52	68011,67	30010,41 10452,98	141115,20
269	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов	м2 покрытия	63,41	4979,61 665,91	47,60 22,98	315757,09 42225,23	3018,48 1457,47	270513,38	41061,73 28545,51	385364,33
270	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	м плинтусов	66,5805	329,46 121,28	0,82 0,40	21935,89 8074,56	54,37 26,45	13806,96	7614,94 2364,07	31914,90
271	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	63,41	795,58 568,34	3,43 1,68	50447,94 36038,38	217,39 106,40	14192,17	28915,82 6349,10	85712,87
		ДЕТАЛЬ 418 = 16,44 М2									
275	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	16,44	1602,65 1221,12	73,89 33,96	26347,59 20075,21	1214,72 558,26	5057,67	19395,47 3659,44	49402,51
277	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	17,262	335,32 307,74	1,63 0,79	5788,29 5312,28	28,19 13,71	447,82	5006,43 863,58	11658,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5908397				

РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

279	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	805,25	668,93	6,51	538656,69	5244,59	108360,88	342182,29	951306,10
		НР - 80%, СП - 8%			527,85	3,32	425051,21	2676,65		70467,12	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
281	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	75,12	380,84	2,39	28608,96	179,39	1186,10	21868,02	54515,14
		НР - 80%, СП - 8%			362,67	1,22	27243,47	91,56		4038,16	
		Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
288	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	316,95	4369,89	19,85	1385038,11	6292,60	593977,31	630258,07	2176519,87
		НР - 80%, СП - 8%			2476,00	9,64	784768,20	3054,38		161223,69	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3182341				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								9090738
		Электроосвещение и электрооборудование									
1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу**	шт.	3	21772,78	2550,42	65318,34	7651,26	45292,08	10993,32	82416,59
		НР - 72%, СП - 8%			4125,00	964,50	12375,00	2893,50		6104,93	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894,00	–	229894,00	–		–	229894,00
					–	–	–	–	229894,00	–	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	146616,00	–	146616,00	–		–	146616,00
					–	–	–	–	146616,00	–	
4	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	266268,00	–	266268,00	–		–	266268,00
					–	–	–	–	266268,00	–	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	3	1305,58	80,59	3916,75	241,77	86,23	2653,34	7095,70

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование			1196,25	15	3588,75	96,45		525,61	
6	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	2	3932,87	398,54	7865,73	797,08	1772,65	4030,21	12847,62
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			2648,00	150,76	5296,00	301,52		951,68	
9	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	5	3846,64	84,73	19233,19	423,65	5059,54	10015,74	31588,84
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках			2750,00	32,15	13750,00	160,75		2339,91	
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	24	4899,65	107,91	117591,57	2589,84	52409,73	45621,79	176270,43
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			2608,00	32,15	62592,00	771,60		13057,07	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	173	2673,91	22,32	462587,15	3861,36	233133,79	162426,24	675014,46
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			1304,00	–	225592,00	–		50001,07	
27	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	5	25743,31	6447,20	128716,54	32236,00	10420,54	71222,40	215934,05
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение			17212,00	2572,00	86060,00	12860,00		15995,12	
28	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	104332,00	–	312996,00	–		–	312996,00
					–	–	–	–	312996,00	–	
29	5108-0401-0113 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	95245,00	–	190490,00	–		–	190490,00
						–		–	190490,00		

30	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	10	6077,25	102,19	60772,49	1021,90	34550,59	18375,48	85479,81
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	25200,00	321,50		6331,84	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение									
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМА-1220002	шт.	9	12720,86	–	114487,71	–	114487,71	–	123646,73
		СП - 8%			–	–	–	–		9159,02	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМА-222002	шт.	1	15176,14	–	15176,14	–	15176,14	–	16390,23
		СП - 8%			–	–	–	–		1214,09	
33	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	8	1560,42	164,30	12483,39	1314,40	168,99	8290,37	22435,66
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	11000,00	514,40		1661,90	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
34	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	8	11237,00	–	89896,00	–	89896,00	–	97087,68
		СП - 8%			–	–	–	–		7191,68	
35	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	43	4899,65	107,91	210684,90	4640,13	93900,77	81739,04	315817,86
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	112144,00	1382,45		23393,92	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП-50Б 2Р до 10А	шт.	43	4262,14	–	183272,14	–	183272,14	–	197933,91
		СП - 8%			–	–	–	–		14661,77	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								3206224
		Технологическое оборудование									
18	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф металлический для хранения химреактивов	ШТ	1	52745,08	–	52745,08	–		–	52745,08
					–	–	–	–	52745,08	–	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф демонстрационный вытяжной	ШТ	1	145392,77	–	145392,77	–		–	145392,77
					–	–	–	–	145392,77	–	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный	ШТ	26	22998,60	–	597963,69	–		–	597963,69
					–	–	–	–	597963,69	–	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер	ШТ	62	243964,29	–	15125785,71	–		–	15125785,71
					–	–	–	–	15125785,71	–	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	стол-кафедра выдачи книг	ШТ	1	55050,09	–	55050,09	–		–	55050,09
					–	–	–	–	55050,09	–	
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол врача однотумбовый	ШТ	2	36118,46	–	72236,92	–		–	72236,92
					–	–	–	–	72236,92	–	

25	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медсестры	ШТ	1	34386,31	–	34386,31	–		–	34386,31
					–	–	–	–	34386,31	–	
26	ПРАЙС-ЛИСТ	стол универсальный для раскроя	ШТ	2	14908,93	–	29817,86	–		–	29817,86
					–	–	–	–	29817,86	–	
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Цветочница	ШТ	16	52181,25	–	834900,00	–		–	834900,00
					–	–	–	–	834900,00	–	
28	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный	ШТ	26	27084,55	–	704198,39	–		–	704198,39
					–	–	–	–	704198,39	–	
29	ПРАЙС-ЛИСТ	стол гладильный	ШТ	1	137342,86	–	137342,86	–		–	137342,86
					–	–	–	–	137342,86	–	
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Ширма трехстворчатая	ШТ	1	22589,29	–	22589,29	–		–	22589,29
					–	–	–	–	22589,29	–	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Экран пластиковый сворачивающийся	ШТ	12	20215,60	–	242587,24	–		–	242587,24
					–	–	–	–	242587,24	–	
32	ПРАЙС-ЛИСТ	доска настенная 3-хэлементная магнитная комбинированная	ШТ	12	64727,34	–	776728,07	–		–	776728,07
					–	–	–	–	776728,07	–	
42	ПРАЙС-ЛИСТ	подвесная установка для видеопроектора,	ШТ	2	10571,79	–	21143,57	–		–	21143,57
					–	–	–	–	21143,57	–	
43	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 5500x450x2100	ШТ	12	54214,29	–	650571,43	–		–	650571,43
					–	–	–	–	650571,43	–	
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 3800x600x2700	ШТ	5	45178,57	–	225892,86	–		–	225892,86
					–	–	–	–	225892,86	–	
46	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф книжный	ШТ	9	35869,07	–	322821,67	–		–	322821,67
					–	–	–	–	322821,67	–	
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф канцелярский	ШТ	9	16408,86	–	147679,71	–		–	147679,71
					–	–	–	–	147679,71	–	
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка напольная для одежды на 12 мест	ШТ	21	7228,57	–	151800,00	–		–	151800,00
					–	–	–	–	151800,00	–	
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Сейф	ШТ	2	76803,57	–	153607,14	–		–	153607,14
					–	–	–	–	153607,14	–	
50	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для медицинских инструментов	ШТ	2	66717,00	–	133434,01	–		–	133434,01
					–	–	–	–	133434,01	–	
51	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для одежды	ШТ	7	38202,10	–	267414,68	–		–	267414,68
					–	–	–	–	267414,68	–	
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для каталогов на 18 ящиков	ШТ	2	54096,82	–	108193,64	–		–	108193,64
					–	–	–	–	108193,64	–	
53	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф медицинский	ШТ	3	85202,27	–	255606,80	–		–	255606,80
					–	–	–	–	255606,80	–	
54	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж универсальный для книг односторонний	ШТ	8	57010,84	–	456086,71	–		–	456086,71
					–	–	–	–	456086,71	–	

55	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж универсальный для книг двухсторонний	ШТ	12	68269,34	–	819232,07	–		–	819232,07
					–	–	–	–	819232,07	–	
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж для фондов открытого доступа	ШТ	1	526240,00	–	526240,00	–		–	526240,00
					–	–	–	–	526240,00	–	
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Доска классная	ШТ	2	31531,03	–	63062,06	–		–	63062,06
					–	–	–	–	63062,06	–	
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Банкетка	ШТ	16	10335,95	–	165375,26	–		–	165375,26
					–	–	–	–	165375,26	–	
59	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик инструментальный	ШТ	1	29735,63	–	29735,63	–		–	29735,63
					–	–	–	–	29735,63	–	
60	ПРАЙС-ЛИСТ	Кипятильник дезинфекционный электрический	ШТ	1	103007,14	–	103007,14	–		–	103007,14
					–	–	–	–	103007,14	–	
61	ПРАЙС-ЛИСТ	Облучатель бактерицидный настенный	ШТ	1	18071,43	–	18071,43	–		–	18071,43
					–	–	–	–	18071,43	–	
62	ПРАЙС-ЛИСТ	Стерилизатор для инструментов	ШТ	1	19038,25	–	19038,25	–		–	19038,25
					–	–	–	–	19038,25	–	
64	ПРАЙС-ЛИСТ	ростомер деревянный с откидной скамейкой	ШТ	1	9939,29	–	9939,29	–		–	9939,29
					–	–	–	–	9939,29	–	
65	ПРАЙС-ЛИСТ	весы медицинские	ШТ	1	84483,93	–	84483,93	–		–	84483,93
					–	–	–	–	84483,93	–	
66	ПРАЙС-ЛИСТ	кушетка	ШТ	2	31334,05	–	62668,10	–		–	62668,10
					–	–	–	–	62668,10	–	
67	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медицинский	ШТ	1	36118,46	–	36118,46	–		–	36118,46
					–	–	–	–	36118,46	–	
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный	ШТ	1	148637,50	–	148637,50	–		–	148637,50
					–	–	–	–	148637,50	–	
69	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок сверлильный	ШТ	1	148637,50	–	148637,50	–		–	148637,50
					–	–	–	–	148637,50	–	
70	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок горизонтально-фрезерный	ШТ	1	259325,00	–	259325,00	–		–	259325,00
					–	–	–	–	259325,00	–	
71	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный	ШТ	2	51441,22	–	102882,45	–		–	102882,45
					–	–	–	–	102882,45	–	
72	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный по металлу	ШТ	1	90357,14	–	90357,14	–		–	90357,14
					–	–	–	–	90357,14	–	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок фуговально-пильный	ШТ	1	85839,29	–	85839,29	–		–	85839,29
					–	–	–	–	85839,29	–	
74	ПРАЙС-ЛИСТ	Верстак столярный одноместный	ШТ	7	27107,14	–	189750,00	–		–	189750,00
					–	–	–	–	189750,00	–	
75	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж секция универсальный	ШТ	5	40660,71	–	203303,57	–		–	203303,57
					–	–	–	–	203303,57	–	

76	ПРАЙС-ЛИСТ	манекен	ШТ	4	12650,00	–	50600,00	–		–	50600,00
					–	–	–	–	50600,00	–	
77	ПРАЙС-ЛИСТ	Швейная машинка	ШТ	6	57828,57	–	346971,43	–		–	346971,43
					–	–	–	–	346971,43	–	
78	ПРАЙС-ЛИСТ	Утюг	ШТ	1	9758,57	–	9758,57	–		–	9758,57
					–	–	–	–	9758,57	–	
79	ПРАЙС-ЛИСТ	Трельяж	ШТ	1	42016,07	–	42016,07	–		–	42016,07
					–	–	–	–	42016,07	–	
81	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрокипятильник	ШТ	1	57930,68	–	57930,68	–		–	57930,63
					–	–	–	–	57930,68	–	
82	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 1470х840х630 СП-1470	ШТ	4	33161,07	–	132644,29	–		–	132644,29
					–	–	–	–	132644,29	–	
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный ШХ-0,56	ШТ	4	191889,66	–	767558,63	–		–	767558,63
					–	–	–	–	767558,63	–	
84	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденный на шесть мест	ШТ	22	12378,93	–	272336,43	–		–	272336,43
					–	–	–	–	272336,43	–	
86	ПРАЙС-ЛИСТ	Универсальный привод общего назначения	ШТ	1	380563,50	–	380563,50	–		–	380563,50
					–	–	–	–	380563,50	–	
87	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая секционная модулированная	ШТ	2	303238,57	–	606477,14	–		–	606477,14
					–	–	–	–	606477,14	–	
88	ПРАЙС-ЛИСТ	Секция-вставка секц.модулир. С краном-смесителем	ШТ	1	16987,14	–	16987,14	–		–	16987,14
					–	–	–	–	16987,14	–	
89	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	ШТ	1	252503,04	–	252503,04	–		–	252503,04
					–	–	–	–	252503,04	–	
90	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел пищеварочный секционный модулированный	ШТ	1	612621,43	–	612621,43	–		–	612621,43
					–	–	–	–	612621,43	–	
91	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный СПСМ-2	ШТ	6	25300,00	–	151800,00	–		–	151800,00
					–	–	–	–	151800,00	–	
93	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок охлаждаемый	ШТ	1	269264,29	–	269264,29	–		–	269264,29
					–	–	–	–	269264,29	–	
94	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 1-х блюд	ШТ	1	234928,57	–	234928,57	–		–	234928,57
					–	–	–	–	234928,57	–	
95	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 2-х блюд	ШТ	1	253000,00	–	253000,00	–		–	253000,00
					–	–	–	–	253000,00	–	
96	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок для горячих напитков	ШТ	1	173937,50	–	173937,50	–		–	173937,50
					–	–	–	–	173937,50	–	
97	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок-касса	ШТ	1	190328,29	–	190328,29	–		–	190328,29
					–	–	–	–	190328,29	–	
98	ПРАЙС-ЛИСТ	стол для приборов и подгосов	ШТ	1	196978,57	–	196978,57	–		–	196978,57

					–	–	–	–	196978,57	–	
100	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для посуды ШП-1	ШТ	2	76023,79	–	152047,58	–		–	152047,58
					–	–	–	–	152047,58	–	
101	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для посуды ШП-2	ШТ	1	83552,35	–	83552,35	–		–	83552,35
					–	–	–	–	83552,35	–	
102	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроплита 4-х конфорочная	ШТ	1	57738,21	–	57738,21	–		–	57738,21
					–	–	–	–	57738,21	–	
103	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф холодильный	ШТ	4	241929,44	–	967717,77	–		–	967717,77
					–	–	–	–	967717,77	–	
104	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный ТЛ-11	ШТ	8	74878,96	–	599031,71	–		–	599031,71
					–	–	–	–	599031,71	–	
105	ПРАЙС-ЛИСТ	Мясорубка	ШТ	1	249737,35	–	249737,35	–		–	249737,35
					–	–	–	–	249737,35	–	
106	ПРАЙС-ЛИСТ	Подтоварник	ШТ	1	26970,70	–	26970,70	–		–	26970,70
					–	–	–	–	26970,70	–	
107	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы товарный	ШТ	1	42187,75	–	42187,75	–		–	42187,75
					–	–	–	–	42187,75	–	
108	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж производственный СПС-1	ШТ	4	74092,86	–	296371,43	–		–	296371,43
					–	–	–	–	296371,43	–	
109	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж производственный СПС-2	ШТ	1	43263,00	–	43263,00	–		–	43263,00
					–	–	–	–	43263,00	–	
110	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для хлеба	ШТ	1	52333,05	–	52333,05	–		–	52333,05
					–	–	–	–	52333,05	–	
111	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для хлеборезки	ШТ	1	41564,29	–	41564,29	–		–	41564,29
					–	–	–	–	41564,29	–	
112	ПРАЙС-ЛИСТ	Хлеборезка	ШТ	1	234928,57	–	234928,57	–		–	234928,57
					–	–	–	–	234928,57	–	
113	ПРАЙС-ЛИСТ	стол для сбора остатков пищи	ШТ	1	157884,65	–	157884,65	–		–	157884,65
					–	–	–	–	157884,65	–	
114	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы бытовые	ШТ	2	11927,14	–	23854,29	–		–	23854,29
					–	–	–	–	23854,29	–	
115	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для белья	ШТ	1	53277,28	–	53277,28	–		–	53277,28
					–	–	–	–	53277,28	–	
116	ПРАЙС-ЛИСТ	шкафчики двухярусные со скамьей для переодевания	ШТ	24	27040,28	–	648966,69	–		–	648966,69
					–	–	–	–	648966,69	–	
117	ПРАЙС-ЛИСТ	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА	ШТ	4	239446,43	–	957785,71	–		–	957785,71
					–	–	–	–	957785,71	–	
118	ПРАЙС-ЛИСТ	Проектор	ШТ	2	209068,36	–	418136,71	–		–	418136,71
					–	–	–	–	418136,71	–	
119	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для одежды артистов	ШТ	2	40274,89	–	80549,78	–		–	80549,78

					–	–	–	–	80549,78	–	
120	ПРАЙС-ЛИСТ	Гримировальный столик	ШТ	4	35420,00	–	141680,00	–		–	141680,00
					–	–	–	–	141680,00	–	
121	ПРАЙС-ЛИСТ	мостик для опорных прижков жесткий	ШТ	1	15882,98	–	15882,98	–		–	15882,98
					–	–	–	–	15882,98	–	
122	ПРАЙС-ЛИСТ	мостик для опорных прижков Эластичный	ШТ	1	20782,14	–	20782,14	–		–	20782,14
					–	–	–	–	20782,14	–	
123	ПРАЙС-ЛИСТ	резиновая дорожка для разбега 14м	ШТ	2	63250,00	–	126500,00	–		–	126500,00
					–	–	–	–	126500,00	–	
125	ПРАЙС-ЛИСТ	кресло театральное	ШТ	140	11294,64	–	1581250,00	–		–	1581250,00
					–	–	–	–	1581250,00	–	
126	ПРАЙС-ЛИСТ	стенка гимнастическая	ШТ	12	20782,14	–	249385,71	–		–	249385,71
					–	–	–	–	249385,71	–	
127	ПРАЙС-ЛИСТ	баскетбольный щит	ШТ	2	23492,86	–	46985,71	–		–	46985,71
					–	–	–	–	46985,71	–	
128	ПРАЙС-ЛИСТ	гимнастическая перекладина	ШТ	1	26203,57	–	26203,57	–		–	26203,57
					–	–	–	–	26203,57	–	
129	ПРАЙС-ЛИСТ	гимнастическое кольцо	ШТ	1	8674,29	–	8674,29	–		–	8674,29
					–	–	–	–	8674,29	–	
130	ПРАЙС-ЛИСТ	Гимнастический канат	ШТ	1	10842,86	–	10842,86	–		–	10842,86
					–	–	–	–	10842,86	–	
131	ПРАЙС-ЛИСТ	волейбольная сетка СО СТОЙКАМИ	ШТ	1	4969,64	–	4969,64	–		–	4969,64
					–	–	–	–	4969,64	–	
132	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусья гимнастические	ШТ	1	81321,43	–	81321,43	–		–	81321,43
					–	–	–	–	81321,43	–	
133	ПРАЙС-ЛИСТ	Бревно гимнастическое	ШТ	1	63250,00	–	63250,00	–		–	63250,00
					–	–	–	–	63250,00	–	
134	ПРАЙС-ЛИСТ	скамейка гимнастическая	ШТ	7	13935,78	–	97550,48	–		–	97550,48
					–	–	–	–	97550,48	–	
135	ПРАЙС-ЛИСТ	маты	ШТ	6	18071,43	–	108428,57	–		–	108428,57
					–	–	–	–	108428,57	–	
136	ПРАЙС-ЛИСТ	конь гимнастический	ШТ	1	24396,43	–	24396,43	–		–	24396,43
					–	–	–	–	24396,43	–	
137	ПРАЙС-ЛИСТ	козел гимнастический	ШТ	2	16264,29	–	32528,57	–		–	32528,57
					–	–	–	–	32528,57	–	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								37739417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						37739417		
		Наружный водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ									

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	349,76	169,22	162,51	59186,38	56838,97	–	14239,44	79299,88
					6,71	49,83	2347,41	17429,59		5874,07	
2	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка грунтов из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	13,02	186,14	178,76	2423,57	2327,45	–	583,08	3247,18
					7,38	54,82	96,12	713,71		240,53	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	11,22	1894,97	–	21261,56	–	–	15308,33	39495,48
					1894,97	–	21261,56	–		2925,59	
4	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	м3 мокрого грунта	30,3	1184,04	1184,04	35876,41	35876,41	–	17345,47	57479,63
					–	795,08	–	24090,92		4257,75	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	299,2	34,93	34,93	10451,67	10451,67	–	2746,85	14254,40
					–	12,75	–	3815,08		1055,88	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	74,8	860,22	–	64344,46	–	–	46328,01	119526,26
					860,22	–	64344,46	–		8853,80	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	299,2	159,33	75,52	47671,31	22595,96	–	25541,32	79069,64
					83,81	34,76	25075,35	10398,70		5857,01	

9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	6,93	4112,23 1037,34	156,79 46,34	28497,79 7188,77	1100,45 321,14	20208,57	7434,80 2874,61	38807,20
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,1055	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	37224,26 25788,42	11182,28 3195,79	253,56	28694,37 5273,49	71192,13
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,01	292691,94 217980,00	74035,78 20940,98	2926,92 2179,80	740,36 209,41	6,76	2365,32 423,38	5715,62
15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,1055	63926,74 57062,00	– –	6744,27 6020,04	– –	724,23	5959,84 1016,33	13720,44
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,01	58785,49 57062,00	– –	587,85 570,62	– –	17,23	564,91 92,22	1244,99
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	т фасонных частей	0,040485	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	55234,59 20027,58	20676,66 6016,78	14530,35	25783,92 6481,48	87499,99

		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
18	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0015	1531737,45	38846,08	2297,61	58,27	1845,12	390,63	2903,29
		НР - 99%, СП - 8%			262810,00	238,32	394,21	0,36		215,06	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
19	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	947599,93	36812,92	473,80	18,41	325,27	128,89	650,90
		НР - 99%, СП - 8%			260246,00	132,40	130,12	0,07		48,22	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
20	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	3052587,05	238540,22	3052,59	238,54	2457,65	393,71	3722,01
		НР - 99%, СП - 8%			356396,00	41295,76	356,40	41,30		275,70	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1232,54	27,22	1232,54	27,22	173,08	1035,03	2448,97
		НР - 99%, СП - 8%			1032,24	13,24	1032,24	13,24		181,41	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2051,17	81,66	2051,17	81,66	327,31	1665,10	4013,57
		НР - 99%, СП - 8%			1642,20	39,72	1642,20	39,72		297,30	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									

27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,174	43977,43	9328,90	139584,37	29609,93	54385,00	66809,61	222905,50
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	55589,44	11895,02		16511,52	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
35	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**	м3	0,48	23246,70	1286,88	11158,41	617,70	8848,65	1675,82	13860,98
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1692,06	149,51		1026,74	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	2	2752,10	181,06	5504,20	362,12	1108,96	4146,32	10422,56
		НР - 99%; СП - 8%			2016,56	77,54	4033,12	155,08		772,04	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
38	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4826,68	808,30	9653,36	1616,59	945,56	8227,37	19311,18
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	7091,20	526,73		1430,46	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	3	7565,44	4194,27	22696,33	12582,81	1050,43	12930,93	38477,45
		НР - 99%; СП - 8%			3021,03	1332,82	9063,09	3998,46		2850,18	
		Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				929269				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
41	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	748,84	169,22	162,51	126718,69	121692,87	–	30486,79	169781,92
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	5025,82	37316,94		12576,44	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет									

		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	23,16	1647,80 1647,80	– –	38163,05 38163,05	– –	–	27477,39 5251,24	70891,68
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	617,6	34,93 –	34,93 12,75	21574,03 –	21574,03 7874,97	–	5669,98 2179,52	29423,53
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	154,4	860,22 860,22	– –	132817,97 132817,97	– –	–	95628,94 18275,75	246722,66
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	617,6	159,33 83,81	75,52 34,76	98401,74 51759,82	46641,92 21464,69	–	52721,65 12089,87	163213,26
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	21,812	4112,23 1037,34	158,79 46,34	89696,07 22626,46	3463,64 1010,77	63605,97	23400,86 9047,75	122144,68
48	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,291	462037,52 305786,00	150008,08 43355,12	134452,92 88983,73	43652,35 12616,34	1816,84	100584,07 18802,96	253839,94
50	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб	м3 конструкций колодца	15,37	54677,32 19311,36	11108,29 4343,77	840390,48 296815,54	170734,36 66763,76	372840,58	359943,51 96026,72	1296360,71

		7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2352378				
		РАЗДЕЛ 3.ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ									
58	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	10	131,08 5,20	125,88 38,60	1310,80 52,00	1258,80 386,01	–	315,37 130,09	1756,26
59	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	2	1337,50 1337,50	– –	2675,00 2675,00	– –	–	1926,00 368,08	4969,08
60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	6	783,23 783,23	– –	4699,35 4699,35	– –	–	3383,53 646,63	8729,51
61	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт	м2 площади уплотнения	2	237,44 72,87	31,67 11,65	474,88 145,73	63,35 23,30	265,80	158,89 50,70	684,48
62	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	м2 покрытия	2	1398,16 155,58	75,45 26,74	2796,33 311,17	150,90 53,49	2334,26	342,78 251,13	3390,23
63	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	2	-247,70 -21,87	-3,70 -1,72	-495,39 -43,74	-7,40 -3,44	-444,26	-44,35 -43,18	-582,92
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2	745,28 342,83	28,03 14,07	1490,57 685,66	57,86 28,14	747,05	670,97 172,92	2334,46