Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

25.07.16 г.

Заказчик *ГУ «Отдел строительства г.Степногорск» 21500, РК, Акмолинская область, г.Степногорск, 4 микрорайон, д.1 , руководитель – Тасбулатов Е.Д.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «13» июля 2016 г. *ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский района, аул Косшы, квартал 016, участок 4340*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «15» июля 2016 г., ТОО «Мерей-Тайынша» в лице Искакова Мурзабека Ерденовича, аттестат №KZ85VJE00011568, № KZ85VJE00011569, №KZ85VJE00011570 от 03.06.2015 г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «15» июля 2016 г., ТОО «Востокводпроект» в лице ГИПа Ермакова Сергея Васильевича*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *«Реконструкция системы водоснабжения п.Бестобе Акмолинской области»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *021503, РК, Акмолинская область, Степногорск Г.А.,Бестобинская п.а., п.Бестобе*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«26» сентября 2011 г. №0931, ДГП РГП ГосНПЦзем «Акмолинский государственный институт по землеустройству»;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *№KZ39REA00026939 от «01» июня 2016 г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Востокводпроект», номер проекта 123-10Р*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *приказом ГУ «Отдел строительства г.Степногорск» №46 от 01.09.2011г. и переутвержден приказом №85 от 27.11.2014г.*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *13 июля 2013 года*;

месяц, год

окончание работ *13 июля 2016 года*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *36 месяцев*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *17,5 месяца*;

фактически, месяц: *36 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

3.1. Водозабора

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
(Øу150 - 200мм) 145 м	м	145 м	145 м	145 м	145 м

3.2. Водовод

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
2Øу250мм 18 988 м	м	18 988 м	18 988 м	18 988 м	18 988 м

3.3. Водовод на ПВС

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Øу20 - 300мм 848 м	м	848 м	848 м	848 м	848 м

3.4.Поселковые сети

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
(Øу15 - 250мм 48 м	м	75 944 м	75 944 м	78 044 м	78 044 м

3.5. Станция водоподготовки

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
145м3/час	м2	396.34	396.34	396.34	396.34

3.6. Насосная станция 2-го подъема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
316м3/час	м2	58.21	58.21	58.21	58.21

3.7. Здания вспомогательных помещений

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
124.47	м2	124.47	124.47	124.47	124.47

3.8. Фильтры-поглотители /т.п. 0901-9-17.1.87/ 2 шт.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
47.88	м2	47.88	47.88	47.88	47.88

3.9. Резервуары /0901-9-17.1.87/ 2 шт

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
700м3	шт	2	2	2	2

3.10. Дежурное помещение.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
23.2	м2	23.2	23.2	23.2	23.2

3.11. Трансформаторная подстанция т.п. 407-3-517.88.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор силовой ТМГ 2х630 кВа	к-т	1	1	1	1

3.12. Трансформаторная подстанция ОТП.С 03.61.18-93

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор силовой масляный ТМГ 2х100 кВа	к-т	1	1	1	1

3.13. Туалет на 1 очко с выгребом

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	шт	1	1	1	1

3.14. Жижесборник т.п. 815-42-86

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
15м3	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: *«22» июля 2016 года, 316 м3/ч;*

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Водозаборные сооружения

Архитектурно-планировочное и объемное решения здания насосной станции выполнены с применением строительных изделии заводского изготовления. Здание станции относится ко II классу сооружений, степень огнестойкости и долговечности – II.

Фундаменты под стены – ленточные, из унифицированных сборных бетонных блоков по ГОСТ13579-78*, устанавливаемые на монолитную плиту толщиной 150мм.

Стены – из кирпича рядового Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 с облицовкой керамическим кирпичом Кр-л-пу 1НФ/150/50/ по ГОСТ530-2012;

Перемычки над проемами – сборные железобетонные по серии 1.038-1,в1;

Покрытие – из сборных ж/бетонных плит по серии 1.141-1, в.33

Двери – металлические индивидуального изготовления (утеплить).

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Кровля – рубероидная из четырех слоев рубероида на битумной мастике

Полы – первого этажа - керамические; тех. подвал – бетонные;

Отделка здания: цоколь – цементная штукатурка. Фасады здания - облицовка керамическим кирпичом.

Водопроводные сооружения

Станция водоподготовки

Построенный здания состоит из 2-х блоков – блока А и блока Б.

Блок А – здание одноэтажное, без подвала.

Здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях – 24мх12м.

Высота блока- 7,8м. (до низа выступающих конструкций).

В составе помещений предусмотрен цех водоподготовки.

В блоке А размещены монолитные ж.б. резервуары и фундаменты для установки технологического оборудования; переходные площадки и лестницы; предусмотрены пути подвесного электрического крана грузоподъемностью Q=1т.

Наружная отделка – облицовка керамическим кирпичом

Внутренняя отделка – штукатурка, окраска эмалью.
Полы - керамическая плитка.

Блок Б – здание одноэтажное, без подвала.
Здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях – 16.8мх8.4м.
Высота блока- 3,0м. (от пола до пола).
В составе помещений: помещения для персонала, душевые, электролизная, электрокотельная, электрощитовая, венткамера, вспомогательные помещения.
Наружная отделка – облицовка керамическим кирпичом
Внутренняя отделка – штукатурка, окраска водоэмульсионными, клеевыми красками, во влажных помещениях - облицовка стен глазурованной плиткой.
Полы – бетонные, мозаичные, керамическая плитка.

Конструктивные решения
Блок А
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579- 78* по монолитной ж.б. ленте, высота ленты h=300мм.
Материал и конструкция стен.
Наружные стены и пилястры выполнены из кирпича Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 на растворе М 50. Толщина наружных стен – δ=640мм.
Наружная верста наружной стены выполнена из кирпича Кр-л-пу 1НФ/150/50/ по ГОСТ530-2012 на растворе М 50.
Балки покрытия – сборные ж.б. длиной 12м, высотой h=0,9м по серии 1.462.1-1/88 в. 1
Плиты покрытия – сборные ж.б. ребристые плиты по серии 1.465.1-7/84 в1.
Перемычки –сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1,2, монолитные.
Крыша – плоская совмещенная , с неорганизованным наружным водо-стоком.
Утеплитель - ИЗОБОКС Y=90кг/м3 δ=70мм.
Кровля – наплавляемый материал «Бикрост».
Наружные двери - металлические индивидуального изготовления.
Ворота - индивидуальные, металлические, утепленные. В воротах предусматривается калитка 800х2100(h).
Окна – металлопластиковые с двойным стеклопакетом.
Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88*.
Для отвода от фундамента дождевых и талых вод, вокруг здания устроена отмостка шириной 1500мм.
Блок Б.
Конструктивная система здания - поперечно-стеновая-пространственная конструктивная система из несущих кирпичных стен и сборных ж.б плит покрытия.
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* по монолитной ж.б. ленте, высота ленты h=300мм.
Материал и конструкция стен:
Наружные стены:
- представляют собой трехслойную конструкцию с несущим слоем из полнотелого глиняного кирпича толщина 380мм, со слоем штукатурки 20мм, слоем теплоизоляции и защитно-декоративным наружным слоем из облицовочного кирпича толщиной 120мм;

- стены – из кирпича рядового Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 с облицовкой керамическим кирпичом Кр-л-пу 1НФ/150/50/ по ГОСТ530-2012;
-слой теплоизоляции - ИЗОБОКС γ= 90кг/м3 , б=70мм;
- кирпичная кладка армируется и соединяется с несущей частью стены сварными арматурными сетками с шагом по высоте 600мм;
Внутренние стены здания выполнены из сплошной кирпичной кладки из рядового Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 на растворе М 50, толщина – б=380мм.
Перегородки – кирпичные б=120мм. из рядового Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
Покрытие – сборные ж.б. многопустотные плиты по серии 1.141-1 вып.63.
Перемычки –сборные железобетонные, по серии 1.038.1-1 в.1,2.
Крыша – плоская совмещенная, с неорганизованным наружным водостоком.
Утеплитель - ИЗОБОКС с Y=90кг/м3 δ=150мм.
Кровля – наплавляемый материал «Бикрост».
Наружная отделка – облицовка керамическим кирпичом Кр-л-пу 1НФ/150/50/ по ГОСТ530-2012.
Внутренняя отделка – штукатурка, окраска водоэмульсионными, клеевыми красками, во влажных помещениях предусматривается облицовка стен глазурованной плиткой.
Полы – бетонные, мозаичные, керамическая плитка.
Наружные двери - металлические индивидуального изготовления.
Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88
Окна – металлопластиковые с двойным стеклопакетом. Для отвода от фундамента дождевых и талых вод, вокруг здания устроена отмостка шириной 1500мм.

Насосная станция II подъема
Конструктивные решения
Здание станции насосной станции II подъема имеет прямоугольную форму в плане с размерами 9,9 х 6,0 с высотой надземной части в 3,8 м.
В осях «1» - «2» под зданием располагается машинный зал.
Отметка пола машинного зала - - 3.000м.
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
Фундаменты под оборудование - монолитные бетонные.
Несущие стены надземной части здания выполнены из кирпича рядового Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 на растворе М 75.
Толщина наружных стен – 380мм. Помещения в осях «2» - «3» с внутренней стороны наружных стены утепляются плитами «ИЗОБОКС» γ = 0.50кн/м3 = 50мм с последующей облицовкой гипсокартонными листами ГКЛВО по металлическому каркасу.
Стены машинного зала – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78
Перемычки – железобетонные брусковые ПБ по серии 1.038.1-1 выпуск 1.
Покрытие здания - из сборных железобетонных плит - ребристые плиты по серии 1.465.1-7/84 выпуск 0,1.
Кровля – совмещенная, с рулонным изоляционным слоем, с неорганизованным водостоком
Для отвода от фундаментов дождевых и талых вод вокруг здания устроена бетонная отмостка шириной 1500 мм.
Здание вспомогательных помещений

Количество этажей —1
Конструктивные решения
Здание имеет прямоугольную форму с размерами в плане- 17,20х8,40м.
Конструктивная система здания - перекрестно-стеновая.
Количество этажей – 1.
Фундаменты – монолитные железобетонные.
Стены – несущие стены здания выполнены из шлакоблоков, внутренние не сущие стены из шлакоблоков
Перекрытие - сборные ж/бетонные плиты.
Перегородки – из кирпича рядового Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012
Окна – металлопластиковые с двойным стеклопакетом.
Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88*.
Отделка стен: внутренняя – штукатурка, побелка; наружная – штукатурка, побелка
Полы – бетонные, керамическая плитка
Крыша – совмещенная.
Кровля - мягкая, покрытие – рубероид, стяжка цементно-песчаная
Утеплитель кровли – керамзитовый гравий б=250мм
Полы – бетонные, керамическая плитка
Отмостка – бетонная

Резервуары чистой воды V= 700м3 (2 шт.)
Резервуары относятся к сооружениям II класса ответственности с ненормируемой степенью огнестойкости и представляют собой сборно-монолитные ж/бетонные емкости, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию.
Стены –сборные плоские стеновые панели балочного типа.
Днище – монолитная ж/бетонная плита.
Плиты покрытия – сборные ж/бетонные плиты.
Ригели, колонны, фундаменты под колонны – сборные ж.бетонные.
Стыки стеновых панелей шпоночного типа.
Сопряжение днища со стенами – в виде фундаментного паза.
Конструкции выполнены из бетона кл. В25.
Марка бетона по водонепроницаемости W6, по морозостойкости - F150 на сульфатостойком портландцементе.
Гидроизоляция стен, покрытия и днища - битумным праймером и рулонным материалом «Технониколь ЭПП».

Фильтры- поглотители (2 шт.)
Камеры для фильтров-поглотителей относятся к I классу ответственности, по степени огнестойкости - II.
Камеры прямоугольные, размещаемые в общей обваловке с резервуарами, для которых они предназначены.
Стены – сборные бетонные блоки для стен подвала.
Покрытие – сборные ж/бетонные плиты
Фильтры-поглотители - круглые из стальных труб.
Все бетонные и ж.б. конструкции из бетона на сульфатостойком портландцементе с водонепроницаемостью W6.

Жижесборник емк. 15м3

Жижесборник представляет собой заглубленную в землю железобетонную емкость в плане прямоугольной формы с люками для забора стоков и вентиляционными шахтами с дефлекторами для проветривания емкости.

Монолитное железобетонное днище, сборные железобетонные стеновые панели и плиты перекрытия из бетона повышенной плотности класса В25, марка бетона по водонепроницаемости W6.

Трансформаторная подстанция

Здание трансформаторной подстанции прямоугольной формы в плане 5.46х 9.6м., одноэтажное, без подвала.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78*.

Наружные стены - б=250 мм – из кирпича рядового Кр-р по 1НФ/125/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 с облицовкой керамическим кирпичом Кр-л-пу 1НФ/150/50/ по ГОСТ530-2012 на растворе М 50;

Перекрытие – сборные ж/бетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1 выпуск 63

Перемычки – и железобетонные брусковые, по серии 1.038.1-1 вып.1.

Кровля – совмещенная, рулонная с неорганизованным водостоком.

Двери – по ГОСТ 24698 -81, индивидуальные.

Жалюзийные решетки – индивидуальные металлические.

Для отвода от фундаментов дождевых талых вод вокруг здания устроена бетонная отмостка шириной 1500 мм.

Трансформаторная подстанция киоскового типа (КТПК)

ОТП.С 03.61.18-93

Комплектная трансформаторная подстанция выполнена в виде разборной конструкции, составные части которой соединены болтовыми соединениями и состоит из корпуса КТПК, вводного короба и кронштейна для подключения к ВЛ10кв.

Фундаменты заглубленного типа с применением блоков ФБС по ГОСТ 13579-78.

В основании фундаментов гравийная подготовка толщиной 300мм.

Туалет на 1 очко с выгребом

Стены туалета собираются из деревянных щитов заводского изготовления.

Фундаменты, цоколь и стены выгреба из бетона В7.5 на сульфатостойком портландцементе с водонепроницаемостью W6.

Крыша – из стропил и дощатого настила

Все деревянные конструкции окрашиваются огнезащитными красками.

Водоснабжения поселка

- вода забирается из р. Селеты береговым водозабором (совмещенная подземная насосная станция 1-го подъема с погружными насосами марки ЭЦВ) по двум водоводам из полиэтилена условным диаметром 250мм подается на площадку водопроводных сооружений (ПВС);
- на ПВС вода поступает на станцию водоподготовки, где проходит очистку на водоочистном оборудовании фирмы «АкваПромПроект» с доведением качества воды до

норм, предъявляемым к воде питьевого качества. Для обеззараживания воды установлены электролизные установки фирмы «Эйкос»;

- очищенная вода собирается в два резервуара чистой воды емк.700м3 каждый, для которых предусмотрены фильтры-поглотители для очистки поступающего в резервуары воздуха;
- из РЧВ вода забирается насосами, установленными в насосной станции 2-го подъема и подается в поселковую сеть.

Для водоснабжения пос. Бестобе принята объединенная система хозяйственно-питьевого-производственного - противопожарного кольцевого водопровода.

Для водозаборных и водопроводных сооружений предусмотрена организация зоны санитарной охраны с ограждением первого пояса строгого режима.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится ко II категории согласно /1/ п.7.4

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Водозабор

Насосная станция 1-го подъема
- ЭЦВ 10-160-100 - 2шт;

Дежурное помещение
- дренажный насос марки «ГНОМ 10-6» - 2шт;
- ПЭТ-4 - 2шт.

Площадка водопроводных сооружений

Станция водоподготовки
- насосы консольные, тип К 100-80-160- 3шт;
- насосы консольные, тип К 65-50-125- 2шт;
- Кран-балка г/п 1,0т. - 1шт;
- гипохлоритный электролизер УОЭ-Э-25 Г фирмы "Эйкос"- 1шт;
- оборудование для очистки воды фирмы "Аквапромпроект"- 1шт;
- котел водогрейный электрический ЭВН-36- 2шт;
- насос циркуляционный DHL 25/65- 2шт;
- электрический нагреватель емкостью 50л. - 1шт;
- кондиционеры центральные каркасно-панельные, тип КЦКП-8- 1шт;

Насосная станция 2-го подъема
- насосы консольные, тип К 100-65-200- 5шт;
- насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10- 2шт;
- ПЭТ-4 - 10шт;

Здание вспомогательных помещений
- ПЭТ-4 - 21шт;

Фильтры-поглотители 2 шт
- ПЭТ-4 – 4шт.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 776 132, 318 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 079 620,306 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 321 211,627 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 776 132, 318 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 079 620,306 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 321 211,627 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ *«Реконструкция системы водоснабжения п.Бестобе Акмолинской области»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *ГУ «Отдел строительства г.Степногорск»* *Тасбулатов Е.Д.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *ТОО «Мерей-Тайынша»* *Искаков М.Е.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО «Востокводпроект»* *Чожников А.В.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Компания НурайСтрой»*

Мамбетжанов Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.