Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

Заказчик: *КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	26.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		88	23.05.2022г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**732 068 800,21**									
За отчетный период	**50 000 000**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Утегенов К.З.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Эли Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Г.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту "Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского
за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчето	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Школа	39666,086	1146,264		40812,350
	Итого по главе 2	39666,086	1146,264		40812,350
	ИТОГО	**39666,086**	**1146,264**		**40 812,350**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -1,5%	594,991			594,991
	ИТОГО	**40 261,077**	**1 146,264**		**41 407,341**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	543,525			543,525
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			4 472,541	4 472,541
	Всего стоимость	**40 804,602**	**1 146,264**	**4 472,541**	**46 423,407**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	816,092			816,092
	ИТОГО сметная стоимость	**41 620,694**	**1 146,264**	**4 472,541**	**47 239,499**
	в том числе в тек. ценах на 2021 год -100 % К=1,050036	43 703,227	1 203,618	4 696,329	49 603,174
	С понижающим коэффициентом К=0,90000000002	**39 332,9042**	**1 083,2566**	**4 226,6962**	**44 642,857**
	НДС - 12%			5 357,143	5 357,143
	Итого в тек.ценах	**39 332,904**	**1 083,257**	9 583,839	50 000,000
	Итого к оплате	**39 332,904**	**1 083,257**	**9 583,839**	**50 000,000**

Заказчик:
КГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ К.Утегенов

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекұлы Г.

Авторский надзор
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «SCS Инжиниринг»
Договор: №143 от 26.05.2021г. Доп.соглашение №88 от 23.05.2022г.

Наименование стройки - Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы. Блок А.											
РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ											
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24	3092,85	13,93	74228	334	48047	23859	105934
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	25847	86		7847	
137	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция клеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100	730,50	26,04	73050	2604	50575	18659	99046
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	19871	410		7337	
138	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	90,38	99,46	23,27	8989	2103	631	6280	16491
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	6255	571		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1115289	236183,00	–	26341	–	26341	–	28449
		СП - 8%			–	–	–	–		2107	
140	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1765005	233501,00	–	41680	–	41680	–	45014
		СП - 8%			–	–	–	–		3334	
141	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0397672	282504,00	–	11234	–	11234	–	12133
		СП - 8%			–	–	–	–		899	
142	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0133762	236175,00	–	3159	–	3159	–	3412
		СП - 8%			–	–	–	–		253	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
143	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,68	3650,37	24,67	160178	1083	89570	63043	241079
		НР - 90%; СП - 8%			1584,44	11,92	69525	523		17858	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
144	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		4124	
145	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,92	25777,00	–	49492	–	49492	–	53451
		СП - 8%			–	–	–	–		3959	
146	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 16 ГОСТ 24866-2014	м2	1,92	-4673,00	–	-8972	–	-8972	–	-9690
		СП - 8%			–	–	–	–		-718	
147	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Прибивка маячных реек	м2	1,4	231,43	3,81	324	5	32	260	631
		НР - 90%; СП - 8%			204,80	1,85	287	3		47	
148	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные	м3	0,032	34368,00	–	1100	–	1100	–	1188
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
149	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,4	2078,81	99,38	23698	1133	3500	17828	44849
		НР - 92%; СП - 8%			1672,40	27,46	19065	313		3322	
150	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,6084	1565,00	–	19732	–	19732	–	21311
		СП - 8%			–	–	–	–		1579	
151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15	74880,45	25783,30	11232	3867	1808	4697	17203
		НР - 69%; СП - 8%			37049,60	8331,98	5557	1250		1274	
152	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15	581946,00	–	87292	–	87292	–	94275
		СП - 8%			–	–	–	–		6983	
153	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,47	8831,59	57,51	4151	27	3710	384	4897
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	414	12		363	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
154	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,4	307,54	2,67	3506	30	3095	355	4170
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	381	13		309	
155	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	–	4024	–	4024	–	4346
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
156	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
157	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	500,00	–	4000	–	4000	–	4320
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
158	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	464,9	6409,51	148,20	2979780	68898	2524550	375357	3623549
		НР - 92%; СП - 8%			831,00	46,60	386332	21665		268411	
159	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	283,5	1843,34	11,55	522588	3273	431990	81276	652173
		НР - 92%; СП - 8%			308,02	3,59	87325	1019		48309	
160	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром 200 мм. Установка	воронка	35	1901,94	27,22	66568	953	9780	55172	131480
		НР - 98%; СП - 8%			1595,28	13,24	55835	463		9739	
161	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03605	301627,00	–	10874	–	10874	–	11744
		СП - 8%			–	–	–	–		870	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				5 276 090				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ									
169	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	52,16	3092,85	13,93	161323	726	104422	51853	230230
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	56175	186		17054	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				230 230				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
235	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	577,61	820,13	4,70	473714	2712	161910	247975	779425
		НР - 80%; СП - 8%			535,12	1,52	309092	877		57735	
241	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	59,85	4369,89	19,85	261538	1188	112161	119012	410995
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	148189	577		30444	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
242	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,068	3131,23	44,72	137987	1971	36625	80317	235769
					2255,40	22,82	99391	1006		17464	
		НР - 80%; СП - 8%									
243	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	88,136	650,37	4,52	57321	398	15847	33016	97564
					466,05	2,21	41076	195		7227	
		НР - 80%; СП - 8%									
244	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	219,93	1296,41	7,60	285119	1673	1779	225916	551917
					1280,71	3,31	281667	726		40883	
		НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге				2 075 670				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				7 581 990				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на Общестроительные работы. Блок Б											
				РАЗДЕЛ 4 КРОВЛЯ							
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25	3092,85	13,93	77321	348	50049	24853	110348
					1076,98	3,57	26924	89		8174	
		НР - 92%; СП - 8%									
124	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	75,38	99,46	23,27	7497	1754	526	5238	13754
					69,21	6,32	5217	476		1019	
		НР - 92%; СП - 8%									
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0930189	236183,00	–	21969	–	21969	–	23727
					–	–	–	–		1758	
		СП - 8%									
126	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488755	233501,00	–	34763	–	34763	–	37544
					–	–	–	–		2781	
		СП - 8%									
127	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0331672	282504,00	–	9370	–	9370	–	10119
					–	–	–	–		750	
		СП - 8%									
128	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0111562	236175,00	–	2635	–	2635	–	2846
					–	–	–	–		211	
		СП - 8%									
129	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35,74	3650,37	24,67	130464	882	72954	51348	196358
					1584,44	11,92	56626	426		14545	
		НР - 90%; СП - 8%									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
130	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		4124	
131	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,92	25777,00	--	49492	–	49492	–	53451
		СП - 8%			–	–	–	–		3959	
132	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 16 ГОСТ 24866-2014	м2	1,92	-4673,00	–	-8972	--	-8972	–	-9690
		СП - 8%			--	–	–	–		-718	
133	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Прибивка маячных реек	м2	1,4	231,43	3,81	324	5	32	260	631
		НР - 90%; СП - 8%			204,80	1,85	287	3		47	
134	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные	м3	0,032	34368,00	--	1100	–	1100	–	1188
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
135	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,4	2078,81	99,38	23698	1133	3500	17828	44849
		НР - 92%; СП - 8%			1672,40	27,46	19065	313		3322	
136	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,6084	1565,00	–	19732	–	19732	–	21311
		СП - 8%			–	–	–	--		1579	
137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,152	74880,45	25783,30	11382	3919	1831	4760	17433
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	5632	1266		1291	
138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,152	581946,00	–	88456	–	88456	–	95532
		СП - 8%			–	–	–	--		7076	
139	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,47	8831,59	57,51	4151	27	3710	384	4897
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	414	12		363	
140	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,4	307,54	2,67	3506	30	3095	355	4170
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	381	13		309	
141	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	–	4024	–	4024	–	4346
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
142	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
143	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	500,00	–	4000	–	4000	–	4320
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				701 769				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ								
149	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1846,27	57,70	7385	231	2140	5977	14431
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	5014	51		1069	
151	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,225	3092,85	13,93	71832	323	46496	23088	102513
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	25013	83		7594	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				116 944				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
225	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	522,56	820,13	4,70	428566	2453	146480	224341	705140
		НР - 80%; СП - 8%			535,12	1,52	279633	794		52233	
231	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	117,45	4369,89	19,85	513244	2331	220106	233551	806538
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	290806	1132		59744	
232	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,984	3131,23	44,72	81362	1162	21596	47358	139017
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	58604	593		10298	
234	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	113,21	1296,41	7,60	146766	861	916	116291	284102
		НР - 80%; СП - 8%			1280,71	3,31	144989	375		21045	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				1 934 797				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				2 753 510				
в том числе оборудование											
2-1-3 на Общестроительные работы. Блок В											
			РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
126	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19	3092,85	13,93	58764	265	38036	18888	83864
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	20463	68		6212	
128	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	96,32	99,46	23,27	9779	2288	667	6831	17939
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	6804	621		1329	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1213269	236183,00	–	28655	–	28655	–	30948
					–	–	–	–		2292	
		СП - 8%									
130	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,194182	233501,00	–	45342	–	45342	–	48969
					–	–	–	–		3627	
		СП - 8%									
131	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0432608	282504,00	–	12221	–	12221	–	13199
					–	–	–	–		978	
		СП - 8%									
132	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0145514	236175,00	–	3437	–	3437	–	3712
					–	–	–	–		275	
		СП - 8%									
133	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	72,5	3650,37	24,67	264652	1789	147991	104162	398319
					1584,44	11,92	114872	864		29505	
		НР - 90%; СП - 8%									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
134	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	12763	55669
					6736,64	353,65	13473	707		4124	
		НР - 90%; СП - 8%									
135	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,92	25777,00	–	49492	–	49492	–	53451
					–	–	–	–		3959	
		СП - 8%									
136	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014	м2	1,92	-4673,00	–	-8972	–	-8972	–	-9690
					–	–	–	–		-718	
		СП - 8%									
137	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Прибивка маячных реек	м2	1,4	231,43	3,81	324	5	32	260	631
					204,80	1,85	287	3		47	
		НР - 90%; СП - 8%									
138	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные	м3	0,032	34368,00	–	1100	–	1100	–	1188
					–	–	–	–		88	
		СП - 8%									
139	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,4	2078,81	99,38	23698	1133	3500	17828	44849
					1672,40	27,46	19065	313		3322	
		НР - 92%; СП - 8%									
140	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,152	74880,45	25783,30	11382	3919	1831	4760	17433

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	5632	1266		1291	
141	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарных лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,152	581946,00	–	88456	–	88456	–	95532
		СП - 8%			–	–	–	–		7076	
142	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,47	8831,59	57,51	4151	27	3710	384	4897
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	414	12		363	
143	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,4	307,54	2,67	3506	30	3095	355	4170
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	381	13		309	
144	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	–	4024	–	4024	–	4346
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
145	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
146	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	500,00	–	4000	–	4000	–	4320
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				882 712				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ											
152	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1846,27	57,70	7385	231	2140	5977	14431
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	5014	51		1069	
154	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	34,76	3092,85	13,93	107508	484	69588	34555	153428
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	37436	124		11365	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				167 859				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
234	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	832,67	820,13	4,70	682895	3909	233407	357476	1123602
		НР - 80%; СП - 8%			535,12	1,52	445580	1264		83230	
240	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плитох туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	135,25	4369,89	19,85	591028	2685	253464	268946	928772
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	334879	1304		68798	
241	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,192	3131,23	44,72	128982	1842	34235	75076	220382

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,62	92904	940		16325	
243	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	138,58	1455,86	141,81	201753	19652	–	153337	383497
		НР - 80%; СП - 8%			1314,05	69,06	182101	9570		28407	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				2 656 253				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				3 706 824				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-4 на Общестроительные работы. Блок Г											
РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ											
104	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	-484,9798	-6440,00	--	-3123270	–	-3123270	–	-3373132
		СП - 8%			–	--	--	–		-249862	
105	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	-123,4272	-6459,00	--	-797216	–	-797216	–	-860994
		СП - 8%			–	--	--	–		-63777	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК - 1 шт									
132	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	95931,42	1036,80	8634	93	6374	1989	11472
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	2167	43		850	
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,032	74680,45	25763,30	2396	825	385	1002	3670
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	1186	267		272	
134	2106-0206-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,032	581946,00	--	18622	–	18622	–	20112
		СП - 8%			–	--	--	–		1490	
135	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Устансвка блоков люков	м2 проемов	1	3282,82	531,02	3283	531	1414	1324	4975
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	1338	133		369	
136	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3731,00	–	3731	--	3731	–	4029
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
137	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33113,00	--	33113	–	33113	–	35762
		СП - 8%			–	–	--	–		2649	
138	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,07256	492269,46	11443,58	35719	830	17299	20877	61124
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	17590	103		4528	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				4 092 982				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4 КРОВЛЯ											
170	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45	3092,85	13,93	139178	627	90087	44735	198626

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	48464	161		14713	
172	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	193,5	99,46	23,27	19246	4503	1351	13445	35306
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	13392	1222		2615	
173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238779	236183,00	--	56396	--	56396	--	60907
		СП - 8%			--	--	--	--		4512	
174	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3821625	233501,00	--	89235	--	89235	--	96374
		СП - 8%			--	--	--	--		7139	
175	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08514	282504,00	--	24052	--	24052	--	25977
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
176	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,028638	236175,00	--	6764	--	6764	--	7305
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
177	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	68,88	3650,37	24,67	251438	1699	140603	98961	378431
		НР - 90%; СП - 8%			1564,44	11,92	109136	821		28032	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
178	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	19391,48	848,04	77566	3392	47227	25525	111338
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	26947	1415		8247	
179	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	3,84	25777,00	--	98984	--	98984	--	106902
		СП - 8%			--	--	--	--		7919	
180	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014	м2	3,84	-4673,00	--	-17944	--	-17944	--	-19360
		СП - 8%			--	--	--	--		-1436	
181	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Прибивка маячных реек	м2	2,8	231,43	3,61	648	11	64	521	1262
		НР - 90%; СП - 8%			204,80	1,85	573	5		93	
182	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные	м3	0,064	34368,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
183	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	22,8	2078,81	99,38	47397	2266	7000	35656	89697

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1672,40	27,46	38131	626		6644	
184	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	25,2168	1565,00	--	39464	--	39464	--	42621
					--	--	--	--		3157	
		СП - 8%									
185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,304	74880,45	25783,30	22764	7838	3663	9519	34866
					37049,80	8331,98	11263	2533		2583	
		НР - 69%; СП - 8%									
186	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,304	581946,00	--	176912	--	176912	--	191065
					--	--	--	--		14153	
		СП - 8%									
187	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,94	8831,59	57,51	8302	54	7419	767	9794
					881,40	25,34	829	24		726	
		НР - 90%; СП - 8%									
188	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22,8	307,54	2,67	7012	61	6189	710	8339
					33,41	1,18	762	27		618	
		НР - 90%; СП - 8%									
189	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
					--	--	--	--		644	
		СП - 8%									
190	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4151,00	--	16604	--	16604	--	17932
					--	--	--	--		1328	
		СП - 8%									
191	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.РПЕРЕМЫЧКИ	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
					--	--	--	--		640	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				1 417 070				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
279	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	805,25	668,93	6,51	538657	5245	106361	342182	951306
					527,85	3,32	425051	2677		70467	
		НР - 80%; СП - 8%									
288	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	316,95	4369,89	19,85	1385038	6293	593977	630258	2176520
					2476,00	9,64	784768	3054		161224	
		НР - 80%; СП - 8%									
289	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,008	3131,23	44,72	109518	1566	29095	63805	187297
					2255,40	22,82	78957	799		13874	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
291	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	203,03	1455,86	141,81	295583	28792	–	224650	561852
		НР - 80%; СП - 8%			1314,05	69,06	266792	14021		41619	
293	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	194,13	1296,41	7,60	251671	1476	1571	199414	487172
		НР - 80%; СП - 8%			1280,71	3,31	248624	643		36087	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге				4 364 147				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге				1 688 235				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-6 на Отопление											
					РАЗДЕЛ 1.ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ						
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58	89,50	2,41	5191	140	2479	1785	7534
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	2572	15		558	
12	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	58	124,95	3,10	7247	180	5938	795	8686
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	1129	23		643	
13	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	3,6	73838,50	1128,92	265819	4064	177967	65128	357422
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	83788	1907		26476	
14	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	135	540,50	27,30	72968	3686	20497	37715	119538
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	48785	840		8855	
15	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,15525	373181,00	--	57936	--	57936	–	62571
		СП - 8%			–	–	--	–		4635	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				555 751				
в том числе оборудование			Тенге								
					РАЗДЕЛ 2.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 1						
23	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	477,73	–	3822	–	547	3209	7594
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3275	–		562	
25	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2508,11	–	20065	–	17572	2443	24308
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	2493	–		1801	
26	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54184,87	214,20	108370	428	101090	6780	124362
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852	66		9212	
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2172,88	86,02	17383	688	2383	14129	34034
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	14312	106		2521	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2200,10	113,24	13201	679	1788	10675	25786
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	10734	159		1910	
33	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19482,27	212,72	38965	425	19830	18466	62025
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710	132		4594	
34	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	966,45	47,22	1933	94	69	1768	3996
		НР - 98%; СП - 8%			864,94	16,87	1770	34		296	
36	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		279	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	89,50	2,41	89	2	43	31	130
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	44	–		10	
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	124,95	3,10	125	3	103	14	150
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	19	–		11	
39	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,05	73838,50	1128,92	3692	56	2472	905	4964
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	1164	26		368	
40	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2	540,50	27,30	1081	55	303	559	1771
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	723	12		131	
41	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	373181,00	--	858	–	858	–	927
		СП - 8%			–	--	--	–		69	
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,69	1,10	173	2	3	164	365
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	168	–		27	
43	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	90,27	1,10	181	2	11	164	373
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	168	–		28	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				294 548				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2											
44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	477,73	–	3822	–	547	3209	7594
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	–	3275	–		562	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2508,11	–	20065	–	17572	2443	24308
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	–	2493	–		1801	
47	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54184,87	214,20	108370	428	101090	6780	124362
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852	66		9212	
48	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2172,88	86,02	17383	668	2383	14129	34034
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	14312	106		2521	
49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2200,10	113,24	13201	679	1788	10675	25786
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	10734	159		1910	
55	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19482,27	212,72	38965	425	19830	18466	62025
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710	132		4594	
56	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	966,45	47,22	1933	94	69	1768	3996
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	1770	34		296	
58	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		279	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	89,50	2,41	134	4	63	46	195
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	67	--		14	
60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,5	124,95	3,10	187	5	153	21	225
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	29	1		17	
61	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,06	73838,50	1128,92	4430	68	2966	1085	5957
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	1396	32		441	
62	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	540,50	27,30	1351	68	380	698	2214
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	903	16		164	
63	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-8	1000 м2	0,002875	373181,00	–	1073	–	1073	--	1159
		СП - 8%			--	--	–	–		86	
64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,69	1,10	173	2	3	164	365

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	168	–		27	
65	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	90,27	1,10	181	2	11	164	373
					83,92	–	168	–		28	
		НР - 98%; СП - 8%	Тенге				296 356				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге								
в том числе оборудование											
				РАЗДЕЛ 4.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 3							
66	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	477,73	–	2666	–	410	2407	5695
					409,34	–	2456	–		422	
		НР - 98%; СП - 8%									
68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2508,11	–	15049	–	13180	1832	18231
					311,58	–	1869	–		1350	
		НР - 98%; СП - 8%									
69	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54184,67	214,20	108370	428	101090	6780	124362
					3426,19	33,11	6852	66		9212	
		НР - 98%; СП - 8%									
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	10597	25525
					1788,99	13,24	10734	79		1891	
		НР - 98%; СП - 8%									
71	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2200,10	113,24	13201	679	1786	10675	25786
					1788,99	26,48	10734	159		1910	
		НР - 98%; СП - 8%									
76	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки паровоздораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19482,27	212,72	38965	425	19630	18466	62025
					9355,12	66,23	18710	132		4594	
		НР - 98%; СП - 8%									
77	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	966,45	47,22	1933	94	69	1768	3996
					884,94	16,87	1770	34		296	
		НР - 98%; СП - 8%									
79	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазпроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,77	18,12	2700	36	1678	784	3763
					393,23	7,02	786	14		279	
		НР - 98%; СП - 8%									
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	89,50	2,41	89	2	43	31	130
					44,34	0,26	44	–		10	
		НР - 69%; СП - 6%									
81	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	124,95	3,10	125	3	103	14	150
					19,47	0,40	19	–		11	
		НР - 69%; СП - 6%									
82	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,05	73838,50	1128,92	3692	56	2472	905	4964

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	1164	26		368	
83	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2	540,50	27,30	1081	55	303	559	1771
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	723	12		131	
84	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	373181,00	–	858	–	858	–	927
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
85	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,69	1,10	173	2	3	164	365
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	168	–		27	
86	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	90,27	1,10	181	2	11	164	373
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	168	–		28	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				278 063				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 5 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 4								
87	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	477,73	--	4777	--	684	4012	9492
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	4093	–		703	
89	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2508,11	–	25081	–	21965	3053	30385
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	3116	--		2251	
90	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54184,87	214,20	108370	428	101090	6780	124362
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852	66		9212	
91	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2172,88	86,02	17383	688	2383	14129	34034
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	14312	106		2521	
92	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2200,10	113,24	13201	679	1788	10675	25786
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	10734	159		1910	
93	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3955,84	270,08	7912	540	1044	6317	15367
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	56,63	6328	117		1138	
99	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19482,27	212,72	38965	425	19830	18466	62025
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710	132		4594	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
100	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4335,69	68,73	8671	137	6578	1964	11486
					978,03	24,00	1956	48		851	
		НР - 98%; СП - 8%									
101	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
					393,23	7,02	786	14		279	
		НР - 98%; СП - 8%									
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	89,50	2,41	134	4	63	46	195
					44,34	0,26	67	--		14	
		НР - 69%; СП - 8%									
103	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,5	124,95	3,10	187	5	153	21	225
					19,47	0,40	29	1		17	
		НР - 69%; СП - 8%									
104	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,07	73838,50	1128,92	5169	79	3461	1266	6950
					23274,40	529,60	1629	37		515	
		НР - 76%; СП - 8%									
105	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	540,50	27,30	1622	82	456	836	2656
					361,37	6,22	1064	19		197	
		НР - 76%; СП - 8%									
106	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	373181,00	--	1287	--	1287	--	1390
					--	--	--	--		103	
		СП - 8%									
107	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,69	1,10	173	2	3	164	365
					83,92	--	168	--		27	
		НР - 98%; СП - 8%									
108	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	90,27	1,10	181	2	11	164	373
					83,92	--	168	--		28	
		НР - 98%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				328 854				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 6.БЛОК А (СИСТЕМЫ № 3,4)								
124	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	17	1156,12	151,35	19654	2573	245	17327	39939
					990,35	49,68	16836	845		2956	
		НР - 98%; СП - 8%									
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31	89,50	2,41	2774	75	1325	954	4027
					44,34	0,26	1374	8		298	
		НР - 69%; СП - 8%									
127	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	31	124,95	3,10	3873	96	3173	425	4642
					19,47	0,40	604	12		344	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
128	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,54	73838,50	1128,92	187550	2867	125566	45951	252181
					23274,40	529,60	59117	1345		16680	
		НР - 76%; СП - 8%									
129	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	118	540,50	27,30	63780	3222	17916	32966	104485
					361,37	6,22	42642	734		7740	
		НР - 76%; СП - 8%									
130	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1357	373181,00	–	50641	–	50641	–	54692
					–	–	–	–		4051	
		СП - 8%									
131	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	295	86,69	1,10	25573	323	494	24261	53620
					83,92	–	24756	–		3987	
		НР - 98%; СП - 8%									
134	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	71,4	19951,76	158,53	1424556	11319	1353301	64175	1607830
					839,44	77,72	59936	5549		119099	
		НР - 98%; СП - 8%									
135	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	28	284,78	–	7974	–	3039	4836	13835
					176,25	–	4935	–		1025	
		НР - 98%; СП - 8%									
136	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	110	463,22	0,54	50954	60	1928	48015	106886
					445,14	0,26	48966	29		7917	
		НР - 98%; СП - 8%									
139	1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	2	2803,15	57,16	5606	114	6	5431	11920
					2743,13	27,80	5486	56		883	
		НР - 98%; СП - 8%									
141	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	124	890,60	1,03	110435	128	16345	75220	200507
					757,76	0,51	93962	63		14852	
		НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				2 454 764				
в том числе оборудсвакие			Тенге								
					РАЗДЕЛ 7 БЛОК Б (СИСТЕМЫ № 1,2)						
157	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12	1156,12	151,35	13873	1816	173	12231	28192
					990,35	49,68	11884	596		2088	
		НР - 98%; СП - 8%									
159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22	89,50	2,41	1969	53	941	677	2858
					44,34	0,26	975	6		212	
		НР - 69%; СП - 8%									
160	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22	124,95	3,10	2749	68	2253	302	3295
					19,47	0,40	428	9		244	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
161	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,8	73838,50	1128,92	132909	2032	88983	32564	178711
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	41894	953		13238	
162	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	84	540,50	27,30	45402	2293	12754	23467	74379
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	30355	523		5510	
163	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0966	373161,00	–	36049	–	36049	–	38933
		СП - 8%			–	–	–	–		2884	
164	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	209	86,69	1,10	18118	229	350	17188	38130
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	17539	–		2824	
165	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	90,27	1,10	903	11	53	822	1863
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	839	–		138	
168	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	47,7	19951,76	158,53	951699	7562	904096	42874	1074138
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	40041	3707		79566	
169	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	20	284,78	–	5696	–	2171	3455	9862
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	–	3525	–		732	
170	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	74	463,22	0,54	34278	40	1298	32301	71905
		НР - 98%; СП - 8%			445,14	0,26	32940	20		5326	
173	1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1	2803,15	57,16	2803	57	3	2716	5960
		НР - 98%; СП - 8%			2743,13	27,60	2743	28		441	
175	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	86	890,60	1,03	76592	89	11336	52169	139061
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	65167	44		10301	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге				1 667 307				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге				5 875 643				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-8 на Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1 ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД											
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	368	86,69	1,10	31902	403	617	30264	67139
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	30862	–		4973	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	127	90,27	1,10	11465	139	668	10444	23662
					83,92	–	10658	–		1753	
		НР - 98%; СП - 8%									
63	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,83	73838,50	1128,92	208963	3195	139901	51198	280973
					23274,40	529,60	65867	1499		20813	
		НР - 76%; СП - 8%									
64	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	99	540,50	27,30	53510	2703	15031	27658	87661
					361,37	6,22	35776	616		6493	
		НР - 76%; СП - 8%									
71	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	86,69	1,10	2254	28	44	2138	4743
					83,92	–	2182	–		351	
		НР - 98%; СП - 8%									
72	1116-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	264	15194,16	27,22	4011259	7186	1389016	2566162	7103636
					9905,52	13,24	2615057	3495		526195	
		НР - 98%; СП - 8%									
74	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	26	29320,01	116,94	762320	3040	728298	31374	857190
					1191,60	39,72	30982	1033		63496	
		НР - 98%; СП - 8%									
75	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	13	947,59	16,26	12319	211	243	11702	25943
					912,73	5,83	11865	76		1922	
		НР - 98%; СП - 8%									
76	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	13	10825,00	–	140725	–	140725	–	151983
					–	–	–	–		11258	
		СП - 8%									
77	2308-0305-0404 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные СВП-40 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	52	47648,00	–	2477696	–	2477696	–	2675912
					–	–	–	–		198216	
		СП - 8%									
78	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,3	565,68	1,03	6956	13	1621	4264	12120
					432,84	0,51	5324	6		898	
		НР - 80%; СП - 8%					11 290 962				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1,			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				11 290 962				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-8			Тенге								
в том числе оборудование											
2-1-9 на Электроосвещение и электрооборудование											
1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	3	21772,78	2550,42	65318	7651	45292	10993	82417
					4125,00	964,50	12375	2894		6105	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, коминальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	–	229894	–	–	–	229894
					–	–	–	–	229894	–	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616,00	–	146616	–	–	–	146616
					–	–	–	–	146616	–	
4	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268,00	–	266268	–	–	–	266268
					–	–	–	–	266268	–	
27	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5	25743,31	6447,20	128717	32236	10421	71222	215934
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	86060	12860		15995	
28	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	104332,00	–	312996	–	–	–	312996
					–	–	–	–	312996	–	
29	5108-0401-0113 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	95245,00	–	190490	–	–	–	190490
					–	–	–	–	190490	–	
30	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	10	6077,25	102,19	60772	1022	34550	18375	85480
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	25200	322		6332	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМА-1220002	шт.	9	12720,86	–	114488	–	114488	–	123647
		СП - 8%			–	–	–	–		9159	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМА-222002	шт.	1	15176,14	–	15176	–	15176	–	16390
		СП - 8%			–	–	–	–		1214	
33	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	8	1560,42	164,30	12483	1314	169	8290	22436
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	11000	514		1662	
34	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	8	11237,00	–	89896	–	89896	–	97088
		СП - 8%			–	–	–	–		7192	
35	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	43	4899,65	107,91	210685	4640	93901	81739	315818
		НР - 72%; СП - 8%			2606,00	32,15	112144	1382		23394	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП-50Б 2Р до 10А *СП - 8%*	шт.	43	4262,14 –	– –	183272 –	– –	183272	– 14662	197934
62	2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток Л48, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	383	407,00 –	– –	155881 –	– –	155881	– 12470	168351
64	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель нагрузки ГПВМ3-10, 380В, 10А *СП - 8%*	шт.	9	7267,50 –	– –	65408 –	– –	65408	– 5233	70640
66	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	22	303,00 –	– –	6666 –	– –	6666	– 533	7199
67	2404-0207-4901 РСНБ РК 2015	Крюк для крепления светильников ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	680	3246,00 –	– –	2207280 –	– –	2207280	– 176582	2383862
88	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	410	630,72 179,48	22,99 7,07	258593 73587	9425 2900	175581	55070 25093	338757
89	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	2417,45 897,40	107,14 25,72	38679 14358	1714 412	22607	10634 3945	53259
90	2404-0207-4501 РСНБ РК 2015	Адаптер изолированный для закороток и заземлений AIZZ ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	16	1263,00 –	– –	20208 –	– –	20208	– 1617	21825
91	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	125	616,88 205,12	16,54 4,50	77110 25640	2068 563	49402	18866 7678	103654
92	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	4765,16 1153,80	182,52 61,09	152485 36922	5841 1955	109722	27991 14438	194914
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-9			Тенге				5 645 869				
в том числе оборудование			Тенге				1 146 264				
6-1-1 на Общестроительные работы (Котельная)											
РАЗДЕЛ 5 КРОВЛЯ											
34	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	13,44	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	198072 33764	23108 6050	141200	36629 18776	253477
35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	84	656,47 225,26	102,00 25,69	55143 18922	8568 2155	27653	19393 5963	80499
36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	84	-91,78	-7,54	-7709	-634	-6725	-476	-8840

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			-4,17	-1,99	-350	-167		-655	
37	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	84	2103,38	110,74	176684	9302	136799	30117	223345
		НР - 92%; СП - 8%			364,09	25,63	30583	2153		16544	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				548 481				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1			Тенге				548 481				
в том числе оборудование			Тенге								
7-4-1 на МАФ, арычная сеть, ограждение											
		РАЗДЕЛ 1 ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА									
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	272,82	3073,62	1084,44	838541	295856	12610	754827	1720837
		НР - 118%; СП - 8%			1942,95	401,76	530076	109608		127469	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				1 720 837				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1			Тенге				1 720 837				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**40 812 350**				
в том числе оборудование			Тенге				**1 146 264**				
в том числе СМР			Тенге				**39 666 086**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1,5%	594 991				
Итого с временными			Тенге				**40 261 078**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,35%			Тенге			1,35%	543 525				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			11,11%	4 472 541				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**40 804 602**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	816 092				
Итого СМР			Тенге				**41 620 694**				
Итого оборудование			Тенге				**1 146 264**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**47 239 499**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1,050036	49 603 175				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			0,9	**44 642 657**				
НДС			Тенге			12%	5 357 143				
Итого к оплате			Тенге				**50 000 000,00**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Утегенов К.З.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540006386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»
(БИН 070140005115)
_____ Асылбекулы Т.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.