Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для предприятия ТОО «Терісаққан-2017» в селе Терісаққан Кобдинского района Актюбинской области"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за Октябрь 2022** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100240020448 | 140240006727 | 96 | 19.07.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты: приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для предприятия ТОО «Терісаққан-2017» в селе Терісаққан Кобдинского района Актюбинской области"** | **41341136,93** | **36911729,40** | | | | | | | **4429407,53** | **41341136,93** |

М.П.

**Заказчик** Руководитель, БИН 100240020448
Мадияр Т.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мастер Металл Пласт"
Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для предприятия ТОО «Терісаққан-2017» в селе Терісаққан Кобдинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для предприятия ТОО «Терісаққан-2017» в селе Терісаққан Кобдинского района Актюбинской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96 от 19.07.2022**

# Акт выполненных работ №1

**за Октябрь 2022 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Строительство КТП.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 4 | 800,48 | 665,81 | 3202,00 | 2663,00 | | 1251,00 | 4809,00 | |
| | | | | | | 134,67 | 299,73 | 539,00 | 1199,00 | | 356,00 | | |
| 2 | 2 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,1148 | 119113,02 | 17985,62 | 13674,00 | 2065,00 | 2852,00 | 6818,00 | 22131,00 | |
| | | | | | | 76284,00 | 6199,62 | 8757,00 | 712,00 | | 1639,00 | | |
| 3 | 3 | 241-102-0153 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 10 | 2590,00 | | 25900,00 | | 25900,00 | | 27972,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2072,00 | | |
| 4 | 4 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,03085 | 416359,00 | | 12845,00 | | 12845,00 | | 13873,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1028,00 | | |
| 5 | 5 | 222-506-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,03255 | 919993,00 | | 29946,00 | | 29946,00 | | 32342,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2396,00 | | |
| 6 | 6 | 1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 | Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования | м2 | 21,6 | 3552,62 | 450,93 | 76737,00 | 9740,00 | 3622,00 | 48074,00 | 134796,00 | |
| | | | | | | 2934,00 | 157,19 | 63374,00 | 3395,00 | | 9985,00 | | |
| 7 | 7 | 241-102-0177 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 14 | 4251,00 | | 59514,00 | | 59514,00 | | 64275,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4761,00 | | |
| 8 | 8 | 214-401-0208 РСНБ РК 2015 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 50 мм | м2 | 24 | 936,00 | | 22464,00 | | 22464,00 | | 24261,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1797,00 | | |
| 9 | 9 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,054 | 95,73 | 2,67 | 675,00 | 19,00 | 310,00 | 241,00 | 989,00 | |
| | | | | | | 49,15 | 0,29 | 347,00 | 2,00 | | 73,00 | | |
| 10 | 10 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,054 | 163,34 | 3,79 | 1152,00 | 27,00 | 720,00 | 282,00 | 1549,00 | |
| | | | | | | 57,42 | 0,59 | 405,00 | 4,00 | | 115,00 | | |
| 11 | 11 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 38358,14 | 9581,68 | 38358,00 | 9582,00 | 10687,00 | 17320,00 | 60132,00 | |
| | | | | | | 18089,50 | 3560,97 | 18090,00 | 3561,00 | | 4454,00 | | |
| 12 | 12 | Т 510-000-0001 | КТП-63/10-0,4кВ (ВВ/КВ) сельского типа, с РЛНД-400 и РВО-10кВ, на вводе РУНН рубильник ВР-32, 250А, со счетчиком СА4У-Э720 3х220/380В 5А "Дала" с отх.авт.выкл. ВА98 2х40А, 1х63А с силовым трансформатором ТМГ 63/10-0,4кВ в комплекте | комплект | 1 | 1443091,07 | | 1443091,00 | | | | 1443091,00 | |
| | | | | | | | | | | 1443091,00 | | | |
| 13 | 13 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,592 | 1826,44 | 0,00 | 8387,00 | 0,00 | | 6039,00 | 15580,00 | |
| | | | | | | 1826,44 | 0,00 | 8387,00 | 0,00 | | 1154,00 | | |
| 14 | 14 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 4,592 | 952,56 | 0,00 | 4374,00 | 0,00 | | 3149,00 | 8125,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 грунта | | 952,56 | 0,00 | 4374,00 | 0,00 | | 602,00 | | |
| 15 | 15 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 32,8 | 934,71 | 25,11 | 30658,00 | 823,00 | 23310,00 | 4883,00 | 38384,00 | |
| | | | | | | 198,94 | 7,84 | 6525,00 | 257,00 | | 2843,00 | | |
| 16 | 16 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 4590,01 | 170,42 | 27540,00 | 1022,00 | 20549,00 | 4513,00 | 34617,00 | |
| | | | | | | 994,70 | 49,88 | 5968,00 | 299,00 | | 2564,00 | | |
| 17 | 17 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 | 396,70 | 16,04 | 4760,00 | 192,00 | 1669,00 | 2121,00 | 7432,00 | |
| | | | | | | 241,57 | 3,92 | 2899,00 | 47,00 | | 551,00 | | |
| 18 | 18 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 0,12 | 987,69 | 28,15 | 119,00 | 3,00 | 84,00 | 23,00 | 153,00 | |
| | | | | | | 255,78 | 8,91 | 31,00 | 1,00 | | 11,00 | | |
| 19 | 19 | 252-204-0802 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 4 | 397,00 | | 1588,00 | | 1588,00 | | 1715,00 | |
| | | | | | | | | | | | 127,00 | | |
| 20 | 20 | 1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 1376,10 | 176,00 | 5504,00 | 704,00 | 367,00 | 3386,00 | 9601,00 | |
| | | | | | | 1108,38 | 67,34 | 4434,00 | 269,00 | | 711,00 | | |
| 21 | 21 | 241-102-0201 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм | м | 4 | 4141,00 | | 16564,00 | | 16564,00 | | 17889,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1325,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Строительство КТП. | | | | | 1827052,00 | 26840,00 | 232991,00 | 98100,00 | 1963716,00 | |
| | | | | | | | | 124130,00 | 9746,00 | 1443091,00 | 38564,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Строительство ВЛ-10кВ. | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,022667 | 118690,73 | 57362,97 | 2690,00 | 1300,00 | 51,00 | 1447,00 | 4468,00 | |
| | | | | | | 59093,10 | 20728,71 | 1339,00 | 470,00 | | 331,00 | | |
| 23 | 23 | 243-604-0104 РСНБ РК 2015 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 | км | 0,068 | 187013,00 | | 12717,00 | | 12717,00 | | 13734,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1017,00 | | |
| 24 | 24 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 12,675 | 126301,74 | 62473,73 | 1600875,00 | 791855,00 | 35225,00 | 844249,00 | 2640734,00 | |
| | | | | | | 61048,90 | 22210,38 | 773795,00 | 281517,00 | | 195610,00 | | |
| 25 | 25 | 243-604-0106 РСНБ РК 2015 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 39,927 | 246872,00 | | 9856858,00 | | 9856858,00 | | 10645407,00 | |
| | | | | | | | | | | | 788549,00 | | |
| 26 | 26 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 2 | 614,07 | 4,39 | 1228,00 | 9,00 | 111,00 | 800,00 | 2190,00 | |
| | | | | | | 554,19 | 1,07 | 1108,00 | 2,00 | | 162,00 | | |
| 27 | 27 | 243-602-0108 РСНБ РК 2015 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,002 | 661811,00 | | 1324,00 | | 1324,00 | | 1430,00 | |
| | | | | | | | | | | | 106,00 | | |
| 28 | 28 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 16082,34 | 4429,00 | 16082,00 | 4429,00 | 138,00 | 10717,00 | 28943,00 | |
| | | | | | | 11515,84 | 1880,03 | 11516,00 | 1880,00 | | 2144,00 | | |
| 29 | 29 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015 | Разрядники. Установка вручную | комплект | 2 | 6625,99 | 683,98 | 13252,00 | 1367,00 | 496,00 | 9627,00 | 24709,00 | |
| | | | | | | 5694,00 | 322,74 | 11388,00 | 645,00 | | 1830,00 | | |
| 30 | 30 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 174 | 8351,59 | 3756,79 | 1453177,00 | 653682,00 | 120102,00 | 780713,00 | 2412601,00 | |
| | | | | | | 3904,56 | 1704,01 | 679393,00 | 296498,00 | | 178711,00 | | |
| 31 | 31 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 13 | 17013,92 | 8693,20 | 221181,00 | 113011,00 | 8973,00 | 120337,00 | 368839,00 | |
| | | | | | | 7630,48 | 3940,40 | 99196,00 | 51225,00 | | 27321,00 | | |
| 32 | 32 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 4 | 26176,33 | 14002,09 | 104705,00 | 56008,00 | 2761,00 | 57051,00 | 174697,00 | |
| | | | | | | 11484,00 | 6344,47 | 45936,00 | 25378,00 | | 12941,00 | | |
| 33 | 33 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 351,542 | 143,80 | 2,67 | 50552,00 | 939,00 | 25845,00 | 16470,00 | 72384,00 | |
| | | | | | | 67,61 | 0,29 | 23768,00 | 102,00 | | 5362,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 34 | 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой | м2 | 351,542 | 120,33 | 2,67 | 42301,00 | 939,00 | 17595,00 | 16470,00 | 63473,00 | |
| | | | | | | 67,61 | 0,29 | 23768,00 | 102,00 | | 4702,00 | | |
| 35 | 35 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 351,542 | 906,48 | 20,10 | 318666,00 | 7066,00 | 203908,00 | 101111,00 | 453359,00 | |
| | | | | | | 306,34 | 2,93 | 107691,00 | 1030,00 | | 33582,00 | | |
| 36 | 36 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 38 | 2674,88 | 1448,20 | 101645,00 | 55031,00 | | 55451,00 | 169664,00 | |
| | | | | | | 1226,68 | 597,35 | 46614,00 | 22699,00 | | 12568,00 | | |
| 37 | 37 | 261-101-0383 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 1,9 | 39307,00 | | 74683,00 | | 149366,00 | | 80658,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5975,00 | | |
| 38 | 38 | 225-204-0309 РСНБ РК 2015 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 212 | 40352,00 | | 8554624,00 | | 17109248,00 | | 9238994,00 | |
| | | | | | | | | | | | 684370,00 | | |
| 39 | 39 | 252-207-2002 РСНБ РК 2015 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 985,00 | | 15760,00 | | 15760,00 | | 17021,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1261,00 | | |
| 40 | 40 | 252-207-0268 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 38 | 7273,00 | | 276374,00 | | 276374,00 | | 298484,00 | |
| | | | | | | | | | | | 22110,00 | | |
| 41 | 41 | 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,010488 | 519143,00 | | 5445,00 | | 5445,00 | | 5881,00 | |
| | | | | | | | | | | | 436,00 | | |
| 42 | 42 | 214-206-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,027094 | 405238,00 | | 10980,00 | | 10980,00 | | 11858,00 | |
| | | | | | | | | | | | 878,00 | | |
| 43 | 43 | 252-207-3911 РСНБ РК 2015 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2881,00 | | 5762,00 | | 5762,00 | | 6223,00 | |
| | | | | | | | | | | | 461,00 | | |
| 44 | 44 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,03386 | 416359,00 | | 14098,00 | | 14098,00 | | 15226,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1128,00 | | |
| 45 | 45 | 252-207-3912 РСНБ РК 2015 | Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 775,00 | | 6200,00 | | 6200,00 | | 6696,00 | |
| | | | | | | | | | | | 496,00 | | |
| 46 | 46 | 252-207-3940 РСНБ РК 2015 | Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 7399,00 | | 7399,00 | | 7399,00 | | 7991,00 | |
| | | | | | | | | | | | 592,00 | | |
| 47 | 47 | 252-207-3941 РСНБ РК 2015 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 32 | 2507,00 | | 80224,00 | | 80224,00 | | 86642,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6418,00 | | |
| 48 | 48 | 252-207-3942 РСНБ РК 2015 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 1110,00 | | 17760,00 | | 17760,00 | | 19181,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1421,00 | | |
| 49 | 49 | 252-207-3915 РСНБ РК 2015 | Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 1551,00 | | 6204,00 | | 6204,00 | | 6700,00 | |
| | | | | | | | | | | | 496,00 | | |
| 50 | 50 | 252-207-3917 РСНБ РК 2015 | Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1666,00 | | 3332,00 | | 3332,00 | | 3599,00 | |
| | | | | | | | | | | | 267,00 | | |
| 51 | 51 | 252-207-3920 РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 13585,00 | | 13585,00 | | 13585,00 | | 14672,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1087,00 | | |
| 52 | 52 | 252-207-3921 РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 2326,00 | | 2326,00 | | 2326,00 | | 2512,00 | |
| | | | | | | | | | | | 186,00 | | |
| 53 | 53 | 252-207-3923 РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1771,00 | | 1771,00 | | 1771,00 | | 1913,00 | |
| | | | | | | | | | | | 142,00 | | |
| 54 | 54 | 252-207-3924 РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1971,00 | | 1971,00 | | 1971,00 | | 2129,00 | |
| | | | | | | | | | | | 158,00 | | |

| № п.п. | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 55 | 252-207-3922 РСНБ РК 2015 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 11816,00 | | 23632,00 | | 23632,00 | 1891,00 | 25523,00 | |
| 56 | 56 | 252-207-0526 РСНБ РК 2015 | Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 174 | 17133,00 | | 2981142,00 | | 2981142,00 | 238491,00 | 3219633,00 | |
| 57 | 57 | 252-207-0527 РСНБ РК 2015 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 11753,00 | | 11753,00 | | 11753,00 | 940,00 | 12693,00 | |
| 58 | 58 | 252-207-0530 РСНБ РК 2015 | Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 15294,00 | | 15294,00 | | 15294,00 | 1224,00 | 16518,00 | |
| 59 | 59 | 252-207-0531 РСНБ РК 2015 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 26701,00 | | 427216,00 | | 427216,00 | 34177,00 | 461393,00 | |
| 60 | 60 | 252-207-3925 РСНБ РК 2015 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 21 | 9016,00 | | 189336,00 | | 189336,00 | 15147,00 | 204483,00 | |
| 61 | 61 | 252-207-0201 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 192 | 1540,00 | | 295680,00 | | 295680,00 | 23654,00 | 319334,00 | |
| 62 | 62 | 252-207-0202 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1655,00 | | 1655,00 | | 1655,00 | 132,00 | 1787,00 | |
| 63 | 63 | 252-207-0207 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 7 | 986,00 | | 6902,00 | | 6902,00 | 552,00 | 7454,00 | |
| 64 | 64 | 252-207-0208 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 7 | 1101,00 | | 7707,00 | | 7707,00 | 617,00 | 8324,00 | |
| 65 | 65 | 243-902-0805 РСНБ РК 2015 | Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50 | 100 шт. | 0,04 | 11790,00 | | 472,00 | | 472,00 | 38,00 | 510,00 | |
| 66 | 66 | 252-206-0305 РСНБ РК 2015 | Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1 | шт. | 6 | 574,00 | | 3444,00 | | 3444,00 | 276,00 | 3720,00 | |
| 67 | 67 | 252-206-0505 РСНБ РК 2015 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 | шт. | 6 | 574,00 | | 3444,00 | | 3444,00 | 276,00 | 3720,00 | |
| 68 | 68 | 252-207-2101 РСНБ РК 2015 | Вязка проволочная типа ВС-35/50.1 | шт. | 552 | 402,00 | | 221904,00 | | 221904,00 | 17752,00 | 239656,00 | |
| 69 | 69 | 252-108-0702 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 546 | 50,00 | | 27300,00 | | 27300,00 | 2184,00 | 29484,00 | |
| 70 | 70 | 252-108-0704 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 6 | 50,00 | | 300,00 | | 300,00 | 24,00 | 324,00 | |
| 71 | 71 | 252-203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 | шт. | 6 | 2930,00 | | 17580,00 | | 17580,00 | 1406,00 | 18986,00 | |
| 72 | 72 | 252-203-0101 РСНБ РК 2015 | Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б | шт. | 84 | 1709,00 | | 143556,00 | | 143556,00 | 11484,00 | 155040,00 | |
| 73 | 73 | 252-204-0805 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный плашечный типа ПА 2-2 | шт. | 64 | 335,00 | | 21440,00 | | 21440,00 | 1715,00 | 23155,00 | |
| 74 | 74 | 252-201-0661 РСНБ РК 2015 | Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое | шт. | 8 | 588,00 | | 4704,00 | | 4704,00 | 376,00 | 5080,00 | |
| 75 | 75 | 252-201-0661 РСНБ РК 2015 | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | шт. | 90 | 588,00 | | 52920,00 | | 52920,00 | 4234,00 | 57154,00 | |
| 76 | 76 | 252-204-0802 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 218 | 397,00 | | 86546,00 | | 86546,00 | 6924,00 | 93470,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 77 | 77 | 252-106-0106 РСНБ РК 2015 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПФ70В 212W | шт. | 180 | 3565,00 | | 641700,00 | | 641700,00 | | 693036,00 | |
| | | | | | | | | | | | 51336,00 | | |
| 78 | 78 | 252-201-0502 РСНБ РК 2015 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 4 | 644,00 | | 2576,00 | | 2576,00 | | 2782,00 | |
| | | | | | | | | | | | 206,00 | | |
| 79 | 79 | 252-201-0109 РСНБ РК 2015 | Серьга типа СРС-7-17 | шт. | 4 | 555,00 | | 2220,00 | | 2220,00 | | 2398,00 | |
| | | | | | | | | | | | 178,00 | | |
| 80 | 80 | 252-201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 90 | 1253,00 | | 112770,00 | | 112770,00 | | 121792,00 | |
| | | | | | | | | | | | 9022,00 | | |
| 81 | 81 | 252-102-0225 РСНБ РК 2015 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка) | шт. | 552 | 1916,00 | | 1057632,00 | | 1057632,00 | | 1142243,00 | |
| | | | | | | | | | | | 84611,00 | | |
| 82 | 82 | 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000942 | 647579,00 | | 610,00 | | 610,00 | | 659,00 | |
| | | | | | | | | | | | 49,00 | | |
| 83 | 83 | 1308-0201-4302 РСНБ РК 2015 | Муфта термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж | шт. | 2 | 4463,81 | 7,75 | 8928,00 | 15,00 | 425,00 | 6115,00 | 16246,00 | |
| | | | | | | 4243,58 | 3,23 | 8487,00 | 6,00 | | 1203,00 | | |
| 84 | 84 | 243-903-0802 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб | шт. | 2 | 15113,00 | | 30226,00 | | 30226,00 | | 32644,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2418,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Строительство ВЛ-10кВ. | | | | | 29296340,00 | 1685651,00 | 34405995,00 | 2020558,00 | 33822253,00 | |
| | | | | | | | | 1833999,00 | 681554,00 | 0,00 | 2505355,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Заземление опор/лист 13. | | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 190 | 4590,01 | 170,42 | 872102,00 | 32380,00 | 650729,00 | 142899,00 | 1096201,00 | |
| | | | | | | 994,70 | 49,88 | 188993,00 | 9477,00 | | 81200,00 | | |
| 86 | 86 | 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 1 | 4127,06 | 1578,96 | 4127,00 | 1579,00 | 1985,00 | 826,00 | 5349,00 | |
| | | | | | | 563,40 | 469,44 | 563,00 | 469,00 | | 396,00 | | |
| 87 | 87 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 2 | 281,40 | 61,79 | 563,00 | 123,00 | 5,00 | 371,00 | 1009,00 | |
| | | | | | | 217,08 | 14,67 | 434,00 | 29,00 | | 75,00 | | |
| 88 | 88 | 214-206-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,00894 | 405238,00 | | 3623,00 | | 3623,00 | | 3913,00 | |
| | | | | | | | | | | | 290,00 | | |
| 89 | 89 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 5 | 629,17 | 18,19 | 3146,00 | 91,00 | 1918,00 | 836,00 | 4301,00 | |
| | | | | | | 227,36 | 4,99 | 1137,00 | 25,00 | | 319,00 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Заземление опор/лист 13. | | | | | 883561,00 | 34173,00 | 658260,00 | 144932,00 | 1110773,00 | |
| | | | | | | | | 191127,00 | 10000,00 | 0,00 | 82280,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: КЛ-10кВ | | | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7,92 | 1826,44 | 0,00 | 14465,00 | 0,00 | | 10415,00 | 26870,00 | |
| | | | | | | 1826,44 | 0,00 | 14465,00 | 0,00 | | 1990,00 | | |
| 91 | 91 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,64 | 867,30 | 0,00 | 2290,00 | 0,00 | | 1649,00 | 4254,00 | |
| | | | | | | 867,30 | 0,00 | 2290,00 | 0,00 | | 315,00 | | |
| 92 | 92 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,288 | 952,56 | 0,00 | 5037,00 | 0,00 | | 3627,00 | 9357,00 | |
| | | | | | | 952,56 | 0,00 | 5037,00 | 0,00 | | 693,00 | | |
| 93 | 93 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 2,64 | 2069,00 | | 5462,00 | | 10924,00 | | 5899,00 | |
| | | | | | | | | | | | 437,00 | | |
| 94 | 94 | 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 44 | 674,06 | 346,43 | 29659,00 | 15243,00 | 2797,00 | 12158,00 | 45162,00 | |
| | | | | | | 264,06 | 119,70 | 11619,00 | 5267,00 | | 3345,00 | | |
| 95 | 95 | 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | | 20 | 693,57 | 345,36 | 13871,00 | 6908,00 | 803,00 | 6095,00 | 21563,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м кабеля | | 308,07 | 115,18 | 6161,00 | 2304,00 | | 1597,00 | | |
| 96 | 96 | 243-101-0306 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10 | км | 0,06528 | 3566016,00 | | 232790,00 | | 232790,00 | | 251413,00 | |
| | | | | | | | | | | | 18623,00 | | |
| | | | Итого по разделу 4: КЛ-10кВ | | | | | 303574,00 | 22151,00 | 247314,00 | 33944,00 | 364518,00 | |
| | | | | | | | | 39572,00 | 7571,00 | 0,00 | 27000,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 32310527,00 | 1768815,00 | 35544560,00 | 2297534,00 | 37261260,00 | |
| | | | | | | | | 2188828,00 | 708871,00 | 1443091,00 | 2653199,00 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 1443091,00 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 2,40 | | | 859636,06 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 36677805,06 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 733556,10 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 37411361,16 | |
| | | | *Итого с оборудованием* | | | | | | | 1443091,00 | | *38854452,16* | |
| | | | *Договорная скидка* | | *0,9499999961* | | | | | | | *36911729,40* | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 4429407,53 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 41341136,93 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мадияр Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "АктюбГлавПроект"

Жумабаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)