Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Городская больница города Серебрянск района Алтай " управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области	080640014382
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20	020540000457
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №136 от 14.12.2023 д/с №136/1 от 21.12.2023г., д/с №136/2 от 28.03.2024г	

Номер документа	Дата составления
6	07.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница г. Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор / подпись / Нурпалиев Н.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) / подпись /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382
БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23
БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№136	14.12.2023г.	местный бюджет		ТОО "Alyans XXI "	17
		д/с №136/1	21.12.2023г.				
		д/с №136/2	28.03.2024г.				

	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	100 000 000,00									
Акт выполненных работ №1 за июнь 2024 года	100 000 000,00	89 285 714,29	89 285 714,29				43 372 804,00		10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

_____ Ворбасов С.Е.

Технический надзор
Эксперт
ТОО «Эксперт надзор 2022»

_____ Султанбеков Т.З.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Alyans XXI "

_____ Нурпалиев Н.М.

SANA 2023.1.1 от 20.03.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382 БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

(наименование)

Договор подряда №136 от 14.12.2023г., дополнительное соглашение №136/1 от 21.12.2023г., дополнительное соглашение №136/2 от 28.03.2024г.

Акт №1 приемки выполненных работ
за июнь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с с 01.01.2023 г.

07.06.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01 Общестроительные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**53 647 098**
		Раздел 5. Окна /АС л.7/, ИТОГО:	Тенге			**30 399 698**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			30 399 698
13	**6108-0102-0102** Кклим = 1,12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /Ок8, Ок10, Ок12/**	м2	8,3108	10680	88 759
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	8,3108	0	0
14	**223-102-0105**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	1 м2	8,3108	57044	474 081

15	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /Ок1, Ок7, Ок11/	м2	71,0398	8980	637 937
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	71,0398	0	0
16	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	71,0398	54905	3 900 440
17	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок3, Ок6/	м2	373,6932	7719	2 884 538
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	373,6932	0	0
18	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	373,6932	57254	21 395 430
19	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	258,9	3934	1 018 513
		Раздел 11. Кровля /АС1/, ИТОГО:	Тенге			23 247 400
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			23 247 400
140	6107-0101-0207 Кклим = 1,12	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного	м2	1630	1860	3 031 800
142	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1630	129	210 270
		неучтенные ресурсы				
142.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0978	121212	11 855
142.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3749	1649038	618 224
142.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0652	108426	7 069

143	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	1630	2592	4 224 960
		неучтенные ресурсы				
143.1	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1874,5	4736	8 877 632
144	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	56,2	7292	409 810
145	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	205,5	321	65 966
146	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	1,32046	1083405	1 430 593
147	6107-0102-0205 Кклим = 1,12	Устройство карнизов	м2	197,2	5864	1 156 381
148	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,06	161672	171 372
153	6107-0101-0213 Кклим = 1,12 Коб =6	Устройство слуховых окон	шт.	6	35276	211 656
154	215-204-0502 Коб =6	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	4,314	161672	697 453
155	223-502-0201 Коб =6	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	12	508	6 096
156	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =6	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	14,4	2592	37 325
		неучтенные ресурсы				
156.1	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	4736	78 428
157	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =6	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	18	7292	131 256

158	6107-0102-0205 Кклим = 1,12 Коб =6	Устройство карнизов	м2	12	5864	70 368
159	214-204-0816 Коб =6	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	13,8	3559	49 114
160	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	402	321	129 042
161	292-201-0001 (кпл)	Снегозадержатель трубчатый СЗТ -h150x3000	1 шт.	134	12095	1 620 730
		Локальная смета № 2-01-01-02 Демонтажные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			20 246 073
		Раздел 1. Строительная чать, ИТОГО:	Тенге			18 464 605
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			18 464 605
1	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Потолок. Очистка вручную от окраски /прим./	м2	2526,70	954	2 410 472
2	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Стены. Очистка вручную от окраски /прим./	м2	5648,2584	954	5 388 439
3	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	749,50	2969	2 225 266
4	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	940,10	431	405 183
5	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	170,10	3184	541 598
6	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	220,65	3184	702 550
7	1207-0101-0301 Кклим = 1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	774,10	140	108 374
8	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	145,35	530	77 036
9	1146-0401-1101 Кклим = 1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	516,43	7251	3 744 634

10	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	189,88	4211	799 585
14	1208-0101-0204 Кклим = 1,09	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1630	1069	1 742 470
15	1208-0101-0101 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	500	638	319 000

		Раздел 3. Система отопления, ИТОГО:	Тенге			1 781 468
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			1 781 468
21	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	22	4294	94 468
22	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	960	1502	1 441 920
23	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	32	2584	82 688
24	6114-0102-0504 Кклим = 1,06 ;К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	106	1532	162 392
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0

Итого по акту						73 893 171,43
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)						4 655 269,80
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)						667 123,42
Итого:						79 215 564,65
Сметная прибыль (5)%						3 927 422,06
Непредвиденные работы и затраты (5)%						3 960 778,23
Итого						87 103 764,94
Итого в ценах 2022 г.						87 103 764,94
2023 г. (Кпер = 1,079)						93 984 962,37

Итого с учетом понижающего коэффициента	89 285 714,29
Налог на добавленную стоимость (12%)	10 714 285,71
Всего по акту	**100 000 000,00**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Главный врач _____ Борбасов С.Е.

Технический надзор
ТОО «Эксперт надзор 2022»

Эксперт _____ Султанбеков Т.З.

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.