Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Городская больница города Серебрянск района Алтай " управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,ВКО, район Алтай, г.Серебрянск, Мира,33** — **080640014382**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №136 от 14.12.2023 д/с №136/1 от 21.12.2023г., д/с №136/2 от 28.03.2024г

Номер документа	Дата составления
18	**24.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница г. Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. врач / _____ / Рахбасов С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382
БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23
БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№136	14.12.2023г.	местный бюджет		ТОО "Alyans XXI "	17
		д/с №136/1	21.12.2023г.				
		д/с №136/2	28.03.2024г.				

	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	200 000 000,00									
Акт выполненных работ №2 за июнь 2024 года	100 000 000,00	89 285 714,29	89 285 714,29				43 372 804,00		10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ «Городская больница города Серебрянск района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

_____ Борбасов С.Е.

Технический надзор
Эксперт
ТОО «Эксперт надзор 2022»

_____ Султанбеков Т.З.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Alyans XXI "

_____ Нурпалиев Н.М.

SANA 2023.1.1 от 20.03.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382 БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

(наименование)

Договор подряда №136 от 14.12.2023г., дополнительное соглашение №136/1 от 21.12.2023г., дополнительное соглашение №136/2 от 28.03.2024г.

Акт №2 приемки выполненных работ
за июнь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

24.06.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01 Общестроительные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			17 620 129
		Раздел 2. Перегородки, ИТОГО:	тенге			302 341
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			302 341
15	1110-0402-0602 Кклим = 1,12	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,9275	11661	302 341
		Раздел 3. Окна, ИТОГО:	тенге			733 982
		Подраздел 3.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			733 982
19	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	258,9	2835	733 982
		Раздел 6. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			15 188 556
		Подраздел 6.1. Потолки, ИТОГО	тенге			3 941 436
34	1115-0206-0206 Кклим = 1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1121	3516	3 941 436
		Подраздел 6.2. Стены, ИТОГО	тенге			11 247 120

39	1115-0206-0201 Кклим = 1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3280	1655	5 428 400
40	1115-0206-0203 Кклим = 1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3280	1774	5 818 720
		Раздел 9. Кровля /АС1/, ИТОГО:	тенге			1 395 250
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 395 250
131	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	5	103583	517 915
132	214-204-0816	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	226,78	3664	830 922
133	1109-0304-0101 Кклим = 1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03233	1422523	45 990
134	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,87	276	240
135	1113-0301-1406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	210	183

		Локальная смета №2-01-01-02 Демонтажные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			19 670 371
		Раздел 1. Строительная часть, ИТОГО:	тенге			6 968 038
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 968 038
1	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Стены. Очистка вручную от краски	м2	211,1216	1122	236 878
2	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	300	3489	1 046 700
3	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	940,1	506	475 691
4	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	170,1	3745	637 025

5	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамограниных плиток. Разборка покрытия	м2	220,65	3745	826 334
6	1207-0101-0301 Кклим = 1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	774,1	165	127 727
7	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	145,35	624	90 698
8	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	189,88	4942	938 387
9	1109-0403-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Блоки дверные стальные однопольные.Демонтаж в кирпичных стенах	м2	16,18	9011	145 798
10	1205-0101-0301 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	65	8012	520 780
11	1146-0401-0201 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка отмостки	м3	20	96101	1 922 020
		Раздел 2. Крыльца, ИТОГО:	тенге			6 367 356
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 367 356
12	1146-0401-0201 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	38,6	96101	3 709 499
13	1208-0101-0208 Кклим = 1,09	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	12	962	11 544
14	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	7,2	105305	758 196
15	1146-0401-0203 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5,53	328908	1 818 861
16	1109-0305-0101 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	Навес крыльца, пандус, ограждение .Демонтаж	т конструкций	0,525	131916	69 256
		Раздел 3. Система отопления, ИТОГО:	тенге			688 596
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			688 596
17	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	135	5052	682 020
18	1215-0101-0317 Кклим = 1,09	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	6576	6 576
		Раздел 4. Система электоснабжения, ИТОГО:	тенге			1 194 257

		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 194 257
19	1121-0501-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	12	12025	144 300
20	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	551	832	458 432
21	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	507	255	129 285
22	1310-0702-0501 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Коробка ответвительная. Демонаж	шт.	540	856	462 240
		Раздел 5. Водопровод и канализация, ИТОГО:	тенге			4 452 125
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 452 125
23	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	98	2695	264 110
24	1215-0101-0307 Кклим = 1,09	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	103	1921	197 863
25	1215-0101-0402 Кклим = 1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	19	3352	63 688
26	1215-0101-0409 Кклим = 1,09	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	19	1964	37 316
27	1215-0101-0404 Кклим = 1,09	Ванна. Демонтаж	прибор	4	15472	61 888
28	1215-0101-0317 Кклим = 1,09	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	6576	6 576
29	1116-0701-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	9	2348	21 132
30	1215-0101-0202 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	180	4393	790 740
31	1215-0101-0201 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	442	3536	1 562 912
32	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	554	1765	977 810

33	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	112	3036	340 032
34	1215-0101-0103 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	4	3882	15 528
35	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	165	252	41 580
36	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1650	43	70 950

		Локальная смета 2-01-04-02 Теплоснабжение				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			10 913 845
		Раздел 1 Отопление, ИТОГО:	тенге			10 913 845
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 913 845
1	1118-0301-0104 Кклим = 1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	84,2	5837	491 475
2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм	1 секция	800	5878	4 702 400
3	1116-0602-0101 Кклим = 1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	52	13401	696 852
4	1118-1101-0105 Кклим = 1,06	Краны воздушные маевского. Установка	шт.	52	942	48 984
5	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Краны шаровый д-20 на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	52	21159	1 100 268
9	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	679	2950	2 003 050
10	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	71	2966	210 586
11	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр32 мм. Прокладка	м трубопровода	210	3489	732 690
12	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3751	120 032

13	1116-0401-0204 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр76 мм. Прокладка	м трубопровода	106	7618	807 508

		Локальная смета №2-01-04-03 Электроснабжение				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			27 524 962
		Раздел 4 Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			27 524 962
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			27 524 962
87	1308-0201-0701 Кклим = 1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9711	1831	17 780 841
90	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1929,2473	1205	2 324 743
91	1146-0303-0111 Кклим = 1,12	Стены и перегородки. Заделка борозд	м	1929,2473	1208	2 330 531
92	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	7026	306	2 149 956
93	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	387	210	81 270
94	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	5941	481	2 857 621

Итого по акту			75 729 306,85
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)			4 770 946,33
Итого:			80 500 253,18
Сметная прибыль (5)%			4 025 012,66
Непредвиденные работы и затраты (5)%			4 025 012,66
Итого			88 550 278,50
Итого в ценах 2023 г.			88 550 278,50
2024 г. (Кпер = 1,075)			95 191 549,39

Итого с учетом понижающего коэффициента	89 285 714,29
Налог на добавленную стоимость (12%)	10 714 285,71
Всего по акту	**100 000 000,00**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления

Главный врач _____ **Борбасов С.Е.**

Технический надзор
ТОО «Эксперт надзор 2022»

Эксперт _____ Султанбеков Т.З.

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ **Нурпалиев Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж.К.**