Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Городская больница города Серебрянск района Алтай " управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,ВКО, район Алтай, г.Серебрянск, Мира,33**	**080640014382**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №136 от 14.12.2023, д/с №136/1 от 21.12.2023, д/с №136/2 от 28.03.2024

Номер документа	Дата составления
36	28.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница г. Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка			работа	1	150 000 000,00	150 000 000,00	16 071 428,57
				Итого	1	x	150 000 000,00	16 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Волобаев С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382 БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№136	14.12.2023г.	местный бюджет		ТОО "Alyans XXI "	17
		д/с №136/1	21.12.2023г.				
		д/с №136/2	28.03.2024г.				

	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	350 000 000,00									
Акт выполненных работ №3 за октябрь 2024 года	150 000 000,00	133 928 571,43	133 928 571,43				55 283 341,00		16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

_____ **Борбасов С.Е.**

Технический надзор
Эксперт
ТОО «Эксперт надзор 2022»

_____ **Султанбеков Т.З.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Alyans XXI "

_____ **Нурпалиев Н.М.**

SANA 2023.1.1 от 20.03.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382 БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

(наименование)

Договор подряда №136 от 14.12.2023г., дополнительное соглашение №136/1 от 21.12.2023г., дополнительное соглашение №136/2 от 28.03.2024г.

Акт №3 приемки выполненных работ за октябрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

28.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01 Общестроительные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**70 804 084**
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			**19 438 992**
		Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**745 674**
1	**1111-0101-0503 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**114**	**344**	**39 216**
2	**1111-0101-1101 Кклим = 1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**57**	**2278**	**129 846**
3	**1111-0101-2707 Кклим = 1,06**	**Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**57**	**10116**	**576 612**
		Подраздел 1.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**632 094**
4	**1111-0101-1101 Кклим = 1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**51**	**2278**	**116 178**
5	**1111-0101-2707 Кклим = 1,06**	**Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**51**	**10116**	**515 916**
		Подраздел 1.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**16 854 240**
6	**1111-0101-2101 Кклим = 1,06**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1560**	**4502**	**7 023 120**
7	**1111-0101-3602 Кклим = 1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	**м2 покрытия**	**1560**	**6302**	**9 831 120**

		Подраздел 1.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			465 304
8	1111-0101-1101 Кклим = 1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	2278	63 784
9	1111-0101-2707 Кклим = 1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28	14340	401 520
		Подраздел 1.7. Плинтуса, ИТОГО	тенге			741 680
14	1111-0101-4003 Кклим = 1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1270	584	741 680
		Раздел 2. Перегородки, ИТОГО:	тенге			2 263 792
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 263 792
15	1110-0402-0602 Кклим = 1,12	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72	11661	839 592
16	1110-0501-0501 Кклим = 1,12	Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок из ПВХ	м2	25	56968	1 424 200
		Раздел 4. Двери, ИТОГО:	тенге			5 943 159
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 943 159
20	1110-0501-0202 Кклим = 1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /поз.2, поз.10/	м2	10,1612	5538	56 273
21	223-203-0804	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	1 м2	10,1612	88373	897 976
24	1110-0107-0106 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.4, поз.5, поз.6, поз.7, поз.9, поз.11/	м2	226,38	6440	1 457 887
26	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	86,1	12298	1 058 858
27	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	42	14666	615 972
28	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	98,28	13805	1 356 755
30	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	218	601	131 018

31	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	109	3380	368 420
		Раздел 5. Витражи, ИТОГО:	тенге			772 055
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			772 055
32	1110-0501-0501 Кклим = 1,12	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	17	6383	108 511
33	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	17	39032	663 544
		Раздел 6. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			19 110 768
		Подраздел 6.1. Потолки, ИТОГО	тенге			7 212 798
34	1115-0206-0206 Кклим = 1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	300	3516	1 054 800
35	1115-0405-0113 Кклим = 1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	630	1406	885 780
36	1115-0405-0114 Кклим = 1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	630	754	475 020
38	1115-0108-1609 Кклим = 1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	441	10878	4 797 198
		Подраздел 6.2. Стены, ИТОГО	тенге			11 897 970
39	1115-0206-0201 Кклим = 1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	850	1655	1 406 750
40	1115-0206-0203 Кклим = 1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	850	1774	1 507 900
41	1115-0403-0310 Кклим = 1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1465	2038	2 985 670
42	1115-0405-0111 Кклим = 1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1568	1196	1 875 328
43	1115-0405-0112 Кклим = 1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1568	613	961 184
44	1115-0107-0105 Кклим = 1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	278	11371	3 161 138
		Раздел 7. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			20 916 472

		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			20 916 473
45	1115-0109-0501 Кклим = 1,06 Коб =0,5	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	753,5	11399	8 589 147
46	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	1507	2895	4 362 765
47	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	75,35	44064	3 320 222
48	1115-0109-0503 Кклим = 1,06 Коб =0,5	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	507,8	9146	4 644 339
		Раздел 8. Разные работы, ИТОГО:	тенге			2 358 846
		Подраздел 8.6. Отмостка /АС л.7/, ИТОГО	тенге			2 358 846
127	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	200	901	180 200
128	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	20619	618 570
129	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20	42774	855 480
130	1106-1501-0110 Кклим = 1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	20,4	34539	704 596
		Локальная смета №2-01-04-01 Водоснабжение и канализация.				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			9 935 166
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1), ИТОГО:				5 951 869
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 951 869
1	1116-0901-0501 Кклим = 1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2558	2 558
2	244-301-0902	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	1 шт.	1	110655	110 655
3	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1797	1 797
4	1118-1101-0102 Кклим = 1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	5326	5 326

5	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	1	3656	3 656
6	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3796	3 796
7	1116-0601-0103 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	17541	52 623
8	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	3	58491	175 473
9	1116-0601-0103 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	17541	17 541
10	245-405-0204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86PN 16, DN 65	1 комплект	1	11801	11 801
11	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	139	9593	1 333 427
12	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	41	3796	155 636
13	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	198	2530	500 940
18	1116-0701-0101 Кклим = 1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	58033	174 099
19	1116-1401-0102 Кклим = 1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	8476	25 428
20	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	1 шт.	3	32133	96 399
23	1116-0501-0212 Кклим = 1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	50	1591	79 550
24	1116-0301-0205 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15мм. Прокладка	м трубопровода	90	2576	231 840
25	1116-0301-0205 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	214	2576	551 264

26	1116-0301-0206 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3333	199 980
27	1116-0301-0207 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр65 мм. Прокладка	м трубопровода	52	3894	202 488
28	1116-0501-0201 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	180	6462	1 163 160
29	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	180	223	40 140
30	1116-0501-0202 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	34	6975	237 150
31	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	34	338	11 492
37	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	7,16	542	3 881
38	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	2,08	853	1 774
39	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	183,4	708	129 847
40	1116-1101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	416	395	164 320
41	1115-0403-1004 Кклим = 1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72,56	3636	263 828
		Раздел 2. Водопровод горячей воды (Т3), ИТОГО:	тенге			1 065 600
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 065 600
61	1116-0501-0201 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	160	6462	1 033 920
62	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	160	198	31 680
		Раздел 3. Канализация бытовая (К1), ИТОГО:	тенге			2 917 697

		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 917 697
79	1116-0501-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	442	3733	1 649 986
80	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	1 м	442	524	231 608
81	1116-0501-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	180	3588	645 840
82	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	1 м	180	1065	191 700
86	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	151,6	708	107 333
89	1116-0501-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3588	53 820
90	241-204-0501	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	15	2494	37 410
		Локальная смета 2-01-04-02 Теплоснабжение				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			17 114 324
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			8 436 605
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 436 605
1	1118-0301-0104 Кклим = 1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	103	5837	601 211
2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм	1 секция	302	5878	1 775 156
3	1116-0602-0101 Кклим = 1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	97	13401	1 299 897
4	1118-1101-0105 Кклим = 1,06	Краны воздушные маевского. Установка	шт.	97	942	91 374
5	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Кранышаровый д-20 на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	97	21159	2 052 423
6	1116-0602-0201 Кклим = 1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	26459	740 852
7	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Кран шаровый д-20 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	28	21159	592 452
8	1118-1101-0105 Кклим = 1,06	Кран сбросной д-15 мм. Установка	шт.	56	3352	187 712

14	1116-1101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	992	395	391 840
15	1116-1101-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	106	401	42 506
22	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,002	1126773	2 254
23	1124-0105-0102 Кклим = 1,12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	63270	126 540
24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	130	708	92 040
25	1122-0601-0302 Кклим = 1,12	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,106	4154227	440 348
		Раздел 2. Распределительная гребенка, ИТОГО:	тенге			735 807
		Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			735 807
26	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3489	34 890
27	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3751	11 253
28	1116-0401-0206 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	10	11952	119 520
29	1116-1101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	395	5 135
30	1116-1101-0103 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	430	4 300
31	1116-0601-0102 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	9692	38 768
32	242-204-1504	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	3	12853	38 559
33	242-204-1505	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	16122	16 122

34	1116-0602-0201 Кклим = 1,06	Клапаны балансировочные диаметром 25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	79316	158 632
35	1116-0602-0202 Кклим = 1,06	Клапаны балансировочные диаметром32мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	84355	84 355
36	1116-0602-0202 Кклим = 1,06	Клапаны балансировочные диаметром 40 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	86695	86 695
37	1118-1101-0102 Кклим = 1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	4302	43 020
38	1118-1101-0104 Кклим = 1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	7515	37 575
39	1122-0601-0101 Кклим = 1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	1849179	24 039
40	1122-0601-0104 Кклим = 1,12	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3294320	32 943
		Раздел 3. Тепловой узел, ИТОГО:	тенге			7 941 912
		Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 941 912
41	1118-0401-0103 Кклим = 1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	40259	40 259
42	261-302-0216	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	1 шт.	1	18579	18 579
43	1116-0601-0301 Кклим = 1,06	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	13260	13 260
44	245-803-0413	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н/5	1 шт.	1	41247	41 247
45	1312-1101-0701 Кклим = 1,09	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	44309	44 309
46	242-311-1203	Клапан проходной, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 68 м3/ч(прим)	1 шт.	1	112530	112 530
47	1116-0602-0302 Кклим = 1,06	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3249	3 249
48	242-401-1504	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	1 шт.	1	1386787	1 386 787
49	1116-0602-0301 Кклим = 1,06	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2926	2 926

50	242-401-0301	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	1 шт.	1	519808	519 808
51	1118-1001-0105 Кклим = 1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	33193	33 193
52	1116-0601-0103 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	17541	35 082
53	242-306-0105	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	2	21246	42 492
54	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6780	27 120
55	245-601-0201	Электронный регулятор температурыECL 110, ~230В	1 шт.	1	208036	208 036
56	245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	1 шт.	1	11712	11 712
57	245-601-0106	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	1 шт.	2	21791	43 582
58	1118-0801-0301 Кклим = 1,06	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	10345	20 690
59	245-301-0115	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 29, DN 40	1 шт.	2	360331	720 662
60	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9593	9 593
61	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	14765	14 765
62	1116-0601-0103 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16	17541	280 656
63	242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	16	72852	1 165 632
64	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	9593	124 709

65	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	13	26717	347 321
66	1118-1101-0102 Кклим = 1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	4302	38 718
67	1118-0501-0101 Кклим = 1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	84485	168 970
68	511-401-0146	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, Н 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин	1 шт.	2	628087	1 256 174
69	1118-1101-0104 Кклим = 1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	7515	30 060
70	1311-0201-0102 Кклим = 1,09	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	9127	9 127
71	245-710-0201	Тепловычислитель модели ТВ7-01М	1 шт.	1	279898	279 898
72	1311-0203-0101 Кклим = 1,09	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	2	4869	9 738
73	245-706-0234	Расходомер-счетчик электромагнитный до Qv 35 м3/ч, DN 32	1 шт.	2	380193	760 386
74	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	9593	28 779
75	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	30621	91 863

		Локальная смета №2-01-04-03 Электроснабжение				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			10 686 930
		Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			706 881
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			706 881
7	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2576	2 576
8	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	1 шт.	20	3600	72 000
9	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	1	3554	3 554
10	292-100-8006 (кпл)	Комплект шинок N и PE	1 шт	1	640	640
12	292-100-8005 (кпл)	Щит распределительный встраеваемый типа ЩРв 120з-0 36 IP31	1 шт	1	11700	11 700
14	292-100-8007 (кпл)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 характеристика "С" 3Р80А	1 шт	1	5978	5 978

15	247-204-2818
16	247-204-2810
17	292-100-8006 (кп
19	292-100-8005 (кп
21	292-100-8007 (кп
22	247-204-2818
23	247-204-2810
24	292-100-8006 (кп
26	247-201-0204
28	247-204-0757
29	247-204-0713
30	292-100-8008 (кп
31	292-100-8006 (кп
33	247-201-0204
35	247-204-0757
36	247-204-0713
37	292-100-8008 (кп
38	292-100-8006 (кп
39	1308-0304-0203 Кклим = 1,09
40	247-201-0204
41	1308-0304-0501 Кклим = 1,09
42	247-204-0757
43	247-204-0713
44	292-100-8008 (кпл
45	292-100-8006 (кпл

47	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	1 шт.	1	15586	15 586
49	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2016	2 016
50	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	11	575	6 325
51	292-100-8008 (кпл)	Шина распределительная PIN 3P 32A	1 шт	1	1615	1 615
52	292-100-8006 (кпл)	Комплект шинок N и PE	1 шт	1	640	640
54	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	1 шт.	1	13356	13 356
56	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2016	2 016
57	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	575	3 450
58	292-100-8008 (кпл)	Шина распределительная PIN 3P 32A	1 шт	1	1615	1 615
59	292-100-8006 (кпл)	Комплект шинок N и PE	1 шт	1	640	640
63	292-100-8009 (кпл)	Шкаф автоматического ввода резерва АВР 16А	1 шт	1	97290	97 290
		Раздел 2. Электроосвещение, ИТОГО:	тенге			4 216 964
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 216 964
68	1121-0401-0510 Кклим = 1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	170	11748	1 997 160
69	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	46	5524	254 104
70	292-100-8011 (кпл)	Светодиодная панель 600x600*34 50W LED	1 шт	214	6300	1 348 200
71	292-100-8012 (кпл)	Светильник светодиодный SPB-301-2-4K-20 IP40 20Вт мощность 21 Вт	1 шт	48	6300	302 400
72	292-100-8013 (кпл)	Светильник светодиодный гермитичный ДСП-159М 36 Вт 230В 6500К мощность 36 Вт степень защиты IP65	1 шт	23	13700	315 100
		Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			558 254
		Подраздел 3.1 Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			558 254
76	1121-0202-0201 Кклим = 1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	250	1286	321 500
77	1121-0202-0202 Кклим = 1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	1103	3 309
78	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	24	582	13 968

79	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	48	613	29 424
80	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	3	1431	4 293
81	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	180	528	95 040
82	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	250	42	10 500
83	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	500	123	61 500
84	247-202-0416	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	1 шт.	40	468	18 720
		Раздел 4. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			5 204 831
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 204 831
87	1308-0201-0701 Кклим = 1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1210,74185	1831	2 216 868
88	1308-0201-0703 Кклим = 1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	2411	57 864
89	1308-0201-0704 Кклим = 1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	3017	181 020
94	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	1000	481	481 000
95	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 м	54	756	40 824
96	243-106-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	1 м	390	1830	713 700
97	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 м	103	520	53 560
98	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	12	772	9 264

99	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 м	213	1191	253 683
100	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 м	205	1740	356 700
101	243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	1 м	24	7427	178 248
102	243-106-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	1 м	60	11035	662 100

		Локальная смета № 2-01-04-04. Пожарная сигнализация				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			5 181 620
		Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			5 181 620
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 181 620
1	1310-0701-0202 Кклим = 1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	160	11291	1 806 560
2	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	1 шт.	160	10427	1 668 320
7	1121-0201-0201 Кклим = 1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1460	332	484 720
8	1121-0102-0102 Кклим = 1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	730	1328	969 440
9	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	730	174	127 020
11	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 м	1460	86	125 560

Итого по акту				113 722 123,75
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				7 085 354,83
Итого:				120 807 478,59
Сметная прибыль (5)%				5 977 565,23
Непредвиденные работы и затраты (5)%				6 040 373,93
Итого				132 825 417,75
Итого в ценах 2023 г.				132 825 417,75
2024 г. (Кпер = 1,075)				142 787 324,08

Итого с учетом понижающего коэффициента	133 928 571,43
Налог на добавленную стоимость (12%)	16 071 428,57
Всего по акту	**150 000 000,00**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления

Главный врач _____ Борбасов С.Е.

Технический надзор
ТОО «Эксперт надзор 2022»

Эксперт _____ Султанбеков Т.З.

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Нурпалиев Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.