Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Городская больница города Серебрянск района Алтай " управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,ВКО, район Алтай, г.Серебрянск, Мира,33 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080640014382
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020540000457
Договор (контракт)	Договор №136 от 14.12.2023, д/с №136/1 от 21.12.2023, д/с №136/2 от 28.03.2024	

Номер документа	Дата составления
79	20.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница г. Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка			работа	1	145 707 098,32	145 707 098,32	15 611 474,82
				Итого	1	x	145 707 098,32	15 611 474,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательных для (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. врач / _____ / Горбачев С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382
БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23
БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№136	14.12.2023г.	местный бюджет		ТОО "Alyans XXI "	17
		д/с №136/1	21.12.2023г.				
		д/с №136/2	28.03.2024г.				

	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	495 707 098,32									
Акт выполненных работ №4 за декабрь 2024 года	145 707 098,32	130 095 623,50	130 095 623,50				43 372 804,00		15 611 474,82	145 707 098,32

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

_____ **Борбасов С.Е.**

Технический надзор
Эксперт
ТОО «Эксперт надзор 2022»

_____ **Султанбеков Т.З.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Alyans XXI "

_____ **Нурпалиев Н.М.**

SANA 2023.1.1 от 20.03.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Серебрянск, Мира, 33 БИН 080640014382 БИК HSBKKZKX ИИК KZ566010151000026291 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

(наименование)

Договор подряда №136 от 14.12.2023г., дополнительное соглашение №136/1 от 21.12.2023г., дополнительное соглашение №136/2 от 28.03.2024г.

Акт №4 приемки выполненных работ
за декабрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г. 20.12.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01 Общестроительные работы				**46 241 975**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**46 241 975**
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			**6 406 117**
		Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**-745 674**
1	**1111-0101-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**-114**	**344**	**-39 216**
2	**1111-0101-1101 Кклим = 1,06 Коб =-1**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**-57**	**2278**	**-129 846**
3	**1111-0101-2707 Кклим = 1,06 Коб =-1**	**Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**-57**	**10116**	**-576 612**
		Подраздел 1.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**-632 094**
4	**1111-0101-1101 Кклим = 1,06 Коб =-1**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**-51**	**2278**	**-116 178**
5	**1111-0101-2707 Кклим = 1,06 Коб =-1**	**Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**-51**	**10116**	**-515 916**
		Подраздел 1.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**4 109 122**
6	**1111-0101-2101 Кклим = 1,06**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**380,8**	**4502**	**1 714 362**
7	**1111-0101-3602 Кклим = 1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	**м2 покрытия**	**380**	**6302**	**2 394 760**

		Подраздел 1.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			3 301 997
8	1111-0101-1101 Кклим = 1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	198,7	2278	452 639
9	1111-0101-2707 Кклим = 1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	198,7	14340	2 849 358
		Подраздел 1.7. Плинтуса, ИТОГО	тенге			372 767
14	1111-0101-4003 Кклим = 1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	638,3	584	372 767
		Раздел 2. Перегородки, ИТОГО:	тенге			332 842
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			332 842
15	1110-0402-0602 Кклим = 1,12	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,0725	11661	140 777
17	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой (в перегородках)	м2	4,3	11067	47 588
18	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,3	33599	144 476
		Раздел 4. Двери, ИТОГО:	тенге			1 771 605
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 771 605
22	1109-0403-0401 Кклим = 1,12	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах /поз.3, поз.5*/	м2	22,6	12621	285 235
23	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	22,6	58830	1 329 558
24	1110-0107-0106 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.4, поз.5, поз.6, поз.7, поз.9, поз.11/	м2	9,62	6440	61 953
26	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	13	12298	159 874
27	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	1,2	14666	17 599
28	223-201-0104 Коб=-1	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	-6,98	13805	-96 359
30	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	6	601	3 606

31	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	3	3380	10 140
		Раздел 5. Витражи, ИТОГО:	тенге			1 271 620
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 271 620
32	1110-0501-0501 Кклим = 1,12	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	28	6383	178 724
33	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	28	39032	1 092 896
		Раздел 6. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			11 965 533
		Подраздел 6.1. Потолки, ИТОГО	тенге			6 280 644
34	1115-0206-0206 Кклим = 1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	388,1	3516	1 364 560
35	1115-0405-0113 Кклим = 1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1179,1	1406	1 657 815
36	1115-0405-0114 Кклим = 1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	1179,1	754	889 041
38	1115-0108-1609 Кклим = 1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	217,8	10878	2 369 228
		Подраздел 6.2. Стены, ИТОГО	тенге			5 684 889
39	1115-0206-0201 Кклим = 1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	865,4	1655	1 432 237
40	1115-0206-0203 Кклим = 1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	865,4	1774	1 535 220
41	1115-0403-0310 Кклим = 1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	235,2	2038	479 338
42	1115-0405-0111 Кклим = 1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1237,2	1196	1 479 691
43	1115-0405-0112 Кклим = 1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1237,2	613	758 404
		Раздел 7. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			9 913 263
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 913 263
45	1115-0109-0501 Кклим = 1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	753,5	11399	8 589 147

47	234-102-0202 Коб=-1	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 *(исключить из акта №3)*	1 м3	-75,35	44064	-3 320 222
48	1115-0109-0503 Кклим = 1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	507,8	9146	4 644 339
		Раздел 8. Разные работы, ИТОГО:	тенге			14 580 994
		Подраздел 8.1. Вход №1, ИТОГО	тенге			4 461 606
52	1106-0101-0120 Кклим = 1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4	68283	273 132
55	1106-0301-0408 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00482	756477	3 646
56	1107-0519-0104 Кклим = 1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12	27238	326 856
57	1111-0101-2701 Кклим = 1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70	7292	510 440
58	1106-1501-0318 Кклим = 1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,91	31265	28 451
59	1109-0305-0101 Кклим = 1,12	Навес крыльца. Монтаж	т конструкций	2,04112	187633	382 981
60	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	1,23244	1132558	1 395 810
61	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,80868	1184085	957 546
62	1109-0401-0201 Кклим = 1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	72,75	2388	173 727
63	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	83,6625	3614	302 356
64	1113-0301-0401 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	59,19	371	21 959
65	1113-0301-1409 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	177,57	477	84 701
		Подраздел 8.2. Вход №2, ИТОГО	тенге			925 515
69	1106-0101-0115 Кклим = 1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,88	51635	200 344
70	1106-1501-0110 Кклим = 1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	3,857	34539	133 217

71	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02155	306062	6 596
72	1106-0301-0408 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00378	342865	1 296
73	1107-0519-0104 Кклим = 1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,35	27238	118 485
74	1111-0101-2701 Кклим = 1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,6	7292	77 295
75	1106-1501-0318 Кклим = 1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,1378	31265	4 308
76	1106-0301-0407 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00492	2339918	11 512
77	1109-0305-0101 Кклим = 1,12	Навес крыльца. Монтаж	т конструкций	0,20866	187633	39 152
78	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,11182	1132558	126 643
79	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,12684	1184085	150 189
80	1109-0401-0201 Кклим = 1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,08	2388	16 907
81	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	8,142	3614	29 425
82	1113-0301-0401 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,63	371	2 089
83	1113-0301-1409 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	16,89	477	8 057
		Подраздел 8.3. Вход №3, ИТОГО	тенге			2 080 707
85	1106-0101-0120 Кклим = 1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4	68283	273 132
86	1106-1501-0110 Кклим = 1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	4	34539	138 156
90	1106-0301-0408 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00482	342865	1 653
91	1107-0519-0104 Кклим = 1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24,6	27238	670 055
92	1111-0101-2701 Кклим = 1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,5	7292	105 734

93	1106-1501-0318 Кклим = 1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,1885	31265	5 893
94	1106-0301-0407 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00882	2339918	20 638
95	1109-0305-0101 Кклим = 1,12	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,49796	187633	93 434
96	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,35086	1132558	397 369
97	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,1471	1184085	174 179
98	1106-0301-0407 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0082	2339918	19 187
99	1109-0401-0201 Кклим = 1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24	2388	57 312
100	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	27,6	3614	99 746
101	1113-0301-0401 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	13,44	371	4 986
102	1113-0301-1409 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	40,32	477	19 233
		Подраздел 8.4. Вход №4, ИТОГО	тенге			1 053 617
103	1108-0101-0201 Кклим = 1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,8	16872	64 114
104	1106-0101-0115 Кклим = 1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,2	51635	216 867
105	1106-1501-0110 Кклим = 1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	4,263	34539	147 240
106	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02255	306062	6 902
107	1107-0519-0104 Кклим = 1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,87	27238	132 649
108	1111-0101-2701 Кклим = 1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,65	7292	84 952
109	1106-1501-0318 Кклим = 1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,15145	31265	4 735
110	1106-0301-0407 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00504	2339918	11 793

111	1109-0305-0101 Кклим = 1,12	Навес крыльца. Монтаж	т конструкций	0,22628	213682	48 352
112	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,12744	1132558	144 333
113	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,09884	1184085	117 035
114	1106-0301-0407 Кклим = 1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00492	2339918	11 512
115	1109-0401-0201 Кклим = 1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,965	2388	19 020
116	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	9,15975	3614	33 103
117	1113-0301-0401 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6,11	371	2 267
118	1113-0301-1409 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	18,33	477	8 743
		Подраздел 8.5. Рентгенозащита /АС л.4/, ИТОГО	тенге			6 542 370
119	1110-0404-0101 Кклим = 1,12	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	121,7	6754	821 962
120	292-111-1111 Коб=1,05 (кпл)	Рентгенозащитный материал ПРЗ толщиной 12 мм, имеющий баритовый концентрат 74%, свинцовый эквивалент составляет 1,2	1 м2	127,785	21318	2 724 121
121	1110-0403-0101 Кклим = 1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	75,23	7842	589 954
122	292-111-1111 (кпл)	Рентгенозащитный материал ПРЗ толщиной 12 мм, имеющий баритовый концентрат 74%, свинцовый эквивалент составляет 1,2	1 м2	78,9915	21318	1 683 941
123	1111-0101-0902 Кклим = 1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29	827	23 983
124	292-111-1111 (кпл)	Рентгенозащитный материал ПРЗ толщиной 12 мм, имеющий баритовый концентрат 74%, свинцовый эквивалент составляет 1,2	1 м2	32,7615	21318	698 410
		Подраздел 8.6. Отмостка /АС л.7/, ИТОГО	тенге			-482 822
127	1111-0101-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	-40	901	-36 040
128	1108-0101-0202 Кклим = 1,12 Коб =-1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	-6	20619	-123 714

129	1106-0101-0101 Кклим = 1,12 Коб =-1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-4	42774	-171 096
130	1106-1501-0110 Кклим = 1,12 Коб =-1	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	-4,4	34539	-151 972

		Локальная смета № 2-01-01-02 Демонтажные работы	тенге			2 834 957
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 834 957
		Раздел 1. Строительная часть, ИТОГО:	тенге			2 834 957
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 834 957
1	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Потолок Очистка вручную от краски	м2	2526,7	1122	2 834 957

		Локальная смета №2-01-04-01 Водоснабжение и канализация	тенге			8 607 315
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 607 315
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1), ИТОГО:	тенге			2 138 031
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 138 031
11	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	100	9593	959 300
14	1116-0701-0102 Кклим = 1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	13702	54 808
15	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9593	9 593
16	242-204-0301	Кран шаровый муфтовый, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	10526	10 526
18	1116-0701-0101 Кклим = 1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	58033	348 198
19	1116-1401-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	-3	8476	-25 428
20	248-307-0105 Коб=-1	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	1 шт.	-3	32133	-96 399
21	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	9	18469	166 221
22	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	8	2847	22 776

23	1116-0501-0212 Кклим = 1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	51,5	1591	81 937
32	1126-0101-1701 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	227	2047	464 669
33	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	1 м	66	316	20 856
34	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	1 м	90,2	394	35 539
35	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 64 мм	1 м	36,3	896	32 525
36	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	1 м	57,2	925	52 910
		Раздел 2. Водопровод горячей воды (Т3), ИТОГО:	тенге			4 307 077
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 307 077
42	1117-0801-0201 Кклим = 1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	52	19654	1 022 008
43	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 100 л	1 комплект	2	153867	307 734
44	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	1 комплект	1	61215	61 215
46	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	1 комплект	30	49481	1 484 430
48	1308-0305-1201 Кклим = 1,09	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	4	6559	26 236
49	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический	1 шт.	4	34986	139 944
50	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	128	2530	323 840

51	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	3796	22 776
52	1116-0701-0102 Кклим = 1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	5	1872	9 360
53	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2530	12 650
54	1117-0201-0103 Кклим = 1,06	Смесители. Установка	шт.	77	4351	335 027
55	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	31	9414	291 834
56	1117-0201-0103 Кклим = 1,06	Смесители. Установка	шт.	11	4351	47 861
57	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	10	3735	37 350
58	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	8037	8 037
59	1117-0201-0103 Кклим = 1,06	Смесители. Установка	шт.	2	4351	8 702
60	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	1 шт.	2	9944	19 888
63	1116-0501-0202 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	6975	139 500
64	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	20	294	5 880
65	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	4,56	542	2 472
66	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	0,39	853	333
		Раздел 3. Канализация бытовая (К1), ИТОГО:	тенге			2 162 208
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 162 208

67	1117-0101-0113 Кклим = 1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды,	комплект	9	14356	129 204
68	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 шт.	9	13128	118 152
69	1117-0301-0101 Кклим = 1,06	Унитазы напольные. Установка	комплект	9	11459	103 131
70	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	9	64823	583 407
71	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	9	14807	133 263
72	1117-0101-0102 Кклим = 1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	13310	13 310
73	244-102-0202	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм	1 шт.	1	46025	46 025
74	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	87	2051	178 437
75	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	2	2001	4 002
76	1117-0101-0112 Кклим = 1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	43727	43 727
77	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	31	335	10 385
78	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	13	782	10 166
84	1126-0101-1701 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	107	2047	219 029
85	234-303-0512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 57 мм	1 м	81,4	3111	253 235
86	234-303-0522	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 125 мм	1 м	36,3	8351	303 141
87	1106-0101-0113 Кклим = 1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	34053	6 811
88	1106-1501-0108 Кклим = 1,12	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	м3	0,204	33251	6 783

		Локальная смета № 2-01-04-02 Теплоснабжение	тенге			1 485 898
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 485 898

		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			1 485 898
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 485 898
16	1126-0101-1701 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	569	2047	1 164 743
17	234-303-0210 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	1 м	165	295	48 675
18	234-303-0212 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	78,1	341	26 632
19	234-303-0214 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	1 м	231	383	88 473
20	234-303-0215 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм	1 м	35,2	476	16 755
21	234-303-0321 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 89 мм	1 м	116,6	1206	140 620

		Локальная смета №2-01-04-03 Электроснабжение	тенге			17 260 280
		ВСЕГО по смете:	Тенге			17 260 280
		Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			6 379 121
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 379 121
1	1121-0501-0101 Кклим = 1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	59896	119 792
2	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1718377	1 718 377
3	515-301-0315	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	1 шт.	1	811734	811 734

4	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
5	292-100-8005 (кпл)	Щит распределительный встраеваемый типа ЩРв 120з-0 36 IP31	1 шт	1	11700	11 700
6	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	41	6780	277 980
8	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	1 шт.	19	3600	68 400
11	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
13	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	41	6780	277 980
15	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	1 шт.	19	3600	68 400
18	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
20	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	38	6780	257 640
25	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
27	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	6780	122 040
32	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
34	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	6780	122 040
46	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. /ЩАО/Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
48	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6780	81 360
53	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. /ЩАО/Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
55	1308-0304-0501 Кклим = 1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6780	47 460
60	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. /ЩАО/Установка на стене	шт.	1	33309	33 309

61	515-301-0278	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	1 шт.	1	434222	434 222
62	1308-0304-0203 Кклим = 1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. /ЩАО/Установка на стене	шт.	1	33309	33 309
64	1310-0202-0206 Кклим = 1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	15	68393	1 025 895
65	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	15	18030	270 450
66	1311-0401-0701 Кклим = 1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	15	4868	73 020
67	292-111-1103 (кпл)	Аккумулятор 7А/ч. 12В SVC AV7.5-12	1 шт	15	19390	290 850
		Раздел 2. Электроосвещение, ИТОГО:	тенге			5 005 502
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 005 502
68	1121-0401-0510 Кклим = 1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	244	11748	2 866 512
69	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	70	5524	386 680
70	292-100-8011 (кпл)	Светодиодная панель 600х600*34 50W LED	1 шт	200	6300	1 260 000
71	292-100-8012 (кпл)	Светильник светодиодный SPB-301-2-4K-20 IP40 20Вт мощность 21 Вт	1 шт	30	6300	189 000
72	292-100-8013 (кпл)	Светильник светодиодный гермитичный ДСП-159М 36 Вт 230В 6500К мощность 36 Вт степень защиты IP65	1 шт	10	13700	137 000
73	292-100-8014 (кпл)	Светильник SPB-2-18-65KIP65 20Вт мощность 18 Вт	1 шт	5	3390	16 950
74	1121-0401-0401 Кклим = 1,12	Указатели световые настенные. Установка	шт.	20	3330	66 600
75	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	20	4138	82 760
		Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			637 186
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			637 186
76	1121-0202-0201 Кклим = 1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	254	1286	326 644
78	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	23	582	13 386

79	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	48	613	29 424
81	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	181	528	95 568
82	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	254	42	10 668
85	1308-0303-1204 Кклим = 1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	16556	149 004
86	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	9	1388	12 492
		Раздел 4. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			5 238 471
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 238 471
87	1308-0201-0701 Кклим = 1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4409,3	1831	8 073 428
90	1146-0302-0501 Кклим = 1,12 Коб =-1	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (исключить из акта №2)	м борозд	-1174,8684	1205	-1 415 716
91	1146-0303-0111 Кклим = 1,12 Коб =-1	Стены и перегородки. Заделка борозд (исключить из акта №2)	м	-1174,8684	1208	-1 419 241

		Локальная смета № 2-01-04-04 Пожарная сигнализация	тенге			9 028 024
		ВСЕГО по смете:	Тенге			9 028 024
		Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			8 111 246
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 111 246
1	1310-0701-0202 Кклим = 1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	188	11291	2 122 708
2	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	1 шт.	188	10427	1 960 276
3	1310-0701-0201 Кклим = 1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	5651	16 953
4	248-302-0110	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	1 шт.	3	11103	33 309
5	1310-0701-0201 Кклим = 1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	5651	90 416
6	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	1 шт.	16	1711	27 376
7	1121-0201-0201 Кклим = 1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2540	332	843 280

8	1121-0102-0102 Кклим = 1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1270	1328	1 686 560
9	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	1070	174	186 180
10	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	200	96	19 200
11	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 м	2540	86	218 440
12	1310-0701-0103 Кклим = 1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	9969	49 845
13	290-000-1000 (кпл)	Сириус ППКУ пожарный адресный.	1 шт	1	187500	187 500
14	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	1 шт.	3	57892	173 676
15	248-303-0705	Сигнально-пусковой блок модели С2000-КПБ	1 шт.	1	21468	21 468
16	1310-0301-0101 Кклим = 1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	45692	45 692
17	248-307-0205	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-24 исполнение 10, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	1 шт.	1	183755	183 755
18	1308-0105-0101 Кклим = 1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	13309	53 236
19	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	1 шт.	4	47844	191 376
		Раздел 2. Система оповещения о пожаре, ИТОГО:	тенге			916 778
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			916 778
20	1121-0201-0201 Кклим = 1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	400	332	132 800
21	243-305-0405	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	1 м	400	268	107 200
22	1310-0701-0601 Кклим = 1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	21	3159	66 339
23	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	1 шт.	2	2303	4 606
24	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Выход"	1 шт.	19	3427	65 113
25	1121-0102-0102 Кклим = 1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	360	1328	478 080
26	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	360	174	62 640

		Дополнение к проектно-сметной документации №1				

		Локальная смета № 2-01-01-01-д Общестроительные работы. Добавляемые работы				19 996 829
		ВСЕГО по смете:	Тенге			19 996 829
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			4 927 128
		Подраздел 1.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			1 653 012
1	1111-0101-2101 Кклим = 1,06	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	153	4502	688 806
2	1111-0101-3602 Кклим = 1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	153	6302	964 206
		Подраздел 1.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			3 223 892
3	1111-0101-1101 Кклим = 1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	194	2278	441 932
4	1111-0101-2707 Кклим = 1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	194	14340	2 781 960
		Подраздел 1.7. Плинтуса, ИТОГО	тенге			50 224
5	1111-0101-4003 Кклим = 1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	86	584	50 224
		Раздел 2. Перегородки, ИТОГО:	тенге			330 414
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			330 414
6	1110-0501-0501 Кклим = 1,12	Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок из ПВХ	м2	5,8	56968	330 414
		Раздел 4. Двери, ИТОГО:	тенге			5 135 072
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 135 072
7	1110-0501-0202 Кклим = 1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /поз.2, поз.10/	м2	10,4	5538	57 595
8	223-203-0804	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	1 м2	10,4	88373	919 079
9	6108-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	55,2	6475	357 420
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	55,2	0	0
10	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	44,1	50641	2 233 268

11	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	13,44	54732	735 598
12	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	154	4853	747 362
13	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	15	5650	84 750
		Раздел 7. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			9 250 120
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 250 120
14	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	75,35	44064	3 320 222
15	1108-0701-0102 Кклим = 1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2054	2887	5 929 898
		Раздел 8. Разные работы, ИТОГО:	тенге			354 094
		Подраздел 8.1. Вход №1, ИТОГО	тенге			354 094
16	1107-0519-0104 Кклим = 1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13	27238	354 094

		Локальная смета № 2-01-04-01-д Водоснабжение и канализация. Добавляемые работы				2 880 144
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 880 144
		Раздел 2. Водопровод горячей воды (Т3), ИТОГО:	тенге			1 176 660
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 176 660
1	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	1 комплект	4	61215	244 860
2	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	1 комплект	15	49481	742 215
3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	40	3735	149 400
4	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	8037	40 185
		Раздел 3. Канализация бытовая (К1), ИТОГО:	тенге			1 703 484
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 703 484

5	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	9	9054	81 486
6	1117-0501-0101 Кклим = 1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	6053	435 816
7	244-102-0501	Мойка стальная эмалированнаяунифицированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	72	7059	508 248
8	6115-0103-0202 Кклим = 1,06	Установка мойки на два отделения	комплект	6	14971	89 826
		неучтенные ресурсы				
8.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	6	0	0
9	522-103-0152-0027	Ванна моечная двухсекционная ВМЛ-2. Мойка сварная из нержавеющей стали, каркас из оцинкованной стали. Размер 1200х600х850мм	1 шт.	6	66359	398 154
10	6115-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	27512	27 512
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
11	294-104-0102 (кпл)	Душевая кабинка	1 шт	1	162442	162 442

		Локальная смета № 2-01-04-03-д Электроснабжение. Добавляемые работы				2 644 648
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 644 648
		Раздел 4. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			2 644 648
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 644 648
1	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1096	1205	1 320 680
2	1146-0303-0111 Кклим = 1,12	Стены и перегородки. Заделка борозд	м	1096	1208	1 323 968

Итого по акту				110 980 069,99
оборудование				6 202 941,00
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				6 600 959,13
Итого:				117 581 029,11
Сметная прибыль (5)%				5 568 904,41
Непредвиденные работы и затраты (5)%				5 879 051,46
Итого				129 028 984,97
Итого в ценах 2023 г.				129 028 984,97
2024 г. (Кпер = 1,075)				138 706 158,85

Итого с учетом понижающего коэффициента	130 095 623,50
Налог на добавленную стоимость (12%)	15 611 474,82
Всего по акту	**145 707 098,32**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления

Главный врач _____ Борбасов С.Е.

Технический надзор
ТОО «Эксперт надзор 2022»

Эксперт _____ Султанбеков Т.З.

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Нурпалиев Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.