9-10-11

Счет-фактура № 97 от 23 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 466/31-15 от 05.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жансугурова 7
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жансугурова 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Насосная станция НС-15.	услуга	1	92 028 183,04	92 028 183,04	12%	11 043 381,96	103 071 565,00		
Всего по счету:					**92 028 183,04**		**11 043 381,96**	**103 071 565,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от ""____" _____ 2012г.
№_____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки **-Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта **- Насосная станция НС-15**
Договор **№466/31-15 от 05.08.2015**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		466/31-15	**05.08.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**159 921 239.00**									
	в т.ч. за отчетный месяц		92 028 183.04							11 043 381.96	103 071 565.00

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж. К.**

м.п.

«Утверждаю»
Заместитель Председателя Правления
АО «Астана-Теплотранзит»
_____Нурсагатов Н.Т.
«23» 10 2015г.

АКТ
приема-передачи оборудования по НС -15
от Подрядчика к Заказчику

г. Астана «23» 10 2015г.

Представители Заказчика АО «Астана-Теплотранзит» в лице:
А. Жармаганбетов – начальник отдела технического надзора АО «Астана-Теплотранзит»;
Е. Файзулаев – начальник отдела капитального строительства АО «Астана-Теплотранзит»;
С. Тютрин – начальник службы эксплуатации тепломеханического оборудования
С. Мергазин – представитель ТОО «VEHI.KZ», технический надзор;
и Подрядчика в лице: Е. Байменшин – технический директор ТОО «АП-Импэкс»;
произвели прием-передачу оборудования для комплектации объекта: «Строительство тепломагистрали в левобережную часть г. Астаны, 4 ввод 1 очередь» – «Насосная станция НС-15» по договору ответственного хранения № 628/31-15 от 23. 10 2015г.
По следующей номенклатуре:

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость тг.	№ Паспорта
1	Шаровой кран полнопроходной Ду 300 Ру 2,5МПа с патрубками под приварку с расточкой кромок под трубу 325х6 со сливным краном с датчиком положения "BOHMEr" с электроприводом AUMA SA07.6/F10-B3-32+GS100.3-F16+VZ4.3 i=4:1, тип электрического соединения TPA00R1AA-OC1-000	шт	1	2 703 302	AAAD195
2	Шаровой кран полнопроходной Ду 400 Ру 2,5МПа с патрубками под приварку с расточкой кромок под трубу 426х7 со сливным краном Ду 25 "BOHMEr" с электроприводом AUMA SA07.6/F10-B3-32+GS125.3-F25+VZ4.3 i=4:1 с датчиком положения, тип электрического соединения TPA00R1AA-OC1-000	шт	10	58 399 607	AAAD217 AAAD215 AAAD209 AAAD203 AAAD216 AAAD208 AAAD206 AAAD201 AAAD214 AAAD207
3	Шаровой кран полнопроходной Ду 300 Ру 2,5МПа "BOHMEr", тип BBF/KSF V с патрубками под приварку с расточкой кромок под трубу 325х6 с механическим редуктором	шт	20	41 968 656	AAAA775 AAAD140 AAAD142 AAAD151 AAAD148 AAAD145 AAAB183 AAAA832 AAAD144 AAAD146 AAAD149 AAAD141 AAAA831 AAAA839 AAAA833 AAAA838 AAAA837

					AAAA870 AAAA874 AAAD157
	ИТОГО			**103 071 565**	

Подписи:

_____ **А. Жармаганбетов**

_____ **Е. Файзулаев**

_____ **С. Тютрин**

_____ **С. Мергазин**

_____ **Е. Байменшин**

4-00-Н

Счет-фактура № 90 от 9 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 466/31-15 от 05.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит, г.Астана, ул.Жансугурова 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, г.Астана, ул.Жансугурова 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство " Тепломагистраль в левобережную часть г Астаны. Насосная станция НС-15"	шт	1	24 107 363,39	24 107 363,39	12%	2 892 883,61	27 000 247,00		
Всего по счету:					**24 107 363,39**		**2 892 883,61**	**27 000 247,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО Астана Теплотранзит** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**
Договор (контракт)	Договор № 466/31-15 от 05.08.2015 г	

Номер документа	Дата составления
87	**09.10.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство "Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны , 4 ввод 1 очередь - Насосная станция НС-15"			шт	1	27 000 247,00	27 000 247,00
				Итого	1	x	27 000 247,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2015

М.П.

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**
Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**
Наименование стройки **-Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта **-Насосная станция НС-15**
Договор **№466/31-15 от 05.08.2015г.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		466/31-15	**05.08.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительн ые расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	56 849 674									
	в т.ч. За отчетный месяц	27 000 247	24 107 363,39							2 892 883,61	27 000 247

Заказчик:
Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

Нурсагатов Н.Т.

Генподрядчик:
Дирекор ТОО "АП ИМПЭКС"

Амиржанов Ж.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. Насосная станция НС-15.**
Договор: №466/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №3 приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1268.СМ-КЖ.010.014 Строительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			5133	23,36	22,08	119903	113333	34048	0,01	46
		м3		1,28	5,56	6570	28531	97	0,02	99
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			59	537,30	--	31701	--	35822	3,55	210
		м3		537,30	--	31701	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			254,2	134,10	--	34088	--	38520	0,97	247
		м3		134,10	--	34088	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			2500	3,35	3,35	8379	8379	2820	--	--
		м3		--	1,16	--	2907	97	--	10
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			254,2	21,55	4,52	5477	1148	4199	0,11	27
		м3		17,03	--	4329	--	97	--	--
6	Е0101-17-8	**Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			1529	32,25	30,77	49317	47048	14483	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,34	2171	12759	97	0,03	44
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			2752,2	21,67	21,67	59640	59640	11928	--	--
		т		--	4,33	--	11928	100	0,09	250
8	Е010I-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			1529	3,79	3,24	5792	4960	2373	--	5
		м3		0,48	1,12	734	1712	97	--	6
		Фундаменты и фундаментные балки в осях 1-9 /л.002/								
		Фм1 /8 шт./,Фм2 /4 шт.//л.002.3/								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			7,8	6092,95	66,01	47525	515	1807	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1527	194	105	0,12	1
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			7,8	70,00	--	546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			52	200,51	9,95	10427	517	3578	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2714	194	123	0,02	1
12	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			52	121,68	9,38	6327	488	3348	0,24	13
		м2		48,83	3,51	2539	183	123	0,02	1
13	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			52	368,16	5,73	19144	298	3570	0,32	17
		м2		56,03	2,16	2913	112	118	0,01	1
14	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
			4,4928	418,00	--	1878	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			52	200,51	9,95	10427	517	3578	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2714	194	123	0,02	1
16	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
			30,4	8493,31	489,23	258197	14873	29816	4,75	144
		м3		749,25	184,82	22777	5619	105	0,90	27
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			30,4	70,00	--	2128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			30,4	100,00	--	3040	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			30,4	232,00	--	7053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,17065	52102,00	--	8891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,20618	52400,00	--	10804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
			0,17385	48300,00	--	8397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0456	69000,00	--	3146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0712	64700,00	--	4607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,288	73000,00	--	21024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,66465	65900,00	--	43800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74								
			24,3049	80,00	--	1944	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
			0,38035	126994,77	680,89	48302	259	2313	33,10	13
		1т		5535,00	256,50	2105	98	105	1,26	--
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0656	70437,87	304,24	4621	20	674	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	635	8	105	0,56	--
30	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245								
			0,02	1860,00	--	37	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,953	21,80	0,05	64	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133								
			2,953	47,18	0,04	139	--	22	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
33	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			167,4	368,16	5,73	61630	959	11493	0,32	53
		м2		56,03	2,16	9379	362	118	0,01	2
34	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
			12,0528	418,00	--	5038	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фм3 /1 шт./,Фм5/1 шт.//л.002.4/								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			2,34	6092,95	66,01	14258	154	542	1,35	3
		м3		195,75	24,93	458	58	105	0,12	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,3868	70,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			15,6	200,51	9,95	3128	155	1073	0,36	6
		м2		52,20	3,74	814	58	123	0,02	--
38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			15,6	121,68	9,38	1898	146	1004	0,24	4
		м2		48,83	3,51	762	55	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			15,6	368,16	5,73	5743	89	1071	0,32	5
		м2		56,03	2,16	874	34	118	0,01	--
40	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
			1,1232	418,00	--	469	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			15,6	200,51	9,95	3128	155	1073	0,36	6
		м2		52,20	3,74	814	58	123	0,02	--
42	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны								
			14,1	7864,92	358,13	110895	5050	9764	3,35	47
		м3		524,25	135,29	7392	1908	105	0,66	9
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			14,3115	70,00	--	1002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			14,3115	100,00	--	1431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			14,3115	232,00	--	3320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,07015	52102,00	--	3655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,06728	52400,00	--	3525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
			0,07312	48300,00	--	3532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0132	69000,00	--	911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,0208	64700,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,00008	62000,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,1528	73000,00	--	11154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0028	68200,00	--	191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,25392	65900,00	--	16733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74								
			9,81105	80,00	--	785	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
			0,09956	126994,77	680,89	12644	68	605	33,10	3
		1т		5535,00	256,50	551	26	105	1,26	--
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0318	70437,87	304,24	2240	10	327	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	308	4	105	0,56	--
58	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245								
			0,0198	1860,00	--	37	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1,431	21,80	0,05	31	--	8	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
60	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133								
			1,431	47,18	0,04	68	--	11	0,04	--
		м2		8,32	--	12	--	90	--	--
61	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			40,4655	368,16	5,73	14898	232	2778	0,32	13
		м2		56,03	2,16	2267	87	118	0,01	--
62	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
			2,913516	418,00	--	1218	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Фм4 /3 шт./,Фм6 /1 шт./,Фм7 /1 шт.//л.002.5/								
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			2	6092,95	66,01	12186	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2	70,00	--	140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			14	200,51	9,95	2807	139	963	0,36	5
		м2		52,20	3,74	731	52	123	0,02	--
66	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			14	121,68	9,38	1703	131	901	0,24	3
		м2		48,83	3,51	684	49	123	0,02	--
67	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			14	368,16	5,73	5154	80	961	0,32	4
		м2		56,03	2,16	784	30	118	0,01	--
68	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
			1	418,00	--	418	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			14	200,51	9,95	2807	139	963	0,36	5
		м2		52,20	3,74	731	52	123	0,02	--
70	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны /Фм4/								
			13,2	8493,31	489,23	112112	6458	12946	4,75	63
		м3		749,25	184,82	9890	2440	105	0,90	12
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			14	70,00	--	980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			14	100,00	--	1400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			14	232,00	--	3248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,09	52102,00	--	4689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,01	52400,00	--	524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
			0,11	48300,00	--	5313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,01	69000,00	--	690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,015	64700,00	--	971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,00005	62000,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,12	73000,00	--	8760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,0025	68200,00 --	-- --	171 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,21	65900,00 --	-- --	13839 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	9,5	80,00 --	-- --	760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
		1т	0,045	126994,77 5535,00	680,89 256,50	5715 249	31 12	274 105	33,10 1,26	1 --
85	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,0018	70437,87 9675,00	304,24 114,75	127 17	1 --	19 105	58,00 0,56	-- --
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,08	21,80 5,81	0,05 0,02	2 --	-- --	-- --	0,03 --	-- --
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133								
		м2	0,08	47,18 8,32	0,04 --	4 1	-- --	1 90	0,04 --	-- --
88	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
		м2	52	368,16 56,03	5,73 2,16	19144 2913	298 112	3570 118	0,32 0,01	17 1
89	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
		кг	3,8	418,00 --	-- --	1588 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Подземное хозяйство /л.003.1/								
		Приямок Прм1 /л.003.3/								
90	Е0106-1-15	Устройство пригрузочной фундаментной плиты бетонной плоской								
		м3	33,48	6041,81 146,25	100,65 38,03	202280 4896	3370 1273	6478 105	0,97 0,19	32 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			34,44	70,00	--	2411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция днища								
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			266,5	210,31	9,95	56047	2652	18337	0,36	95
		м2		52,20	3,74	13911	997	123	0,02	5
93	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30 мм/								
			266,5	63,30	1,34	16870	357	577	0,01	2
		м2		1,26	0,50	336	133	123	--	1
94	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			266,5	121,68	9,38	32427	2500	17157	0,24	65
		м2		48,83	3,51	13013	935	123	0,02	5
95	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			266,5	223,97	18,42	59688	4909	30439	0,42	111
		м2		85,95	6,91	22906	1842	123	0,03	9
96	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике два последующих слоя								
			266,5	231,42	18,10	61672	4824	35566	0,50	134
		м2		101,70	6,80	27103	1812	123	0,03	9
97	С11011-2329 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-5,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
			895,44	212,00	--	189833	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			266,5	210,31	9,95	56047	2652	18337	0,36	95
		м2		52,20	3,74	13911	997	123	0,02	5
99	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30 мм/								
			266,5	63,30	1,34	16870	357	577	0,01	2
		м2		1,26	0,50	336	133	123	--	1
		Устройство приямка								
100	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
			291,5	9726,78	954,99	2835357	278379	430323	6,51	1898
		м3		1075,50	330,44	313508	96323	105	1,34	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			295,8725	70,00	--	20711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			295,8725	100,00	--	29587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			295,8725	232,00	--	68642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,3763	69000,00	--	25965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,4903	64700,00	--	31722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,2387	73000,00	--	17425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,69772	52102,00	--	36353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,5325	52400,00	--	27903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			21,8761	50900,00	--	1113493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	0,302	48300,00 --	-- --	14587 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	369,4323	80,00 --	-- --	29555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
		1т	0,23338	126994,77 5535,00	680,89 256,50	29638 1292	159 60	1419 105	33,10 1,26	8 --
113	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	8	175,98 85,05	88,16 52,04	1408 680	705 416	1097 100	0,45 0,08	4 1
114	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов HILTI в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,00208	52657,31 47475,00	536,06 202,50	110 99	1 --	104 105	289,00 0,99	1 --
115	СТОО"Хилти Казахстан"	Стоимость распорного анкера HSL-3-G 12/50 HILTI								
		шт	8	614,69 --	-- --	4918 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Закладные детали и стальные изделия								
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,0928	93997,62 33075,00	304,24 114,75	8723 3069	28 11	3234 105	198,00 0,56	18 --
117	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	1,00572	70437,87 9675,00	304,24 114,75	70841 9730	306 115	10338 105	58,00 0,56	58 1
118	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		1т	0,8415	64092,87 3330,00	304,24 114,75	53934 2802	256 97	3044 105	20,00 0,56	17 --
119	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	87,3009	21,80 5,81	0,05 0,02	1903 507	4 2	458 90	0,03 --	3 --
120	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза								
		м2	87,3009	47,18 8,32	0,04 --	4119 726	3 --	654 90	0,04 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
			0,0647	174963,35	1941,97	11320	126	588	42,30	3
		т		6975,00	726,75	451	47	118	3,55	--
122	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 100 мм								
			1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
123	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 300 мм								
			1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
124	Е0116-30-4 К=2,5	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 1000 мм								
			4	10367,38	17,38	41470	70	7632	8,90	36
		1сальник		1485,00	5,62	5940	23	128	0,03	--
		Трубки для прокладки кабеля /л.003.1/								
125	Ц0108-407-8	Трубки для прокладки кабеля,диаметр 57 мм								
			257,98	57,40	6,00	14808	1548	9754	0,24	62
		м		38,50	1,30	9932	335	95	0,01	2
126	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр 108 мм								
			63,36	104,00	11,40	6589	722	4563	0,46	29
		м		73,10	2,70	4632	171	95	0,02	1
		Неподвижная опора НО-1 /2шт.//л.003.6/								
127	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			3,648	6092,95	66,01	22227	241	845	1,35	5
		м3		195,75	24,93	714	91	105	0,12	--
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,72096	70,00	--	260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование								
			27,2	7771,92	210,97	211396	5738	15606	3,06	83
		м3		470,25	76,19	12791	2072	105	0,34	9
130	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			27,608	70,00	--	1933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			27,608	100,00	--	2761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			27,608	232,00	--	6405	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,02384	62000,00	--	1478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,05364	65900,00	--	3535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,04616	52102,00	--	2405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,60916	52400,00	--	31920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,696	50900,00	--	35426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74								
			21,432	80,00	--	1715	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,2048	64092,87	304,24	13126	62	741	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	682	24	105	0,56	--
140	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245								
			0,1056	1860,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			9,216	21,80	0,05	201	--	48	0,03	--
		м2		5,81	0,02	54	--	90	--	--
142	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза								
			9,216	47,18	0,04	435	--	69	0,04	--
		м2		8,32	--	77	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			22,84	368,16	5,73	8409	131	1568	0,32	7
		м2		56,03	2,16	1280	49	118	0,01	--
144	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
			1,64448	418,00	--	687	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры								
		ОП1/2 шт./,ОП2 /1 шт./,ОП3 /2 шт./,ОП4 /9 шт./,ОП5 /10 шт./ /л.003.7/								
145	Е0115-65-8	Насечка поверхности								
			6,33	58,50	--	370	--	389	0,37	2
		м2		58,50	--	370	--	105	--	--
146	Е0113-44-7	Очистка щетками								
			6,33	60,75	--	385	--	346	0,34	2
		м2		60,75	--	385	--	90	--	--
147	Е0101-137-1	Промывка водой								
			6,33	6,11	--	39	--	37	0,06	--
		м2		6,01	--	38	--	97	--	--
148	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
			1,3	8172,05	98,32	10624	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,18	--
149	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
			4,1	8545,12	112,36	35035	461	4580	6,34	26
		м3		1021,50	42,44	4188	174	105	0,21	1
150	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			5,4875	70,00	--	384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			5,4875	100,00	--	549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			5,4875	232,00	--	1273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,004	52102,00	--	208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0896	52400,00 --	-- --	4695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
155	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,1259	68200,00 --	-- --	8586 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Фундаменты и фундаментные балки под электротехнические помещения в осях 9-12 /л.004/ Фм1 /4 шт./,Фм2 /6 шт./,Фм3 /2 шт./,Фм4 /3 шт./,Фм5 /6 шт./,Фм6 /3 шт./,Фм7 /10 шт./,Фм8 /3 шт.//л.004.2-004.7/								
156	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	5,51	6092,95 195,75	66,01 24,93	33572 1079	364 137	1277 105	1,35 0,12	7 1
157	С14300I-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	5,6	70,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	55,08	200,51 52,20	9,95 3,74	11044 2875	548 206	3790 123	0,36 0,02	20 1
159	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
		м2	84,43	121,68 48,83	9,38 3,51	10273 4123	792 296	5435 123	0,24 0,02	21 1
160	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
		м2	55,08	368,16 56,03	5,73 2,16	20278 3086	316 119	3782 118	0,32 0,01	18 1
161	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
		кг	6,07896	418,00 --	-- --	2541 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	55,08	200,51 52,20	9,95 3,74	11044 2875	548 206	3790 123	0,36 0,02	20 1
163	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	38,39	8545,12 1021,50	112,36 42,44	328047 39215	4314 1629	42887 105	6,34 0,21	243 8
164	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
		м3	0,5	8493,31 749,25	489,23 184,82	4247 375	245 92	490 105	4,75 0,90	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			40,5	70,00	--	2835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			40,5	100,00	--	4050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			40,5	232,00	--	9396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,051	69000,00	--	3519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,095	62600,00	--	5947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,35	62000,00	--	21700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,27	52102,00	--	14068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,91	52400,00	--	47684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,16	50900,00	--	8144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	0,16	48300,00 --	-- --	7728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
175	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	28,5	80,00 --	-- --	2280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
176	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
		1т	0,017	126994,77 5535,00	680,89 256,50	2159 94	12 4	103 105	33,10 1,26	1 --
177	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,03	70437,87 9675,00	304,24 114,75	2113 290	9 3	308 105	58,00 0,56	2 --
178	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245								
		т	0,03	1860,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --	-- --
179	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1,3	21,80 5,81	0,05 0,02	28 8	-- --	7 90	0,03 --	-- --
180	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза								
		м2	1,3	47,18 8,32	0,04 --	61 11	-- --	10 90	0,04 --	-- --
181	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
		м2	171	368,16 56,03	5,73 2,16	62955 9580	980 369	11741 118	0,32 0,01	54 2
182	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
		кг	22,858632	418,00 --	-- --	9555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Сборные ж.б.конструкции								
		Балки фундаментные /л.004.1/								
183	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м								
		шт	9	1227,90 650,25	328,93 115,04	11051 5852	2960 1035	9643 140	3,75 0,46	34 4
184	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5								
		м3	3,91	21000,00 --	-- --	82110 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме мчеистого: выше 22,5 до 25								
			3,91	101,00	--	395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,91	70,00	--	274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная битумно-латексная в 3 слоя								
			43,512	368,16	5,73	16019	249	2987	0,32	14
		м2		56,03	2,16	2438	94	118	0,01	--
188	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП /2% от общего веса/								
			3,132864	418,00	--	1310	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7670186	588449			4282
			Тенге			701584	182261			932
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7669860				
	Материалы -		Тенге			1070159				
	Всего заработная плата -		Тенге				883845			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1897665				
	Местные материалы -		Тенге			3412004				
		Накладные расходы -	Тенге			956941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9144410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5693
		Сметная заработная плата -	Тенге				1027386			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			326				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9144753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5693
		Сметная заработная плата -	Тенге				1027386			

В том числе строительно монтажные работы	**9 144 753**	
Временные здания и сооружения	137 171	1,5%
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	20 576	15%
Итого с временными зданиями сооружениями	**9 281 924**	
Дополнительные затраты на строительство		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	334 149	3,600%
Затраты за выслугу лет	92 819	1%
Затраты на дополнительные отпуска	37 128	0,40%
Итого дополнительные затраты на на строительство	**464 096**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**9 746 021**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9 746 021**				
		Итого в текущих ценах, к=1982/775				**24 924 661**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				498 493				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**25 423 155**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**3 050 779**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**28 473 933**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**27 000 247**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" **А. Жармагамбетов**

(подпись, печать)

Начальник ОКС АО "Астана-Теплотранзит" **Е. Файзулаев**

(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" **Р. Нурмаганбетова**

(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" **Е. Хихлушко**

(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" **С.М. Мергазин**

(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)