Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство «Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь Насосная станция НС-15.**
Договор: №466/31-15 от 05.08.2015г.

Акт №40 приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1268.СМ-ТМ.010.003.изм.2. Приобретение и монтаж трубопроводов и арматуры								
		Трубы и фасонные части								
48	Ц0112-2-18 к=1,1	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1020 мм**	38,64127	5091,90	1069,20	196757	41315	128269	17,60	680
		т		3490,30	198,01	134870	7651	90	1,15	44
49	С130801-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали 17Г1СУ, на Ру до 10 МПа, 1020х12 мм**	36,048	172950,00	--	6234502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Грязевики								
75	Е0124-14-12	**Установка грязевика из труб вертикального диаметром 1000 мм, весом 3507 кг**	1	489816,93	7411,30	489817	7411	11518	41,00	41
		шт		7020,00	1839,96	7020	1840	130	7,08	7
76	Е0124-14-3	**Установка грязевика горизонтального диаметром 300 мм**	1	56248,35	1475,47	56248	1475	2668	9,29	9
		шт		1750,50	302,18	1751	302	130	1,28	1
77	Е0125-51-6	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм**	14	4659,78	2446,90	65237	34257	29030	4,01	56
		стык		803,25	924,75	11246	12946	120	5,91	83
78	Е0125-51-5	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм**	4	3737,82	1979,44	14951	7918	6653	3,19	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		639,00	747,00	2556	2988	120	4,78	1
79	Е0125-51-3	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм**	19	2835,64	1583,51	53877	30087	24521	2,30	4
		стык		477,00	598,50	9063	11372	120	3,83	7
80	Е0125-51-2	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм**	14	2443,25	1392,50	34206	19495	16027	2,05	2
		стык		427,50	526,50	5985	7371	120	3,36	4
81	Е0125-51-1	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 300-100 мм**	34	2327,99	1344,74	79152	45721	36720	1,95	6
		стык		391,50	508,50	13311	17289	120	3,25	11
		Материалы, не учтенные ценником								
86	С12021-262	**Опоры скользящие**	0,61	107900,00	--	65819	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
87	С12021-263	**Опоры неподвижные и направляющие**	1,45	107900,00	--	156455	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
88	С11011-1055	**Электроды, d 4 мм, Э50А**	0,06	91900,00	--	5514	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
89	С11011-1051	**Электроды, d 4 мм, Э42А**	0,2	86900,00	--	17380	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7469915	187679			93
			Тенге			185801	61759			38
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6431259				
	Материалы -		Тенге			20573				
	Всего заработная плата -		Тенге				142521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6234502				
		Накладные расходы -	Тенге			128269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			393572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6953099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				161761			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816382				
	Материалы -		Тенге			596193				
	Всего заработная плата -		Тенге				105039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22894				
		Накладные расходы -	Тенге			127138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19071			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							662
		Сметная заработная плата -	Тенге				124110			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			222274				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13336				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			235610				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8188841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				285871			

В том числе строительно монтажные работы	**8 188 841**
СМР	**8 188 841**
Оборудования	-
Прочие затраты	-
Временные здания и сооружения	122 833
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	18 425
Итого с временными зданиями сооружениями	**8 311 674**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	299 220
Затраты за выслугу лет	83 117
Затраты на дополнительные отпуска	33 247
Итого дополнительные затраты на на строительство	**415 584**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**8 727 257**
Итого в базовых ценах 2001 года	**8 727 257**
Итого в текущих ценах, к=2,55742 МРП2015	**22 319 257**
в том числе возвратных сумм	**47 120**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	446 385
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**22 765 642**
Договорная скидка 5%	**1 138 282**
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**21 627 360**
НДС 12%	**2 595 283**
ИТОГО ПО АКТУ	**24 222 643**
в том числе возвратных сумм	**44 764**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**24 177 879**

Начальник службы капитального строительства
АО "Астана-Теплотранзит" **К.О. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р.И. Карыбаев**

(подпись, печать)

Эксперт технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.М. Мергазин**

(подпись, печать)

Инженер сметчик:

ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г.Нуркина**

(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**

(подпись, печать)