Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: «Строительство детского сада на 150 мест»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство детского сада на 150 мест»

Договор субподряда № 11 от 25 апрель 2024 г.

АКТ № 1

выполненных работ

за май месяц 2024 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) 30 мая 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									
103	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**38**	**6427,71**	**47,76**	**244253**	**1815**	**14697**	**182975**	**461407**
		НР - 80%; СП - 8%			**5993,19**	**25,73**	**227741**	**978**		**34178**	
104	**С122-020301-0102**	**Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93**	**$м^2$**	**38**	**3044,00**	**--**	**115672**	**--**	**115672**	**--**	**124926**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9254**	
		РАЗДЕЛ 5.Главный вход									

105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,6628	14961,40	2934,35	84723	16617	35818	37061	131527
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	32288	7139		9743	
106	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	$м^3$	22,1	33939,66	3392,93	750066	74983	568864	113854	933033
		НР - 91%; СП - 8%			4806,29	854,99	106219	18895		69114	
107	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,516	245773,00	--	126819	--	126819	--	136965
		СП - 8%			--	--	--	--		10146	
108	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	60,6	3225,18	31,55	195446	1912	28113	156255	379837
		НР - 94%; СП - 8%			2729,72	13,32	165421	807		28136	
109	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	61,812	1678,00	--	103721	--	103721	--	112019
		СП - 8%			--	--	--	--		8298	
110	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,31	24153,46	141,26	297329	1739	283602	15035	337353
		НР - 118%; СП - 8%			973,81	61,26	11988	754		24989	
111	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03992	443381,84	2283,38	17700	91	--	16061	36462
		НР - 91%; СП - 8%			441098,46	1028,17	17609	41		2701	
112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7066	190048,48	11688,10	134288	8259	10172	80316	231772
		НР - 69%; СП - 8%			163963,87	768,53	115857	543		17168	
113	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,7066	293832,80	66579,46	207622	47045	4768	119219	352988
		НР - 69%; СП - 8%			220504,83	24019,53	155809	16972		26147	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	29,6772	142,46	3,37	4228	100	1849	1582	6275
		НР - 69%; СП - 8%			76,79	0,46	2279	14		465	
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	29,6772	125,16	2,49	3714	74	2308	929	5014
		НР - 69%; СП - 8%			44,89	0,46	1332	14		372	

116	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,197628	253061,84	--	50012	--	50012	--	54013
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
117	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001548	222272,64	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
118	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	6362,00	--	31810	--	31810	--	34355
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
119	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	25	1375,52	35,53	34388	888	2526	28828	68274
		НР - 92%; СП - 8%			1238,96	14,44	30974	361		5057	
120	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подшивка потолка профнастилом	$м^2$	12	681,39	20,16	8177	242	229	5390	14652
		НР - 69%; СП - 8%			642,20	8,76	7706	105		1085	
121	С121-100104-0511	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	28,75	2217,00	--	63739	--	63739	--	68838
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
122	С121-050109-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	13,8	2017,59	--	27843	--	27843	--	30070
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
		РАЗДЕЛ 6.Вход № 1,№ 2									
123	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м подстилающего слоя	0,528	14961,40	2934,35	7900	1550	3339	3456	12264
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	3011	666		908	
124	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	$м^3$	3,4	33939,66	3392,93	115395	11536	87518	17516	143544
		НР - 91%; СП - 8%			4806,29	854,99	16341	2907		10633	
125	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	245773,08	--	9831	--	9831	--	10617
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
126	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8,6	3225,18	31,55	27737	272	3989	22175	53905
		НР - 94%; СП - 8%			2729,72	13,32	23476	115		3993	
127	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	8,772	1678,00	--	14719	--	14719	--	15897
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	

128	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,2	24153,46	141,26	222212	1300	211953	11237	252125
		НР - 118%; СП - 8%			973,81	61,26	8959	564		18676	
129	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0386	131494,04	2283,38	5076	88	--	4575	10423
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	4988	40		772	
130	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2281	190048,48	11688,10	43350	2666	3284	25927	74819
		НР - 69%; СП - 8%			163963,87	768,53	37400	175		5542	
131	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2281	293832,80	66579,46	67023	15187	1539	38485	113949
		НР - 69%; СП - 8%			220504,83	24019,53	50297	5479		8441	
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,5802	142,46	3,37	1365	32	597	511	2026
		НР - 69%; СП - 8%			76,79	0,46	736	4		150	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,5802	125,16	2,49	1199	23	746	300	1619
		НР - 69%; СП - 8%			44,89	0,46	430	4		120	
134	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,197628	253061,84	--	50012	--	50012	--	54013
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
135	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001548	222272,64	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
136	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4	1375,52	35,53	5502	142	404	4613	10924
		НР - 92%; СП - 8%			1238,96	14,44	4956	58		809	
137	С121-100104-0511	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	4,6	2217,00	--	10198	--	10198	--	11014
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
РАЗДЕЛ 7.Отмостка											
138	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,1112	14961,40	2934,35	61509	12064	26004	26906	95489
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	23441	5183		7073	

139	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	5,139	11730,30	13,10	60282	67	27115	31114	98707
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	33100	--		7312	
140	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м³	5,24178	24444,10	--	128131	--	128131	--	138381
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	
		ИТОГО :									**4 488 713**
		ИТОГО со скидкой субподряда :		**0,9**							**4 039 842**
		НДС		**12 %**				**484 781**			
		Итого с НДС									**4 524 623**

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Optimum Energy"

Директор _____ **Жумабаев О.А.**