Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	15.11.2022			ТОО "Жылу - XX1"	
		доп. соглашение					
		1	10.01.2023				
		1	06.02.2023				
		2	02.03.2023				
		3	20.12.2023				
		4	19.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	157 336 077,19	140 478 640,35								
Акт выпол. работ №1	22 469 615,20	20 062 156,43							2 696 353,82	22 469 615,20
Акт выпол. работ №2	17 803 125,19	15 895 647,49							2 136 375,02	17 803 125,19
Акт выпол. работ №3	7 302 482,65	6 520 073,79							876 297,92	7 302 482,65
Акт выпол. работ №4	10 957 152,38	9 783 171,77							1 314 858,29	10 957 152,38
Акт выпол. работ №5	12 155 718,00	10 853 319,64							1 458 686,16	12 155 718,00
Акт выпол. работ №6	17 134 770,26	15 298 902,02							2 056 172,43	17 134 770,26
Акт выпол. работ №7	37 568 570,20	33 543 366,25							4 508 228,42	37 568 570,20
Акт выпол. работ №8	8 650 341,42	7 723 519,13							1 038 040,97	8 650 341,42
Акт выпол. работ №9	12 898 088,67	11 516 150,60							1 547 770,64	12 898 088,67
Акт выпол. работ №10	10 396 213,22	9 282 333,23							1 247 545,59	10 396 213,22
Всего к оплате:	**10 396 312,22**	**9 282 421,00**							**1 247 545,59**	**10 396 213,22**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" БИН 990740000164

М.П. Руководитель Сыздыков Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 170340004739

М.П. ЖШС

Эксперт Арзикулов.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик ТОО "Жылу - XX1", БИН 020240007493

Директор Бижанов К.

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Авторский надзор: Пасечник А.

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" БИН 990740000504
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI" БИН 020240007493
Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Абилхайырхана, 107Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области
(наименование, адрес)

одряда (контракт): **Основной договор №70 от 15.11.2022 г. Доп. Сог. №4 от 19 марта 2024 года**

Акт выполненных работ №10

за август 2024 года (месяц, год)

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Сооружения опор										
		Сваи										
	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км**	т·км		311	26,00	--	8086	--		--	8733
		СП - 8%				--	--	--	--		647	
		Насадки										
	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности		46	741,76	142,93	34121	6575	13165	12291	50125
		НР - 72%; СП - 8%				312,62	58,49	14381	2691		3713	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01.	Тенге									58858
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Пролетное строение										
	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Вырубка асфальтобетона**	м3 конструкции		0,463	3147,18	1304,23	1457	604	--	811	2450
		НР - 72%; СП - 8%				1842,95	590,06	853	273		181	
	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т		1,066	117,00	--	125	--		--	135
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км**	т·км		26,65	26,00	--	693	--		--	748
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство**	м шва		21,8	20845,94	423,08	454441	9223	376040	51320	546222
		НР - 72%; СП - 8%				3173,31	96,32	69178	2100		40461	
	1146-0301-0102	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными**	отверстие		488	958,88	420,04	467933	204979	4519	285944	814187
		НР - 72%; СП - 8%				529,58	284,24	258435	138709		60310	
	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заполнением отверстий эпоксидным клеем**	т		0,188	619628,98	2472,98	116490	465	43981	52019	181990
		НР - 72%; СП - 8%				383214,00	1087,77	72044	205		13481	
	236-101-0403 РСНБ РК 2015	**Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью**	кг		24	5071,00	--	121704	--	121704	--	131440
		СП - 8%				--	--	--	--		9736	
	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных стержней**	т арматуры		0,086	65676,00	--	5648	--	29	4046	10469
		НР - 72%; СП - 8%				65340,00	--	5619	--		776	

33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,086	320645,16 --	-- --	27575 --	-- --	27575	-- 2206	29781
34	1130-0104-0104	Омоноличивание деформационного шва В35 F300 W8. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	в деле	1,44	69435,35 20519,84	6879,88 2916,92	99987 29549	9907 4200	60531	24299 9943	134229
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02.	Тенге								1851651
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03. Проезжая часть									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,128	117036,37 --	2105,98 1037,04	14981 --	270 133	14711	96 1206	16283
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	174,3	2300,33 25,20	209,70 26,53	400948 4392	36551 4624	360005	6492 32595	440035
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,055	117036,37 --	2105,98 1037,04	6437 --	116 57	6321	41 518	6996
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	174,3	2300,33 25,20	209,70 26,53	400948 4392	36551 4624	360005	6492 32595	440035
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см марки I тип Б. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,5	1809,81 205,06	3,21 1,18	57009 6459	101 37	50449	4678 4935	66621
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 марка I тип Б (до 4см) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,5	577,85 66,08	-- --	18202 2082	-- --	16120	1499 1576	21277
7	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Нарезка штраб в а/б покрытии с заполнением швов горячей битумной мастикой *НР - 72%; СП - 8%*	м шва	42	2452,91 79,67	2268,08 491,21	103022 3346	95260 20631	4416	17263 9623	129908
		ОГРАЖДЕНИЕ 15МО/190-0,75:1,5-0,55									
8	1130-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	47	565,71 546,44	19,27 6,58	26588 25683	905 309	--	18714 3624	48926
		ОГРАЖДЕНИЕ 11ДО/190-0,75:2,0-1,0									
16	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	75,38	1081,55 628,41	453,14 86,22	81527 47370	34157 6499	--	38786 9625	129938
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03.	Тенге								1300019
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01. Автодорожные подходы									
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ									
12	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	826	392,34 --	176,00 45,95	324073 --	145376 37955	178697	27327 28112	379512
13	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	826	128,36 13,94	113,35 25,73	106025 11514	93627 21253	884	23593 10369	139987

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	822	2180,97 25,20	209,70 26,53	1792757 20714	172374 21808	1599669	30616 145870	1969243
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	822	487,02 4,44	0,04 --	400330 3650	33 --	396647	2628 32237	435194
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,5754	135563,70 --	2105,98 1037,04	78003 --	1212 597	76791	430 6275	84707
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,7133	135563,70 --	2105,98 1037,04	96698 --	1502 740	95196	533 7778	105009
21	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление обочин из ПГС *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	110	209,15 36,42	172,58 50,00	23006 4006	18984 5500	16	6844 2388	32239
22	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	134,2	1357,00 --	-- --	182109 --	-- --	182109	-- 14569	196678
23	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	298	94,95 73,63	21,32 5,62	28295 21942	6354 1675	--	17004 3624	48923
24	1127-0903-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,429	98582,45 4488,84	4250,02 1558,80	42292 1926	1824 669	38542	1868 3533	47693
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки									
25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	0,68	5011,08 896,22	1063,61 457,20	3408 609	723 311	2076	663 326	4396
26	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3733,77 1604,46	2129,31 852,89	14935 6418	8518 3412	--	7077 1761	23773
27	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-Фм1 *СП - 8%*	м3	1,4	54880,59 --	-- --	76833 --	-- --	76833	-- 6147	82980
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,312	29886,80 1414,80	1130,18 271,22	9325 441	353 85	8531	379 776	10480
29	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	5331,25 4006,40	841,85 297,62	21325 16026	3367 1190	1932	12396 2698	36418
30	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2 *СП - 8%*	м2	2,244	20809,00 --	-- --	46695 --	-- --	46695	-- 3736	50431
31	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 *СП - 8%*	шт.	4	6736,53 --	-- --	26946 --	-- --	26946	-- 2156	29102
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Присыпные бермы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	972,00 972,00	-- --	11664 11664	-- --	--	8398 1605	21667
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01.	Тенге								3698432

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01. Подготовительный работы

Раздел 3. Устроиство труб Д=1420мм

26	1122-0501-0120 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные д=1400мм. Демонтаж	км	0,04	6813889,42	4157438,62	272556	166298		111673	414967
		НР - 72%; СП - 8%			2656450,80	1221070,78	106258	48843		30738	
27	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительные. Погрузка	т	13,91	117,00	0,00	1627	0		0	1757
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	0	0		130	
28	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосавалами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км	т/км	347,75	26,00	0,00	9042	0		0	9765
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	0	0		723	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01.	Тенге								426489

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05. Укрепительные работы

Раздел 3. Водосбросные сооружения с проезжей части

Устройство продольных лотков вдоль кромок проезжей части

27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,7	1861,86	--	19922	--	--	14344	37007
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	19922	--		2741	
28	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта бульдозером)	м3 грунта	10,7	34,19	34,19	366	366	--	112	516
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	156		38	
29	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,8	9750,19	242,85	17550	437	12997	3120	22323
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	4116	217		1654	
30	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,686	15704,06	6089,47	26477	10267	9256	8066	37307
		НР - 72%; СП - 8%			4124,71	2520,24	6954	4249		2763	
33	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного краевого блока и укладка монолитного бетона водосброса	м3 бетона в деле	0,56	10749,10	3563,03	6019	1995	1991	1839	8486
		НР - 72%; СП - 8%			3631,20	928,85	2033	520		629	
34	212-101-0714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20	м3	0,56	28253,59	0,00	15822	0	15822	0	17088
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1266	
35	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устроиство	м2	27,3	3739,60	142,62	102091	3894	75074	17646	129316
		НР - 72%; СП - 8%			847,00	50,76	23123	1386		9579	
36	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,9	9750,19	242,85	28276	705	20940	5026	35966
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	6631	350		2664	
37	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка железобетонного круглого звена №17 под гаситель	м3 железобетона звеньев	1,68	29648,68	12219,17	49810	20528	11056	17318	72499
		НР - 72%; СП - 8%			10848,75	3468,72	18226	5827		5370	
38	225-104-0143 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	2	90406,78	--	180814	--	180814	--	195279
		СП - 8%			--	--	--	--		14465	
39	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца гравийно-галечниковым грунтом	м3	1,4	11152,28	242,85	15613	340	12072	2426	19483
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	3201	169		1443	
40	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка колодца камнем	м3	1,4	11111,58	242,85	15556	340	12015	2426	19421
		НР - 72%; СП - 8%			2286,51	120,58	3201	169		1439	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05.	Тенге								594691

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Сопряжение моста с насыпью

РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части

17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,047	135563,70	2105,98	6371	99	6272	35	6919
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	49		513	
18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	2239,52	198,24	143329	12687	129029	2414	157403

		НР - 72%; СП - 8%				25,20	27,19	1613	1740		11659	
19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	64	2953,36	0,24	189015	15	187295	1228	205462
		НР - 72%; СП - 8%			26,64	--	1705	--		15219	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	64	2300,33	209,70	147221	13421	132187	2384	161573
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	1613	1698		11968	
22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	64	516,62	0,04	33064	3	32777	205	35930
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	--	284	--		2661	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,02	135563,70	2105,98	2711	42	2669	15	2944
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	21		218	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	64	2300,33	209,70	147221	13421	132187	2384	161573
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	1613	1698		11968	
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	6	1809,81	3,21	10859	19	9610	891	12690
		НР - 72%; СП - 8%			205,06	1,18	1230	7		940	
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 до 5см**	м2 покрытия	6	1155,71	--	6934	--	6141	571	8105
		НР - 72%; СП - 8%			132,16	--	793	--		600	
27	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство**	м2 покрытия полосы	64	1457,93	556,03	93308	35585	44577	17486	119658
		НР - 72%; СП - 8%			205,41	174,07	13146	11140		8864	
28	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство**	м2 покрытия полосы	64	3103,91	242,54	198650	15522	175888	8786	224031
		НР - 72%; СП - 8%			113,12	77,55	7240	4963		16595	
		ИТОГО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04.	**Тенге**								**1096288**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**9026428,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%					93874,85				
		Итого:					**9120302,85**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%					200646,66				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					0,00				
		Итого с прочим затратам:					**9320949,51**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					186418,99				
		Итого:					**9507368,50**				
		в том числе на 2021 год - 45 %					**4278315,83**				
		в том числе на 2022 год - 55 %					5229052,68				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					4278315,83				
		прочие затраты									
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0					**4278315,83**				
		Итого с понижающим коэф= 0,95					4064400,04				
		НДС 12%					487728,00				
		Итого с НДС					**4552128,04**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423					**5490774,20**				
		прочие затраты									
		Итого с понижающим коэф= 0,95					**5217933,20**				
		НДС на 2022 год. - 12 %					626151,98				
		Итого с НДС					**5844085,18**				
		Всего с НДС 12%					**1113879,99**				

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						10396213,22				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"

_____ **Бижанов К**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Арзикулов Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Пасечник А.**